Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Заказчик: ТОО "Автэко"
Исполнитель: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта : Установка опор освещения по ул.Сейфулина, ул.Байтурсынова в с.Мартук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		СМСА/2018/4	18.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце без НДС	Из графы № 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	5 191 505								556 233	
В том числе:										
за текущий месяц		4 635 272							556 233	5 191 505
Итого к оплате	**девять миллионов тенге**									**5 191 505**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Автэко"

_____Абилкаиров Д.Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____Мурзагалиев Б.К.

Заказчик ТОО "Автэко"
Исполнитель ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Установка опор освещения по ул.Сейфулина, ул.Байтурсынова в с.Мартук
Договор №СМСА/2018/4

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за май 2018 года
Установка опор освещения по ул.Сейфулина, ул.Байтурсынова в с.Мартук (Локальная смета №4-1-1)

Составлен(а) в ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы								
1	11-330301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	55	5446,91	2217,63	299580	121970	57152	6,00	330
		опора		1373,22	310,95	75527	17102	61,7	1,17	64
2	29-100000-1000 (пл)	**Стойка металлическая Н-7000 мм**	55	36000		1980000				
		шт								
3	11-060101-0101	**Подготовка бетоная. Устройство**	10,75	19564,37	269,12	210317	2893	797	0,675	7
		м3		131,16	21,77	1410	234	48,5	0,09065	1
4	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	0,25491	329951,32		84108				
		т								
5	13-080205-0401	**Кронштейн. Монтаж на опоре**	55	239,55	62,93	13175	3461	3311	0,535	29
		шт		132,22	8,42	7272	463	42,8	0,03	2
6	24-040207-0903	**Кронштейн ГОСТ Р51177-98**	55	1571,82		86450				
		компл								

7	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	55	2038,35	171,02	112109	9406	5796	0,75	41
		шт		185,35	60,89	10194	3349	42,8	0,2807	15
8	29-100000-1000 (пл)	Светильник GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50	55	45000		2475000				
		шт								
9	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	55	904,65	350,49	49756	19277	6604	1	55
		коробка		239,78	40,76	13188	2242	42,8	0,17	9
10	23-080201-0101	Коробка соединительная ЕКМ-2035-0D0-R	55	1094,35		60189				
		шт								
11	13-080303-0601	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или на колонне	21	1042,29	10,19	21888	214	1066	0,5	11
		шт		118,57	0	2490	0	42,8	0	0
12	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	21	419,34		8806				
		шт								
13	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	435,56	160,78	0	70029	0	41388	0,77	335
		м3 грунта		160,78	0	70031	0	59,1	0	0
14	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	3100	75,71	35,54	234701	110174	23488	0,055	171
		м кабеля		13,19	4,51	40884	13994	42,8	0,02	62
15	21-130809-1302	Лента ЛСЭ-150	87,512	1153,43		100939				
		кг								
16	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	435,56	92,26	0	40185	0	23749	0,486	212
		м3 грунта		92,26	0	40184	0	59,1	0	0
17	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	878	323,20	115,08	283766	101038	11019	0,07	61
		м кабеля		16,79	12,54	14737	11009	42,8	0,04985	44
18	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,416	852187,37		2911072				
		км								
19	23-060131-0407	Кабели силовые АВВГ 4х35(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	527075,87		10542				
		км								

20	23-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,552	36225,95		19997				
		км								
21	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	5 737,50	5191,50	11475	10383	849	2	4
		шт		479,50	512,00	959	1024	42,8	1,855	4
22	23-061703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781-86	2	8071,57		16143				
		шт								
23	23-061702-0804	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	0,08	6831,41		547				
		100 шт								
24	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию.	20	96,55	3,00	1931	60	164	0,08	2
		м		18,75	0,40	375	8	42,8	0,0014	0
25	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные их ПВХ диаметром 32 мм	20	59,28		1186				
		м								
26	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	24	2 765,96	53,29	66383	1279	1138	0,45	11
		шт		105,42	5,33	2530	128	42,8	0,019	0
27	13-080208-0202	Заземлитель горизантальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	70	338,44	7,03	23691	492	510	0,07	5
		м		16,40	0,61	1148	43	42,8	0,0022	0
28	13-080303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсной на ток до 250А. Установка на метталическом основании	2	299,00	2,00	598	4	113	0,5	1
		шт		132,50	0,00	265	0	42,8	0	0
29	23-070205-0103	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В31250-100А	2	2386,57		4773				
		шт								
30	13-080305-0910	Щиты осветительные массой до 15 кг. Установка на стен распорными дюбелями	2	1 069,50	46,00	2139	92	322	1,5	3
		шт		370,50	5,50	741	11	42,8	0,02	0
31	23-070201-0940	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	21342,84		42686				
		шт								

32	13-080303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2 072,00	33,50	4144	67	300	1,5	3
		шт		347,50	2,50	695	5	42,8	0,01	0
33	23-070208-0722	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230В, типа ИЭК	2	6638,22		13276				
		шт								
34	13-080305-1002	Счечики трехфазные. Установка на готовом основании	2	134,00	21,00	268	42	94	0,435	1
		шт		107,50	2,50	215	5	42,8	0,01	0
35	23-070501-0203	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифныетипа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100)А, ОУ, класс точности 1	2	9927,75		19856				
		шт								
36	13-080303-0601	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или на колонне	6	1042,29	10,19	6254	61	304	0,5	3
		шт		118,57	0	711	0	42,8	0	0
37	23-070204-0612	Выключастель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	419,34		2516				
		шт								
38	13-080303-0602	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или на колонне	6	1467,67	33,67	8806	202	616	1	6
		шт		237,17	2,83	1423	17	42,8	0,01	0
39	23-070204-0613	Выключастель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	455,04		2730				
		шт								
		Раздел 2. Демонтажные работы								
40	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат=0	55	749,44	582,71	41219	32049	7899	0,77	42
		опора		166,73	66,05	9170	3633	61,7	0,2175	12
		Итого прямые затраты по разделу 1:				5310495				1333
										214
		В том числе :								
		Накладные расходы I уровня, тенге				186 679				
		Итого с накладными Iуровня, тенге				5 497 174				
		Накладные расходы II уровня (4,1%), тенге				225 384				

		Итого с накладными II уровня, тенге				**5 722 558**				
		Сметная прибыль (8%), тенге				**457 805**				
		Итого, тенге				**6 180 363**				
		НДС (12%), тенге				**741 644**				
		Итого, тенге				**6 922 006**				
		Сумма к оплате с коэфф.в соответсвии с договором к=0,85				**5 191 505**				
		в том числе НДС 12%				**556 233**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Автэко"

_____ Абилкаиров Д.Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____ Мурзагалиев Б.К.