Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017
жылғы24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілді
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы 7 наурыз

Тапсырыс беруші: «Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы Заикин Владислав Борисович, 111200, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, Мир көшесі 31.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғаүшін – ұйымныңатауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі

- **Сәйкестік туралы декларация: «Елена-Д» жауапкерлігі шектелген серіктестігі (ЖШС)** директор тұлғасында **Марар Иван Васильевич**, мекенжайы: **Қостанай қ, Карбышев көшесі, 30А, 01.03. 2019 жыл**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **01.03.2019 жылғы техникалық қадағалау «Астана-Ин-Групп» ЖШС сараптама тұлғасында Никитчук Федор Пертович, инженерлік желілерге № KZ07VJE00035864 06.03.2018 ж.,** тіреу және (немесе) қоршау конструкциялар **№ KZ77VJE00035865 06.03.2018 ж., технологиялық жабдық № KZ50VJE00035866 06.03.2018 ж.аттестаттар.**

қорытындыкүні, ұйымныңатауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

- Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: **01.03. 2019 жыл авторлық қадағалау «SANСтройСервис» ЖШС тұлғасында Бебенин Григорий Владимирович**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні:

пайдалануға қабылдауға мердігер (бас мердігер) ұсынған **«Лисаков қ. қалалық стадионын реконструкциялау» (1-ші кезекті) объект,**

орналасқан мекенжайы: **Қостанай облысы, Лисаков қаласы Верхнетобольский көшесі, қалалық стадион**.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі) объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **Коммуналдық мүлікті қайта бөлу туралы (жерді тұрақты пайдалану жер учаскесі) 2018 жылғы бақпандағы Лисаков қаласы әкімдігінің № 47 қаулысы.**

(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиіс тіқұқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы Ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау,қайта жабдықтау) туралы 20__жылғы "___" № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны: **«Қостанай облысы әкімдігінің сәулет және қалақұрылысы басқармасы» ММ 2018 жылғы 21 ақпандағы №58.**

Хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ 16.06.2017 жылғы № 53-Ө**

Бекітілген жобаны бекіткен (қайтабекіткен) ұйымның атауыжәне бекітілген күні.

«SANСтройСервис» ЖШС №144-2017 тапсырмасы.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөміріжоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы **2018 жылғы сәуір-шілде, қыркүйек, желтоқсан, 2019 жылғы ақпан,**

жұмыстардың аяқталуы **2018 жылғы шілде, қыркүйек, желтоқсан, 2019 жылғы ақпан;**

құрылыстың ұзақтығы, ай:

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **14 (он төрт) ай;**

Нақты **7 (жеті) ай.**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және солсияқты,) барлық объектілер (тұрғын-үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Тұрғын емес, мүліктік кешен мынадай құрылыстан тұрады

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Стадионның сыйымдылығы	орын	2624	2000	2000	2000
Учаске алаңы	га	4,0568	4,0568	4,0568	4,0568
Құрылыстың алаңы	м2	2139,0	2139,0	2139,0	2139,0
Спорт аумағының алаңы	м2	12724,0	12724,0	12724,0	12724,0
№ 1, № 2 мінбе 1000 орын (әрбірі)					
- жалпы алаңы	м2	535,12	535,12	535,12	535,12
- құрылыс көлемі	м3	2232,2	2232,2	2232,2	2232,2
- құрылыс алаңы	м2	615,0	615,0	615,0	615,0
Қосалқы ғимарат					
- қабаттылық	қаб	2	2	2	2
- жалпы алаңы	м2	845,1	845,1	845,1	845,1
- құрылыс көлемі	м3	4025,63	4025,63	4025,63	4025,63
- құрылыс алаңы	м2	450,0	450,0	450,0	450,0
Сыртқы инженерлік желілері, оның ішінде:					
Су құбыры желісі	**м**	**542**	**543,3**	**543,3**	**543,3**
О.і.					
- ұзақтығы диам.110 х4,2мм	м	497,2	499,2	499,2	499,2

- ұзақтығы диам. 50х2 мм	м	44,8	44,1	44,1	44,1
Жылу желісі (2-і құбырлы)	**м**	**72**	**72**	**72**	**72**
Канализациялық желінің ұзақтығы	**м**	**306**	**319,5**	**319,5**	**319,5**
О.і:					
- тегеурін.желіл.диам. 63х2,5 мм	м	53	56,5	56,5	56,5
- өзағартегеуріндіжеліл. диам.200мм	м	204,8	206,3	206,3	206,3
өзағартегеуріндіжеліл.110мм	м	48,2	56,7	56,7	56,7
КСС *(канализация сорғы станциясы)*	**жинақ**	**1**	**1**	**1**	**1**
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	**м**	**0,380**	**0,380**	**0,380**	**0,380**
КТПГ 250/10/0,4 кВт	**жинақ**	**1**	**1**	**1**	**1**
Сыртқы көшелерді жарық тандыру желілері	**м**	**1,481**	**0,988**	**0,988**	**0,988**

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешіміт өмендегі деректермен сипаттанылады:

Қосалқы ғимарат: Ғимарт 2-кі қабаттан тұрады, жертөле бар, жоспар мөлшері 23,54х12,74 м. Іргетас – таспалы темірбетон плиталар КР МС 956-93 МемСт 956-93 жалпақтығы – 800, 1200, 1400 мм.

Жертөле қабырғасы – бетон блоктан жасалған МЕМСТ 13579*-78, цемент-құмды М50 ерітіндіде. Сыртқы қабырғалары – керамика марка кірпішпен өрілген 250х120х65, М100 цемент-құмды ерітіндіде МЕМСТ 530-2012 қалындығы 510мм.

Ішкі қабырғалары – керамика марка кірпішпен өрілген 250х120х65, М100 цемент-құмды ерітіндіде МЕМСТ 530-2012 қалындығы 380мм.

Аражабын мен жабындарды төсеу–ИЖ 828 серия бойынша темірбетон плиталар М200 растворомен қалаған.

Маңдайшаларды– жинақты темірбетонды 1.038.1-1 шығ.1.

Баспалдақтарың– жинақ темірбетонды МЕМСТ 8717.0-84 тіректері темірболаттан тұрады.

Арақабырғалар 250х120х65 керамика кірпіштен жасалған М100 цемент-құмды ерітіндіде МЕМСТ 530-2012 қалындығы 120мм, гипсокартон серия бойынша ҚР1.031.9-2.07 шығ. 1 қалындығы 100 мм, металлическом каркас 600 (300) мм.

Шартыр – ағаш конструкциялардан жасалған, салқын төбе астысымен, желдететін, сыртқы су ағыны құрылғысы.

Төбе жабындары- жабынқыштан жасалған.

№ 1 мен № 2 мінбе:

Мінбе көлемі 57,37х9,853 м

Іргетас – ленталы темірбетонды плит МЕМСТ РК 956-93 МЕМСТ 956-93 жалпақтығы – 600, 800 мм.

Сыртқы және ішкі қабырғалары – бетон блоктан тұрады МЕМСТ 13579*-78 қалындығы 400,500 мм, кірпіштер 250х120х65 МЕМТ 530-2012 қалындығы 510, 380 мм.

Арақабырғалар– темір питадны жинақ плитталар МЕМСТ 9561-91 цемент-құмды ерітіндіде М200.

Маңдайшылар – темірбетонды жинақтау сериясы 1.038.1-1 шығ.1.

Қоршаулар – керамика маркалы кірпіштен 250х120х65 цемент-құмды ерітіндіде М100 МЕМСТ 530-2012 қалындығы 120мм.

КТПГ құрылыс тартолық модульді зауыт дайындығымен қабылданды.
КСС құрылыс толық модульді зауыт дайындығымен қабылданды.
Ғимарат су құбырларын енгізу герметикалық.
Құбырок шаулауын қамтамасыз етеді-50 мм.

Сыртқы су құбырлары –полиэтилен құбыры ПЭ 100 SDR 26-110х4,2 мм, ПЭ 100 SDR 26-50х2 мм.
Су құбыры құдықтары – темір беттонды серия 3.900.1-14 шығ. 1 (МЕМСТ 8020-90).
Сыртық канализация желілері – екі қабатты пішінделген құбырлыр диам. 200 мм. Канализация –полиэтилен құбырлар ПЭ 100 SDR 26 диам. 63х2,5 мм, жылытудың қалындығы 50 мм.
Сыртқы электржабдықтау –кабель АВБбШв – 4х95 мм2, АВБбШв – 4х35 мм2, АВБбШв – 5х6 мм2.
Аумақты жарықтандыру ЖКУ 24-100 лампасымен ДНаТ-100 шамдармен қамтамасыз етілген, темір тіректерде орнатылған СТ-6,0-3,0-IVбиіктігі 6 м.
Алаңды жарықтандыру үшін КНУ-0,2 қуаттылығы 20 кВт 4- прожекторлы 28м баған қойылған. саны – 4 прожектор, қуаттығы - 80 кВт. шамдар орнатылған.
Футболалаңы 105х68 метр жасанжы шөппен төселген;
Төрт дөңгелек жүгіру жолы ұзындығы 400 м, жалпақтығы 1,25 м, әрбірі тартанды жабу төселген, жартылай қашықтыққа бес тіксызықпен біріктірілген-110 м.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың,үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **712344** мың теңге, оның ішінде:
- құрылыс-монтажды жұмыстары – **505433** мың теңге,
- жабдықтар, жиһаздар мен құралдар – **85104** мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы **527764,755** мың теңге, оның ішінде:
- құрылыс-монтажды жұмыстары – **521126,208** мың теңге,
- жабдықтар, жиһаздар мен құралдар – **83591,615** мың теңге.
8.1.Сыртқы су құбыры желілерінің сметалық құны – **13689,599** мың теңге.
8.2. Сыртқы канализация желілерінің сметалық құны – **10384,187** мың теңге.
8.3. Сыртқы жылу желілерінің сметалық құны – **6818,945** мың теңге.
8.4. Сыртқы электр жабдықтау желілерінің сметалық құны – **11112,536** мың теңге.
8.5. Сыртқы көшелерді жарықтандыру желілерінің сметалық құны – **47675,843** мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ШЕШТІ : 1-ші кезекте **Лисаковқаласындағықалалықстадиондыреконструкциялау**, оның ішінде: **Қосалқы ғимарат, № 1 және№2 мінбе, КНСсыртқы сумен жабдықтау желілері, сыртқы жылу желілері, сыртқы канализация желілері, элект жабдықтау сыртқы желілері КТПГ, көшелердіжарықтандыружәнеабаттандыру.**

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші: Заикин В.Б. _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Никитчук Ф.П. _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Бебенин Г.В. _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер: Марар И.В._____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
7 марта 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» в лице руководителя **Заикина Владислава Борисовича, по адресу: 111200, Костанайская область, город Лисаковск, улица Мира, 31.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
На основании:
- **Декларации о соответствии: от 01.03.2019 года товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Елена Д»,** адрес:**г. Костанай, ул. Карбышева, 30А, в** лице руководителя **Марар Ивана Васильевича**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
- Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 01.03.2019 года технического надзора ТОО «Астана Ин-Групп» в лице эксперта Никитчук Федора Петровича, аттестаты на инженерные сети № KZ07VJE00035864 от 06.03.2018 г., несущие и ограждающие конструкции № KZ77VJE00035865 от 06.03.2018 г., технологическое оборудование № KZ50VJE00035866 от 06.03.2018 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

- Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от 01.03.2019 года авторского надзора ТОО «SANСтройСервис» в лице Бебенина Григория Владимировича**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция городского стадиона в г. Лисаковске» (1-я очередь).**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **Костанайская область, город Лисаковск, ул. Верхнетобольская, городской стадион.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса), проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) **постановления акимата города Лисаковска о перераспределении коммунального имущества (земельного участка на праве постоянного землепользования) от 6 февраля 2018 года № 47**
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ 58 от 21 февраля 2018 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «SANСтройСервис».** Заказ № **144-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» от 16.06.2017 года № 53-П**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель-июль, сентябрь, декабрь 2018** года, **февраль 2019 года**

окончание работ **июль, сентябрь, декабрь 2018** года, **февраль 2019 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 14 (четырнадцать);**

фактически, месяц**: 7 (семь).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Имущественный комплекс нежилого назначения, состоящий из сооружений:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость стадиона	мест	2624	2000	2000	2000
Площадь участка	га	4,0568	4,0568	4,0568	4,0568
Площадь застройки	м2	2139,0	1694,51	1694,51	1694,51
Площадь участка спортивной зоны	м2	12724,0	12724,0	12724,0	12724,0
Трибуны № 1 и № 2 по 1000 мест (каждая)					
- общая площадь	м2	535,12	535,12	535,12	535,12
- строительный объём	м3	2232,2	2232,2	2232,2	2232,2
- площадь застройки	м2	615,0	615,0	615,0	615,0
Вспомогательное здание					
- этажность	этаж	2	2	2	2
- общая площадь	м2	845,1	845,1	845,1	845,1
- строительный объём	м3	4025,63	4025,63	4025,63	4025,63
- площадь застройки	м2	450,0	450,0	450,0	450,0
Наружные инженерные сети, в том числе:					

Водопроводная сеть	**м**	**542**	**543,3**	**543,3**	**543,3**
в т.ч.					
- протяжённость диам.110 х4,2мм	м	497,2	499,2	499,2	499,2
- протяжённость диам. 50х2 мм	м	44,8	44,1	44,1	44,1
Тепловая сеть (2-х трубная)	м	72	72	72	72
Протяжённость канализационной сети	**м**	**306**	**319,5**	**319,5**	**319,5**
в т.ч.:					
- напорная диам. 63х2,5 мм	м	53	56,5	56,5	56,5
- самотечная диам.200мм	м	204,8	206,3	206,3	206,3
- самотечная диам.110мм	м	48,2	56,7	56,7	56,7
КНС *(канализационная насосная станция)*	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1**
Наружные сети электроснабжения	**м**	**0,380**	**0,380**	**0,380**	**0,380**
КТПГ 250/10/0,4 кВт	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1**
Наружные сети уличного освещения	**м**	**1,481**	**0,988**	**0,988**	**0,988**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Вспомогательное здание: Здание 2-х этажное, с подвалом, размеры в плане 23,54х12,74 м. Фундаменты –ленточные из сборных железобетонных плит по СТ РК 956-93 и ГОСТ 956-93 шириной – 800, 1200, 1400 мм.

Стены подвала – из бетонных блоков по ГОСТ 13579*-78 на цементно-песчаном растворе М50.

Наружные стены – кладка из кирпича керамического марки 250х120х65 на цементно-песчаном растворе М100 ГОСТ 530-2012 толщиной 510мм.

Внутренние стены – кладка из кирпича керамического марки 250х120х65 на цементно-песчаном растворе М100 ГОСТ 530-2012 толщиной 380мм.

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по серии ИЖ 828 уложены на раствор марки М200.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.

Лестница – сборные железобетонные ступени ГОСТ 8717.0-84 по стальным косоурам, опирающиеся на стальные балки.

Перегородки - из кирпича керамического марки 250х120х65 на цементно-песчаном растворе М100 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм, из гипсокартонных листов по серии РК 1.031.9-2.07 вып. 1 толщиной 100 мм, на металлическом каркасе с шагом профилей 600 (300) мм.

Крыша – из деревянных конструкций, с холодным чердаком, вентилируемая, построечного изготовления, с организованным наружным водостоком.

Кровля – из металлочерепицы.

Трибуны № 1 и № 2:

Размеры трибун 57,37х9,853 м

Фундаменты –ленточные из сборных железобетонных плит по СТ РК 956-93 и ГОСТ 956-93 шириной – 600, 800 мм.

Наружные и внутренние стены – из бетонных блоков по ГОСТ 13579*-78 толщиной 400,500 мм, из кирпича 250х120х65 ГОСТ 530-2012 толщиной 510, 380 мм.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты по ГОСТ 9561-91 уложены на раствор марки М200.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
Перегородки - из кирпича керамического марки 250х120х65 на цементно-песчаном растворе М100 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм.

Сооружение КТПГ принято модульной полной заводской готовности.
Сооружение КНС принято модульной полной заводской готовности.
Ввод трубопровода в здание предусмотрен герметичный.
Изоляция трубопроводов предусмотрена матами 50 мм.
Наружный водопровод – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26-110х4,2 мм, ПЭ 100 SDR 26-50х2 мм.
Водопроводные колодцы – из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 (ГОСТ 8020-90).
Наружные сети канализации – из двухслойных профилированных труб диам. 200 мм.Напорная канализация – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26диам. 63х2,5 мм в утеплителе толщиной 50 мм.
Наружные сети электроснабжения –кабель АВБбШв – 4х95 мм2, АВБбШв – 4х35 мм2, АВБбШв – 5х6 мм2.
Освещение территории предусмотрено светильниками ЖКУ 24-100 с лампами ДНаТ-100, установленные на стальных опорах СТ-6,0-3,0-IV высотой 6 м.
Для освещения поля предусмотрены светильники КНУ-0,2 мощностью 20 кВт на 4-х прожекторных мачтах высотой 28 м. Количество прожекторов - 4 мощностью 80 кВт.
Футбольное поле 105х68 метров с искусственной травой.
Четыре круговых беговых дорожек длиной 400 м и шириной 1,25 м каждая с тартановым покрытием, частично совмещённых с пятью прямолинейными беговыми дорожками на дистанцию 110 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационнымиорганизациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **712344** тысяч тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ – **505433** тысяч тенге,
- оборудование, мебель и инвентарь – **85104** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **527764,755** тысяч тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ – **521126,208** тысяч тенге,
- оборудование, мебель и инвентарь – **83591,615** тысяч тенге.
8.1. Сметная стоимость наружных сетей водопровода – **13689,599** тысяч тенге.
8.2.Сметная стоимость наружных сетей канализации – **10384,187** тысяч тенге.
8.3.Сметная стоимость наружных тепловых сетей – **6818,945** тысяч тенге.
8.4.Сметная стоимость наружных сетей электроснабжения – **11112,536** тысяч тенге.
8.5.Сметная стоимость сетей уличного освещения – **47675,843**тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: 1-ю очередь **реконструкции городского стадиона в г. Лисаковске**, в том числе: **вспомогательное здание, трибуны № 1 и № 2,** наружная **водопроводная сеть, наружная теплосеть, наружнаяканализационная сеть с КНС, наружные сети электроснабжениясс КТПГ, уличное освещение и благоустройство.**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Заикин В.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Никитчук Ф.П. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Бебенин Г.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Марар И.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.