Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	28.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 269 989,49							4 100 356,02	
За отчетный период	11 570 234,49	10 330 566,51						1 239 667,98	11 570 234,49

Заказчик:
Исполняющий обязанности руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Ихангалиев Н.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Даулетияров Ж.Ж.

Поставщик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Қалдыбаева Б.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)

Договор о государственных закупках работ № 18 от 28.03.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (Внутридворовая)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**1022,3800**		**87,71**	**89668,85**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	7,402	671,19	4968,17
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	32,205	953,89	30720,00
		Итого оплата труда:				**34,91**	**35688,17**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	32,205	2630,05	84700,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	32,205	953,89	30720,03
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**84700,68**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	21091,71
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	4696,25
		Накладные расходы	%	--		25,22	25787,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	9236,54
		Сметная стоимость:				**121,96**	**124693,35**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**31,6200**		**1332,94**	**42147,69**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	58,434	721,29	42147,69
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**42147,69**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	24909,28
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	2843,22
		Накладные расходы	%	--		877,69	27752,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	5592,01
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**75492,20**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**1653,0795**		**21,91**	**36222,94**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	13,324	953,89	12709,46
		Итого оплата труда:				**7,69**	**12709,46**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	13,324	2718,66	36222,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	13,324	953,89	12709,63
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**36222,94**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	7511,29
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1854,33
		Накладные расходы	%	--		5,67	9365,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	3647,08
		Сметная стоимость:				**29,78**	**49235,65**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**413,2699**		**637,36**	**263401,62**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	401,698	655,72	263401,62

		Итого оплата труда:				**637,36**	**263401,62**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	155670,36
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	17768,65
		Накладные расходы	%	--		419,67	173439,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	34947,25
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**471787,88**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1653,0795**		**117,21**	**193755,95**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	178,533	618,61	110442,04
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	43,393	828,31	35943,13
		Итого оплата труда:				**88,55**	**146385,18**
5. 3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,02625	43,393	1874,05	81321,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	43,393	828,31	35942,86
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	173,573	11,48	1992,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**83313,90**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	86513,64
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	11883,43
		Накладные расходы	%	--		59,52	98397,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	23372,24
		Сметная стоимость:				**190,87**	**315525,26**
		Монтажные работы					
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3**	**20,6325**		**3813,03**	**78672,43**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	21,045	702,74	14789,27
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,722138	828,31	598,15
		Итого оплата труда:				**745,79**	**15387,42**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,722138	3370,50	2433,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,722138	828,31	598,15
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**2433,96**

6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	22,696	2707,52	61449,20
		Итого материалов:				**2978,27**	**61449,20**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	9555,59
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	3740,87
		Накладные расходы	%	--		644,44	13296,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	7357,51
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**99326,40**
7	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,3930**		**181738,22**	**71423,12**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	67,989	799,86	54381,68
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,329	740,25	5425,60
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**59807,28**
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	6,878	2283,23	15702,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	6,878	733,67	5046,18
7. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,04323	2858,39	123,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,04323	953,89	41,24
7. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,144	128,74	404,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,36549	1170,50	427,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,36549	828,31	302,74
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,04323	1767,51	76,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1258280,59**

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (до ограждение)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**5712,8150**		**87,71**	**501048,10**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	41,361	671,19	27760,94
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	179,954	953,89	171656,01
		Итого оплата труда:				**34,91**	**199416,95**
8. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	179,954	2630,05	473287,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	179,954	953,89	171656,32
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**473287,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	117855,42
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	26241,51
		Накладные расходы	%	--		25,22	144096,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	51611,60
		Сметная стоимость:				**121,96**	**696756,63**
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**176,6850**		**1332,94**	**235511,20**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	326,514	721,29	235511,20
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**235511,20**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	139187,12
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	15887,21
		Накладные расходы	%	--		877,69	155074,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	31246,84
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**421832,36**
10	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9213,2750**		**21,91**	**201884,97**

		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	74,259	953,89	70834,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**70834,91**
10. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	74,259	2718,66	201884,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	74,259	953,89	70834,92
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**201884,97**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	41863,43
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	10334,93
		Накладные расходы	%	--		5,67	52198,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	20326,67
		Сметная стоимость:				**29,78**	**274410,00**
11	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2303,3188**		**637,36**	**1468042,87**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	2238,826	655,72	1468042,87
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1468042,87**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	867613,34
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	99031,82
		Накладные расходы	%	--		419,67	966645,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	194775,04
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2629463,08**
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**9213,2750**		**117,21**	**1079879,60**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	995,034	618,61	615537,80
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	241,848	828,31	200325,50
		Итого оплата труда:				**88,55**	**815863,30**
12. 3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,02625	241,848	1874,05	453236,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	241,848	828,31	200325,12
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	967,394	11,48	11105,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**464341,80**

		НР первого уровня	%	59,1		52,33	482175,21
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	66231,12
		Накладные расходы	%	--		59,52	548406,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	130262,87
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1758548,81**
		Водопонижение					
13	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	**м коллектора**	**1460,0000**		**319,83**	**466951,80**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	337,26	618,61	208632,41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	82,928	1027,90	85241,63
		Итого оплата труда:				**201,28**	**293874,04**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	16,206	3114,94	50480,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	16,206	1111,02	18005,19
13. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	42,34	3890,96	164743,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	42,34	1111,02	47040,59
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	24,382	1767,51	43095,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	24,382	828,31	20195,85
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**258319,39**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	173679,56
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	27162,77
		Накладные расходы	%	--		137,56	200842,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	53423,53
		Сметная стоимость:				**493,98**	**721217,66**
14	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение** Состав работ: 1. Отсоединение иглофильтров от коллектора 2. Извлечение легких иглофильтров 3. Разборка иглофильтров 4. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель	**иглофильтр**	**110,0000**		**1053,95**	**115934,23**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	71,5	733,67	52457,40

14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	17,6	1075,68	18931,99
		Итого оплата труда:				**648,99**	**71389,40**
14. 3	654 С	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50	маш.-ч	0,14	15,4	3869,37	59588,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	15,4	1111,02	17109,71
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,2	1767,51	3888,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,2	828,31	1822,28
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**63476,82**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	42191,13
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	6704,52
		Накладные расходы	%	--		444,51	48895,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,88	13186,39
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**178016,26**
		Монтажные работы					
15	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3**	**120,8595**		**3813,03**	**460841,42**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	123,277	702,74	86631,46
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,23	828,31	3503,82
		Итого оплата труда:				**745,79**	**90135,28**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,23	3370,50	14257,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,23	828,31	3503,75
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**14257,49**
15. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	132,945	2707,52	359952,46
		Итого материалов:				**2978,27**	**359952,46**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	55974,01
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	21912,97
		Накладные расходы	%	--		644,44	77886,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	43098,27
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**581826,67**
16	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,1030**		**181738,22**	**200457,26**

		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	190,819	799,86	152628,49
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	20,571	740,25	15227,57
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**167856,06**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	19,302	2283,23	44072,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	19,302	733,67	14161,30
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,12133	2858,39	346,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,12133	953,89	115,74
16. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8,824	128,74	1136,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,026	1170,50	1200,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,026	828,31	849,85
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,12133	1767,51	214,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,12133	828,31	100,50
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**46970,00**
16. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,17648	215,22	37,98
16. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5,515	148,83	820,80
		Итого материалов:				**778,59**	**858,78**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	104238,61
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	12919,11
		Накладные расходы	%	--		106217,33	117157,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	25409,20
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**343024,18**

17	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**1,0320**		**219119,60**	**226131,43**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	200,208	799,86	160138,37
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	27,689	743,03	20573,54
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**180711,91**
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	25,387	2283,23	57964,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	25,387	733,67	18625,68
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,33024	2858,39	943,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,33024	953,89	315,01
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12,384	128,74	1594,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,434	1170,50	1679,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,434	828,31	1187,80
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,53664	1767,51	948,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,53664	828,31	444,50
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**63130,66**
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,45408	215,22	97,73
17. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18,576	148,83	2764,67
		Итого материалов:				**2773,64**	**2862,39**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	112222,10
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	14346,19
		Накладные расходы	%	--		122643,69	126568,28

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341,06	28215,98
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**380915,69**
		Гидрант пожарный					
18	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**4,5000**		**46733,19**	**210299,34**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,82	8,19	733,67	6008,76
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,225	941,39	211,81
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**6220,57**
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,09	3114,94	280,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,09	1111,02	99,99
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,135	1767,51	238,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,135	828,31	111,82
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**518,96**
18. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0126	179494,64	2261,63
18. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,27	424,32	114,57
18. 7	251549 С (23-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	4,5	44754,54	201395,43
		Итого материалов:				**45282,58**	**203771,63**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	3862,97
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	9080,48
		Накладные расходы	%	--		2876,32	12943,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3968,76	17859,42
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**241102,23**
19	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательного знака** Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием	**знак**	**4,5000**		**1912,32**	**8605,43**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	1,68	7,56	708,92	5359,44

		Итого оплата труда:				**1190,99**	**5359,44**
19. 2	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,675	371,48	250,75
19. 3	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0009	1567645,82	1410,88
19. 4	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,45	408,20	183,69
19. 5	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,35	1037,54	1400,68
		Итого материалов:				**721,33**	**3246,00**
		НР первого уровня	%	58,7		699,11	3145,99
		НР второго уровня	%	4,24		110,72	498,26
		Накладные расходы	%	--		809,83	3644,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,77	979,97
		Сметная стоимость:				**2939,92**	**13229,66**
20	**С124-010107-**	**Указатель**	**100 шт.**	**0,0450**		**105364,98**	**4741,42**
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	201,04
		Накладные расходы	%	--		4467,48	201,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8786,60	395,40
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**5337,86**
21	**С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,5000**		**5362,50**	**24131,25**
		НР второго уровня	%	4,24		227,37	1023,16
		Накладные расходы	%	--		227,37	1023,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,19	2012,35
		Сметная стоимость:				**6037,06**	**27166,77**
		Колодцы					
22	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,1700**		**43313,55**	**700380,04**

		4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	224,763	799,86	179778,93
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	36,075	1005,72	36281,50
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**216060,43**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	22,638	3114,94	70516,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	22,638	1111,02	25151,27
22. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,409	477,18	1149,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	13,437	1767,51	23750,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	13,437	828,31	11130,00
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**95416,20**
22. 6	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	4,398	19453,62	85561,69
22. 7	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,633	21725,82	35481,96
22. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1617	15897,22	2570,58
22. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,455	20323,03	29576,11
22.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,06468	24437,72	1580,63
22.11	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	341,187	100,83	34401,89
22.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001779	23886,67	42,49
22.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,294	196,55	254,26
22.14	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,03234	161883,18	5235,30

22.15	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,06468	1083774,62	70098,54
22.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,005013	28,00	0,14
22.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,94	914,15	1773,82
22.18	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,035	153261,74	158607,51
		Итого материалов:				**26294,68**	**425184,91**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	134173,53
		НР второго уровня	%	4,24		2188,32	35385,07
		Накладные расходы	%	--		10486,00	169558,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4303,96	69595,09
		Сметная стоимость:				**58103,51**	**939533,73**
23	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**21,0000**		**1398,04**	**29358,84**
		НР второго уровня	%	4,24		59,28	1244,81
		Накладные расходы	%	--		59,28	1244,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,59	2448,29
		Сметная стоимость:				**1573,90**	**33051,95**
24	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**10020,26**	**30060,78**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	1274,58
		Накладные расходы	%	--		424,86	1274,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	2506,83
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**33842,19**

25	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**18,0000**		**15691,41**	**282445,38**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	11975,68
		Накладные расходы	%	--		665,32	11975,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	23553,69
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**317974,75**
26	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка**	**т**	**0,3587**		**299949,34**	**107585,83**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	4561,64
		Накладные расходы	%	--		12717,85	4561,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	8971,80
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**121119,27**
27	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**5199,30**	**10398,59**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	4,02	916,15	3682,92
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	921,07	1621,08
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**5304,00**
27. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,3	3104,70	4036,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,3	953,89	1240,06
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1767,51	813,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	828,31	381,02

27. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	17,05	7,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**4857,01**
27. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	4812,70	394,64
27. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	181,00	69,87
27. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88,11
27. 9	150607 С (23-010201-0184)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,8	1632,56	1306,05
		Итого материалов:				**929,33**	**1858,66**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	3293,79
		НР второго уровня	%	4,24		290,28	580,56
		Накладные расходы	%	--		1937,17	3874,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,92	1141,83
		Сметная стоимость:				**7707,39**	**15414,77**
28	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0184**		**506962,87**	**9328,12**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	360	6,624	891,41	5904,70
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,948152	949,02	899,81
		Итого оплата труда:				**369810,42**	**6804,51**
28. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,4002	3104,70	1242,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,4002	953,89	381,75
28. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,028336	3781,98	107,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,028336	1111,02	31,48

28. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,19872	3890,96	773,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,19872	1111,02	220,78
28. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,4554	23,34	10,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,368	128,74	47,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0644	166,49	10,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,314456	1170,50	368,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,314456	828,31	260,47
28.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00644	1767,51	11,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00644	828,31	5,33
		Итого эксплуатация машин:				**139731,50**	**2571,06**
28.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,736	501,47	369,08
28.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00368	24437,72	89,93
28.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,001472	200244,36	294,76
28.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,6624	148,83	98,58
		Итого материалов:				**46323,77**	**852,36**
		НР первого уровня	%	62,1		229652,27	4225,60
		НР второго уровня	%	4,24		31232,48	574,68
		Накладные расходы	%	--		260884,75	4800,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61427,81	1130,27
		Сметная стоимость:				**829275,43**	**15258,67**

29	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0184**		**1929172,27**	**35496,77**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	256	4,71	809,14	3811,37
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,3795	1107,59	420,33
		Итого оплата труда:				**229983,94**	**4231,70**
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0046	3370,50	15,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0046	828,31	3,81
29. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,36432	3890,96	1417,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,36432	1111,02	404,77
29. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	1,058	825,21	873,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,01058	1111,00	11,75
29. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,079672	38,81	3,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**125501,26**	**2309,22**
29. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	88,872	250,77	22286,43
29. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	2,208	2778,53	6134,99
29. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,019136	16137,42	308,81
29.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,005704	6598,38	37,64

29.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,001472	365442,27	537,93
29.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0046	14281,24	65,69
29.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,02208	211,97	4,68
		Итого материалов:				**1596531,17**	**29376,17**
		НР первого уровня	%	62,1		142820,03	2627,89
		НР второго уровня	%	4,24		87852,47	1616,49
		Накладные расходы	%	--		230672,50	4244,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172787,58	3179,29
		Сметная стоимость:				**2332632,35**	**42920,44**
30	**Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**18,4000**		**-52,33**	**-962,96**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,92184	-1000,90	-922,67
		Итого оплата труда:				**-50,15**	**-922,67**
30. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,276	-128,74	-35,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-1,93**	**-35,53**
30. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,00368	-304,79	-1,12
30. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00368	-371,48	-1,37
30. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0092	-247,04	-2,27

		Итого материалов:				**-0,26**	**-4,76**
		НР первого уровня	%	60,4		-30,29	-557,29
		НР второго уровня	%	4,24		-3,50	-64,46
		Накладные расходы	%	--		-33,79	-621,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,89	-126,78
		Сметная стоимость:				**-93,02**	**-1711,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9769250,64**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**11 027 531,23**
ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**				**11 027 531,23**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**11 027 531,23**
Временные здания и сооружения (1%)			**Тенге**				**110 275,31**
Итого			**Тенге**				**11 137 806,54**
Зимнее удорожание (1,08%)			**Тенге**				**120 288,31**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**Тенге**				**850 500,00**
Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.			**Тенге**				**12 108 594,85**
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			**Тенге**				**12 108 594,85**
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			**Тенге**				**12 834 363,44**
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			**Тенге**				**1 540 123,61**
ИТОГО С НДС 12%			**Тенге**				**14 374 487,05**
ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,8049146			**Тенге**				**2 804 252,56**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**11 570 234,49**
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			**Тенге**				**1 239 667,98**

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ **Иманғалиев Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Қалдыбаева Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	28.03.2018г.				
		№18/1	16.11.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41 395 000,00							4 435 178,57	
За отчетный период	3 125 010,51	2 790 187,96						334 822,55	3 125 010,51

Заказчик:
Исполняющий обязанности руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Баядилов Ж.М.

Поставщик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Қалдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ Ахметжаров Ж.Б.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"** 49400

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)

Договор о государственных закупках работ № 18 от 28.03.2018 г. №18/1 от16.11.2018г.

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (Внутридворовая)					
1	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**84,0000**		**361,13**	**30334,58**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	34,44	809,14	27866,78
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,84	828,31	695,78
		Итого оплата труда:				**340,03**	**28562,56**
1. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,84	1767,51	1484,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,84	828,31	695,78
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**1484,71**
1. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,84	304,79	256,02

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,84	371,48	312,04
1. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,68	247,04	415,03
		Итого материалов:					**983,09**
		НР первого уровня	%	60,4		**11,70**	17251,79
		НР второго уровня	%	4,24		205,38	2017,66
		Накладные расходы	%	--		24,02	19269,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,40	3968,32
		Сметная стоимость:				47,24	**53572,36**
2	**С123-030302-0101 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**84,0000**		**637,77**	**2065494,48**
		НР второго уровня	%	4,24		**24589,22**	
		Накладные расходы	%	--		1042,58	87576,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1042,58	87576,97
		Сметная стоимость:				2050,54	172245,72
3	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,7860**		**27682,35** **39791,90**	**2325317,16** **31276,43**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	51,5	40,479	733,67	29698,23
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**29698,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000464	426604,52	197,8
3. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	9,275	148,83	1380,3
		Итого материалов:				**2007,89**	**1578,20**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	18442,60
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	2108,09
		Накладные расходы	%	--		26145,91	20550,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5275,02	4146,17
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**55973,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2127105,49**
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (до ограждение)					
		Гидрант пожарный					
4	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**4,5000**		**46733,19**	**210299,34**
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,82	8,19	733,67	6008,76
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,225	941,39	211,81
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**6220,57**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,09	3114,94	280,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,09	1111,02	99,99
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,135	1767,51	238,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,135	828,31	111,82
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**518,96**
4. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0126	179494,64	2261,63

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,27	424,32	114,57
4. 7	251549 С (23-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	4,5	44754,54	201395,43
		Итого материалов:				**45282,58**	**203771,63**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	3862,97
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	9080,48
		Накладные расходы	%	--		2876,32	12943,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3968,76	17859,42
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**241102,23**
5	**Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**4,5000**		**1912,32**	**8605,43**
		Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	1,68	7,56	708,92	5359,44
		Итого оплата труда:				**1190,99**	**5359,44**
5. 2	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,675	371,48	250,75
5. 3	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0009	1567645,82	1410,88
5. 4	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,45	408,20	183,69
5. 5	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,35	1037,54	1400,68
		Итого материалов:				**721,33**	**3246,00**
		НР первого уровня	%	58,7		699,11	3145,99
		НР второго уровня	%	4,24		110,72	498,26
		Накладные расходы	%	--		809,83	3644,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,77	979,97
		Сметная стоимость:				**2939,92**	**13229,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Указатель**	**100 шт.**	**0,0450**		**105364,98**	**4741,42**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		4467,48	201,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		4467,48	201,04
		Сметная стоимость:	%	8		8786,60	395,40
7	**С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,5000**		**118619,05**	**5337,86**
		НР второго уровня				**5362,50**	**24131,25**
		Накладные расходы	%	4,24		227,37	1023,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		227,37	1023,16
		Сметная стоимость:	%	8		447,19	2012,35
8	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**2,2060**		**6037,06** **39791,90**	**27166,77** **87780,92**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	51,5	113,609	733,67	83351,51
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**83351,51**
8. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,001302	426604,52	555,24

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	26,031	148,83	3874,16
		Итого материалов:				**2007,89**	**4429,41**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	51761,29
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	5916,59
		Накладные расходы	%	--		26145,91	57677,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5275,02	11636,70
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**157095,51**
9	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,0640**		**45781,54**	**94493,09**
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	106,296	733,67	77986,19
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**77986,19**
9. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00485	426604,52	2069,20
9. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	97,008	148,83	14437,70
		Итого материалов:				**7997,53**	**16506,90**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	48429,42
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	6059,91
		Накладные расходы	%	--		26399,87	54489,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5774,51	11918,59
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**160901,02**
		Колодцы					

1	2	3	4	5	6	7	8
							7
10	С123-010201-0220 23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,4000		3644,09	4940 67051,26
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		154,51	2842,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		154,51	2842,97
		Сметная стоимость:	%	8		303,89	5591,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						4102,49	75485,77
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				497102,72
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				3 115 181,61
Временные здания и сооружения (1%)			Тенге				3 115 181,61
Итого			Тенге				31 151,82
Зимнее удорожание (1,08%)			Тенге				3 146 333,43
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				33 980,40
Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.			Тенге				159 451,49
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			Тенге				3 339 765,32
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			Тенге				3 270 416,53
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			Тенге				3 466 439,74
ИТОГО С НДС 12%			Тенге				415 972,77
ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,8049146			Тенге				3 882 412,51
Итого с тендерной скидкой			Тенге				757 402,00
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			Тенге				3 125 010,51
							375 001,26

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ **Баядилов Ж.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ **Дауленгиров Ж.Б.**