Заказчик: ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятитрехквартирному жилому дому в городе Есиль Есильского района Акмолинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.

АКТ №1
выполненных работ от 25 мая 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	27	56,94	12,39	1537	334	1715	0,32	9
				44,55	4,7	1203	127	129	0,02	-
		яма								
2	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	27	190,24	-	5136	-	6560	1,04	28
				188,33	-	5085	-	129	-	-
		шт								
3	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	32	1620	-	51840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	185	23,16	6,06	4285	1121	4757	0,12	22
				17,1	2,84	3164	524	129	0,01	2
		м								
5	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	185	66,92	-	12379	-	15894	0,4	75
				66,6	-	12321	-	129	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143012-44	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	638	203	-	129514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ГАЗОН								
7	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2033,8	39,58	0,34	80506	700	103293	0,27	545
				39,24	0,13	79806	265	129	-	1
		м2								
8	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	2033,8	7,97	-	16209	-	20910	0,05	111
				7,97	-	16209	-	129	-	-
		м2								
9	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2033,8	19,01	-	38663	-	21540	0,05	107
				8,21	-	16697	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		340070	2155			896
				Тенге		134485	917			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		340070	-	-		-
		Материалы -		Тенге		38	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	135402	-		-
		Местные материалы -		Тенге		203391	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		174669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	26200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		545623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		987
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	161603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		545623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		987
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	161603	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
10	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	7	10009,05	242,88	70063	1700	12298	9,7	68
				1605,45	67,68	11238	474	105	0,33	2
		скамья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	У1-21-8	-Качели тип II, строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,8	7
				1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	-
		качели								
12	У1-21-9	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,3	6
				1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	-
		качели								
13	У1-38-1	-Песочница железобетонная типа I, строительные работы	1	120161,56	2573,8	120162	2574	13699	75	75
				12342	705	12342	705	105	3,4	3
		песочн.								
14	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13	13
				2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	-
		горка								
15	У1-19-17	-Качалка тип II, строительные работы	1	815,51	6,47	816	6	23	0,1	-
				16,5	2,82	17	3	120	0,01	-
		качалка								
16	У1-19-18	-Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
				357,54	-	358	-	90	-	-
		качалка								
17	У1-7-2	-Балансир тип II, строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5
				783,75	76,14	784	76	105	0,37	-
		балансир								
18	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
				300,3	163,56	300	164	105	0,8	1
		стенка								
19	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,8	8
				1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	-
		стенка								
20	У1-40-15	-Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные работы	1	13559,79	303,27	13560	303	3178	18	18
				2953,5	73,32	2954	73	105	0,36	-
		установ.								
21	У1-40-16	-Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж металлоконструкций	1	12048,08	18,11	12048	18	1075	6,9	7
				1188,97	5,61	1189	6	90	0,02	-
		установ.								
22	У1-40-10	-Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	2	8973,58	13,74	17947	27	1602	5,2	10
				886,44	3,74	1773	7	90	0,01	-
		установ.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			295495	5594			270
			Тенге			36799	1569			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			39079	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20177	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			354751	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 и 3	Тенге			900374				
		Временные здания и сооружения 1,1% -	Тенге			9904				
		ИТОГО -	Тенге			910279				
		Зимние удорожания 1,785% -	Тенге			16248				
		Затраты на дополнительные отпуска 1,0% -	Тенге			9102				
		Затраты на выслугу лет 0,4% -	Тенге			3641				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге			939270				
		ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге			2244555				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге			44891				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге			2289446				
		НДС 12% -	Тенге			274733				
		ВСЕГО -	**Тенге**			**2564179**				

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Тойшыбеков Б.Ж.

_____ М.П.

Подрядчик

ТОО «APM Ingeenering»

Зарахов Р.А.

_____ М.П.

Технический надзор ТОО «DS & V»

Кусаинов А.К.

_____ М.П.