Заказчик: ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятитрехквартирному жилому дому в городе Есиль Есильского района Акмолинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы.

АКТ №1
выполненных работ от 27 октября 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		Земляные работы												
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	23,36	22,08	164	155	46					0,01	-
				1,28	5,56	9	39	97					0,02	-
		м3												
2	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	-	263	-	297					1,85	2
				262,72	-	263	-	113					-	-
		м3												
3	E0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	-	268	-	303					0,97	2
				134,1	-	268	-	113					-	-
		м3												
4	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6	3,35	3,35	20	20	7					-	-
				-	1,16	-	7	97					-	-
		м3												
5	E0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99					0,11	1
				17,03	-	102	-	97					-	-
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,2	1932,27 123,75	100,89 38,25	2319 149	121 46	229 118	0,85 0,18	1 -
7	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	1,08	8863,07 585	353,46 133,52	9572 632	382 144	815 105	3,6 0,65	4 1
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000 -	- -	650 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03	67700 -	- -	2031 -	- -	- -	- -	- -
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,096	133 -	- -	146 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,096	379 -	- -	415 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026	93997,62 33075	304,24 114,75	2444 860	8 3	906 105	198 0,56	5 -
13	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м обвязка фундамента т	0,089	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1234 809	358 95	814 90	56,5 3,81	5 -
14	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,089	154400 -	- -	13742 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,96	245,44	3,82	1708	27	319	0,21	1
				37,35	1,44	260	10	118	0,01	-
		м2								
		Каркас здания								
16	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,09	4804,8	2285,57	432	206	191	10,29	1
				1737,45	617,13	156	56	90	2,34	-
		т								
17	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,088	13864,97	4022,39	1220	354	805	56,5	5
				9090	1071,86	800	94	90	3,81	-
		т								
18	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,178	1320,48	312,12	235	56	109	2,96	1
				679,5	-	121	-	90	-	-
		т								
19	Е0109-21-1	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	2,95	739,92	525,74	2183	1551	993	1,05	3
				175,5	198,42	518	585	90	0,78	2
		м								
20	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,18	5030,5	2020,02	905	364	450	14,1	3
				2272,5	502,43	409	90	90	1,79	-
		т								
21	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18	2426,4	545,76	437	98	199	5,25	1
				1230,75	-	222	-	90	-	-
		т								
22	С12021-131	-Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,04	91800	-	3672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,295	154400	-	45548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
24	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,063	101700	-	6407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	11,144	21,8	0,05	243	1	58	0,03	-
				5,81	0,02	65	-	90	-	-
26	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	22,288	20,36	0,02	454	-	83	0,02	-
				4,16	-	93	-	90	-	-
27	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	12	161,83	1,24	1942	15	2195	0,97	12
				153,23	0,47	1839	6	119	-	-
28	С11011-861	-Сталь листовая кровельная м2	0,057	56300	-	3209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0103-140-17	-Таль ручная передвижная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 3 м т	1	2191,8	774	2192	774	1424	9	9
				1406	176	1406	176	90	1,02	1
30	СПрайс-лист ТОО "ТехСтройСнабПлюS"	-Таль ручная цепная ТРШС 0,5т 6м шт	1	6126,27	-	6126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м шт	40,6	675,16	350,51	27412	14231	12359	1,52	62
				249,75	88,47	10140	3592	90	0,31	13
32	СПрайс-лист "МИРКРОВЛИ"	-Панели стеновые типа "Сэндвич" толщ.100мм м2	40,6	2315,32	-	94002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	10,88	226,95	120,75	2469	1314	943	0,4	4
				66,6	29,7	725	323	90	0,11	1
34	СПрайс-лист "МИРКРОВЛИ"	-Панели кровельные типа "Сэндвич" толщ.150мм м2	10,88	2971,91	-	32334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
35	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,66	634,99	31,85	1689	85	647	1,15	3
				190,8	12,04	508	32	120	0,06	-
		м2								
36	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,66	16500	-	43890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
38	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Полы								
39	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,5	78,47	2,62	824	28	149	0,07	1
				10,51	0,99	110	10	123	-	-
		м2								
40	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,05	7613,29	-	7994	-	732	3,66	4
				567	-	595	-	123	-	-
		м3								
41	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04	5239,08	327,33	210	13	85	11,6	-
				1890	123,75	76	5	105	0,6	-
		1т								
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200	-	1648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,5	327,17	14,76	3435	155	749	0,36	4
				52,43	5,54	551	58	123	0,03	-
		м2								
44	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,98	2319,5	Отмостка -	2273	-	640	3,24	3
				531	-	520	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,8	325,82	25,04	3193	245	381	0,14	1
				22,25	9,38	218	92	123	0,05	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	335246	20585			138
	Тенге	22421	5464			20
Стоимость монтажных работ -	Тенге	134655	-	-		-
Материалы -	Тенге	12	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1582	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132463	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1424	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	214	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8165	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	144243	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1796	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94696	-	-		-
Материалы -	Тенге	5777	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7569	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54991	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	25531	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8741	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1311	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6206	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109643	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8880	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	105896	-	-		-
Материалы -	Тенге	4098	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18735	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69369	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16862	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2529	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7365	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	130123	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21264	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	384009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31940	-		-
Временные здания и сооружения 1,1% -	Тенге	4224				
ИТОГО -	Тенге	388233				
Зимние удорожания 1,785% -	Тенге	6930				
Затраты на дополнительные отпуска 1,0% -	Тенге	3882				
Затраты на выслугу лет 0,4% -	Тенге	1553				

ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	4005[illegible]
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	957301
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	19146
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	976447
НДС 12% -	Тенге	117174
ВСЕГО -	**Тенге**	**1093621**

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Тойшыбеков Б.Ж.

_____ **М.П.**

Подрядчик

ТОО «APM Ingeenering»

Зарахов Р.А.

_____ **М.П.**

Технический надзор ТОО «DS & V»

Кусаинов А.К.

_____ **М.П.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятитрехквартирному жилому дому в городе Есиль Есильского района Акмолинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения и канализации.

АКТ №2
выполненных работ от 27 октября 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КН1										
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,84	23,36	22,08	463	438	132	0,01	-		
				1,28	5,56	25	110	97	0,02	-		
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	126,08	25,7	24,29	3240	3062	920	0,01	1		
				1,41	6,11	178	771	97	0,02	3		
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2,99	46,4	44,29	139	132	41	0,01	-		
				2,05	12,01	6	36	97	0,04	-		
4	Е010333-А5-1	м3 --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(вывоз)	5,8604	45	45	264	264	53	-	-		
				-	9	-	53	100	0,19	1		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	105,1383	32,6 1,77	30,83 7,76	3428 186	3241 816	972 97	0,01 0,03	1 3
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,2517	537,17 537,17	- -	1747 1747	- -	1974 113	3,42 -	11 -
7	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	33	85,53 -	85,53 65,25	2822 -	2822 2153	2089 97	- 0,38	- 12
8	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	33	3,3 -	3,3 -	109 -	109 -	- -	- -	- -
9	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	145,92	3,35 -	3,35 1,16	489 -	489 170	165 97	- -	- 1
10	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	102,9705	3,82 -	3,82 1,32	393 -	393 136	132 97	- -	- -
11	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	5,4195	167,18 167,18	- -	906 906	- -	1024 113	1,21 -	7 -
12	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	102,9705	25,65 20,27	5,38 -	2641 2087	554 -	2025 97	0,13 -	13 -
13	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0126	58881,69 33075	25695,31 6813,45	742 417	324 86	653 130	194 26,38	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-858-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	32,522	302	-	9822	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	27205
Стоимость оборудования -	Тенге	-
Накладные расходы -	Тенге	10180
Итого,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37385
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% -	Тенге	2243
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	**39628**
Временные здания и сооружения 1,1% -	Тенге	436
ИТОГО -	Тенге	40064
Зимние удорожания 1,785% -	Тенге	715
Затраты на дополнительные отпуска 1,0% -	Тенге	401
Затраты на выслугу лет 0,4% -	Тенге	160
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	41340
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	98789
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	1976
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	100765
НДС 12% -	Тенге	12092
ВСЕГО -	**Тенге**	**112857**

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Тойшыбеков Б.Ж.

_____ **М.П.**

Подрядчик

ТОО «АРМ Ingeenering»

Зарахов Р.А.

_____ **М.П.**

Технический надзор ТОО «DS & V»

Кусаинов А.К. _____ **М.П.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Подрядчик: ТОО «АРМ Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятитрехквартирному жилому дому в городе Есиль Есильского района Акмолинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка.

АКТ №1

выполненных работ от 25 ноября 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
1	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	940,1	6,01	-	6,01	2,08	5647	-	5647	1959	1900 97	- 0,01	- 6		
2	E0101-24-14 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2820,3	4,04	-	4,04	1,4	11397	-	11397	3954	3835 97	- 0,01	- 15		
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/ м3	2207,3	32,24	1,42	30,77	8,34	71167	3134	67919	18420	20908 97	0,01 0,03	22 63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E010333-A5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1/недостаток грунта/	3862,775	49,5	49,5	191207	191207	38241	-	-
				-	9,9	-	38241	100	0,21	803
		т								
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3147,4	14,01	14,01	44081	44081	14639	-	-
				-	4,8	-	15092	97	0,02	49
		м3								
6	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3147,4	1,39	1,39	4384	4384	1280	-	-
				-	0,42	-	1319	97	-	4
		м3								
7	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3433,7	0,2	0,2	697	697	234	-	-
				-	0,07	-	242	97	-	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	328579	325332		22
	Тенге	3134	79227		942
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	328579	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	82362	-	-
Местные материалы -	Тенге	113	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	81038	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12156	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24577	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	434194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1004
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94517	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	434194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1004
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94517	-	-
Временные здания и сооружения 1,1% -	Тенге	4776			
ИТОГО -	Тенге	438970			
Зимние удорожания 1,785% -	Тенге	7836			

Затраты на дополнительные отпуска 1,0% -	Тенге	4390
Затраты на выслугу лет 0,4% -	Тенге	1756
ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге	452952
ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге	1082410
Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге	21648
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге	1104058
НДС 12% -	Тенге	132487
ВСЕГО -	**Тенге**	**1236545**

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Тойшыбеков Б.Ж.

_____ **М.П.**

Подрядчик

ТОО «APM Ingeenering»

Зарахов Р.А.

_____ **М.П.**

Технический надзор ТОО «DS & V»

Кусаинов А.К.

_____ **М.П.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Подрядчик: ТОО «APM Ingeenering»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятитрехквартирному жилому дому в городе Есиль Есильского района Акмолинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство.

АКТ №2

выполненных работ от 25 ноября 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ														
1	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	7	1343,73	168,3	16,59	5,64	9406	1178	116	39	1278	1	0,03	7	-
		урна														
4	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	1	24550,5	1610,4	2607,12	877,02	24551	1610	2607	877	3482	9,8	4,3	10	4
		горка														
60	У1-40-9	-Установка для сушки белья типа I, строительные работы	2	10251,95	2656,5	262,79	62,04	20504	5313	526	124	5709	16	0,3	32	1
		установ.														

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			54461				
		Стоимость оборудования -	Тенге			-				
		Накладные расходы -	Тенге			10469				
		Итого,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3792				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**68722**				
		Временные здания и сооружения 1,1% -	Тенге			756				
		ИТОГО -	Тенге			69478				
		Зимние удорожания 1,785% -	Тенге			1240				
		Затраты на дополнительные отпуска 1,0% -	Тенге			695				
		Затраты на выслугу лет 0,4% -	Тенге			278				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года -	Тенге			71691				
		ИТОГО в ценах 2014 года к=2,38968 -	Тенге			171319				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2% -	Тенге			3426				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОГНОЗНОМ УРОВНЕ ЦЕН -	Тенге			174745				
		НДС 12% -	Тенге			20970				
		ВСЕГО -	**Тенге**			**195715**				

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Есильского района»

Тойшыбеков Б.Ж.

М.П.

Подрядчик

ТОО «APM Ingeenering»

Зарахов Р.А.

М.П.

Технический надзор ТОО «DS & V»

Кусаинов А.К.

М.П.