Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г.Лисаковске**

(наименование, адрес)

Объект **Трибуна №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 15.02.2018г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие				
1	50	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	760,000	1493,87	1135338
			Накладные расходы			*305,30*	*232031*
			Сметная прибыль			*110,66*	*84099*
2	51	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	760,000	1155,63	878281
			Накладные расходы			*205,86*	*156454*
			Сметная прибыль			*85,60*	*65058*
3	52	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	760,000	443,56	337105
			Накладные расходы			*35,56*	*27025*
			Сметная прибыль			*32,86*	*24971*
			Раздел: Окна, двери				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	59	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,480	3022,49	1451
			Накладные расходы			*511,90*	*246*
			Сметная прибыль			*223,89*	*107*
5	60	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,300	2580,06	16254
			Накладные расходы			*886,05*	*5582*
			Сметная прибыль			*191,12*	*1204*
6	61	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,300	32354,36	203832
			Накладные расходы			*1041,00*	*6558*
			Сметная прибыль			*2396,62*	*15099*
7	62	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	13,109	3498,62	45863
			Накладные расходы			*535,94*	*7026*
			Сметная прибыль			*259,16*	*3397*
8	63	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,109	23153,17	303515
			Накладные расходы			*744,95*	*9766*
			Сметная прибыль			*1715,05*	*22483*
9	64	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	6,240	2112,96	13186
			Накладные расходы			*558,26*	*3484*
			Сметная прибыль			*156,52*	*977*
10	65	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,333	35271,38	117548
			Накладные расходы			*1134,86*	*3782*
			Сметная прибыль			*2612,70*	*8707*
11	66	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,908	35276,38	102574
			Накладные расходы			*1135,02*	*3300*
			Сметная прибыль			*2613,07*	*7598*
12	67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10,000	479,29	4793
			Накладные расходы			*15,42*	*154*
			Сметная прибыль			*35,50*	*355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	68	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5,000	3734,28	18671
			Накладные расходы			*120,15*	*601*
			Сметная прибыль			*276,61*	*1383*
14	69	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5638,85	16917
			Накладные расходы			*181,43*	*544*
			Сметная прибыль			*417,69*	*1253*
			Раздел: Полы				
15	90	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,310	253,69	13271
			Накладные расходы			*43,47*	*2274*
			Сметная прибыль			*18,79*	*983*
16	91	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,185	23181,66	97011
			Накладные расходы			*2355,66*	*9858*
			Сметная прибыль			*1717,16*	*7186*
17	92	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,310	757,87	39644
			Накладные расходы			*182,52*	*9548*
			Сметная прибыль			*56,14*	*2937*
18	93	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52,310	1430,53	74831
			Накладные расходы			*303,27*	*15864*
			Сметная прибыль			*105,97*	*5543*
19	94	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	52,310	916,34	47934
			Накладные расходы			*184,53*	*9653*
			Сметная прибыль			*67,88*	*3551*
20	95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,310	757,87	39644
			Накладные расходы			*182,52*	*9548*
			Сметная прибыль			*56,14*	*2937*
21	96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,310	79,94	4181
			Накладные расходы			*5,42*	*283*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,92*	*310*
22	98	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,220	253,69	3861
			Накладные расходы			*43,47*	*662*
			Сметная прибыль			*18,79*	*286*
23	99	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,218	23181,66	28226
			Накладные расходы			*2355,66*	*2868*
			Сметная прибыль			*1717,16*	*2091*
			Раздел: Холодное водоснабжение В1				
24	1	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2557,43	2557
			Накладные расходы			*805,50*	*806*
			Сметная прибыль			*189,44*	*189*
25	2	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21152,21	21152
			Накладные расходы			*680,57*	*681*
			Сметная прибыль			*1566,83*	*1567*
26	3	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	878,12	1756
			Накладные расходы			*28,25*	*57*
			Сметная прибыль			*65,05*	*130*
27	4	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1304,54	2609
			Накладные расходы			*354,43*	*709*
			Сметная прибыль			*96,63*	*193*
28	5	23-020302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1227,03	1227
			Накладные расходы			*39,48*	*39*
			Сметная прибыль			*90,89*	*91*
29	6	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	986,56	987
			Накладные расходы			*31,74*	*32*
			Сметная прибыль			*73,08*	*73*
30	7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1329765,66	266
			Накладные расходы			*290385,21*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98501,16*	*20*
31	8	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	264,96	265
			Накладные расходы			*8,53*	*9*
			Сметная прибыль			*19,63*	*20*
32	9	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,000	4901,88	4902
			Накладные расходы			*157,72*	*158*
			Сметная прибыль			*363,10*	*363*
33	10	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	2,000	2955,44	5911
			Накладные расходы			*95,09*	*190*
			Сметная прибыль			*218,92*	*438*
34	11	23-040905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	4,000	1518,45	6074
			Накладные расходы			*48,86*	*195*
			Сметная прибыль			*112,48*	*450*
35	12	23-040905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.218	шт.	2,000	1314,66	2629
			Накладные расходы			*42,30*	*85*
			Сметная прибыль			*97,38*	*195*
36	13	23-040905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.217	шт.	2,000	1171,98	2344
			Накладные расходы			*37,71*	*75*
			Сметная прибыль			*86,81*	*174*
37	14	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2764,98	22120
			Накладные расходы			*317,28*	*2538*
			Сметная прибыль			*204,81*	*1639*
38	15	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2241,81	8967
			Накладные расходы			*248,56*	*994*
			Сметная прибыль			*166,06*	*664*
39	16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,000	95,90	1151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34,21*	*411*
			Сметная прибыль			*7,10*	*85*
40	17	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	3017,44	51297
			Накладные расходы			*1028,49*	*17484*
			Сметная прибыль			*223,51*	*3800*
41	18	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,283	127,57	1950
			Накладные расходы			*4,10*	*63*
			Сметная прибыль			*9,45*	*144*
42	19	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2301,52	36824
			Накладные расходы			*796,22*	*12739*
			Сметная прибыль			*170,48*	*2728*
43	20	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,864	203,09	3019
			Накладные расходы			*6,53*	*97*
			Сметная прибыль			*15,04*	*224*
44	21	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	63,784	1815,67	115811
			Накладные расходы			*637,55*	*40666*
			Сметная прибыль			*134,49*	*8579*
45	22	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	68,000	359,19	24425
			Накладные расходы			*11,56*	*786*
			Сметная прибыль			*26,61*	*1809*
46	23	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2412,12	9648
			Накладные расходы			*847,77*	*3391*
			Сметная прибыль			*178,68*	*715*
47	24	23-010601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,748	630,51	2363
			Накладные расходы			*20,29*	*76*
			Сметная прибыль			*46,70*	*175*
48	25	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	38,76	659

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1,25*	*21*
			Сметная прибыль			*2,87*	*49*
49	26	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	19,38	78
			Накладные расходы			*0,62*	*2*
			Сметная прибыль			*1,44*	*6*
50	27	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	13,27	66
			Накладные расходы			*0,43*	*2*
			Сметная прибыль			*0,98*	*5*
51	28	23-020401-1010 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1143,73	3431
			Накладные расходы			*36,80*	*110*
			Сметная прибыль			*84,72*	*254*
52	29	23-020401-1009 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1222,02	2444
			Накладные расходы			*39,32*	*79*
			Сметная прибыль			*90,52*	*181*
53	30	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	605,50	5450
			Накладные расходы			*19,48*	*175*
			Сметная прибыль			*44,85*	*404*
54	31	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	828,60	1657
			Накладные расходы			*26,66*	*53*
			Сметная прибыль			*61,38*	*123*
55	32	23-020401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	437,50	2625
			Накладные расходы			*14,08*	*84*
			Сметная прибыль			*32,41*	*194*
56	33	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	311,91	5926
			Накладные расходы			*10,04*	*191*
			Сметная прибыль			*23,10*	*439*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	34	23-020401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	126,46	126
			Накладные расходы			*4,07*	*4*
			Сметная прибыль			*9,37*	*9*
58	35	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	72,43	797
			Накладные расходы			*2,33*	*26*
			Сметная прибыль			*5,36*	*59*
59	36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	35,71	107
			Накладные расходы			*1,15*	*3*
			Сметная прибыль			*2,65*	*8*
60	37	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	24,48	73
			Накладные расходы			*0,79*	*2*
			Сметная прибыль			*1,81*	*5*
61	38	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	72,41	217
			Накладные расходы			*2,33*	*7*
			Сметная прибыль			*5,36*	*16*
62	39	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	67,31	202
			Накладные расходы			*2,17*	*6*
			Сметная прибыль			*4,99*	*15*
63	40	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	41,82	293
			Накладные расходы			*1,35*	*9*
			Сметная прибыль			*3,10*	*22*
64	41	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	124,42	249
			Накладные расходы			*4,00*	*8*
			Сметная прибыль			*9,22*	*18*
65	42	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	124,42	498
			Накладные расходы			*4,00*	*16*
			Сметная прибыль			*9,22*	*37*
66	43	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	28,57	114
			Накладные расходы			*0,92*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,12*	*8*
67	44	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	17,34	139
			Накладные расходы			*0,56*	*4*
			Сметная прибыль			*1,28*	*10*
68	45	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	30,59	92
			Накладные расходы			*0,98*	*3*
			Сметная прибыль			*2,27*	*7*
69	46	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	15,30	688
			Накладные расходы			*0,49*	*22*
			Сметная прибыль			*1,13*	*51*
70	47	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	9,19	101
			Накладные расходы			*0,30*	*3*
			Сметная прибыль			*0,68*	*7*
71	48	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	8,16	90
			Накладные расходы			*0,26*	*3*
			Сметная прибыль			*0,60*	*7*
72	49	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	67,29	135
			Накладные расходы			*2,17*	*4*
			Сметная прибыль			*4,98*	*10*
73	50	23-020401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	63,21	126
			Накладные расходы			*2,03*	*4*
			Сметная прибыль			*4,68*	*9*
74	51	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	44,86	90
			Накладные расходы			*1,44*	*3*
			Сметная прибыль			*3,32*	*7*
75	52	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1488,10	1488
			Накладные расходы			*445,49*	*445*
			Сметная прибыль			*110,23*	*110*
76	53	23-040905-1803 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005/РДВ-2А-М	шт.	1,000	22777,22	22777

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*732,86*	*733*
			Сметная прибыль			*1687,20*	*1687*
77	54	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	967223,50	23030
			Накладные расходы			*278720,41*	*6636*
			Сметная прибыль			*71646,19*	*1706*
78	55	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,170	980,71	5070
			Накладные расходы			*31,55*	*163*
			Сметная прибыль			*72,65*	*376*
79	56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,840	94,22	268
			Накладные расходы			*18,18*	*52*
			Сметная прибыль			*6,98*	*20*
80	57	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,840	95,33	271
			Накладные расходы			*10,17*	*29*
			Сметная прибыль			*7,06*	*20*
81	58	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	39061,16	78122
			Накладные расходы			*1411,05*	*2822*
			Сметная прибыль			*2893,42*	*5787*
82	59	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	21809,32	43619
			Накладные расходы			*855,97*	*1712*
			Сметная прибыль			*1615,51*	*3231*
83	60	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2557,43	7672
			Накладные расходы			*805,50*	*2417*
			Сметная прибыль			*189,44*	*568*
84	61	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	21152,21	63457
			Накладные расходы			*680,57*	*2042*
			Сметная прибыль			*1566,83*	*4700*
85	62	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	878,12	5269
			Накладные расходы			*28,25*	*170*
			Сметная прибыль			*65,05*	*390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	63	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	6754,94	6755
			Накладные расходы			*428,41*	*428*
			Сметная прибыль			*500,37*	*500*
87	64	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2690,06	2690
			Накладные расходы			*206,63*	*207*
			Сметная прибыль			*199,26*	*199*
88	65	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	377,41	377
			Накладные расходы			*12,14*	*12*
			Сметная прибыль			*27,96*	*28*
89	66	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	14714,59	14715
			Накладные расходы			*880,69*	*881*
			Сметная прибыль			*1089,97*	*1090*
90	67	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000	1329765,66	532
			Накладные расходы			*290385,21*	*116*
			Сметная прибыль			*98501,16*	*39*
91	68	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	264,96	530
			Накладные расходы			*8,53*	*17*
			Сметная прибыль			*19,63*	*39*
92	69	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,500	2764,98	9677
			Накладные расходы			*317,28*	*1110*
			Сметная прибыль			*204,81*	*717*
93	70	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500	1716,95	858
			Накладные расходы			*231,68*	*116*
			Сметная прибыль			*127,18*	*64*
94	71	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500	1639,91	820
			Накладные расходы			*229,20*	*115*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*121,47*	*61*
95	72	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,500	95,90	432
			Накладные расходы			*34,21*	*154*
			Сметная прибыль			*7,10*	*32*
96	73	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,009	155217,24	1326
			Накладные расходы			*53408,70*	*456*
			Сметная прибыль			*11497,57*	*98*
97	74	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,544	571,77	4885
			Накладные расходы			*18,40*	*157*
			Сметная прибыль			*42,35*	*362*
98	75	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	72594,68	8203
			Накладные расходы			*26450,11*	*2989*
			Сметная прибыль			*5377,38*	*608*
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4				
99	76	23-040905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	75,000	1314,66	98600
			Накладные расходы			*42,30*	*3172*
			Сметная прибыль			*97,38*	*7304*
100	77	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3017,44	12070
			Накладные расходы			*1028,49*	*4114*
			Сметная прибыль			*223,51*	*894*
101	78	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2301,52	16111
			Накладные расходы			*796,22*	*5574*
			Сметная прибыль			*170,48*	*1193*
102	79	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,000	260,21	1821
			Накладные расходы			*8,37*	*59*
			Сметная прибыль			*19,27*	*135*
103	80	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,000	166,33	665

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,35*	*21*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
104	81	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	19,38	58
			Накладные расходы			*0,62*	*2*
			Сметная прибыль			*1,44*	*4*
105	82	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	13,27	27
			Накладные расходы			*0,43*	*1*
			Сметная прибыль			*0,98*	*2*
106	83	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	828,60	1657
			Накладные расходы			*26,66*	*53*
			Сметная прибыль			*61,38*	*123*
107	84	23-020401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	437,50	2625
			Накладные расходы			*14,08*	*84*
			Сметная прибыль			*32,41*	*194*
108	85	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	293,56	1468
			Накладные расходы			*9,45*	*47*
			Сметная прибыль			*21,75*	*109*
109	86	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	35,71	107
			Накладные расходы			*1,15*	*3*
			Сметная прибыль			*2,65*	*8*
110	87	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	41,82	84
			Накладные расходы			*1,35*	*3*
			Сметная прибыль			*3,10*	*6*
111	88	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	28,57	143
			Накладные расходы			*0,92*	*5*
			Сметная прибыль			*2,12*	*11*
112	89	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	17,34	156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,56*	*5*
			Сметная прибыль			*1,28*	*12*
113	90	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	44,86	135
			Накладные расходы			*1,44*	*4*
			Сметная прибыль			*3,32*	*10*
114	91	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	9,19	46
			Накладные расходы			*0,30*	*1*
			Сметная прибыль			*0,68*	*3*
115	92	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	8,16	24
			Накладные расходы			*0,26*	*1*
			Сметная прибыль			*0,60*	*2*
116	93	23-020401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	96,91	388
			Накладные расходы			*3,12*	*12*
			Сметная прибыль			*7,18*	*29*
117	94	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	54,05	270
			Накладные расходы			*1,74*	*9*
			Сметная прибыль			*4,00*	*20*
118	95	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,300	1897,00	569
			Накладные расходы			*355,19*	*107*
			Сметная прибыль			*140,52*	*42*
119	96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,050	94,22	5
			Накладные расходы			*18,18*	*1*
			Сметная прибыль			*6,98*	*0*
120	97	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,050	95,33	5
			Накладные расходы			*10,17*	*1*
			Сметная прибыль			*7,06*	*0*
			Раздел: Канализация К1				
121	112	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70,900	1787,74	126751
			Накладные расходы			*354,67*	*25146*
			Сметная прибыль			*132,43*	*9389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	113	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1217,90	12179
			Накладные расходы			*348,83*	*3488*
			Сметная прибыль			*90,21*	*902*
123	114	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	23,000	242,84	5585
			Накладные расходы			*7,81*	*180*
			Сметная прибыль			*17,99*	*414*
124	115	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7,000	75,57	529
			Накладные расходы			*2,43*	*17*
			Сметная прибыль			*5,60*	*39*
125	116	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,000	283,59	2836
			Накладные расходы			*9,12*	*91*
			Сметная прибыль			*21,01*	*210*
126	117	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	79,64	159
			Накладные расходы			*2,56*	*5*
			Сметная прибыль			*5,90*	*12*
127	118	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18,000	498,37	8971
			Накладные расходы			*16,04*	*289*
			Сметная прибыль			*36,92*	*664*
128	119	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,000	394,44	1183
			Накладные расходы			*12,69*	*38*
			Сметная прибыль			*29,22*	*88*
129	120	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1270,70	10166
			Накладные расходы			*40,88*	*327*
			Сметная прибыль			*94,13*	*753*
130	121	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,000	327,87	1967
			Накладные расходы			*10,55*	*63*
			Сметная прибыль			*24,29*	*146*
131	122	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	437,37	875
			Накладные расходы			*14,07*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,40*	*65*
132	123	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	801,96	1604
			Накладные расходы			*25,80*	*52*
			Сметная прибыль			*59,40*	*119*
133	124	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9,000	129,49	1165
			Накладные расходы			*4,17*	*37*
			Сметная прибыль			*9,59*	*86*
134	125	23-020401-2205 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	168,20	336
			Накладные расходы			*5,41*	*11*
			Сметная прибыль			*12,46*	*25*
135	126	23-020403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	189,22	189
			Накладные расходы			*6,09*	*6*
			Сметная прибыль			*14,02*	*14*
136	127	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	35,000	233,78	8182
			Накладные расходы			*7,52*	*263*
			Сметная прибыль			*17,32*	*606*
137	128	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	5,000	87,85	439
			Накладные расходы			*2,83*	*14*
			Сметная прибыль			*6,51*	*33*
138	129	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,000	4569,86	9140
			Накладные расходы			*390,06*	*780*
			Сметная прибыль			*338,51*	*677*
139	130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,440	571,77	9400
			Накладные расходы			*18,40*	*302*
			Сметная прибыль			*42,35*	*696*
140	131	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	1,000	585,47	585
			Накладные расходы			*132,98*	*133*
			Сметная прибыль			*43,37*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	**132**	**21-110403-0815 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1,100**	**21637,20**	**23801**
			Накладные расходы			*696,18*	*766*
			Сметная прибыль			*1602,76*	*1763*
142	**133**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,770**	**4102,80**	**11365**
			Накладные расходы			*672,38*	*1862*
			Сметная прибыль			*303,91*	*842*
143	**134**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,380**	**94,22**	**130**
			Накладные расходы			*18,18*	*25*
			Сметная прибыль			*6,98*	*10*
144	**135**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,380**	**95,33**	**132**
			Накладные расходы			*10,17*	*14*
			Сметная прибыль			*7,06*	*10*
			ИТОГО:				**4578204**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**671496**
			Сметная прибыль				**339126**
			Итого с временными		**1,2 %**	**54938,00**	**4633142**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**101929,00**	**4735071**
			Итого с НДС		**12 %**	**568209,00**	**5303280**
			Всего с понижающим коэффициентом К=0,9651605894				**5118517**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

Технический надзор:
ТОО "Астана ИН-групп"