Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г.Лисаковске**

(наименование, адрес)

Объект **Трибуна №2**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **15.02.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 31.07.2018 | 01.07.2018 | 31.07.2018 |

## Акт приемки выполненных работ № 25

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Перекрытие** | | | | |
| **1** | **50** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **760,000** | **1493,87** | **1135338** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***305,30*** | ***232031*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***110,66*** | ***84099*** |
| **2** | **51** | **11-110101-1501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **760,000** | **1155,63** | **878281** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***205,86*** | ***156454*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***85,60*** | ***65058*** |
| **3** | **52** | **11-110101-1502 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **м2 покрытия** | **760,000** | **443,56** | **337105** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***35,56*** | ***27025*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***32,86*** | ***24971*** |
| | | | **Раздел: Окна, двери** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 53 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | 2,160 | 2817,69 | 6086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *725,32* | *1567* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *208,72* | *451* |
| 5 | 54 | 11-100501-0104 РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | 1,380 | 2079,91 | 2870 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *520,30* | *718* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,07* | *213* |
| 6 | 55 | 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | 3,540 | 20228,68 | 71610 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *650,86* | *2304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1498,42* | *5304* |
| 7 | 56 | 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 | **Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** | м2 | 3,540 | 1389,68 | -6247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-56,78* | *-201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-130,72* | *-463* |
| 8 | 57 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | п/м | 2,610 | 956,90 | 2498 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *127,28* | *332* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,88* | *185* |
| 9 | 58 | 21-090205-0203 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** | м | 2,610 | 1099,52 | 2870 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,38* | *92* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,45* | *213* |
| 10 | 59 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 0,480 | 3022,49 | 1451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,90* | *246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,89* | *107* |
| 11 | 60 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | м2 проемов | 6,300 | 2580,06 | 16254 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *886,05* | *5582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,12* | *1204* |
| 12 | 61 | 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 6,300 | 32354,36 | 203832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1041,00* | *6558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2396,62* | *15099* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 62 | 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 13,109 | 3498,62 | 45863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *535,94* | *7026* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *259,16* | *3397* |
| 14 | 63 | 21-090202-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 13,109 | 23153,17 | 303515 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *744,95* | *9766* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1715,05* | *22483* |
| 15 | 64 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 6,240 | 2112,96 | 13186 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,26* | *3484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,52* | *977* |
| 16 | 65 | 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 3,333 | 35271,38 | 117548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1134,86* | *3782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2612,70* | *8707* |
| | | | Раздел: Отделочные работы | | | | |
| 17 | 73 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 51,820 | 1119,48 | 58012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *258,11* | *13375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,92* | *4297* |
| 18 | 74 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 51,820 | 781,59 | 40502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *238,86* | *12378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,90* | *3000* |
| 19 | 75 | 11-110101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 7,500 | 397,34 | 2980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *143,26* | *1074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,43* | *221* |
| 20 | 76 | 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 | м3 | 0,850 | 17251,22 | 14659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *555,06* | *472* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1277,87* | *1086* |
| 21 | 77 | 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + HilTi IDMS 3/6 | шт. | 64,000 | 98,23 | 6286 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,16* | *202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,28* | *466* |
| 22 | 78 | 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,500 | 3351,90 | 25139 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *683,78* | *5128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,29* | *1862* |
| 23 | 79 | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 12,880 | 64,10 | 826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,61* | *253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,75* | *61* |
| 24 | 80 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 186,292 | 1556,34 | 289933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *410,18* | *76414* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,28* | *21477* |
| | | | Раздел: Полы | | | | |
| 25 | 89 | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 52,310 | 253,69 | 13271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *43,47* | *2274* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,79* | *983* |
| 26 | 90 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,185 | 23181,66 | 97011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2355,66* | *9858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1717,16* | *7186* |
| 27 | 91 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 52,310 | 757,87 | 39644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,52* | *9548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,14* | *2937* |
| 28 | 92 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 52,310 | 1430,53 | 74831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *303,27* | *15864* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,97* | *5543* |
| 29 | 93 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 52,310 | 916,34 | 47934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *184,53* | *9653* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,88* | *3551* |
| 30 | 94 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 52,310 | 757,87 | 39644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *182,52* | *9548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,14* | *2937* |
| 31 | 95 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 52,310 | 79,94 | 4181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,42* | *283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,92* | *310* |
| 32 | 97 | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 15,220 | 253,69 | 3861 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *43,47* | *662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,79* | *286* |
| 33 | 98 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,218 | 23181,66 | 28226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2355,66* | *2868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1717,16* | *2091* |
| | | | Раздел: Лестница Л-1 (4 шт) | | | | |
| 34 | 101 | 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 96,920 | 6440,20 | 624184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1677,84* | *162616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *477,05* | *46236* |
| 35 | 102 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 10,800 | 9689,34 | 104645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2021,95* | *21837* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *717,73* | *7751* |
| 36 | 103 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 16,800 | 22941,66 | 385420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1264,64* | *21246* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1699,38* | *28550* |
| 37 | 104 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,288 | 16302,01 | 4695 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5110,52* | *1472* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1207,56* | *348* |
| 38 | 105 | 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,288 | 208723,32 | 60112 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6715,68* | *1934* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15460,99* | *4453* |
| 39 | 106 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 45,550 | 3022,49 | 137675 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,90* | *23317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,89* | *10198* |
| | | | Раздел: Холодное водоснабжение В1 | | | | |
| 40 | 1 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1,000 | 2557,43 | 2557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *805,50* | *806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,44* | *189* |
| 41 | 2 | 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1,000 | 21152,21 | 21152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *680,57* | *681* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1566,83* | *1567* |
| 42 | 3 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,000 | 878,12 | 1756 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,25* | *57* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,05* | *130* |
| 43 | 4 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2,000 | 1304,54 | 2609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *354,43* | *709* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,63* | *193* |
| 44 | 5 | 23-020302-6113 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1227,03 | 1227 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,48* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,89* | *91* |
| 45 | 6 | 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 986,56 | 987 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,74* | *32* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,08* | *73* |
| 46 | 7 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,000 | 1329765,66 | 266 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *290385,21* | *58* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98501,16* | *20* |
| 47 | 8 | 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1,000 | 264,96 | 265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,53* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,63* | *20* |
| 48 | 9 | 23-040905-1204 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214 | шт. | 1,000 | 4901,88 | 4902 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *157,72* | *158* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *363,10* | *363* |
| 49 | 10 | 23-040905-1203 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214 | шт. | 2,000 | 2955,44 | 5911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *95,09* | *190* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *218,92* | *438* |
| 50 | 11 | 23-040905-1201 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214 | шт. | 4,000 | 1518,45 | 6074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,86* | *195* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,48* | *450* |
| 51 | 12 | 23-040905-1222 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.218 | шт. | 2,000 | 1314,66 | 2629 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,30* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,38* | *195* |
| 52 | 13 | 23-040905-1219 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.217 | шт. | 2,000 | 1171,98 | 2344 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,71* | *75* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,81* | *174* |
| 53 | 14 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,000 | 2764,98 | 22120 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *317,28* | *2538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,81* | *1639* |
| 54 | 15 | 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,000 | 2241,81 | 8967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,56* | *994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *166,06* | *664* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 16 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 12,000 | 95,90 | 1151 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,21* | *411* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,10* | *85* |
| 56 | 17 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 17,000 | 3017,44 | 51297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1028,49* | *17484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,51* | *3800* |
| 57 | 18 | 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 15,283 | 127,57 | 1950 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,10* | *63* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,45* | *144* |
| 58 | 19 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 16,000 | 2301,52 | 36824 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *796,22* | *12739* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *170,48* | *2728* |
| 59 | 20 | 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,864 | 203,09 | 3019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,53* | *97* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,04* | *224* |
| 60 | 21 | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 63,784 | 1815,67 | 115811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *637,55* | *40666* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,49* | *8579* |
| 61 | 22 | 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 68,000 | 359,19 | 24425 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,56* | *786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,61* | *1809* |
| 62 | 23 | 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 4,000 | 2412,12 | 9648 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *847,77* | *3391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,68* | *715* |
| 63 | 24 | 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3,748 | 630,51 | 2363 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,29* | *76* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,70* | *175* |
| 64 | 25 | 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17,000 | 38,76 | 659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,25* | *21* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,87* | *49* |
| 65 | 26 | 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 19,38 | 78 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,62* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,44* | *6* |
| 66 | 27 | 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,000 | 13,27 | 66 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,43* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,98* | *5* |
| 67 | 28 | 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 1143,73 | 3431 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,80* | *110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,72* | *254* |
| 68 | 29 | 23-020401-1009 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 1222,02 | 2444 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,32* | *79* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,52* | *181* |
| 69 | 30 | 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9,000 | 605,50 | 5450 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,48* | *175* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,85* | *404* |
| 70 | 31 | 23-020401-1006 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 828,60 | 1657 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,66* | *53* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,38* | *123* |
| 71 | 32 | 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,000 | 437,50 | 2625 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,08* | *84* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,41* | *194* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 33 | 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 19,000 | 311,91 | 5926 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,04* | *191* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,10* | *439* |
| 73 | 34 | 23-020401-2404 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 126,46 | 126 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,07* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,37* | *9* |
| 74 | 35 | 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,000 | 72,43 | 797 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,33* | *26* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,36* | *59* |
| 75 | 36 | 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 35,71 | 107 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,15* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,65* | *8* |
| 76 | 37 | 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 24,48 | 73 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,79* | *2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,81* | *5* |
| 77 | 38 | 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 72,41 | 217 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,33* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,36* | *16* |
| 78 | 39 | 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 67,31 | 202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,17* | *6* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,99* | *15* |
| 79 | 40 | 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7,000 | 41,82 | 293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,35* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,10* | *22* |
| 80 | 41 | 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 124,42 | 249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,00* | *8* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,22* | *18* |
| 81 | 42 | 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 124,42 | 498 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,00* | *16* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,22* | *37* |
| 82 | 43 | 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 28,57 | 114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,92* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,12* | *8* |
| 83 | 44 | 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,000 | 17,34 | 139 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,56* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,28* | *10* |
| 84 | 45 | 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 30,59 | 92 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,98* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,27* | *7* |
| 85 | 46 | 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 45,000 | 15,30 | 688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,49* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,13* | *51* |
| 86 | 47 | 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,000 | 9,19 | 101 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,30* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,68* | *7* |
| 87 | 48 | 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,000 | 8,16 | 90 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,26* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *7* |
| 88 | 49 | 23-020401-0206 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 67,29 | 135 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,17* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,98* | *10* |
| 89 | 50 | 23-020401-0205 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 63,21 | 126 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,03* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,68* | *9* |
| 90 | 51 | 23-020401-0203 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 44,86 | 90 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,44* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,32* | *7* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91 | 52 | 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1,000 | 1488,10 | 1488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *445,49* | *445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,23* | *110* |
| 92 | 53 | 23-040905-1803 РСНБ РК 2015 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005/РДВ-2А-М | шт. | 1,000 | 22777,22 | 22777 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *732,86* | *733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1687,20* | *1687* |
| 93 | 54 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,024 | 967223,50 | 23030 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278720,41* | *6636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71646,19* | *1706* |
| 94 | 55 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,170 | 980,71 | 5070 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,55* | *163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,65* | *376* |
| 95 | 56 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,840 | 94,22 | 268 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,18* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,98* | *20* |
| 96 | 57 | 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 2,840 | 95,33 | 271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,17* | *29* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,06* | *20* |
| 97 | 58 | 11-160701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 2,000 | 39061,16 | 78122 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1411,05* | *2822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2893,42* | *5787* |
| 98 | 59 | 11-160701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 2,000 | 21809,32 | 43619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *855,97* | *1712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1615,51* | *3231* |
| 99 | 60 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3,000 | 2557,43 | 7672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *805,50* | *2417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,44* | *568* |
| 100 | 61 | 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,000 | 21152,21 | 63457 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *680,57* | *2042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1566,83* | *4700* |
| 101 | 62 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6,000 | 878,12 | 5269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,25* | *170* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,05* | *390* |
| 102 | 63 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 6754,94 | 6755 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,41* | *428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *500,37* | *500* |
| 103 | 64 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1,000 | 2690,06 | 2690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *206,63* | *207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,26* | *199* |
| 104 | 65 | 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 377,41 | 377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,14* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,96* | *28* |
| 105 | 66 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1,000 | 14714,59 | 14715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *880,69* | *881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1089,97* | *1090* |
| 106 | 67 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,000 | 967223,50 | 387 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278720,41* | *111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71646,19* | *29* |
| 107 | 68 | 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2,000 | 264,96 | 530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,53* | *17* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,63* | *39* |
| 108 | 69 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,500 | 2764,98 | 9677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *317,28* | *1110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,81* | *717* |
| 109 | 70 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,500 | 1716,95 | 858 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *231,68* | *116* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,18* | *64* |
| 110 | 71 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,500 | 1639,91 | 820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,20* | *115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *121,47* | *61* |
| 111 | 72 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4,500 | 95,90 | 432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,21* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,10* | *32* |
| 112 | 73 | 11-090305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,009 | 155217,24 | 1326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53408,70* | *456* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11497,57* | *98* |
| 113 | 74 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 8,544 | 571,77 | 4885 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *157* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *362* |
| 114 | 75 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,113 | 72594,68 | 8203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26450,11* | *2989* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5377,38* | *608* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5895157** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **966205** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **436678** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **70742,00** | **5965899** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **131250,00** | **6097149** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **731658,00** | **6828807** |
| | | | **Всего с понижающим коэффициентом К=0,9651605894** | | | | **6590895** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

**Подрядчик:**
**ТОО "Елена Д"**

**Технический надзор:**

**ТОО "Астана ИН-групп"**