Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Елена Д"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г.Лисаковске**

(наименование, адрес)

Объект **Трибуна №1, смета № 2-1-2.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 15.02.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2018	01.12.2018	20.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 31

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены, перегородки, проемы				
1	35	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж + перегородки санузлов	м2	9.200	8318.90	76534
			Накладные расходы			*3021.33*	*27796*
			Сметная прибыль			*616.22*	*5669*
2	36	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9.200	23153.17	213009
			Накладные расходы			*744.95*	*6854*
			Сметная прибыль			*1715.05*	*15778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	37	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10,000	479,29	4793
			Накладные расходы			*15,42*	*154*
			Сметная прибыль			*35,50*	*355*
4	38	21-090404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	2022,14	10111
			Накладные расходы			*65,06*	*325*
			Сметная прибыль			*149,79*	*749*
5	39	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	10,000	3734,28	37343
			Накладные расходы			*120,15*	*1202*
			Сметная прибыль			*276,61*	*2766*
6	40	21-130211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм + 7,5х112	т	0,001	202302,75	223
			Накладные расходы			*6509,10*	*7*
			Сметная прибыль			*14985,39*	*16*
7	42	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,800	774,39	5266
			Накладные расходы			*252,69*	*1718*
			Сметная прибыль			*57,36*	*390*
8	43	ПРАЙС	Ограждение "Радмир" тип 10 /8500:1,12/	м	6,800	8491,50	57742
			Накладные расходы			*273,21*	*1858*
			Сметная прибыль			*629,00*	*4277*
			Раздел: Окна, двери				
9	70	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,920	1288,07	14066
			Накладные расходы			*349,44*	*3816*
			Сметная прибыль			*95,41*	*1042*
10	71	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,920	1052,49	11493
			Накладные расходы			*257,64*	*2813*
			Сметная прибыль			*77,96*	*851*
11	72	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,920	635,11	6935

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190.65*	*2082*
			Сметная прибыль			*47.05*	*514*
12	доп	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	2,100	1124,70	2362
			Накладные расходы			*417.15*	*876*
			Сметная прибыль			*83,31*	*175*
13	доп		Оконная откосная планка из сэндвич-панели из ПВХ профиля	м2	2,163	2997,00	6483
			Накладные расходы			*96,43*	*209*
			Сметная прибыль			*222,00*	*480*
			Раздел: Отделочные работы				
14	73	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,820	1119,48	58012
			Накладные расходы			*258.11*	*13375*
			Сметная прибыль			*82,92*	*4297*
15	74	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51,820	781.59	40502
			Накладные расходы			*238,86*	*12378*
			Сметная прибыль			*57,90*	*3000*
16	75	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,500	397,34	2980
			Накладные расходы			*143.26*	*1074*
			Сметная прибыль			*29,43*	*221*
17	76	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,850	17251,22	14659
			Накладные расходы			*555,06*	*472*
			Сметная прибыль			*1277,87*	*1086*
18	77	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + HiTi HDMS 3/6	шт.	64,000	98,23	6286
			Накладные расходы			*3.16*	*202*
			Сметная прибыль			*7.28*	*466*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	78	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,500	3351,90	25139
			Накладные расходы			*683,78*	*5128*
			Сметная прибыль			*248,29*	*1862*
20	79	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	12,880	64,10	826
			Накладные расходы			*19,61*	*253*
			Сметная прибыль			*4,75*	*61*
21	80	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,340	1556,34	288451
			Накладные расходы			*410,18*	*76024*
			Сметная прибыль			*115,28*	*21367*
22	81	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,900	635,11	36773
			Накладные расходы			*190,65*	*11039*
			Сметная прибыль			*47,05*	*2724*
23	82	11-150204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,000	67,70	1828
			Накладные расходы			*23,20*	*626*
			Сметная прибыль			*5,01*	*135*
24	83	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,225	17251,22	38381
			Накладные расходы			*555,06*	*1235*
			Сметная прибыль			*1277,87*	*2843*
25	84	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + HiTi IDMS 3/6	шт.	224,000	98,23	22003
			Накладные расходы			*3,16*	*708*
			Сметная прибыль			*7,28*	*1630*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	85	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,200	3153,99	82635
			Накладные расходы			*619,54*	*16232*
			Сметная прибыль			*233,63*	*6121*
27	86	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	26,200	64,10	1679
			Накладные расходы			*19,61*	*514*
			Сметная прибыль			*4,75*	*124*
28	87	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	127,440	4914,10	626253
			Накладные расходы			*841,74*	*107272*
			Сметная прибыль			*364,01*	*46389*
			Раздел: Полы				
29	доп	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,310	3651,93	191032
			Накладные расходы			*630,84*	*32999*
			Сметная прибыль			*270,51*	*14151*
30	100	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,220	1155,63	17589
			Накладные расходы			*205,86*	*3133*
			Сметная прибыль			*85,60*	*1303*
31	101	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-15,220	221,78	-3375
			Накладные расходы			*-17,78*	*-271*
			Сметная прибыль			*-16,43*	*-250*
			Раздел: Лестница Л-1 (4 шт)				
32	107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	-2,790	3022,49	-8433
			Накладные расходы			*-511,90*	*-1428*
			Сметная прибыль			*-223,89*	*-625*
33	108	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,000	774,39	27878
			Накладные расходы			*252,69*	*9097*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57,36*	*2065*
34	109	ПРАЙС	Ограждение "Радмир" тип 10 /8500:1,12/	м	36,000	8491,50	305694
			Накладные расходы			*273,21*	*9836*
			Сметная прибыль			*629,00*	*22644*
			Раздел: Крепление сидений (1000 шт)				
35	110	21-130211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,120	202302,75	24276
			Накладные расходы			*6509,10*	*781*
			Сметная прибыль			*14985,39*	*1798*
36	111	21-130207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	400,000	287,78	115110
			Накладные расходы			*9,26*	*3704*
			Сметная прибыль			*21,32*	*8527*
37	112	21-130203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	8,000	464,19	3714
			Накладные расходы			*14,94*	*119*
			Сметная прибыль			*34,38*	*275*
38	113	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	120,000	2107,60	252912
			Накладные расходы			*67,81*	*8137*
			Сметная прибыль			*156,12*	*18734*
			Раздел: Фасад				
39	115	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	543,260	193,42	105078
			Накладные расходы			*46,10*	*25043*
			Сметная прибыль			*14,33*	*7784*
40	116	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	108,652	210,23	22842
			Накладные расходы			*6,76*	*735*
			Сметная прибыль			*15,57*	*1692*
41	117	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,300	94,22	876
			Накладные расходы			*18,18*	*169*
			Сметная прибыль			*6,98*	*65*
42	118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,600	72,88	1356
			Накладные расходы			*11,71*	*218*
			Сметная прибыль			*5,40*	*100*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Крыльца				
43	172	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,30975	98792,24	30601
			Накладные расходы			*31969,93*	*9903*
			Сметная прибыль			*7317,94*	*2267*
44	173	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30975	387469,99	120019
			Накладные расходы			*12466,86*	*3862*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*8890*
45	174	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,800	72,88	787
			Накладные расходы			*11,71*	*126*
			Сметная прибыль			*5,40*	*58*
46	доп	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,020	827,55	5809
			Накладные расходы			*282,56*	*1984*
			Сметная прибыль			*61,30*	*430*
47	доп	21-050109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,764	1758,16	13651
			Накладные расходы			*56,57*	*439*
			Сметная прибыль			*130,23*	*1011*
48	176	21-130211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	1360034,40	816
			Накладные расходы			*43759,15*	*26*
			Сметная прибыль			*100743,29*	*60*
49	177	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12,000	97,16	1166
			Накладные расходы			*3,13*	*38*
			Сметная прибыль			*7,20*	*86*
			ИТОГО:				2922162
			В том числе :				
			Накладные расходы				404891
			Сметная прибыль				216456
			Итого с временными		1,2 %	35066,00	2957228
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	65059,00	3022287
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				2916992

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**350039,00**	**3267031**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

Технический надзор: **ТОО "Астана ИН-Групп"**