Генподрядчик: **ТОО «АвтЭко»** **форма КС-3**

Субподрядчик: **ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»**

Наименование объекта: Строительство линии электроосвещения по ул. Алипова в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А №____

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код

	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный .месяц	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 806 265,62**									
В т.ч. за отчетный месяц		**2 505 594,30**							**300 671,32**	**2 806 265,62**
Итого к оплате:										**2 806 265,62**

Генподрядчик: _____
ТОО «АвтЭко»
Директор Абилкаиров Д.Н.

Субподрядчик: _____
ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»
Директор Дусаков А.

Генподрядчик ТОО «АвтЭко»
Субподрядчик ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электроосвещения по ул. Алипова в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2015 года

на линии электроосвещения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,5	53948,62	31185,1	26974	15593	20529	69,92	35
		1км		19584	10495,18	9792	5248	177,45	24,21	12
2	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,125	199540		24943				
		т								
		Итого по разделу:				51917				
		Раздел: Опоры								
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	3320,78	1641,73	66416	32835	52603	4,9	98
		опора		1296	630,84	25920	12617	177,45	1,65	33
4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	20	20600		412000				
		шт								
5	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты (Х1-20шт)	0,024	147300		3535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	С12021-33	Траверсы стальные (ТМ3-20шт.)	0,4732	147300		69702				
		т								
7	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93	60	567		34020				
		шт.								
8	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	60	13		780				
		шт.								
9	С151803-7	Конструкции для крепления провода	20	584		11680				
		шт								
10	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	20	154		3080				
		шт.								
11	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	20	132		2640				
		шт.								
		Итого по разделу: Опоры				603853				
		Раздел: Заземление опор								
12	Ц0108-289-2	Заземление опоры железобетонной	20	2024	0	40480	0	21341	4,8	96
		шт		864	0	17280	0	160,55	0	0
13	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,1	50642		55706				
		т								
		Итого по разделу: Заземление опор				96186				
		ИТОГО:				751955	48428			229
						52992	17865			45
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				41870				
		На общестроительные работы				52603				
		Всего накладных расходов:				94472				
		Итого с накладными				846428				
		- заработная плата				14171				
		- трудоемкость				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50786				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				897214				
		Итого с временными, 2,8 %				922336				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,7405 %				947613				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				951302				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				960525				
		ИТОГО:				960525				
		Сметная заработная плата				85028				
		Нормативная трудоемкость				321				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 456 465,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				49 129,30				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 505 594,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**300 671,32**				
		Итого с НДС				**2 806 265,62**				
		Всего:				**2 806 265,62**				

Генподрядчик: ТОО "АвтЭко" _____ Директор Абилкаиров Д.Н.

Субподрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Директор Дусаков А.