Генподрядчик: ТОО «АвтЭко» форма КС-3

Субподрядчик : ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Наименование объекта: Реконструкция линии электропередачи по ул. М.Ауезова и Ш.Уалиханова жилого частного сектора с наружным освещением (Демонтажные работы, электроснабжение ВЛ-0,4кВ, электроосвещение, заземление

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования			
				Наименование	код		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 2				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	8 841 908,68	6 515 711,53	5 703 529,00		114 070,58	698 111,95	6 515 711,53
Вт.ч.за отчетный период		6 515 711,53	5 703 529,00		114 070,58	698 111,95	6 515 711,53
Всего к оплате:							6 515 711,53

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «АвтЭко»

Директор_____Абилкаиров Д.Н.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Директор_____Дусаков А.

Генподрядчик ТОО «АвтЭко»
Субподрядчик ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция линии электропередачи по ул. М.Ауезова и Ш.Уалиханова жилого частного сектора с наружным освещением (Демонтажные работы, электроснабжение ВЛ-0,4кВ, электроосвещение, заземление

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на 4-3-1 Сети ВЛ-0,4кВ и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Линия освещения Л-2								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**25**	1534,11	878,23	**38353**	21956	19758	**3,06**	77
		опора		506,25	246,42	**12656**	6160	105	**1,03**	26
2	**С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1**	**25**	11400		**285000**				
		шт								
3	**Е0113-13-13**	**Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20**	**84**	174,86	**0,09**	**14688**	**8**	**711**	**0,05**	**4**
		м2		9,36	**0,05**	**786**	**4**	90	**0**	**0**
4	**Е0113-13-14**	**Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20**	**84**	180,72	**0,14**	**15181**	**12**	767	**0,05**	**5**
		м2		10,1	**0,05**	**848**	**4**	90	**0**	**0**
5	**Е0133-107-5**	**Установка плит П-3и**	**4**	502,85	**325,1**	**2011**	**1300**	**1120**	**1,01**	**4**
		шт		177,75	89,01	**711**	**356**	105	**0,33**	**1**
6	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты опорные плоские П-3и**	**0,1**	17700		**1770**				
		м3								

7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	283		28				
		м3								
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	152		15				
		м3								
9	С12021-41	Крепление подкоса, лента, скрепа, анкерный кронштейн, натяжной зажим, комплект промежуточной подвески, заземляющий проводник, зажим для ответвления жилы, стяжка, стяжной хомут, плашечный зажим	0,25	147100		36775				
		т								
10	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	25	2143,44	1530,15	53586	38254	19319	2,73	68
		шт		492,76	320,67	12319	8017	95	1,86	46
11	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,3625	113800		41253				
		т								
12	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами	25	1583,29	979,88	39582	24497	13482	1,87	47
		шт		362,78	204,88	9070	5122	95	1,19	30
13	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	25	9380		234500				
		шт								
14	СПРАЙС лист ТОО "ДинарЭлектромаш"	Лампа ДНаТ 250	28	717,74		20097				
		шт								
15	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,2	7259,41	4310,78	8711	5173	4932	16,1	19
		1км		2745	1169,46	3294	1403	105	4,45	5
16	С151607-840 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3Х35+1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,2	160881		193057				
		км								
17	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	200	66,8	18,1	13360	3620	4579	0,12	24
		м		20,3	3,8	4060	760	95	0,02	4
18	С151601-700 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2	988078		197616				
		км								

19	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты (Х1-2шт, Х7-6шт, Х8-2шт)	0,0574	147300		8455				
		т								
20	С12021-33	Траверсы стальные (ТМ6-2шт.)	0,322	147300		47431				
		т								
21	С12021-14	Оголовки,накладки стальные(ОГ2 - 4 шт., ОГ5 - 2 шт.)	0,0616	147300		9074				
		т								
22	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (У1 - 2 шт., РА1 - 2 шт., РА2 - 2 шт., РА3 - 4шт., РА4 - 2 шт., РА5 - 2 шт.)	0,7252	139600		101238				
		т								
23	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки Г1-4шт.	0,1596	45000		7182				
		т								
24	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП1 из круглой стали, диаметр 12 мм	91	93,5	3,1	8509	282	2827	0,18	16
		м		32,4	0,3	2948	27	95	0	0
25	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93	70	567		39690				
		шт.								
26	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	70	13		910				
		шт.								
27	С151803-7	Конструкции для крепления провода	28	584		16352				
		шт								
28	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	28	154		4312				
		шт.								
29	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	84	132		11088				
		шт.								
30	Ц0108-344-1	Подвеска натяжная изолирующая	84	1803	0	151452	0	26972	2	168
		шт		338	0	28392	0	95	0	0
31	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	168	580		97440				
		шт.								
32	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	84	265		22260				
		шт.								
33	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	84	142		11928				
		шт.								
34	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р 51177-98	84	599		50316				
		шт.								
35	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	14	568,5	25,5	7959	357	6102	2	28

		шт		452	6,8	6328	95	95	0,04	1
36	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	14	943,8	3,8	13213	53	10085	4	56
		шт		756	2,3	10584	32	95	0,01	0
37	СПРАЙС лист ТОО "Инвольт"	Разъединитель с приводом РЛНД-1-10Б/400	14	13441,39		188179				
		шт								
		Итого по разделу: Линия освещения Л-2				1992570				
		ИТОГО:				1992569	95510			516
						91996	21980			114
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				88299				
		На общестроительные работы				22357				
		Всего накладных расходов:				110656				
		Итого с накладными				2103225				
		- заработная плата				16598				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				126194				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2229419				
		Итого с временными, 2,8 %				2291843				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,7405 %				2354651				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2363818				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2386736				
		ИТОГО:				2386736				
		Сметная заработная плата				130574				
		Нормативная трудоемкость				685				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5 703 529,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				114 070,58				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 817 599,58				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				698 111,95				
		Итого с НДС				6 515 711,53				
		Всего:				6 515 711,53				

Генподрядчик: ТОО "АвтЭко" _____ Директор Абилкаиров Д.Н.

Субподрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Директор Дусаков А.

Генподрядчик: ТОО «АвтЭко» форма КС-3

Субподрядчик : ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Наименование объекта: Реконструкция линии электропередачи по ул. М.Ауезова и Ш.Уалиханова жилого частного сектора с наружным освещением (Демонтажные работы, электроснабжение ВЛ-0,4кВ, электроосвещение, заземление

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования			
				Наименование	код		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 2				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	2 326 197,15	2 326 197,15	2 036 237,00		40 724,74	249 235,41	2 326 197,15
Вт.ч.за отчетный период		2 326 197,15	2 036 237,00		40 724,74	249 235,41	2 326 197,15
Всего к оплате:							2 326 197,15

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «АвтЭко»

Директор_____Абилкаиров Д.Н.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Директор_____Дусаков А.

Генподрядчик ТОО «АвтЭко»
Субподрядчик ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция линии электропередачи по ул. М.Ауезова и Ш.Уалиханова жилого частного сектора с наружным освещением в с. Бадамша Каргалинского района (Демонтажные работы, электроснабжение ВЛ-0,4кВ, электроосвещение, заземление

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2014 года

на 4-3-1 ВЛ-0,4кВ и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж								
1	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор до 1,5 т	33	1074	815,25	35442	26903	16450	1,54	51
		опора		258,75	216	8539	7128	105	0,75	25
2	Е0133-109-2К=0,3	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,3	7404,26	5109,26	9626	6642	4811	13,11	17
		1км		2295	1229,9	2984	1599	105	4,54	6
		Итого по разделу: Демонтаж				45068				
		Раздел: Линия освещения Л-1								
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
4	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	8	11400		91200				
		шт								
5	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	26,88	174,86	0,09	4700	2	228	0,05	1

		м2		9,36	0,05	252	1	90	0	0
6	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	26,88	180,72	0,14	4858	4	246	0,05	1
		м2		10,1	0,05	271	1	90	0	0
7	Е0133-107-5	Установка плит П-3и	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные плоские П-3и	0,32	17700		5664				
		м3								
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	283		91				
		м3								
10	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	152		49				
		м3								
11	С12021-41	Крепление подкоса, лента, скрепа, анкерный кронштейн, натяжной зажим, комплект промежуточной подвески, заземляющий проводник, зажим для ответвления жилы, стяжка, стяжной хомут, плашечный зажим	0,13	147100		19123				
		т								
12	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	8	2143,44	1530,15	17148	12241	6182	2,73	22
		шт		492,76	320,67	3942	2565	95	1,86	15
13	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,116	113800		13201				
		т								
14	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами светодиодными	8	1583,29	979,88	12666	7839	4314	1,87	15
		шт		362,78	204,88	2902	1639	95	1,19	10
15	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	8	9380		75040				
		шт								
16	СПРАЙС лист ТОО "ДинарЭлектромаш"	Лампа ДНаТ 250	20	717,74		14355				
		шт								

17	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,7	7259,41	4310,78	5082	3018	2877	16,1	11
		1км		2745	1169,46	1922	819	105	4,45	3
18	С151607-840 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3Х35+1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,7	160881		112617				
		км								
19	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,8	18,1	2004	543	687	0,12	4
		м		20,3	3,8	609	114	95	0,02	1
20	С151601-700 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	988078		29642				
		км								
		Итого по разделу: Линия освещения Л-1				421722				
		Раздел:								
21	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты (Х1-2шт, Х7-6шт, Х8-2шт)	0,0164	147300		2416				
		т								
22	С12021-33	Траверсы стальные (ТМ6-2шт.)	0,092	147300		13552				
		т								
23	С12021-14	Оголовки,накладки стальные(ОГ2 - 4 шт., ОГ5 - 2 шт.)	0,0176	147300		2592				
		т								
24	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (У1 - 2 шт., РА1 - 2 шт., РА2 - 2 шт., РА3 - 4шт., РА4 - 2 шт., РА5 - 2 шт.)	0,2072	139600		28925				
		т								
25	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки Г1-4шт.	0,0456	45000		2052				
		т								
26	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП1 из круглой стали, диаметр 12 мм	26	93,5	3,1	2431	81	808	0,18	5
		м		32,4	0,3	842	8	95	0	0
27	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93	20	567		11340				
		шт.								
28	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	20	13		260				
		шт.								
29	С151803-7	Конструкции для крепления провода	8	584		4672				
		шт								
30	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	8	154		1232				
		шт.								

31	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	24	132		3168				
		шт.								
32	Ц0108-344-1	Подвеска натяжная изолирующая	24	1803	0	43272	0	7706	2	48
		шт		338	0	8112	0	95	0	0
33	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	48	580		27840				
		шт.								
34	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	265		6360				
		шт.								
35	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	142		3408				
		шт.								
36	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р 51177-98	24	599		14376				
		шт.								
37	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	568,5	25,5	2274	102	1743	2	8
		шт		452	6,8	1808	27	95	0,04	0
38	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	4	943,8	3,8	3775	15	2882	4	16
		шт		756	2,3	3024	9	95	0,01	0
39	СПРАЙС лист ТОО "Инвольт"	Разъединитель с приводом РЛНД-1-10Б/400	4	13441,39		53766				
		шт								
		Итого по разделу:				227711				
		ИТОГО:				694503	65714			228
						39967	16237			69
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				32011				
		На общестроительные работы				24366				
		Всего накладных расходов:				56377				
		Итого с накладными				750880				
		- заработная плата				8457				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45053				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				795933				
		Итого с временными, 2,8 %				818219				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,7405 %				840642				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				843915				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				852097				
		ИТОГО:				852097				
		Сметная заработная плата				64661				
		Нормативная трудоемкость				325				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2 036 237,00				

		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**40 724,74**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 076 961,74**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**249 235,41**				
		Итого с НДС				**2 326 197,15**				
		Всего:				**2 326 197,15**				

Генподрядчик: ТОО "АвтЭко" _____ Директор Абилкаиров Д.Н.

Субподрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Директор Дусеаков А.