Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№03-3/87	22.07.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС 12%	Всего гр.1+гр.6
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				
			СМР в текущих ценах 2016 г	Стоимость оборудования в текущих ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение ,газоснабжение, канализация)	678 641 753,57					81 437 010,43	760 078 764,0
Итого за текущий месяц:		94 856 211,61	94 856 211,61		11 382 745,39	11 382 745,39	106 238 957,0
Итого к оплате за текущий месяц	**106 238 957,0**	тенге					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-7-1				
		общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72,5000		92,66	6717,91
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	1,059	547,55	579,58
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	2,298	906,35	2083,02
		Итого оплата труда:				36,73	2662,60
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	2,298	2670,87	6138,33
		Итого эксплуатация машин:				84,67	6138,33
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	1573,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	351,56
		Накладные расходы	%	--		26,55	1925,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	691,45
		Сметная стоимость:				128,75	9334,51
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5000		1751,14	9631,26
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	2,976	16,368	588,42	9631,26
		НР первого уровня				1751,14	9631,26
		НР второго уровня	%	59,1		1034,92	5692,07
		Накладные расходы	%	4,24		118,13	649,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1153,05	6341,78
		Сметная стоимость:	%	8		232,34	1277,84
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв	м3 грунта	78,0000		3136,52	17250,89
		Состав работ:				24,08	1878,57
		1. Разработка грунта с перемещением					
3. 1	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0115	0,897	778,17	698,02
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,897	8,95	698,02
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	1878,57
		НР первого уровня	%	59,1		24,08	1878,57
						5,29	412,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	97,14
		Накладные расходы	%	--		6,53	509,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	191,06
		Сметная стоимость:				33,07	2579,30
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	14,0000		24,08	337,18
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,161	778,17	125,29
		Итого оплата труда:				8,95	125,29
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,161	2094,28	337,18
		Итого эксплуатация машин:				24,08	337,18
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	74,04
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	17,44
		Накладные расходы	%	--		6,53	91,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	34,29
		Сметная стоимость:				33,07	462,95
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5000		16,88	177,24
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,08463	778,17	65,86
		Итого оплата труда:				6,27	65,86
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,08463	2094,28	177,24
		Итого эксплуатация машин:				16,88	177,24
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	38,92
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	9,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,58	48,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	18,03
		Сметная стоимость:				23,18	243,35
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,5000		693,67	2427,84
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	4,235	573,28	2427,84
		Итого оплата труда:				693,67	2427,84
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	1434,85
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	163,78
		Накладные расходы	%	--		456,75	1598,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	322,12
		Сметная стоимость:				1242,45	4348,59
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,5000		113,04	1186,94
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	1,354	504,65	683,55
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,328125	675,73	221,72
		Итого оплата труда:				86,22	905,27
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,328125	1485,88	487,55
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,313	12,07	15,84
		Итого эксплуатация машин:				47,94	503,40
		НР первого уровня	%	59,1		50,95	535,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	73,01
		Накладные расходы	%	--		57,91	608,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	143,60
		Сметная стоимость:				184,63	1938,57
8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	64,0000		106,10	6790,22
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,013	0,832	504,65	419,87
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,406	906,35	2181,04
		Итого оплата труда:				40,64	2600,91
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,6016	2565,67	1543,51
8. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,805	2670,87	4820,39
		Итого эксплуатация машин:				99,44	6363,89
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00256	2524,38	6,46
		Итого материалов:				0,10	6,46
		НР первого уровня	%	59,1		24,02	1537,14
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	353,08
		Накладные расходы	%	--		29,53	1890,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,85	694,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				146,48	9374,88
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	112,0000		335,91	37621,92
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	1595,17
		Накладные расходы	%	--		14,24	1595,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	3137,37
		Сметная стоимость:				378,16	42354,46
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	64,0000		11,31	723,95
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	0,21248	547,55	116,34
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,23616	901,35	212,86
		Итого оплата труда:				5,14	329,21
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00512	1634,68	8,37
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,23104	2565,67	592,77
		Итого эксплуатация машин:				9,39	601,14
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00256	2524,38	6,46
		Итого материалов:				0,10	6,46
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	194,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	38,94
		Накладные расходы	%	--		3,65	233,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	76,60
		Сметная стоимость:				16,16	1034,05
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				67493,03
		Накладные расходы -	Тенге				14841,73
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11492,73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3349,00
		Сметная прибыль -	Тенге				6586,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88921,54
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,5400		2514,30	6386,31
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,78	1,981	573,28	1135,78
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7366	703,99	518,56
		Итого оплата труда:				651,32	1654,34
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5334	1485,88	792,57
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,067	12,07	12,88
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2032	2754,11	559,64
		Итого эксплуатация машин:				537,43	1365,08
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,794	1387,55	3876,81
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,381	22,67	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1529,71	3885,45
		НР первого уровня	%	50,8		330,87	840,41
		НР второго уровня	%	4,24		120,63	306,41
		Накладные расходы	%	--		451,50	1146,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	602,65
		Сметная стоимость:				3203,06	8135,78
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23,0000		904,95	20813,84
		Состав работ:					
		.					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,476	10,948	614,16	6723,82
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	4,572	774,77	3542,57
		Итого оплата труда:				446,37	10266,40
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6049	2538,13	1535,31
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,059	2303,99	7047,91
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,9085	1491,23	1354,78
		Итого эксплуатация машин:				432,09	9938,00
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0943	15865,63	1496,13
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,276	9622,76	2655,88
		Итого материалов:				180,52	4152,01
		НР первого уровня	%	62,1		277,19	6375,43
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1152,83
		Накладные расходы	%	--		327,32	7528,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	2267,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1330,85	30609,46
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,0000		1288,33	43803,38
		Состав работ:					
		.					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,668	22,712	614,16	13948,80
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	9,523	774,57	7376,52
		Итого оплата труда:				627,22	21325,32
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,333	2538,13	3382,82
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,188	2303,99	14257,09
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,003	1491,23	2986,34
		Итого эксплуатация машин:				606,65	20626,25
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2414	15865,63	3829,96
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,561	9622,76	5398,37
		Итого материалов:				271,42	9228,33
		НР первого уровня	%	62,1		389,50	13243,02
		НР второго уровня	%	4,24		71,14	2418,77
		Накладные расходы	%	--		460,64	15661,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	4757,21
		Сметная стоимость:				1888,89	64222,38

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,0000		1909,37	17184,33
		Состав работ:					
		.					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,937	8,433	629,30	5306,89
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,034	774,06	3122,40
		Итого оплата труда:				936,59	8429,29
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,6525	2538,13	1656,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,403	2303,99	5536,49
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,9783	1491,23	1458,87
		Итого эксплуатация машин:				961,28	8651,49
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0423	15865,63	671,12
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,2655	9622,76	2554,84
		Итого материалов:				358,44	3225,96
		НР первого уровня	%	62,1		581,62	5234,59
		НР второго уровня	%	4,24		105,62	950,56
		Накладные расходы	%	--		687,24	6185,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,73	1869,56
		Сметная стоимость:				2804,34	25239,04

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9,0000		10537,65	94838,85
		НР второго уровня	%	4,24		446,80	4021,17
		Накладные расходы	%	--		446,80	4021,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		878,76	7908,80
		Сметная стоимость:				11863,20	106768,82
16	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,0000		4163,18	16652,72
		НР второго уровня	%	4,24		176,52	706,08
		Накладные расходы	%	--		176,52	706,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,18	1388,70
		Сметная стоимость:				4686,87	18747,50
17	С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	34,0000		8291,99	281927,66
		НР второго уровня	%	4,24		351,58	11953,73
		Накладные расходы	%	--		351,58	11953,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,49	23510,51
		Сметная стоимость:				9335,06	317391,90

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	19,0000		3083,76	58591,44
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	2484,28
		Накладные расходы	%	--		130,75	2484,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	4886,06
		Сметная стоимость:				3471,67	65961,77
19	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство местных заделок из сульфатостойкого бетона В7,5, W4	м3	2,6000		18705,72	48634,86
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	2,82	7,332	606,08	4443,78
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,58786	679,71	399,57
		Итого оплата труда:				1862,83	4843,35
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00702	2917,12	20,48
19. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,43628	36,05	15,73
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,5538	3098,95	1716,20

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01014	2538,13	25,74
19. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01924	54,70	1,05
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0169	1491,23	25,20
		Итого эксплуатация машин:				694,00	1804,40
19. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	15097,57	39842,49
19.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,728	66,83	48,65
19.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00572	23197,57	132,69
19.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00065	22488,24	14,62
19.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,468	153,63	71,90
19.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,22932	6598,38	1513,14
19.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,007358	22,67	0,17
19.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,165	655,08	763,04
		Итого материалов:				16302,57	42386,69
		НР первого уровня	%	48,5		903,47	2349,03
		НР второго уровня	%	4,24		831,43	2161,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1734,90	4510,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,25	4251,65
		Сметная стоимость:				22075,87	57397,26
20	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из сульфатостойкого бетона В15	м3	1,7800		26765,99	47643,47
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	8,25	14,685	629,30	9241,27
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,287	678,41	873,19
		Итого оплата труда:				5682,28	10114,46
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004806	2917,12	14,02
20. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,873802	36,05	31,50
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,245	3098,95	3859,64
20. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,014952	2538,13	37,95
20. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,707	150,52	557,96
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,021894	1491,23	32,65
		Итого эксплуатация машин:				2547,03	4533,71

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	100843 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,807	17335,45	31319,96
20.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,45	66,83	297,39
20.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,014418	23197,57	334,46
20.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000712	22488,24	16,01
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6586	153,63	101,18
20.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00445	200244,36	891,09
20.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002136	22,67	0,05
20.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,387	655,08	908,35
		Итого материалов:				19027,24	33868,49
		НР первого уровня	%	48,5		2755,91	4905,51
		НР второго уровня	%	4,24		1251,73	2228,08
		Накладные расходы	%	--		4007,64	7133,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,89	4382,16
		Сметная стоимость:				33235,52	59159,23

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0130		109820,69	1427,67
		НР второго уровня	%	4,24		4656,40	60,53
		Накладные расходы	%	--		4656,40	60,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9158,17	119,06
		Сметная стоимость:				123635,25	1607,26
22	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1087		102534,97	11147,60
		НР второго уровня	%	4,24		4347,48	472,66
		Накладные расходы	%	--		4347,48	472,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8550,60	929,62
		Сметная стоимость:				115433,05	12549,88
28	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,4000		474,55	4460,77
		Состав работ:					
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности					
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	0,382	3,591	598,51	2149,13
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0376	675,73	25,41
		Итого оплата труда:				231,33	2174,54

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0376	1491,23	56,07
		Итого эксплуатация машин:				5,96	56,07
28. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2914	7738,82	2255,09
28. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,02115	22,67	0,48
		Итого материалов:				239,95	2255,57
		НР первого уровня	%	50,8		117,52	1104,66
		НР второго уровня	%	4,24		25,10	235,97
		Накладные расходы	%	--		142,62	1340,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,37	464,11
		Сметная стоимость:				666,55	6265,52
29	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подсыпки под фундаменты	м3 основания	46,7000		1405,63	65642,76
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,85	39,695	573,28	22756,35
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	25,218	690,91	17423,28
		Итого оплата труда:				860,38	40179,62
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	21,482	1485,88	31919,67
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	42,964	12,07	518,58
29. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,736	2754,11	10289,35
		Итого эксплуатация машин:				914,94	42727,60

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,005	22,67	158,80
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	50,8		3,40	158,80
		НР второго уровня	%	4,24		437,07	20411,25
		Накладные расходы	%	--		78,13	3648,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,20	24059,94
		Сметная стоимость:				153,67	7176,22
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,7000		2074,49	96878,91
		НР второго уровня	%	4,24		1405,00	65613,50
		Накладные расходы	%	--		59,57	2782,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,57	2782,01
		Сметная стоимость:				117,17	5471,64
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						1581,74	73867,15
		Накладные расходы -	Тенге				784769,16
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				90047,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				54463,90
		Сметная прибыль -	Тенге				35583,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69985,32
							944801,87
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
45	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	19,5700		19621,52	383993,23
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	93,153	614,16	57210,97
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,828	675,73	5289,61
		Итого оплата труда:				3193,69	62500,58
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,828	3098,95	24258,58
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	24258,58
45. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	4,893	11999,36	58706,87
45. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	7,515	32396,81	243458,14
45. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009785	16706,01	163,47
45. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	8,611	22,67	195,21
		Итого материалов:				15458,54	302523,68
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	31750,30
		НР второго уровня	%	4,24		900,74	17627,53
		Накладные расходы	%	--		2523,14	49377,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1771,57	34669,68
		Сметная стоимость:				23916,24	468040,74

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	7,1300		25905,34	184705,04
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	33,939	614,16	20843,85
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,852	675,73	1927,18
		Итого оплата труда:				3193,69	22771,04
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,852	3098,95	8838,21
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	8838,21
46. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,782	11999,36	21388,86
46. 5	102877 С (21-030101-0203)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,738	48760,90	133503,44
46. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003565	16706,01	59,56
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,137	22,67	71,12
		Итого материалов:				21742,35	155022,98
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	11567,69
		НР второго уровня	%	4,24		1167,18	8321,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2789,57	19889,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,59	16367,58
		Сметная стоимость:				30990,50	220962,26
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	13,6300		16096,75	219398,65
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,38	59,699	583,38	34827,44
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,452	675,73	3684,08
		Итого оплата труда:				2825,50	38511,52
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,452	3098,95	16895,48
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	16895,48
47. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,271	11999,36	39252,31
47. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	5,179	24746,81	128173,63
47. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006815	16706,01	113,85
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	5,997	22,67	135,96
		Итого материалов:				12301,96	167675,74
		НР первого уровня	%	50,8		1435,35	19563,85
		НР второго уровня	%	4,24		743,36	10132,01
		Накладные расходы	%	--		2178,71	29695,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,04	19927,56
		Сметная стоимость:				19737,50	269022,07
48	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32,0000		245,31	7850,03
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,148	4,736	614,16	2908,66
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,376	675,73	929,80
		Итого оплата труда:				119,95	3838,47
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,318	3098,95	4085,66
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576	1491,23	85,89
		Итого эксплуатация машин:				130,36	4171,55
48. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	9622,76	769,82
		Итого материалов:				24,06	769,82
		НР первого уровня	%	62,1		74,49	2383,69
		НР второго уровня	%	4,24		13,56	433,91
		Накладные расходы	%	--		88,05	2817,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,67	853,41
		Сметная стоимость:				360,03	11521,04

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8980		60231,34	54087,74
		НР второго уровня	%	4,24		2553,81	2293,32
		Накладные расходы	%	--		2553,81	2293,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5022,81	4510,49
		Сметная стоимость:				67807,96	60891,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				850034,70
		Накладные расходы -	Тенге				104074,25
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65265,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38808,73
		Сметная прибыль -	Тенге				76328,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1030437,67
		Итого по Акту	Тенге				2064161
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				28 898
		Итого с временными	Тенге				2 093 059
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				43 536
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				2 136 594,64
		НДС(12%)	Тенге				256 391,36
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				2 392 986

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки по смете проверил

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

АКТ №5

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-9-1				
		Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	87,0000		92,66	8061,49
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	1,27	547,55	695,50
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	2,758	906,35	2499,62
		Итого оплата труда:				36,73	3195,12

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	2,758	2670,87	7365,99
		Итого эксплуатация машин:				84,67	7365,99
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	1888,32
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	421,87
		Накладные расходы	%	--		26,55	2310,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	829,73
		Сметная стоимость:				128,75	11201,41
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0000		1751,14	12257,97
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	20,832	588,42	12257,97
		Итого оплата труда:				1751,14	12257,97
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	7244,46
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	826,90
		Накладные расходы	%	--		1153,05	8071,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	1626,35
		Сметная стоимость:				3136,52	21955,67
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв	м3 грунта	94,0000		24,08	2263,92
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта с перемещением					
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,081	778,17	841,20
		Итого оплата труда:				8,95	841,20
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,081	2094,28	2263,92
		Итого эксплуатация машин:				24,08	2263,92
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	497,15
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	117,07
		Накладные расходы	%	--		6,53	614,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	230,25
		Сметная стоимость:				33,07	3108,39
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	18,0000		24,08	433,52
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,207	778,17	161,08
		Итого оплата труда:				8,95	161,08
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,207	2094,28	433,52
		Итого эксплуатация машин:				24,08	433,52
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	95,20
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	22,42
		Накладные расходы	%	--		6,53	117,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	44,09
		Сметная стоимость:				33,07	595,22

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5000		16,88	227,88
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,10881	778,17	84,67
		Итого оплата труда:				6,27	84,67
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,10881	2094,28	227,88
		Итого эксплуатация машин:				16,88	227,88
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	50,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	11,78
		Накладные расходы	%	--		4,58	61,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	23,18
		Сметная стоимость:				23,18	312,88
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,5000		693,67	3121,51
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	5,445	573,28	3121,51
		Итого оплата труда:				693,67	3121,51
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	1844,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	210,57
		Накладные расходы	%	--		456,75	2055,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	414,15
		Сметная стоимость:				1242,45	5591,05
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5000		113,04	1526,07
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	1,742	504,65	878,85
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,421875	675,73	285,07
		Итого оплата труда:				86,22	1163,92
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,421875	1485,88	626,86
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,688	12,07	20,37
		Итого эксплуатация машин:				47,94	647,22
		НР первого уровня	%	59,1		50,95	687,88
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	93,87
		Накладные расходы	%	--		57,91	781,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	184,63
		Сметная стоимость:				184,63	2492,45
8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	76,0000		106,10	8063,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,013	0,988	504,65	498,59
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,858	906,35	2589,99
		Итого оплата труда:				40,64	3088,58
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,7144	2565,67	1832,91
8. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	2,143	2670,87	5724,21
		Итого эксплуатация машин:				99,44	7557,12
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00304	2524,38	7,67
		Итого материалов:				0,10	7,67
		НР первого уровня	%	59,1		24,02	1825,35
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	419,28
		Накладные расходы	%	--		29,53	2244,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,85	824,64
		Сметная стоимость:				146,48	11132,67
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	133,0000		335,91	44676,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	1894,26
		Накладные расходы	%	--		14,24	1894,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	3725,62
		Сметная стоимость:				378,16	50295,92
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	76,0000		11,31	859,69
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	0,25232	547,55	138,16
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,28044	901,35	252,77
		Итого оплата труда:				5,14	390,93
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00608	1634,68	9,94
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,27436	2565,67	703,92
		Итого эксплуатация машин:				9,39	713,86
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00304	2524,38	7,67
		Итого материалов:				0,10	7,67
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	231,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	46,25
		Накладные расходы	%	--		3,65	277,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	90,96
		Сметная стоимость:				16,16	1227,93
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				81491,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				18428,53
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14364,25
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4064,28
		Сметная прибыль -	Тенге				7993,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107913,59
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,5400		2514,30	6386,31
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,78	1,981	573,28	1135,78
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7366	703,99	518,56
		Итого оплата труда:				651,32	1654,34
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5334	1485,88	792,57
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,067	12,07	12,88
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2032	2754,11	559,64
		Итого эксплуатация машин:				537,43	1365,08
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,794	1387,55	3876,81
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,381	22,67	8,64
		Итого материалов:				1529,71	3885,45
		НР первого уровня	%	50,8		330,87	840,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		120,63	306,41
		Накладные расходы	%	--		451,50	1146,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	602,65
		Сметная стоимость:				3203,06	8135,78
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23,0000		904,95	20813,84
		Состав работ:					
		.					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,476	10,948	614,16	6723,82
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	4,572	774,77	3542,57
		Итого оплата труда:				446,37	10266,40
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6049	2538,13	1535,31
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,059	2303,99	7047,91
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,9085	1491,23	1354,78
		Итого эксплуатация машин:				432,09	9938,00
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0943	15865,63	1496,13
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,276	9622,76	2655,88
		Итого материалов:				180,52	4152,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		277,19	6375,43
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1152,83
		Накладные расходы	%	--		327,32	7528,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	2267,37
		Сметная стоимость:				1330,85	30609,46
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,0000		1288,33	43803,38
		Состав работ:					
		.					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,668	22,712	614,16	13948,80
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	9,523	774,57	7376,52
		Итого оплата труда:				627,22	21325,32
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,333	2538,13	3382,82
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,188	2303,99	14257,09
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,003	1491,23	2986,34
		Итого эксплуатация машин:				606,65	20626,25
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2414	15865,63	3829,96
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,561	9622,76	5398,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				271,42	9228,33
		НР первого уровня	%	62,1		389,50	13243,02
		НР второго уровня	%	4,24		71,14	2418,77
		Накладные расходы	%	--		460,64	15661,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	4757,21
		Сметная стоимость:				1888,89	64222,38
14	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,0000		1909,37	17184,33
		Состав работ:					
		.					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,937	8,433	629,30	5306,89
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,034	774,06	3122,40
		Итого оплата труда:				936,59	8429,29
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,6525	2538,13	1656,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,403	2303,99	5536,49
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,9783	1491,23	1458,87
		Итого эксплуатация машин:				961,28	8651,49
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0423	15865,63	671,12

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,2655	9622,76	2554,84
		Итого материалов:				358,44	3225,96
		НР первого уровня	%	62,1		581,62	5234,59
		НР второго уровня	%	4,24		105,62	950,56
		Накладные расходы	%	--		687,24	6185,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,73	1869,56
		Сметная стоимость:				2804,34	25239,04
15	С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9,0000		10537,65	94838,85
		НР второго уровня	%	4,24		446,80	4021,17
		Накладные расходы	%	--		446,80	4021,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		878,76	7908,80
		Сметная стоимость:				11863,20	106768,82
16	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,0000		4163,18	16652,72
		НР второго уровня	%	4,24		176,52	706,08
		Накладные расходы	%	--		176,52	706,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,18	1388,70
		Сметная стоимость:				4686,87	18747,50

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	34,0000		8291,99	281927,66
		НР второго уровня	%	4,24		351,58	11953,73
		Накладные расходы	%	--		351,58	11953,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,49	23510,51
		Сметная стоимость:				9335,06	317391,90
18	С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	19,0000		3083,76	58591,44
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	2484,28
		Накладные расходы	%	--		130,75	2484,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	4886,06
		Сметная стоимость:				3471,67	65961,77
19	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство местных заделок из сульфатостойкого бетона В7,5, W4	м3	2,6000		18705,72	48634,86
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	2,82	7,332	606,08	4443,78
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,58786	679,71	399,57
		Итого оплата труда:				1862,83	4843,35
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00702	2917,12	20,48
19. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,43628	36,05	15,73
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,5538	3098,95	1716,20
19. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01014	2538,13	25,74
19. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01924	54,70	1,05
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0169	1491,23	25,20
		Итого эксплуатация машин:				694,00	1804,40
19. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	15097,57	39842,49
19.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,728	66,83	48,65
19.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00572	23197,57	132,69
19.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00065	22488,24	14,62

1	2	3	4	5	6	7	8
19.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,468	153,63	71,90
19.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,22932	6598,38	1513,14
19.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,007358	22,67	0,17
19.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,165	655,08	763,04
		Итого материалов:				16302,57	42386,69
		НР первого уровня	%	48,5		903,47	2349,03
		НР второго уровня	%	4,24		831,43	2161,72
		Накладные расходы	%	--		1734,90	4510,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,25	4251,65
		Сметная стоимость:				22075,87	57397,26
20	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из сульфатостойкого бетона В15	м3	1,7800		26765,99	47643,47
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	8,25	14,685	629,30	9241,27
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,287	678,41	873,19
		Итого оплата труда:				5682,28	10114,46
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004806	2917,12	14,02

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,873802	36,05	31,50
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,245	3098,95	3859,64
20. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,014952	2538,13	37,95
20. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,707	150,52	557,96
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,021894	1491,23	32,65
		Итого эксплуатация машин:				2547,03	4533,71
20. 9	100843 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,807	17335,45	31319,96
20.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,45	66,83	297,39
20.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,014418	23197,57	334,46
20.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000712	22488,24	16,01
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6586	153,63	101,18
20.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00445	200244,36	891,09
20.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002136	22,67	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
20.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,387	655,08	908,35
		Итого материалов:				19027,24	33868,49
		НР первого уровня	%	48,5		2755,91	4905,51
		НР второго уровня	%	4,24		1251,73	2228,08
		Накладные расходы	%	--		4007,64	7133,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,89	4382,16
		Сметная стоимость:				33235,52	59159,23
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0130		109820,69	1427,67
		НР второго уровня	%	4,24		4656,40	60,53
		Накладные расходы	%	--		4656,40	60,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9158,17	119,06
		Сметная стоимость:				123635,25	1607,26
22	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1087		102534,97	11147,60
		НР второго уровня	%	4,24		4347,48	472,66
		Накладные расходы	%	--		4347,48	472,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8550,60	929,62
		Сметная стоимость:				115433,05	12549,88
28	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,4000		474,55	4460,77
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности					
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,382	3,591	598,51	2149,13
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0376	675,73	25,41
		Итого оплата труда:				231,33	2174,54
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0376	1491,23	56,07
		Итого эксплуатация машин:				5,96	56,07
28. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2914	7738,82	2255,09
28. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,02115	22,67	0,48
		Итого материалов:				239,95	2255,57
		НР первого уровня	%	50,8		117,52	1104,66
		НР второго уровня	%	4,24		25,10	235,97
		Накладные расходы	%	--		142,62	1340,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,37	464,11
		Сметная стоимость:				666,55	6265,52
29	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подсыпки под фундаменты	м3 основания	46,7000		1405,63	65642,76
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,85	39,695	573,28	22756,35
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	25,218	690,91	17423,28
		Итого оплата труда:				860,38	40179,62
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	21,482	1485,88	31919,67

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	42,964	12,07	518,58
29. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,736	2754,11	10289,35
		Итого эксплуатация машин:				914,94	42727,60
29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,005	22,67	158,80
		Итого материалов:				3,40	158,80
		НР первого уровня	%	50,8		437,07	20411,25
		НР второго уровня	%	4,24		78,13	3648,69
		Накладные расходы	%	--		515,20	24059,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,67	7176,22
		Сметная стоимость:				2074,49	96878,91
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,7000		1405,00	65613,50
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	2782,01
		Накладные расходы	%	--		59,57	2782,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,17	5471,64
		Сметная стоимость:				1581,74	73867,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				784769,16
		Накладные расходы -	Тенге				90047,39
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				54463,90
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35583,49
		Сметная прибыль -	Тенге				69985,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				944801,87

РАЗДЕЛ 4.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	19,5700		19621,52	383993,23
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	93,153	614,16	57210,97
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,828	675,73	5289,61
		Итого оплата труда:				3193,69	62500,58
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,828	3098,95	24258,58
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	24258,58
45. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	4,893	11999,36	58706,87
45. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	7,515	32396,81	243458,14
45. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009785	16706,01	163,47
45. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	8,611	22,67	195,21
		Итого материалов:				15458,54	302523,68
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	31750,30
		НР второго уровня	%	4,24		900,74	17627,53
		Накладные расходы	%	--		2523,14	49377,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1771,57	34669,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				23916,24	468040,74
46	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	7,1300		25905,34	184705,04
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	33,939	614,16	20843,85
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,852	675,73	1927,18
		Итого оплата труда:				3193,69	22771,04
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,852	3098,95	8838,21
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	8838,21
46. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,782	11999,36	21388,86
46. 5	102877 С (21-030101-0203)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,738	48760,90	133503,44
46. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003565	16706,01	59,56
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,137	22,67	71,12
		Итого материалов:				21742,35	155022,98
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	11567,69
		НР второго уровня	%	4,24		1167,18	8321,96
		Накладные расходы	%	--		2789,57	19889,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,59	16367,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				30990,50	220962,26
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	13,6300		16096,75	219398,65
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,38	59,699	583,38	34827,44
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,452	675,73	3684,08
		Итого оплата труда:				2825,50	38511,52
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,452	3098,95	16895,48
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	16895,48
47. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,271	11999,36	39252,31
47. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	5,179	24746,81	128173,63
47. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006815	16706,01	113,85
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	5,997	22,67	135,96
		Итого материалов:				12301,96	167675,74
		НР первого уровня	%	50,8		1435,35	19563,85
		НР второго уровня	%	4,24		743,36	10132,01
		Накладные расходы	%	--		2178,71	29695,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,04	19927,56
		Сметная стоимость:				19737,50	269022,07

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32,0000		245,31	7850,03
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,148	4,736	614,16	2908,66
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,376	675,73	929,80
		Итого оплата труда:				119,95	3838,47
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,318	3098,95	4085,66
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576	1491,23	85,89
		Итого эксплуатация машин:				130,36	4171,55
48. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	9622,76	769,82
		Итого материалов:				24,06	769,82
		НР первого уровня	%	62,1		74,49	2383,69
		НР второго уровня	%	4,24		13,56	433,91
		Накладные расходы	%	--		88,05	2817,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,67	853,41
		Сметная стоимость:				360,03	11521,04

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8980		60231,34	54087,74
		НР второго уровня	%	4,24		2553,81	2293,32
		Накладные расходы	%	--		2553,81	2293,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5022,81	4510,49
		Сметная стоимость:				67807,96	60891,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				850034,70
		Накладные расходы -	Тенге				104074,25
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65265,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38808,73
		Сметная прибыль -	Тенге				76328,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1030437,67
		Итого по Акту	Тенге				2083153
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				29 164
		Итого с временными	Тенге				2 112 317
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				43 936
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				2 156 253,57
		НДС(12%)	Тенге				258 750,43
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				2 415 004

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки по смете проверены