Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городкого стадиона в г. Лисаковск**

(наименование, адрес)

Объект **Вспомогательное здание (2 очередь) ОВ, смета № 2-1-4.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 15.02.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.03.2019г	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №48

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	47,700	18125,62	864592
			Накладные расходы			*950,35*	*45332*
			Сметная прибыль			*1342,64*	*64044*
2	2	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	41,000	467,95	19186
			Накладные расходы			*82,45*	*3381*
			Сметная прибыль			*34,66*	*1421*
3	доп	ПРАЙС	Кран шаровый полипропиленовый диам.25мм	шт	86,000	1327,05	114126
			Накладные расходы			*42,70*	*3672*
			Сметная прибыль			*98,30*	*8454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	доп	ПРАЙС	Кран шаровый полипропиленовый диам.20мм	шт	10,000	867,11	8671
			Накладные расходы			*27,90*	*279*
			Сметная прибыль			*64,23*	*642*
5	доп	ПРАЙС	Кран шаровый полипропиленовый диам.32мм	шт	5,000	1937,80	9689
			Накладные расходы			*62,35*	*312*
			Сметная прибыль			*143,54*	*718*
6	доп	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	260,000	1627,51	423153
			Накладные расходы			*597,63*	*155384*
			Сметная прибыль			*120,56*	*31345*
7	доп	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	30,000	1468,28	44048
			Накладные расходы			*538,76*	*16163*
			Сметная прибыль			*108,76*	*3263*
8	доп	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	128,000	1468,28	187939
			Накладные расходы			*538,76*	*68961*
			Сметная прибыль			*108,76*	*13921*
9	доп	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	260,000	214,15	55680
			Накладные расходы			*6,89*	*1792*
			Сметная прибыль			*15,86*	*4124*
10	доп	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,000	336,53	10096
			Накладные расходы			*10,83*	*325*
			Сметная прибыль			*24,93*	*748*
11	доп	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	581,25	11625
			Накладные расходы			*18,70*	*374*
			Сметная прибыль			*43,06*	*861*
12	доп	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,000	866,81	6934
			Накладные расходы			*27,89*	*223*
			Сметная прибыль			*64,21*	*514*
13	доп	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,000	1417,42	85045

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,61*	*2736*
			Сметная прибыль			*104,99*	*6300*
14	доп	23-010601-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63X8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,000	2029,41	81177
			Накладные расходы			*65,30*	*2612*
			Сметная прибыль			*150,33*	*6013*
15	17	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	378,000	98,74	37325
			Накладные расходы			*35,24*	*13320*
			Сметная прибыль			*7,31*	*2765*
16	18	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40,000	101,22	4049
			Накладные расходы			*35,32*	*1413*
			Сметная прибыль			*7,50*	*300*
			Раздел: Приточная установка П1 И П2				
17	25	11-201401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	2,000	17688,77	35378
			Накладные расходы			*5882,52*	*11765*
			Сметная прибыль			*1310,28*	*2621*
18	26	23-050402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали	комплект	2,000	69915,73	139831
			Накладные расходы			*2249,54*	*4499*
			Сметная прибыль			*5178,94*	*10358*
19	27	11-202601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2,000	15134,58	30269
			Накладные расходы			*4160,12*	*8320*
			Сметная прибыль			*1121,08*	*2242*
20	28	51-050602-0303 РСНБ РК 2015	Нагреватели канальные водяные	шт.	2,000	59455,05	118910
			Накладные расходы			*1912,97*	*3826*
			Сметная прибыль			*4404,08*	*8808*
21	29	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,160	8764,74	1402
			Накладные расходы			*2486,96*	*398*
			Сметная прибыль			*649,24*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	30	23-051208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры ФяГ 40-20 с кассетой	шт.	2,000	19085,25	38171
			Накладные расходы			*614,07*	*1228*
			Сметная прибыль			*1413,72*	*2827*
23	31	11-201001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	2,000	19971,78	39944
			Накладные расходы			*1557,45*	*3115*
			Сметная прибыль			*1479,39*	*2959*
24	32	11-202601-1009 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей, производительность до 40 тыс м3/час. Установка	клапан	2,000	46703,07	93406
			Накладные расходы			*4644,91*	*9290*
			Сметная прибыль			*3459,49*	*6919*
25	33	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	6730,79	6731
			Накладные расходы			*2269,10*	*2269*
			Сметная прибыль			*498,58*	*499*
26	34	23-050308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60/КПС 400х200	шт.	1,000	46113,41	46113
			Накладные расходы			*1483,70*	*1484*
			Сметная прибыль			*3415,81*	*3416*
27	36	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,560	86414,74	48392
			Накладные расходы			*5607,25*	*3140*
			Сметная прибыль			*6401,09*	*3585*
28	38	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,800	4695,80	97673
			Накладные расходы			*849,22*	*17664*
			Сметная прибыль			*347,84*	*7235*
29	39	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,000	4587,16	82569
			Накладные расходы			*752,49*	*13545*
			Сметная прибыль			*339,79*	*6116*
30	40	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,250	175977,36	43994
			Накладные расходы			*5662,08*	*1416*
			Сметная прибыль			*13035,36*	*3259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приточная установка ПДУ1				
31	41	11-201401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1,000	17688,77	17689
			Накладные расходы			*5882,52*	*5883*
			Сметная прибыль			*1310,28*	*1310*
32	42	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	30578,86	30579
			Накладные расходы			*983,88*	*984*
			Сметная прибыль			*2265,10*	*2265*
33	43	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	6730,79	6731
			Накладные расходы			*2269,10*	*2269*
			Сметная прибыль			*498,58*	*499*
34	44	23-050308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60/кпс-1 200х200	шт.	1,000	41981,42	41981
			Накладные расходы			*1350,75*	*1351*
			Сметная прибыль			*3109,73*	*3110*
35	45	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,000	1769,60	1770
			Накладные расходы			*573,98*	*574*
			Сметная прибыль			*131,08*	*131*
36	46	23-041001-6408 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КО00-00 Д200	шт.	1,000	35052,93	35053
			Накладные расходы			*1127,83*	*1128*
			Сметная прибыль			*2596,51*	*2597*
37	47	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз/Дв-106	м2	4,000	101,24	405
			Накладные расходы			*18,40*	*74*
			Сметная прибыль			*7,50*	*30*
38	48	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/КЕДР-МЕТ-В	м2	4,000	14118,02	56472
			Накладные расходы			*723,09*	*2892*
			Сметная прибыль			*1045,78*	*4183*
39	49	11-200101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	5095,20	20381

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*619,53*	*2478*
			Сметная прибыль			*377,42*	*1510*
40	50	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	43812,42	13144
			Накладные расходы			*8377,57*	*2513*
			Сметная прибыль			*3245,36*	*974*
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки				
41	51	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	2060,30	37085
			Накладные расходы			*248,02*	*4464*
			Сметная прибыль			*152,61*	*2747*
42	52	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	1732,95	62386
			Накладные расходы			*237,48*	*8549*
			Сметная прибыль			*128,37*	*4621*
43	53	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	4094,95	8190
			Накладные расходы			*1022,63*	*2045*
			Сметная прибыль			*303,33*	*607*
44	54	51-021301-0225 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ЩУТ 1-2 (220)	шт.	2,000	238777,94	477556
			Накладные расходы			*7682,69*	*15365*
			Сметная прибыль			*17687,26*	*35375*
45	55	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	2,000	27789,93	55580
			Накладные расходы			*9536,39*	*19073*
			Сметная прибыль			*2058,51*	*4117*
46	56	23-050310-0211 РСНБ РК 2015	Водосмесительный узел СУ 3-1-60-6,3	шт.	2,000	133005,76	266012
			Накладные расходы			*4279,46*	*8559*
			Сметная прибыль			*9852,28*	*19705*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	57	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1306,95	2614
			Накладные расходы			*234,74*	*469*
			Сметная прибыль			*96,81*	*194*
48	58	23-041010-3001 РСНБ РК 2015	Ограничитель температуры модели 4D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +10°С до +60°С, Kvs 0,8 м3/ч, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002/Регулятор температуры MPT24	шт.	2,000	49064,54	98129
			Накладные расходы			*1578,65*	*3157*
			Сметная прибыль			*3634,41*	*7269*
49	59	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1306,95	5228
			Накладные расходы			*234,74*	*939*
			Сметная прибыль			*96,81*	*387*
50	60	23-070503-0316 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения ТП20	шт.	2,000	12801,64	25603
			Накладные расходы			*411,89*	*824*
			Сметная прибыль			*948,27*	*1897*
51	61	23-051403-0102 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный, модель BEluX EFH-UP, пределы установки от 5°С до 30°С, 230 В, типа WATTs/NTF	шт.	2,000	21919,19	43838
			Накладные расходы			*705,25*	*1411*
			Сметная прибыль			*1623,64*	*3247*
52	62	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	10,200	20,40	208
			Накладные расходы			*6,75*	*69*
			Сметная прибыль			*1,51*	*15*
53	63	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,275	2364,85	3015
			Накладные расходы			*76,09*	*97*
			Сметная прибыль			*175,17*	*223*
54	64	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	54,000	585,47	31616
			Накладные расходы			*132,98*	*7181*
			Сметная прибыль			*43,37*	*2342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	65	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	54,000	5406,64	291959
			Накладные расходы			*173,96*	*9394*
			Сметная прибыль			*400,49*	*21627*
56	66	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	1096,64	6580
			Накладные расходы			*35,28*	*212*
			Сметная прибыль			*81,23*	*487*
57	67	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2598,06	10392
			Накладные расходы			*823,21*	*3293*
			Сметная прибыль			*192,45*	*770*
58	68	23-041009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	66574,70	133149
			Накладные расходы			*2142,04*	*4284*
			Сметная прибыль			*4931,46*	*9863*
59	69	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	3824,19	7648
			Накладные расходы			*123,04*	*246*
			Сметная прибыль			*283,27*	*567*
60	70	23-020103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	462,93	926
			Накладные расходы			*14,89*	*30*
			Сметная прибыль			*34,29*	*69*
61	71	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,000	25975,89	51952
			Накладные расходы			*1243,02*	*2486*
			Сметная прибыль			*1924,14*	*3848*
			Раздел: В1-В15				
62	72	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6,000	6125,30	36752
			Накладные расходы			*2196,49*	*13179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*453,73*	*2722*
63	75	23-050401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	23471,34	46943
			Накладные расходы			*755,19*	*1510*
			Сметная прибыль			*1738,62*	*3477*
64	76	23-050401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	27262,71	27263
			Накладные расходы			*877,18*	*877*
			Сметная прибыль			*2019,46*	*2019*
65	77	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	30578,86	61158
			Накладные расходы			*983,88*	*1968*
			Сметная прибыль			*2265,10*	*4530*
66	78	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	32924,14	32924
			Накладные расходы			*1059,34*	*1059*
			Сметная прибыль			*2438,83*	*2439*
67	80	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,000	4895,35	73430
			Накладные расходы			*921,14*	*13817*
			Сметная прибыль			*362,62*	*5439*
68	81	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,000	4695,80	75133
			Накладные расходы			*849,22*	*13587*
			Сметная прибыль			*347,84*	*5565*
69	82	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,500	4587,16	16055
			Накладные расходы			*752,49*	*2634*
			Сметная прибыль			*339,79*	*1189*
70	83	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,437	4844,00	31181