Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 4-10-1				
		общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,0000		92,66	7412,86
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	1,168	547,55	639,54
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	2,536	906,35	2298,50
		Итого оплата труда:				36,73	2938,04
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	2,536	2670,87	6773,33
		Итого эксплуатация машин:				84,67	6773,33
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	1736,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	387,93
		Накладные расходы	%	--		26,55	2124,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	762,97
		Сметная стоимость:				128,75	10300,15
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,0000		1751,14	10506,83
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	2,976	17,856	588,42	10506,83
		НР первого уровня	%	59,1		1751,14	10506,83
		НР второго уровня	%	4,24		1034,92	6209,54
		Накладные расходы	%	--		118,13	708,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,05	6918,31
		Сметная стоимость:				232,34	1394,01
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв	м3 грунта	86,0000		3136,52	18819,15
		Состав работ:				24,08	2071,24
		1. Разработка грунта с перемещением					
3. 1	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0115	0,989	778,17	769,61
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,989	8,95	769,61
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	2071,24
		НР первого уровня	%	59,1		24,08	2071,24
						5,29	454,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	107,11
		Накладные расходы	%	--		6,53	561,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	210,66
		Сметная стоимость:				33,07	2843,84
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	16,0000		24,08	385,35
		Состав работ:					
4. 1	3	1. Разработка грунта с перемещением					
		Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0115	0,184	778,17	143,18
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,184	8,95	143,18
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	385,35
		НР первого уровня	%	59,1		24,08	385,35
		НР второго уровня	%	4,24		5,29	84,62
		Накладные расходы	%	--		1,25	19,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	104,55
		Сметная стоимость:				2,45	39,19
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0000		33,07	529,09
		Состав работ:				16,88	202,56
5. 1	3	1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,00806	0,09672	778,17	75,26
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,09672	6,27	75,26
		Итого эксплуатация машин:				2094,28	202,56
		НР первого уровня	%	59,1		16,88	202,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	44,48
						0,87	10,47

2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	--		4,58	54,96
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	20,60
	Сметная стоимость:				23,18	278,12
6 E11-01 0205-0503 1 -010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,0000		693,67	2774,68
	Состав работ:					
	1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
6. 1 1	2. Поливка водой при необходимости					
	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	4,84	573,28	2774,68
	Итого оплата труда:				693,67	2774,68
	НР первого уровня	%	59,1		409,96	1639,83
	НР второго уровня	%	4,24		46,79	187,18
	Накладные расходы	%	--		456,75	1827,01
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	368,13
	Сметная стоимость:				1242,45	4969,82
7 E11-0102 01-0502 11-0 0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,0000		113,04	1356,51
	Состав работ:					
7. 1 1	1. Уплотнение грунта					
7. 2 3	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	1,548	504,65	781,20
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,375	675,73	253,40
	Итого оплата труда:				86,22	1034,60
7. 3 660 С (31-0601 02-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,375	1485,88	557,21
7. 4 1866 С (34-0304 -0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,5	12,07	18,11
	Итого эксплуатация машин:				47,94	575,31
	НР первого уровня	%	59,1		50,95	611,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	83,44
		Накладные расходы	%	--		57,91	694,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	164,11
		Сметная стоимость:				184,63	2215,51
8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	70,0000		106,10	7426,81
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,013	0,91	504,65	459,23
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,632	906,35	2385,51
		Итого оплата труда:				40,64	2844,74
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,658	2565,67	1688,21
8. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,974	2670,87	5272,30
		Итого эксплуатация машин:				99,44	6960,51
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2524,38	7,07
		Итого материалов:				0,10	7,07
		НР первого уровня	%	59,1		24,02	1681,24
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	386,18
		Накладные расходы	%	--		29,53	2067,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,85	759,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				146,48	10253,77
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	122,5000		335,91	41148,97
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	1744,72
		Накладные расходы	%	--		14,24	1744,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	3431,50
		Сметная стоимость:				378,16	46325,19
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	70,0000		11,31	791,82
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	0,2324	547,55	127,25
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,2583	901,35	232,82
		Итого оплата труда:				5,14	360,07
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0056	1634,68	9,15
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,2527	2565,67	648,34
		Итого эксплуатация машин:				9,39	657,50
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2524,38	7,07
		Итого материалов:				0,10	7,07
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	212,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	42,60
		Накладные расходы	%	--		3,65	255,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	83,78
		Сметная стоимость:				16,16	1130,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				74077,63
		Накладные расходы -	Тенге				16353,50
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				12675,18
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3678,32
		Сметная прибыль -	Тенге				7234,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97665,62
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,5400		2514,30	6386,31
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,78	1,981	573,28	1135,78
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7366	703,99	518,56
		Итого оплата труда:				651,32	1654,34
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5334	1485,88	792,57
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,067	12,07	12,88
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2032	2754,11	559,64
		Итого эксплуатация машин:				537,43	1365,08
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,794	1387,55	3876,81
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,381	22,67	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1529,71	3885,45
		НР первого уровня	%	50,8		330,87	840,41
		НР второго уровня	%	4,24		120,63	306,41
		Накладные расходы	%	--		451,50	1146,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	602,65
		Сметная стоимость:				3203,06	8135,78
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23,0000		904,95	20813,84
		Состав работ:					
		.					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,476	10,948	614,16	6723,82
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	4,572	774,77	3542,57
		Итого оплата труда:				446,37	10266,40
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6049	2538,13	1535,31
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,059	2303,99	7047,91
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,9085	1491,23	1354,78
		Итого эксплуатация машин:				432,09	9938,00
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0943	15865,63	1496,13
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,276	9622,76	2655,88
		Итого материалов:				180,52	4152,01
		НР первого уровня	%	62,1		277,19	6375,43
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1152,83
		Накладные расходы	%	--		327,32	7528,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	2267,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1330,85	30609,46
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,0000		1288,33	43803,38
		Состав работ:					
		.					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,668	22,712	614,16	13948,80
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	9,523	774,57	7376,52
		Итого оплата труда:				627,22	21325,32
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,333	2538,13	3382,82
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,188	2303,99	14257,09
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,003	1491,23	2986,34
		Итого эксплуатация машин:				606,65	20626,25
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2414	15865,63	3829,96
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,561	9622,76	5398,37
		Итого материалов:				271,42	9228,33
		НР первого уровня	%	62,1		389,50	13243,02
		НР второго уровня	%	4,24		71,14	2418,77
		Накладные расходы	%	--		460,64	15661,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	4757,21
		Сметная стоимость:				1888,89	64222,38

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,0000		1909,37	17184,33
		Состав работ:					
		.					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,937	8,433	629,30	5306,89
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,034	774,06	3122,40
		Итого оплата труда:				936,59	8429,29
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,6525	2538,13	1656,13
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,403	2303,99	5536,49
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,9783	1491,23	1458,87
		Итого эксплуатация машин:				961,28	8651,49
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0423	15865,63	671,12
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,2655	9622,76	2554,84
		Итого материалов:				358,44	3225,96
		НР первого уровня	%	62,1		581,62	5234,59
		НР второго уровня	%	4,24		105,62	950,56
		Накладные расходы	%	--		687,24	6185,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,73	1869,56
		Сметная стоимость:				2804,34	25239,04

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9,0000		10537,65	94838,85
		НР второго уровня	%	4,24		446,80	4021,17
		Накладные расходы	%	--		446,80	4021,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		878,76	7908,80
		Сметная стоимость:				11863,20	106768,82
16	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,0000		4163,18	16652,72
		НР второго уровня	%	4,24		176,52	706,08
		Накладные расходы	%	--		176,52	706,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,18	1388,70
		Сметная стоимость:				4686,87	18747,50
17	С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	34,0000		8291,99	281927,66
		НР второго уровня	%	4,24		351,58	11953,73
		Накладные расходы	%	--		351,58	11953,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,49	23510,51
		Сметная стоимость:				9335,06	317391,90

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	19,0000		3083,76	58591,44
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	2484,28
		Накладные расходы	%	--		130,75	2484,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	4886,06
		Сметная стоимость:				3471,67	65961,77
19	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство местных заделок из сульфатостойкого бетона В7,5, W4	м3	2,6000		18705,72	48634,86
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	2,82	7,332	606,08	4443,78
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,58786	679,71	399,57
		Итого оплата труда:				1862,83	4843,35
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00702	2917,12	20,48
19. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,43628	36,05	15,73
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,5538	3098,95	1716,20

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01014	2538,13	25,74
19. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01924	54,70	1,05
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0169	1491,23	25,20
		Итого эксплуатация машин:				694,00	1804,40
19. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	15097,57	39842,49
19.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,728	66,83	48,65
19.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00572	23197,57	132,69
19.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00065	22488,24	14,62
19.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,468	153,63	71,90
19.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,22932	6598,38	1513,14
19.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,007358	22,67	0,17
19.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,165	655,08	763,04
		Итого материалов:				16302,57	42386,69
		НР первого уровня	%	48,5		903,47	2349,03
		НР второго уровня	%	4,24		831,43	2161,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1734,90	4510,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,25	4251,65
		Сметная стоимость:				22075,87	57397,26
20	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из сульфатостойкого бетона В15	м3	1,7800		26765,99	47643,47
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными					
		4. Установка и сварка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	8,25	14,685	629,30	9241,27
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,287	678,41	873,19
		Итого оплата труда:				5682,28	10114,46
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004806	2917,12	14,02
20. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,873802	36,05	31,50
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,245	3098,95	3859,64
20. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,014952	2538,13	37,95
20. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,707	150,52	557,96
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,021894	1491,23	32,65
		Итого эксплуатация машин:				2547,03	4533,71

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	100843 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,807	17335,45	31319,96
20.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,45	66,83	297,39
20.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,014418	23197,57	334,46
20.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000712	22488,24	16,01
20.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6586	153,63	101,18
20.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00445	200244,36	891,09
20.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002136	22,67	0,05
20.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,387	655,08	908,35
		Итого материалов:				19027,24	33868,49
		НР первого уровня	%	48,5		2755,91	4905,51
		НР второго уровня	%	4,24		1251,73	2228,08
		Накладные расходы	%	--		4007,64	7133,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,89	4382,16
		Сметная стоимость:				33235,52	59159,23

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0130		109820,69	1427,67
		НР второго уровня	%	4,24		4656,40	60,53
		Накладные расходы	%	--		4656,40	60,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9158,17	119,06
		Сметная стоимость:				123635,25	1607,26
22	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1087		102534,97	11147,60
		НР второго уровня	%	4,24		4347,48	472,66
		Накладные расходы	%	--		4347,48	472,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8550,60	929,62
		Сметная стоимость:				115433,05	12549,88
28	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,4000		474,55	4460,77
		Состав работ:					
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности					
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	0,382	3,591	598,51	2149,13
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0376	675,73	25,41
		Итого оплата труда:				231,33	2174,54

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0376	1491,23	56,07
		Итого эксплуатация машин:				5,96	56,07
28. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2914	7738,82	2255,09
28. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,02115	22,67	0,48
		Итого материалов:				239,95	2255,57
		НР первого уровня	%	50,8		117,52	1104,66
		НР второго уровня	%	4,24		25,10	235,97
		Накладные расходы	%	--		142,62	1340,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,37	464,11
		Сметная стоимость:				666,55	6265,52
29	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подсыпки под фундаменты	м3 основания	46,7000		1405,63	65642,76
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,85	39,695	573,28	22756,35
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	25,218	690,91	17423,28
		Итого оплата труда:				860,38	40179,62
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	21,482	1485,88	31919,67
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	42,964	12,07	518,58
29. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,736	2754,11	10289,35
		Итого эксплуатация машин:				914,94	42727,60

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,005	22,67	158,80
		Итого материалов:				3,40	158,80
		НР первого уровня	%	50,8		437,07	20411,25
		НР второго уровня	%	4,24		78,13	3648,69
		Накладные расходы	%	--		515,20	24059,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,67	7176,22
		Сметная стоимость:				2074,49	96878,91
30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,7000		1405,00	65613,50
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	2782,01
		Накладные расходы	%	--		59,57	2782,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,17	5471,64
		Сметная стоимость:				1581,74	73867,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				784769,16
		Накладные расходы -	Тенге				90053,85
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				54470,36
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35583,49
		Сметная прибыль -	Тенге				69985,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				944808,85
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
45	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	19,5700		19621,52	383993,23
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	93,153	614,16	57210,97
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,828	675,73	5289,61
		Итого оплата труда:				3193,69	62500,58
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	7,828	3098,95	24258,58
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	24258,58
45. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	4,893	11999,36	58706,87
45. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	7,515	32396,81	243458,14
45. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009785	16706,01	163,47
45. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	8,611	22,67	195,21
		Итого материалов:				15458,54	302523,68
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	31750,30
		НР второго уровня	%	4,24		900,74	17627,53
		Накладные расходы	%	--		2523,14	49377,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1771,57	34669,68
		Сметная стоимость:				23916,24	468040,74

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	7,1300		25905,34	184705,04
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	33,939	614,16	20843,85
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,852	675,73	1927,18
		Итого оплата труда:				3193,69	22771,04
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,852	3098,95	8838,21
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	8838,21
46. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,782	11999,36	21388,86
46. 5	102877 С (21-030101-0203)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,738	48760,90	133503,44
46. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003565	16706,01	59,56
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,137	22,67	71,12
		Итого материалов:				21742,35	155022,98
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	11567,69
		НР второго уровня	%	4,24		1167,18	8321,96
		Накладные расходы	%	--		2789,57	19889,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,59	16367,58
		Сметная стоимость:				30990,50	220962,26
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на р-ре М50	м3 кладки	13,6300		16096,75	219398,65
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,38	59,699	583,38	34827,44
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,452	675,73	3684,08
		Итого оплата труда:				2825,50	38511,52
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,452	3098,95	16895,48
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	16895,48
47. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,271	11999,36	39252,31
47. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	5,179	24746,81	128173,63
47. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006815	16706,01	113,85
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	5,997	22,67	135,96
		Итого материалов:				12301,96	167675,74
		НР первого уровня	%	50,8		1435,35	19563,85
		НР второго уровня	%	4,24		743,36	10132,01
		Накладные расходы	%	--		2178,71	29695,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,04	19927,56
		Сметная стоимость:				19737,50	269022,07
48	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32,0000		245,31	7850,03
		Состав работ:					
		1. Заполнение швов раствором					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,148	4,736	614,16	2908,66
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,376	675,73	929,80
		Итого оплата труда:				119,95	3838,47
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,318	3098,95	4085,66
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576	1491,23	85,89
		Итого эксплуатация машин:				130,36	4171,55
48. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	9622,76	769,82
		Итого материалов:				24,06	769,82
		НР первого уровня	%	62,1		74,49	2383,69
		НР второго уровня	%	4,24		13,56	433,91
		Накладные расходы	%	--		88,05	2817,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,67	853,41
		Сметная стоимость:				360,03	11521,04

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8980		60231,34	54087,74
		НР второго уровня	%	4,24		2553,81	2293,32
		Накладные расходы	%	--		2553,81	2293,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5022,81	4510,49
		Сметная стоимость:				67807,96	60891,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				850034,70
		Накладные расходы -	Тенге				104074,25
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65265,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38808,73
		Сметная прибыль -	Тенге				76328,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1030437,67
		Итого по Акту	Тенге				2072912
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				29 021
		Итого с временными	Тенге				2 101 933
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				43 720
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1,0698 СМР	Тенге				2 295 419,64
		НДС(12%)	Тенге				275 450,36
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				2 570 870

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки полные проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строй Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Договор №03-3/87 от 22.07.2016 г.

АКТ №7

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	№ 6-3				
		газопровод низкого давления микрорайона №4					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1687,0000		57,87	97626,69
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00911	15,36857	547,55	8415,06
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	33,4026	906,35	30274,45
		Итого оплата труда:				22,93	38689,51

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	33,4026	2670,87	89214,00
		Итого эксплуатация машин:				52,88	89214,00
		НР первого уровня	%	59,1		13,55	22865,50
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	5108,97
		Накладные расходы	%	--		16,58	27974,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	10048,28
		Сметная стоимость:				80,41	135649,44
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,0000		1751,14	91059,28
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	154,752	588,42	91059,17
		Итого оплата труда:				1751,14	91059,17
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	53815,97
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	6142,71
		Накладные расходы	%	--		1153,05	59958,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	16386,71
		Сметная стоимость:				3136,52	167404,66
3	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	35,0000		1459,28	51074,80
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,48	86,8	588,42	51074,86
		Итого оплата труда:				1459,28	51074,86
		НР первого уровня	%	59,1		862,44	30185,24
		НР второго уровня	%	4,24		98,44	3445,43
		Накладные расходы	%	--		960,88	33630,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,61	6776,44
		Сметная стоимость:				2613,77	91481,91
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв	м3 грунта	1739,0000		24,08	41875,12
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	19,9985	778,17	15562,23
		Итого оплата труда:				8,95	15562,23
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	19,9985	2094,28	41882,46
		Итого эксплуатация машин:				24,08	41882,46
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	9197,28
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	2165,78
		Накладные расходы	%	--		6,53	11363,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	4259,64
		Сметная стоимость:				33,07	57497,82
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	1629,0000		24,08	39226,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	18,7335	778,17	14577,85
		Итого оплата труда:				8,95	14577,85
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	18,7335	2094,28	39233,19
		Итого эксплуатация машин:				24,08	39233,19
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	8615,51
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	2028,78
		Накладные расходы	%	--		6,53	10644,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	3990,20
		Сметная стоимость:				33,07	53860,81
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1259,4600		16,88	21259,68
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	10,15125	778,17	7899,40
		Итого оплата труда:				6,27	7899,40
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,15125	2094,28	21259,55
		Итого эксплуатация машин:				16,88	21259,55
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	4668,54
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	1099,35
		Накладные расходы	%	--		4,58	5767,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	2162,20
		Сметная стоимость:				23,18	29189,78

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	140,0000		693,67	97113,80
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	169,4	573,28	97113,63
		Итого оплата труда:				693,67	97113,63
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	57394,16
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	6551,13
		Накладные расходы	%	--		456,75	63945,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	12884,71
		Сметная стоимость:				1242,45	173943,80
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1259,4600		94,77	119359,02
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,108	136,0217	504,65	68643,34
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	33,06083	675,73	22340,19
		Итого оплата труда:				72,24	90983,53
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	33,06083	1485,88	49124,42

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	132,2433	12,07	1596,18
		Итого эксплуатация машин:				40,27	50720,60
		НР первого уровня	%	59,1		42,69	53771,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	7340,93
		Накладные расходы	%	--		48,52	61112,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	14438,09
		Сметная стоимость:				154,76	194909,32
9	Е11-010102-0331 11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	149,5000		107,29	16039,86
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00836	1,24982	547,55	684,34
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02362	3,53119	906,35	3200,49
		Итого оплата труда:				25,99	3884,83
9. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00559	0,835705	2565,67	2144,14

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01803	2,695485	4887,23	13173,46
		Итого эксплуатация машин:				102,46	15317,60
9. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,01495	2524,38	37,74
		Итого материалов:				0,25	37,74
		НР первого уровня	%	59,1		15,36	2297,49
		НР второго уровня	%	4,24		5,20	777,50
		Накладные расходы	%	--		20,56	3074,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,23	1526,15
		Сметная стоимость:				138,07	20640,99
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	257,1400		335,91	86375,90
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	3662,34
		Накладные расходы	%	--		14,24	3662,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	7203,06
		Сметная стоимость:				378,16	97241,29
11	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	149,5000		9,25	1382,88
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
11.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00272	0,40664	547,55	222,66
11.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,452985	901,02	408,15
		Итого оплата труда:				4,22	630,80
11.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,010465	1634,68	17,11
11.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,44252	2565,67	1135,36
		Итого эксплуатация машин:				7,71	1152,47
11.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00299	2524,38	7,55
		Итого материалов:				0,05	7,55
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	372,81
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	74,43
		Накладные расходы	%	--		2,99	447,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,98	146,39
		Сметная стоимость:				13,22	1976,51
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,6000		2213,15	191658,79
		Состав работ:					
		1. Планировка дна траншеи					
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
12.	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,02	88,332	573,28	50638,97
12.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,031	675,73	2048,14
		Итого оплата труда:				608,40	52687,11

1	2	3	4	5	6	7	8
12.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,031	2917,12	8841,79
		Итого эксплуатация машин:				102,10	8841,79
12.4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	95,26	1387,55	132178,01
		Итого материалов:				1526,31	132178,01
		НР первого уровня	%	62,1		377,81	32718,69
		НР второго уровня	%	4,24		109,86	9513,60
		Накладные расходы	%	--		487,67	42232,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,07	8137,04
		Сметная стоимость:				2916,89	242028,13
14	С123-010502-0618 23-010502-0618 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 ГОСТ 18599-2001	м	165,2360		12578,67	2078449,12
		НР второго уровня	%	4,24		533,34	88126,24
		Накладные расходы	%	--		533,34	88126,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,96	173326,03
		Сметная стоимость:				14160,97	2339901,39
16	С123-010502-0617 23-010502-0617 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 ГОСТ 18599-2001	м	832,8460		9876,93	8225961,64
		НР второго уровня	%	4,24		418,78	348780,77
		Накладные расходы	%	--		418,78	348780,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,66	685979,39
		Сметная стоимость:				11119,37	9260721,81

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7302		287237,55	209740,86
		Состав работ:					
		1. Торцовка концов труб					
		2. Сварка труб в петли					
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею					
		4. Гидравлическое испытание					
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
17.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	286	208,837	644,94	134687,46
17.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	36,43	607,64	22136,27
		Итого оплата труда:				214768,20	156823,74
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	32,421	1809,43	58663,31
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,226362	2303,99	521,54
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	25,557	126,82	3241,14
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	2,541	994,46	2527,02
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,241	1491,23	1851,12
		Итого эксплуатация машин:				91487,44	66804,13
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,505	215,22	539,04

1	2	3	4	5	6	7	8
17.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	54,035	142,69	7710,23
		Итого материалов:				11297,26	8249,26
		НР первого уровня	%	62,1		133371,05	97387,54
		НР второго уровня	%	4,24		17833,80	13022,24
		Накладные расходы	%	--		151204,86	110409,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35075,39	25612,05
		Сметная стоимость:				473517,79	345762,69
18	С123-010502-0614 23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 ГОСТ 18599-2001	м	737,5020		5071,41	3740175,00
		НР второго уровня	%	4,24		215,03	158583,42
		Накладные расходы	%	--		215,03	158583,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,92	311900,68
		Сметная стоимость:				5709,35	4210659,11
21	С123-010502-0828 23-010502-0828 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 ГОСТ 18599-2001	м	11,1100		45959,19	510606,60
		НР второго уровня	%	4,24		1948,67	21649,72
		Накладные расходы	%	--		1948,67	21649,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3832,63	42580,51
		Сметная стоимость:				51740,49	574836,83

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-010502-0827 23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 ГОСТ 18599-2001	м	50,5000		36736,21	1855178,60
		НР второго уровня	%	4,24		1557,62	78659,57
		Накладные расходы	%	--		1557,62	78659,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3063,51	154707,05
		Сметная стоимость:				41357,33	2088545,23
23	С123-010502-0621 23-010502-0621 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 ГОСТ 18599-2001	м	26,1590		24894,63	651218,63
		НР второго уровня	%	4,24		1055,53	27611,67
		Накладные расходы	%	--		1055,53	27611,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2076,01	54306,42
		Сметная стоимость:				28026,18	733136,72
24	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка футляра из полиэтиленовой трубы д-400мм	км трубопровода	0,0134		491056,87	6580,16
		Состав работ:					
		1. Торцовка концов труб					
		2. Сварка труб в петли					
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею					
		4. Гидравлическое испытание					
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
24.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	444	5,95	644,94	3837,14

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	1,239	609,67	755,60
		Итого оплата труда:				342741,64	4592,74
24. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	1,072	1809,43	1939,71
24. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,008844	2303,99	20,38
24. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	0,5762	126,82	73,07
24. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,066866	994,46	66,50
24. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,091656	1491,23	136,68
		Итого эксплуатация машин:				166890,66	2236,33
24. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	3,551	142,69	506,69
		Итого материалов:				37812,85	506,69
		НР первого уровня	%	62,1		212842,56	2852,09
		НР второго уровня	%	4,24		29845,34	399,93
		Накладные расходы	%	--		242687,89	3252,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58699,58	786,57
		Сметная стоимость:				792444,35	10618,75
25	С123-010502-0620 23-010502-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 450х26,7 ГОСТ 18599-2001	м	13,5340		20135,61	272515,35
		НР второго уровня	%	4,24		853,75	11554,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		853,75	11554,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679,15	22725,60
		Сметная стоимость:				22668,51	306795,60
27	С123-010502-0825 23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 ГОСТ 18599-2001	м	50,5000		23500,41	1186770,71
		НР второго уровня	%	4,24		996,42	50319,08
		Накладные расходы	%	--		996,42	50319,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1959,75	98967,18
		Сметная стоимость:				26456,57	1336057,00
28	С123-010502-0618 23-010502-0618 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 ГОСТ 18599-2001	м	20,5030		12578,67	257900,47
		НР второго уровня	%	4,24		533,34	10934,98
		Накладные расходы	%	--		533,34	10934,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,96	21506,84
		Сметная стоимость:				14160,97	290342,29
30	С123-010502-0614 23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 ГОСТ 18599-2001	м	70,3000		5071,41	356520,12
		НР второго уровня	%	4,24		215,03	15116,45
		Накладные расходы	%	--		215,03	15116,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,92	29730,93
		Сметная стоимость:				5709,35	401367,50
32	С123-010502-0617 23-010502-0617 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 ГОСТ 18599-2001	м	63,4000		9876,93	626197,36
		НР второго уровня	%	4,24		418,78	26550,77
		Накладные расходы	%	--		418,78	26550,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,66	52219,85
		Сметная стоимость:				11119,37	704967,98
34	С123-010502-0618 23-010502-0618 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 ГОСТ 18599-2001	м	36,9000		12578,67	464152,92
		НР второго уровня	%	4,24		533,34	19680,08
		Накладные расходы	%	--		533,34	19680,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,96	38706,64
		Сметная стоимость:				14160,97	522539,65
36	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		672,98	2691,92
		Состав работ:					
		1. Установка фасонных частей на готовое основание					
		2. Соединение с трубопроводом сваркой					

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,414	1,656	637,37	1055,48
36.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	599,65	542,08
		Итого оплата труда:				399,39	1597,57
36. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	1809,43	1621,25
36. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2303,99	9,22
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1491,23	5,96
		Итого эксплуатация машин:				409,11	1636,43
		НР первого уровня	%	62,1		248,02	992,09
		НР второго уровня	%	4,24		39,05	156,20
		Накладные расходы	%	--		287,07	1148,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,80	307,22
		Сметная стоимость:				1036,86	4147,43
42	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход д-315мм/д-225мм	шт	2,0000		49231,25	98462,50
		НР второго уровня	%	4,24		2087,41	4174,81
		Накладные расходы	%	--		2087,41	4174,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4105,49	8210,98
		Сметная стоимость:				55424,15	110848,29
46	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Заглушка д-225мм	шт	2,0000		10442,86	20885,71
		НР второго уровня	%	4,24		442,78	885,55
		Накладные расходы	%	--		442,78	885,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		870,85	1741,70
		Сметная стоимость:				11756,49	23512,97

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		991,83	991,83
		Состав работ:					
		1. Установка фасонных частей на готовое основание					
		2. Соединение с трубопроводом сваркой					
52.	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,611	0,611	637,37	389,43
52.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	599,51	199,64
		Итого оплата труда:				589,07	589,07
52. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	1809,43	597,11
52. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2303,99	2,30
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1491,23	2,98
		Итого эксплуатация машин:				602,40	602,40
		НР первого уровня	%	62,1		365,81	365,81
		НР второго уровня	%	4,24		57,56	57,56
		Накладные расходы	%	--		423,38	423,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,22	113,22
		Сметная стоимость:				1528,43	1528,43
56	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Тройник д-225х160х225мм	шт	1,0000		65952,68	65952,68
		НР второго уровня	%	4,24		2796,39	2796,39
		Накладные расходы	%	--		2796,39	2796,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5499,93	5499,93
		Сметная стоимость:				74249,00	74249,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С123-010502-0605 23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 ГОСТ 18599-2001	м	17,3000		415,91	7195,24
		НР второго уровня	%	4,24		17,63	305,08
		Накладные расходы	%	--		17,63	305,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,68	600,03
		Сметная стоимость:				468,23	8100,35
68	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2	м кабеля	730,2000		174,77	127617,05
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие лебедки					
		2. Установка и снятие барабана					
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи					
		4. Установка и снятие роликов					
		5. Прокладка кабеля					
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки					
		7. Маркировка					
68.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,11	80,322	675,73	54275,99
68.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	29,208	636,05	18577,75
		Итого оплата труда:				99,77	72853,73
68. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,84778	2703,94	7700,23
68. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	23,51244	2026,58	47649,84

1	2	3	4	5	6	7	8
68.5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	23,51244	7,91	185,98
68.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,84778	1849,46	5266,86
		Итого эксплуатация машин:				83,27	60802,91
68.7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,007302	137142,55	1001,41
68.8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,07302	118320,68	8639,78
68.9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,29208	209,63	61,23
68.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,005842	281414,94	1643,91
68.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,070099	1669,74	117,05
68.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,299382	2673,42	800,37
68.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,060607	361,08	21,88
68.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,43812	583,45	255,62
		Итого материалов:				17,18	12541,26
		НР первого уровня	%	42,8		42,70	31181,40
		НР второго уровня	%	4,24		9,22	6733,19
		Накладные расходы	%	--		51,92	37914,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,14	13242,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				244,83	178774,42
69	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2	1000м	1,8890		26582,21	50213,80
		НР второго уровня	%	4,24		1127,09	2129,06
		Накладные расходы	%	--		1127,09	2129,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2216,74	4187,43
		Сметная стоимость:				29926,04	56530,29
70	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	146,0000		1107,19	161649,74
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки					
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой					
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки					
		5. Сварка швов					
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке					
		7. Приготовление бутилкаучукового клея					
70.	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	1,38	201,48	716,60	144380,57
70.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	7,5336	602,25	4537,11
		Итого оплата труда:				1019,98	148917,68
70. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,65	13,70	50,01
70. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	7,008	627,91	4400,39
70. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,1606	1194,35	191,81

1	2	3	4	5	6	7	8
70.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,365	1491,23	544,30
		Итого эксплуатация машин:				35,52	5186,51
70.7	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,03212	376163,68	12082,38
		Итого материалов:				82,76	12082,38
		НР первого уровня	%	60,9		621,17	90690,87
		НР второго уровня	%	4,24		73,28	10699,23
		Накладные расходы	%	--		694,45	101390,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,13	21043,16
		Сметная стоимость:				1945,77	284083,00
		Аварийный запас труб					
71	С123-010502-0617 23-010502-0617 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 ГОСТ 18599-2001	м	3,0000		9876,93	29630,79
		НР второго уровня	%	4,24		418,78	1256,35
		Накладные расходы	%	--		418,78	1256,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,66	2470,97
		Сметная стоимость:				11119,37	33358,11

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С123-010502-0614 23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 ГОСТ 18599-2001	м	2,5000		5071,41	12678,52
		НР второго уровня	%	4,24		215,03	537,57
		Накладные расходы	%	--		215,03	537,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,92	1057,29
		Сметная стоимость:				5709,35	14273,38
		Итого по Акту	Тенге				25181483
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				352 541
		Итого с временными	Тенге				25 534 023
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				531 108
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				26 065 131,13
		НДС(12%)	Тенге				3 127 815,74
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				29 192 947

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки по смете проверил