Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,14*	*57*
78	83	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	19,500	451,05	8795
			Накладные расходы			*111,06*	*2166*
			Сметная прибыль			*33,41*	*652*
79	84	23-010103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19,695	284,68	5607
			Накладные расходы			*9,16*	*180*
			Сметная прибыль			*21,09*	*415*
			Раздел: Заземление				
80	85	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	9,000	462,78	4165
			Накладные расходы			*65,85*	*593*
			Сметная прибыль			*34,28*	*309*
81	86	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5,000	463,90	2319
			Накладные расходы			*65,89*	*329*
			Сметная прибыль			*34,36*	*172*
82	87	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1705,90	5118
			Накладные расходы			*315,97*	*948*
			Сметная прибыль			*126,36*	*379*
83	88	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,000	581,18	581
			Накладные расходы			*157,76*	*158*
			Сметная прибыль			*43,05*	*43*
84	89	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	101014,06	101
			Накладные расходы			*3250,13*	*3*
			Сметная прибыль			*7482,52*	*7*
			Раздел: Молниезащита				
85	90	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60,000	552,46	33148
			Накладные расходы			*69,48*	*4169*
			Сметная прибыль			*40,92*	*2455*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	91	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	65,000	376,68	24484
			Накладные расходы			*73,56*	*4782*
			Сметная прибыль			*27,90*	*1814*
87	92	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + диаметром 10 мм	м	35,000	432,17	15126
			Накладные расходы			*79,59*	*2786*
			Сметная прибыль			*32,01*	*1120*
88	93	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	2772,54	33270
			Накладные расходы			*350,29*	*4203*
			Сметная прибыль			*205,37*	*2464*
89	94	24-040202-0110 РСНБ РК 2015	Держатель проводника на кровле №11736	шт.	180,000	968,95	174411
			Накладные расходы			*31,18*	*5612*
			Сметная прибыль			*71,77*	*12919*
90	95	24-040207-3926 РСНБ РК 2015	Клеммный зажим №100 00	шт.	4,000	867,36	3469
			Накладные расходы			*27,91*	*112*
			Сметная прибыль			*64,25*	*257*
91	96	24-040204-1902 РСНБ РК 2015	Крестовый зажим профильный №103 32 шт.	шт.	4,000	1714,34	6857
			Накладные расходы			*55,16*	*221*
			Сметная прибыль			*126,99*	*508*
92	97	24-040207-4031 РСНБ РК 2015	Зажим для присоединения круглого проводника к водосточным трубам №540 912	шт.	4,000	2288,33	9153
			Накладные расходы			*73,63*	*295*
			Сметная прибыль			*169,51*	*678*
93	98	24-040207-5510 РСНБ РК 2015	Зажим для присоединения круглого проводника к водосточному желобу №339 05	шт.	4,000	1439,17	5757
			Накладные расходы			*46,31*	*185*
			Сметная прибыль			*106,61*	*426*
94	99	24-040207-3975 РСНБ РК 2015	Зажим для соединения круглого проводника в различных положениях №390 250	шт.	14,000	637,74	8928
			Накладные расходы			*20,52*	*287*
			Сметная прибыль			*47,24*	*661*
95	100	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	550408,60	407

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17709,41*	*13*
			Сметная прибыль			*40771,01*	*30*
			Раздел: Электроосвещение				
96	101	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4098,99	4099
			Накладные расходы			*1022,76*	*1023*
			Сметная прибыль			*303,63*	*304*
97	102	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,63	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
98	103	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2400,95	16807
			Накладные расходы			*437,52*	*3063*
			Сметная прибыль			*177,85*	*1245*
99	104	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,57	1224
			Накладные расходы			*39,37*	*39*
			Сметная прибыль			*90,64*	*91*
100	105	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	408,72	2044
			Накладные расходы			*13,15*	*66*
			Сметная прибыль			*30,28*	*151*
101	106	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4005,79	4006
			Накладные расходы			*128,89*	*129*
			Сметная прибыль			*296,73*	*297*
102	107	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4098,99	4099
			Накладные расходы			*1022,76*	*1023*
			Сметная прибыль			*303,63*	*304*
103	108	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,63	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
104	109	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	2400,95	14406
			Накладные расходы			*437,52*	*2625*
			Сметная прибыль			*177,85*	*1067*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	110	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,57	1224
			Накладные расходы			*39,37*	*39*
			Сметная прибыль			*90,64*	*91*
106	111	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	408,72	2044
			Накладные расходы			*13,15*	*66*
			Сметная прибыль			*30,28*	*151*
107	112	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4098,99	4099
			Накладные расходы			*1022,76*	*1023*
			Сметная прибыль			*303,63*	*304*
108	113	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,63	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
109	114	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	2400,95	14406
			Накладные расходы			*437,52*	*2625*
			Сметная прибыль			*177,85*	*1067*
110	115	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,57	1224
			Накладные расходы			*39,37*	*39*
			Сметная прибыль			*90,64*	*91*
111	116	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	408,72	2044
			Накладные расходы			*13,15*	*66*
			Сметная прибыль			*30,28*	*151*
112	117	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4098,99	4099
			Накладные расходы			*1022,76*	*1023*
			Сметная прибыль			*303,63*	*304*
113	118	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,82	3699
			Накладные расходы			*119,01*	*119*
			Сметная прибыль			*273,99*	*274*
114	119	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2400,95	9604
			Накладные расходы			*437,52*	*1750*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*177,85*	*711*
115	120	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,57	1224
			Накладные расходы			*39,37*	*39*
			Сметная прибыль			*90,64*	*91*
116	121	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	408,72	1226
			Накладные расходы			*13,15*	*39*
			Сметная прибыль			*30,28*	*91*
			Раздел: Оборудование светотехническое				
117	123	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	21,000	2448,93	51427
			Накладные расходы			*610,23*	*12815*
			Сметная прибыль			*181,40*	*3809*
118	124	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	20,000	2288,88	45778
			Накладные расходы			*580,65*	*11613*
			Сметная прибыль			*169,55*	*3391*
119	129	23-070101-0545 РСНБ РК 2015	Светильники, для люминесцентных ламп, тип AOT/OPL236	шт.	21,000	18161,49	381391
			Накладные расходы			*584,35*	*12271*
			Сметная прибыль			*1345,30*	*28251*
120	132	23-070102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20,000	4875,08	97502
			Накладные расходы			*156,86*	*3137*
			Сметная прибыль			*361,12*	*7222*
121	доп	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	63,000	3430,20	216102
			Накладные расходы			*877,01*	*55252*
			Сметная прибыль			*254,09*	*16008*
122	доп	23-070106-0102 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	63,000	3770,70	237554
			Накладные расходы			*121,32*	*7643*
			Сметная прибыль			*279,31*	*17597*
123	134	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1686,12	13489

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*452,72*	*3622*
			Сметная прибыль			*124,90*	*999*
124	135	23-080304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,000	2344,41	18755
			Накладные расходы			*75,43*	*603*
			Сметная прибыль			*173,66*	*1389*
125	доп		Лампы ртутные низкого давления, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт	шт	42,000	377,00	15834
			Накладные расходы			*12,13*	*509*
			Сметная прибыль			*27,93*	*1173*
126	136	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	252,000	1369,58	345133
			Накладные расходы			*44,07*	*11105*
			Сметная прибыль			*101,45*	*25565*
127	137	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер	10 шт.	29,400	465,45	13684
			Накладные расходы			*14,98*	*440*
			Сметная прибыль			*34,48*	*1014*
128	доп	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	2,000	581,97	1164
			Накладные расходы			*18,73*	*37*
			Сметная прибыль			*43,11*	*86*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
129	141	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	55,000	422,92	23261
			Накладные расходы			*122,84*	*6756*
			Сметная прибыль			*31,33*	*1723*
130	142	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19,000	422,92	8036
			Накладные расходы			*122,84*	*2334*
			Сметная прибыль			*31,33*	*595*
131	143	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55,000	276,34	15199
			Накладные расходы			*8,89*	*489*
			Сметная прибыль			*20,47*	*1126*
132	144	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19,000	290,02	5510

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9,33*	*177*
			Сметная прибыль			*21,48*	*408*
133	145	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	502,34	2009
			Накладные расходы			*144,17*	*577*
			Сметная прибыль			*37,21*	*149*
134	146	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	576,02	2304
			Накладные расходы			*18,53*	*74*
			Сметная прибыль			*42,67*	*171*
135	147	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	155,000	683,29	105909
			Накладные расходы			*197,37*	*30593*
			Сметная прибыль			*50,61*	*7845*
136	148	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пастенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	74,000	161,01	11915
			Накладные расходы			*5,18*	*383*
			Сметная прибыль			*11,93*	*883*
137	149	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	81,000	41,36	3351
			Накладные расходы			*1,33*	*108*
			Сметная прибыль			*3,06*	*248*
			Раздел: Провода и кабели				
138	152	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	949,000	276,91	262788
			Накладные расходы			*58,35*	*55377*
			Сметная прибыль			*20,51*	*19466*
139	153	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	51,000	778,60	39709
			Накладные расходы			*114,16*	*5822*
			Сметная прибыль			*57,67*	*2941*
140	154	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7844	149401,24	117187
			Накладные расходы			*4806,99*	*3771*
			Сметная прибыль			*11066,76*	*8681*
141	155	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1948	100838,59	19645

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3244,48*	*632*
			Сметная прибыль			*7469,53*	*1455*
142	156	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	239002,73	9751
			Накладные расходы			*7689,92*	*314*
			Сметная прибыль			*17703,91*	*722*
143	157	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	949,000	275,61	261550
			Накладные расходы			*59,63*	*56592*
			Сметная прибыль			*20,42*	*19374*
144	158	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	958,490	28,60	27411
			Накладные расходы			*0,92*	*882*
			Сметная прибыль			*2,12*	*2030*
			ИТОГО:				5173659
			В том числе :				
			Накладные расходы				645983
			Сметная прибыль				383234
			Итого с временными		1,2 %	58640,00	5232299
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	108797,00	5341096
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				5661232
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				5463998
			Итого с НДС		12 %	655680,00	6119678

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

Технический надзор: **ТОО "Астана ИН-Групп"**

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ ТЕХНАДЗОР Сквирский И. Астана ИН-Групп