Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*919,49*	*5919*
			Сметная прибыль			*358,81*	*2310*
71	84	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3,000	1769,60	5309
			Накладные расходы			*573,98*	*1722*
			Сметная прибыль			*131,08*	*393*
72	85	23-041001-6404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КО00-00 Д100	шт.	3,000	7197,58	21593
			Накладные расходы			*231,58*	*695*
			Сметная прибыль			*533,15*	*1599*
73	86	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,200	175977,36	35195
			Накладные расходы			*5662,08*	*1132*
			Сметная прибыль			*13035,36*	*2607*
74	доп	ПРАЙС	Решетка пластмассовая 150х200 мм	шт	24,000	301,60	7238
			Накладные расходы			*9,70*	*233*
			Сметная прибыль			*22,34*	*536*
			Раздел: Ве1-Ве15				
75	89	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	4895,35	11749
			Накладные расходы			*921,14*	*2211*
			Сметная прибыль			*362,62*	*870*
			Раздел: Индивидуальный тепловой пункт				
76	90	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,000	61447,29	122895
			Накладные расходы			*3339,57*	*6679*
			Сметная прибыль			*4551,65*	*9103*
77	91	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2624,64	10499
			Накладные расходы			*829,36*	*3317*
			Сметная прибыль			*194,42*	*778*
78	92	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	24690,22	49380
			Накладные расходы			*794,41*	*1589*
			Сметная прибыль			*1828,91*	*3658*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	93	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	7046,46	14093
			Накладные расходы			*226,72*	*453*
			Сметная прибыль			*521,96*	*1044*
80	94	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1530,30	12242
			Накладные расходы			*49,24*	*394*
			Сметная прибыль			*113,36*	*907*
81	95	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	2442,35	7327
			Накладные расходы			*78,58*	*236*
			Сметная прибыль			*180,91*	*543*
82	96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2598,06	2598
			Накладные расходы			*823,21*	*823*
			Сметная прибыль			*192,45*	*192*
83	97	23-041005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25	шт.	1,000	134200,50	134201
			Накладные расходы			*4317,91*	*4318*
			Сметная прибыль			*9940,78*	*9941*
84	98	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2624,64	2625
			Накладные расходы			*829,36*	*829*
			Сметная прибыль			*194,42*	*194*
85	99	23-041001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	7395,75	7396
			Накладные расходы			*237,96*	*238*
			Сметная прибыль			*547,83*	*548*
86	100	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1479,52	4439
			Накладные расходы			*47,60*	*143*
			Сметная прибыль			*109,59*	*329*
87	101	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1096,64	2193
			Накладные расходы			*35,28*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*81,23*	*162*
88	102	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1479,52	1480
			Накладные расходы			*47,60*	*48*
			Сметная прибыль			*109,59*	*110*
89	103	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	22985,43	45971
			Накладные расходы			*7439,18*	*14878*
			Сметная прибыль			*1702,62*	*3405*
90	104	51-020604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80	шт.	2,000	141711,75	283423
			Накладные расходы			*4559,58*	*9119*
			Сметная прибыль			*10497,17*	*20994*
91	105	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,000	2309,90	4620
			Накладные расходы			*449,82*	*900*
			Сметная прибыль			*171,10*	*342*
92	106	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	650,79	651
			Накладные расходы			*232,01*	*232*
			Сметная прибыль			*48,21*	*48*
93	107	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3,000	1488,10	4464
			Накладные расходы			*445,49*	*1336*
			Сметная прибыль			*110,23*	*331*
94	108	23-070502-0362 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2,000	177514,96	355030
			Накладные расходы			*5711,55*	*11423*
			Сметная прибыль			*13149,26*	*26299*
95	109	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1,000	68272,10	68272
			Накладные расходы			*2196,66*	*2197*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5057,19*	*5057*
96	110	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа SAuTEr/Термопреобразователь сопротивления ТПС	шт.	2,000	9729,32	19459
			Накладные расходы			*313,04*	*626*
			Сметная прибыль			*720,69*	*1441*
97	111	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,000	1488,10	2976
			Накладные расходы			*445,49*	*891*
			Сметная прибыль			*110,23*	*220*
98	112	23-051401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1,000	149838,59	149839
			Накладные расходы			*4821,06*	*4821*
			Сметная прибыль			*11099,15*	*11099*
99	113	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT	шт.	1,000	21765,30	21765
			Накладные расходы			*700,30*	*700*
			Сметная прибыль			*1612,24*	*1612*
100	114	23-051401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266	шт.	1,000	77423,07	77423
			Накладные расходы			*2491,09*	*2491*
			Сметная прибыль			*5735,04*	*5735*
101	115	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1488,10	1488
			Накладные расходы			*445,49*	*445*
			Сметная прибыль			*110,23*	*110*
102	116	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1,000	25635,02	25635
			Накладные расходы			*824,81*	*825*
			Сметная прибыль			*1898,89*	*1899*
103	117	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13063,09	13063
			Накладные расходы			*3058,08*	*3058*
			Сметная прибыль			*967,64*	*968*
104	118	23-051207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В	шт.	2,000	249770,37	499541
			Накладные расходы			*8036,37*	*16073*
			Сметная прибыль			*18501,51*	*37003*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	**119**	**23-041005-1510 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32**	**шт.**	**1,000**	**153241,51**	**153242**
			Накладные расходы			***4930,55***	***4931***
			Сметная прибыль			***11351,22***	***11351***
106	**120**	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3,000**	**1488,10**	**4464**
			Накладные расходы			***445,49***	***1336***
			Сметная прибыль			***110,23***	***331***
107	**121**	**23-051401-0707 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали**	**шт.**	**3,000**	**45084,37**	**135253**
			Накладные расходы			***1450,59***	***4352***
			Сметная прибыль			***3339,58***	***10019***
108	**122**	**13-120901-0201 РСНБ РК 2015**	**Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,000**	**1377,92**	**15157**
			Накладные расходы			***390,00***	***4290***
			Сметная прибыль			***102,07***	***1123***
109	**123**	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**10,000**	**2690,06**	**26901**
			Накладные расходы			***206,63***	***2066***
			Сметная прибыль			***199,26***	***1993***
110	**124**	**13-120901-0103 РСНБ РК 2015**	**Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**6000,70**	**36004**
			Накладные расходы			***1258,17***	***7549***
			Сметная прибыль			***444,50***	***2667***
111	**125**	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,000**	**538,49**	**3231**
			Накладные расходы			***177,70***	***1066***
			Сметная прибыль			***39,89***	***239***
112	**126**	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,000**	**1441,43**	**8649**
			Накладные расходы			***46,38***	***278***
			Сметная прибыль			***106,77***	***641***
113	**127**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,000**	**1817,62**	**36352**
			Накладные расходы			***361,46***	***7229***
			Сметная прибыль			***134,64***	***2693***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	128	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1676,20	3352
			Накладные расходы			*356,91*	*714*
			Сметная прибыль			*124,16*	*248*
115	129	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1333,42	8001
			Накладные расходы			*345,88*	*2075*
			Сметная прибыль			*98,77*	*593*
116	130	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1251,68	7510
			Накладные расходы			*343,25*	*2060*
			Сметная прибыль			*92,72*	*556*
117	131	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,000	98,74	3160
			Накладные расходы			*35,24*	*1128*
			Сметная прибыль			*7,31*	*234*
118	132	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	14,000	20,40	286
			Накладные расходы			*6,75*	*95*
			Сметная прибыль			*1,51*	*21*
119	133	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл/Вектор1214	кг	1,750	2364,85	4138
			Накладные расходы			*76,09*	*133*
			Сметная прибыль			*175,17*	*307*
120	134	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	42,000	585,47	24590
			Накладные расходы			*132,98*	*5585*
			Сметная прибыль			*43,37*	*1821*
121	135	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	20,000	6501,30	130026
			Накладные расходы			*209,18*	*4184*
			Сметная прибыль			*481,58*	*9632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	136	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,000	6216,78	12434
			Накладные расходы			*200,03*	*400*
			Сметная прибыль			*460,50*	*921*
123	137	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	5605,17	61657
			Накладные расходы			*180,35*	*1984*
			Сметная прибыль			*415,20*	*4567*
124	138	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,000	5406,64	48660
			Накладные расходы			*173,96*	*1566*
			Сметная прибыль			*400,49*	*3604*
125	139	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,046	121155,60	5612
			Накладные расходы			*40048,22*	*1855*
			Сметная прибыль			*8974,49*	*416*
126	140	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,046	571,77	26
			Накладные расходы			*18,40*	*1*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2*
127	141	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2598,06	2598
			Накладные расходы			*823,21*	*823*
			Сметная прибыль			*192,45*	*192*
128	142	23-041001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	7395,75	7396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*237,96*	*238*
			Сметная прибыль			*547,83*	*548*
129	143	23-020103-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	786,11	1572
			Накладные расходы			*25,29*	*51*
			Сметная прибыль			*58,23*	*116*
130	144	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2624,64	2625
			Накладные расходы			*829,36*	*829*
			Сметная прибыль			*194,42*	*194*
131	145	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50	шт.	1,000	109391,97	109392
			Накладные расходы			*3519,69*	*3520*
			Сметная прибыль			*8103,11*	*8103*
132	146	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1530,30	3061
			Накладные расходы			*49,24*	*98*
			Сметная прибыль			*113,36*	*227*
133	147	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1488,10	1488
			Накладные расходы			*445,49*	*445*
			Сметная прибыль			*110,23*	*110*
134	148	23-041010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50	шт.	1,000	815525,53	815526
			Накладные расходы			*26239,56*	*26240*
			Сметная прибыль			*60409,30*	*60409*
135	149	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	20713,02	20713
			Накладные расходы			*1159,20*	*1159*
			Сметная прибыль			*1534,30*	*1534*
			ИТОГО:				**8749971**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**748504**
			Сметная прибыль				**648146**
			Итого с временными		**1,2 %**	**94441,00**	**8844412**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**175220,00**	**9019632**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9560253**
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				**9227179**
			Итого с НДС		**12 %**	**1107262,00**	**10334441**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:

ТОО "Елена Д"

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР

Технический надзор: **ТОО "Астана ИН-Групп"**