Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландыкском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Корректировка.

Наименование объекта - Здание птичников 1 - 12. Бройлерная площада № 5. Внутренние сети газоснабжения

АКТ

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0112-790-3	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**										
			12	684,50	59,60	8214	715	6856	4,00	48		
		шт		619,00	15,80	7428	190	90	0,09	1		
2	С130904-653 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**										
			12	4691,00	--	56292	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0112-790-1	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм**										
			24	514,10	5,40	12338	130	10936	3,00	72		
		шт		504,00	2,30	12096	55	90	0,01	--		
4	С130904-649 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**										
			24	2747,00	--	65928	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0109-34-4	**Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений**										
			0,2061073	18278,07	927,19	3767	191	3103	99,90	21		
		т		16627,50	101,25	3427	21	90	0,49	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	3360	60,17	--	202171	--	181954	0,38	1270
		м2		60,17	--	202171	--	90	--	--
7	Е0169-11-2	Разборка инвентарных металлических, трубчатых лесов	3360	36,10	--	121303	--	109172	0,23	762
		м2		36,10	--	121303	--	90	--	--
8	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	2682	120,70	14,12	323717	37870	362658	0,55	1483
		м		100,35	5,29	269139	14188	128	0,03	69
9	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	2682	78,92	--	211663	--	239449	0,33	893
		м		69,75	--	187070	--	128	--	--
10	С130801-74 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-50 мм	2400	151,00	--	362400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130801-71 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-25 мм	182,4	76,00	--	13862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130801-70 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-20 мм	99,[illegible]	54,00	--	5378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	96	147,00	--	14112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	794,736	16,36	0,05	12999	40	4170	0,03	23
		м2		5,81	0,02	4617	16	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	397,368	16,58	0,02	6588	8	1488	0,02	8
		м2		4,16	--	1653	--	90	--	--
16	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	12	495,00	--	5940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-35	**Муфта, d 20 мм**	24	80,00	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1428594**	**38953**			**4581**
			Тенге			**808904**	**14469**			**71**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**20552**				
		Материалы -	Тенге			**184**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19769**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17792**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2669**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2301**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**40645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22438**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**343061**				
		Материалы -	Тенге			**13269**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**329760**			
		Накладные расходы -	Тенге			**296784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44518**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38391**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**678236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374278**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3767**				
		Материалы -	Тенге			**149**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3448**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3103**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**465**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**412**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7283**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3913**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1061214**				
		Материалы -	Тенге			**41303**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**470396**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**525833**				
		Накладные расходы -	Тенге			**602107**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**90316**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99799**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1763120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2747**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560712**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2489283				5112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				961341			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.						1 428 594				
Итого прямых затрат			919786,16							
Накладные расходы			140902,83							
Ненормируемые и непредвиденные затраты						2 489 283				
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						2 561 472				
Итого с временными зданиями и сооружениями			2,90%			2 647 537				
Итого с зимними удорожаниями			3,36%			2 673 152				
Итого с затратами на выслугу лет			1%			2 683 398				
Итого с затратами на доп. отпуска			0,40%			7 914 898				
Итого в текущих ценах на 1.01.2017			2,9495801			8 073 196				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			2%			968 783				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %			9 041 979				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										

Генподрядчик: Директор Черников А.Г

Главный инженер Бройлерных площадок
Комков И.А.

Технический надзор
Давлетов М.Е.

Начальник ПТО:
Гранский Е.В.

Инженер-сметчик
Бобкова А.Ю.

Инженер-энергетик БП
Баев Р.А.

Субподрядчик: