Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №2 от 28.11.2016 г.к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№03-3/87	22.07.2016				

доп.соглашение №2 от 28.11.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС 12%	Всего гр.1+гр.6
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				
			СМР в текущих ценах 2016 г	Стоимость оборудования в текущих ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение ,газоснабжение, канализация)	779 060 273,21					93 487 232,79	872 547 506,0
Итого за текущий месяц:		100 418 519,64	100 418 519,64		12 050 222,36	12 050 222,36	112 468 742,0
Итого к оплате за текущий месяц	**112 468 742,0**	тенге					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Доп.соглашение №2 от 28.11.2016 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

АКТ №10

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА	№ 4-1				
		сети 10кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
2	Ц13-080201-0205 13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3682,0000		358,11	1318578,32
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,19	699,58	675,73	472727,19
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0982	361,572	693,79	250857,02
		Итого оплата труда:				196,52	723584,21
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0243	89,473	2703,94	241928,54
2. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	182,627	2026,58	370108,63
2. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	182,627	7,91	1444,58
2. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0243	89,473	1849,46	165475,99

		Итого эксплуатация машин:				211,56	778957,75
2. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,03682	137142,55	5049,59
2. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,3682	118320,68	43565,67
2. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,473	209,63	308,74
2.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,029456	281414,94	8289,36
2.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,353472	1669,74	590,21
2.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,51	2673,42	4035,85
2.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,306342	361,08	110,61
2.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	9,205	397,00	3654,39
2.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,209	583,45	1288,96
		Итого материалов:				18,17	66893,38
		НР первого уровня	%	42,8		84,11	309694,04
		НР второго уровня	%	4,24		18,75	69038,75
		Накладные расходы	%	--		102,86	378732,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,88	135784,89
		Сметная стоимость:				497,85	1833096,00
3	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3903,0000		267,76	1045067,28
		Состав работ:					
		1. Устройство постели					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,06	234,18	675,73	158242,45
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	389,5194	791,04	308125,43
		Итого оплата труда:				119,49	466367,88

3. 3	766 С (31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	194,7597	2703,94	526618,54
3. 4	2510 С (33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	194,7597	1849,46	360200,27
		Итого эксплуатация машин:				227,21	886818,82
		НР первого уровня	%	42,8		51,14	199605,45
		НР второго уровня	%	4,24		13,52	52773,87
		Накладные расходы	%	--		64,66	252379,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,59	103795,25
		Сметная стоимость:				359,02	1401241,85
4	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1905,0000		78,63	149790,15
		Состав работ:					
		1. Устройство постели					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,02	38,1	675,73	25745,31
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	54,483	791,04	43098,23
		Итого оплата труда:				36,14	68843,55
4. 3	766 С (31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	27,2415	2703,94	73659,38
4. 4	2510 С (33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	27,2415	1849,46	50382,06
		Итого эксплуатация машин:				65,11	124041,45
		НР первого уровня	%	42,8		15,47	29465,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	7600,28
		Накладные расходы	%	--		19,46	37065,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,85	14948,17
		Сметная стоимость:				105,93	201803,63
5	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1905,0000		233,61	445027,05
		Состав работ:					
		1. Покрытие кабеля					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,06	114,3	675,73	77235,94
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	161,544	791,04	127787,77
		Итого оплата труда:				107,62	205023,70
5. 3	766 С (31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	80,772	2703,94	218402,64
5. 4	2510 С (33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	80,772	1849,46	149384,58
		Итого эксплуатация машин:				193,06	367787,22
		НР первого уровня	%	42,8		46,06	87750,15
		НР второго уровня	%	4,24		11,86	22589,59

		Накладные расходы	%	--		57,92	110339,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,32	44429,03
		Сметная стоимость:				314,85	599795,82
6	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1905,0000		135,93	258946,65
		Состав работ:					
		1. Покрытие кабеля					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,03	57,15	675,73	38617,97
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	96,774	791,04	76552,10
		Итого оплата труда:				60,46	115170,07
6. 3	766 С (31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0254	48,387	2703,94	130835,54
6. 4	2510 С (33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	48,387	1849,46	89489,82
		Итого эксплуатация машин:				115,66	220325,37
		НР первого уровня	%	42,8		25,88	49292,79
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	13069,21
		Накладные расходы	%	--		32,74	62362,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	25704,43
		Сметная стоимость:				182,16	347013,08
9	Ц13-080201-0905 13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	336,0000		538,12	180809,78
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие лебедки					
		2. Установка и снятие барабана					
		3. Установка и снятие роликов					
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи					
		5. Прокладка кабеля					
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки					
		7. Маркировка					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,31	104,16	675,73	70384,04
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1431	48,082	679,77	32684,60
		Итого оплата труда:				306,75	103068,64
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0302	10,147	2703,94	27437,42
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0827	27,787	2026,58	56312,98

9. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0827	27,787	7,91	219,80
9. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0302	10,147	1849,46	18766,84
		Итого эксплуатация машин:				305,77	102737,04
9. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1344	209,63	28,17
9. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002688	281414,94	756,44
9. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,032256	1669,74	53,86
9.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,013776	2673,42	36,83
9.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00168	3979573,49	6685,68
9.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,027955	361,08	10,09
9.13	249504 С (22-040501-	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2016	583,45	117,62
		Итого материалов:				22,88	7688,71
		НР первого уровня	%	42,8		131,29	44113,38
		НР второго уровня	%	4,24		28,38	9536,74
		Накладные расходы	%	--		159,67	53650,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,82	18756,79
		Сметная стоимость:				753,62	253216,70
11	Ц13-080201-0706 13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32,0000		1029,65	32948,76
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие лебедки					
		2. Установка и снятие барабана					
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи					
		4. Установка и снятие роликов					
		5. Прокладка кабеля					

		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля					
		7. Маркировка					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,32	10,24	675,73	6919,48
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2524	8,077	718,76	5805,29
		Итого оплата труда:				397,65	12724,77
11. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0247	0,7904	2703,94	2137,19
11. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,087	2,784	2026,58	5642,00
11. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,087	2,784	7,91	22,02
11. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,116	3,712	2981,74	11068,22
11. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0247	0,7904	1849,46	1461,81
		Итого эксплуатация машин:				635,35	20331,25
11. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,032	209,63	6,71
11. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000512	281414,94	144,08
11.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	7,936	182,58	1448,95
11.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00784	1669,74	13,09
11.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	7,936	270,30	2145,10
11.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00032	2673,42	0,86
11.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00016	3979573,49	636,73

11.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	3,264	233,58	762,41
11.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,006656	361,08	2,40
11.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,9216	583,45	537,71
		Итого материалов:				178,06	5698,04
		НР первого уровня	%	42,8		170,19	5446,20
		НР второго уровня	%	4,24		50,87	1627,95
		Накладные расходы	%	--		221,07	7074,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,06	3201,83
		Сметная стоимость:				1350,77	43224,75
13	Ц13-080201-2710 13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20,0000		9104,16	182083,13
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие палатки					
		2. Разделка концов кабелей					
		3. Соединение жил кабелей					
		4. Надевание уплотнительных колец					
		5. Установка муфты					
		6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	12	240	675,73	162175,20
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2	791,04	949,25
		Итого оплата труда:				8156,22	163124,45
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6	2703,94	1622,36
13. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,6	1849,46	1109,68
		Итого эксплуатация машин:				136,60	2732,04
13. 5	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,0004	752081,23	300,83
13. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,048	1669,74	80,15

13. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,2	2673,42	534,68
13. 8	238455 С (23-061702-0114)	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	62	245,02	15191,24
13. 9	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,0408	361,08	14,73
13.10	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,016	65891,00	1054,26
		Итого материалов:				858,79	17175,89
		НР первого уровня	%	42,8		3490,86	69817,26
		НР второго уровня	%	4,24		534,03	10680,58
		Накладные расходы	%	--		4024,89	80497,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	21006,48
		Сметная стоимость:				14179,37	283587,45
15	Ц13-080201-2509 13-080201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		32582,47	130329,90
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие палатки					
		2. Разделка концов кабеля					
		3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой					
		4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой					
		5. Установка муфты					
		6. Оконцевание жил кабеля наконечниками					
		7. Установка изоляторов					
		8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	9	36	675,73	24326,28
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,88	35,52	778,26	27643,69
		Итого оплата труда:				12992,49	51969,97
15. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,12	2703,94	324,47
15. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,82	35,28	2981,74	105195,79
15. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,12	1849,46	221,94
		Итого эксплуатация машин:				26435,55	105742,20

15. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	752081,23	30,08
15. 7	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1669,74	16,03
15. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,42	106,94
15. 9	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	2,95
15.10	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0016	65891,00	105,43
		Итого материалов:				65,36	261,42
		НР первого уровня	%	42,8		5560,79	22243,15
		НР второго уровня	%	4,24		1617,27	6469,10
		Накладные расходы	%	--		7178,06	28712,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3180,84	12723,37
		Сметная стоимость:				42941,38	171765,51
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
22	Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м	км траншеи	1,9050		440253,88	838683,64
		Состав работ:					
		1. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора					
		2. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки					
		3. Рытье траншей роторными экскаваторами, частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки					
		4. Частичная разработка траншей вручную					
		5. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов					
		6. Уширение траншей для кривых вставок					
		7. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную					
		8. Водоотлив во время производства работ					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=543,51)	чел-ч	303	577,215	543,51	313722,12
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,48	143,7894	868,68	124906,98
		Итого оплата труда:				230251,80	438629,10

22. 3	264 С (31-010101-0401)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,32385	2184,69	707,51
22. 4	265 С (31-010101-0403)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	22,4	42,672	3268,28	139464,04
22. 5	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,78105	2292,12	1790,26
22. 6	2270 С (31-010201-0404)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	9,3	17,7165	3922,60	69494,74
22. 7	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	21,6	41,148	7618,96	313504,97
		Итого эксплуатация машин:				275570,35	524961,53
		НР первого уровня	%	59,1		136078,81	259229,80
		НР второго уровня	%	4,24		24436,51	46551,53
		Накладные расходы	%	--		160515,32	305781,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48061,54	91557,20
		Сметная стоимость:				648830,74	1236022,17
23	Е11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015 к-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	км траншеи	1,9050		-758827,89	-1445567,13
		Состав работ:					
		1. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора					
		2. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки					
		3. Рытье траншей роторными экскаваторами, частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки					
		4. Частичная разработка траншей вручную					
		5. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов					
		6. Уширение траншей для кривых вставок					
		7. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную					
		8. Водоотлив во время производства работ					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=543,51)	чел-ч	304	579,12	-2174,04	-1259030,04
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,7	12,7635	-3502,96	-44710,03
		Итого оплата труда:				-684377,99	-1303740,07

23. 3	265 С (31-010101-	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	2,2	4,191	-3268,28	-13697,36
23. 4	2270 С (31-010201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	1,3	2,4765	-3922,60	-9714,32
23. 5	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	1,6	3,048	-7618,96	-23222,59
		Итого эксплуатация машин:				-97919,73	-186537,00
		НР первого уровня	%	59,1		-404467,39	-770510,38
		НР второго уровня	%	4,24		-49323,72	-93961,68
		Накладные расходы	%	--		-453791,11	-864472,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-97009,52	-184803,13
		Сметная стоимость:				-1309628,52	-2494842,33
24	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	76,5200		1387,55	106175,33
		НР второго уровня	%	4,24		58,83	4501,83
		Накладные расходы	%	--		58,83	4501,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,71	8854,17
		Сметная стоимость:				1562,09	119531,33
25	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,8950		38434,71	610919,72
		НР второго уровня	%	4,24		1629,63	25903,00
		Накладные расходы	%	--		1629,63	25903,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3205,15	50945,82
		Сметная стоимость:				43269,49	687768,53

26	Е11-010101-0406 11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет под муфту	м3 грунта	58,2000		132,31	7700,44
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,015	0,873	547,55	478,01
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0688	4,00416	778,17	3115,92
		Итого оплата труда:				61,75	3593,93
26. 3	2288 С (31-010203-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0688	4,00416	1803,77	7222,58
		Итого эксплуатация машин:				124,10	7222,58
		НР первого уровня	%	59,1		36,50	2124,01
		НР второго уровня	%	4,24		7,16	416,56
		Накладные расходы	%	--		43,65	2540,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,08	819,29
		Сметная стоимость:				190,04	11060,31
27	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	58,2000		693,67	40371,59
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	70,422	573,28	40371,52
		Итого оплата труда:				693,67	40371,52
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	23859,57
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	2723,40
		Накладные расходы	%	--		456,75	26582,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	5356,36
		Сметная стоимость:				1242,45	72310,92

28	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,2000		113,04	6578,93
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	7,5078	504,65	3788,81
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	1,81875	675,73	1228,98
		Итого оплата труда:				86,22	5017,80
28. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	1,81875	1485,88	2702,44
28. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	7,275	12,07	87,81
		Итого эксплуатация машин:				47,94	2790,25
		НР первого уровня	%	59,1		50,95	2965,52
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	404,69
		Накладные расходы	%	--		57,91	3370,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	795,94
		Сметная стоимость:				184,63	10745,08
		Итого по Акту	Тенге				4777341
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				66 883
		Итого с временными	Тенге				4 844 224
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				100 760
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				4 944 983,04
		НДС(12%)	Тенге				593 397,96
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				5 538 381

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки по смете проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройк Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе(электроснабжение,водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение,канализация)
Доп.соглашение №2 от 28.11.2016 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

АКТ №11

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА	№ 6-4				
		теплосети					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7808,0000		57,87	451848,96
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00911	71,13	547,55	38947,23
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	154,59	906,35	140122,00
		Итого оплата труда:				22,93	179037,44
		Итого эксплуатация машин:				52,88	412887,04
		НР первого уровня	%	59,1		13,55	105811,13
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	23644,16
		Накладные расходы	%	--		16,58	129455,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	46503,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				80,41	627807,41
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	303,5000		1751,14	531470,99
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
		Итого оплата труда:				1751,14	531470,99
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	314099,36
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	35852,14
		Накладные расходы	%	--		1153,05	349951,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	70513,79
		Сметная стоимость:				3136,52	951936,28
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	8112,0000		24,08	195336,96
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				8,95	72602,00
		Итого эксплуатация машин:				24,08	195337,00
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	42907,00
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	10102,00
		Накладные расходы	%	--		6,53	53009,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	16435,00
		Сметная стоимость:				33,07	268264,00
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	2244,0000		24,08	54035,52
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				8,95	20083,80
		Итого эксплуатация машин:				24,08	54035,52
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	11869,00
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	2794,00
		Накладные расходы	%	--		6,53	14663,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	4546,00
		Сметная стоимость:				33,07	73244,52

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	465,0000		16,88	7849,20
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		Итого оплата труда:				6,27	2915,55
		Итого эксплуатация машин:				16,88	7849,20
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	1723,09
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	405,87
		Накладные расходы	%	--		4,58	2128,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	798,25
		Сметная стоимость:				23,18	10776,41
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,0000		693,67	36070,84
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				693,67	36070,84
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	21317,87
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	2433,28
		Накладные расходы	%	--		456,75	23751,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	4785,76
		Сметная стоимость:				1242,45	64607,75
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	465,0000		94,77	44068,05
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,108	50,22	504,65	25343,52
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	12,20625	675,73	8248,13
		Итого оплата труда:				72,24	33591,65
		Итого эксплуатация машин:				40,27	18725,55
		НР первого уровня	%	59,1		42,69	19852,67
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	2710,28
		Накладные расходы	%	--		48,52	22562,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	5330,56
		Сметная стоимость:				154,76	71961,56

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010102-0331 11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	5867,0000		107,29	629470,43
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00836	49,04812	547,55	26856,30
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02362	138,57854	906,35	125600,66
		Итого оплата труда:				25,99	152456,96
		Итого эксплуатация машин:				102,46	601132,82
		Итого материалов:				0,25	1481,05
		НР первого уровня	%	59,1		15,36	90102,06
		НР второго уровня	%	4,24		5,20	30509,86
		Накладные расходы	%	--		20,56	120611,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,23	60006,57
		Сметная стоимость:				138,07	810088,92
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	10092,0000		335,91	3390003,72
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	143736,16
		Накладные расходы	%	--		14,24	143736,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	282699,19
		Сметная стоимость:				378,16	3816439,07
10	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5867,0000		9,25	54269,75
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00272	15,95824	547,55	8737,93

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	17,77701	901,02	16017,44
		Итого оплата труда:				4,22	24755,38
		Итого эксплуатация машин:				7,71	45234,57
		Итого материалов:				0,05	296,21
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	14630,43
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	2921,32
		Накладные расходы	%	--		2,99	17551,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,98	5745,64
		Сметная стоимость:				13,22	77567,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5394424
		Накладные расходы -	Тенге				877422
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				622312,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				255109,07
		Сметная прибыль -	Тенге				501748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6773594
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура					
16	Е11-240108-0109 11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км	0,3668		2499052,66	916652,52
		Состав работ:					
		1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		2. Сварка труб в звенья на бровке					
		3. Опускание звеньев труб и деталей в траншею					
		4. Сварка звеньев труб в траншее					
		5. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		6. Дефектоскопия сварного шва					
		7. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	893,516	327,7416688	727,20	238333,74
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	204,706	75,0861608	869,55	65291,17
		Итого оплата труда:				827767,41	303624,91
		Итого эксплуатация машин:				572892,60	210137,01
		Итого материалов:				1276394,86	468181,63
		НР первого уровня	%	62,1		514043,56	188551,07
		НР второго уровня	%	4,24		127755,28	38866,06
		Накладные расходы	%	--		641798,84	227417,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251268,12	91525,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3392119,63	1235595,21
18	Е11-240108-0108 11-240108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км	0,2790		2154174,79	601014,77
		Состав работ:					
		1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		2. Сварка труб в звенья на бровке					
		3. Опускание звеньев труб и деталей в траншею					
		4. Сварка звеньев труб в траншее					
		5. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК)					
		6. Дефектоскопия сварного шва					
		7. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	769,643	214,730397	727,20	156151,94
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	179,094	49,967226	870,77	43509,96
		Итого оплата труда:				715633,68	199661,91
		Итого эксплуатация машин:				503490,60	140473,88
		Итого материалов:				1090999,88	304388,97
		НР первого уровня	%	62,1		444408,51	123990,04
		НР второго уровня	%	4,24		110179,93	30740,20
		Накладные расходы	%	--		554588,45	154730,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216701,06	60459,60
		Сметная стоимость:				2925464,30	816204,62
19	С123-010402-0111 23-010402-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	930,0000		27246,91	25339626,30
		НР второго уровня	%	4,24		1155,27	1074400,16
		Накладные расходы	%	--		1155,27	1074400,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2272,17	2113122,12
		Сметная стоимость:				30674,35	28527148,57
21	С123-010402-0110 23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	924,0000		18292,51	16902279,24
		НР второго уровня	%	4,24		775,60	716656,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		775,60	716656,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,45	1409514,87
		Сметная стоимость:				20593,56	19028450,75
23	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	165,6600		1371,56	227212,63
		НР второго уровня	%	4,24		58,15	9633,82
		Накладные расходы	%	--		58,15	9633,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,38	18947,72
		Сметная стоимость:				1544,09	255794,16
25	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160,6400		1087,78	174740,98
		НР второго уровня	%	4,24		46,12	7409,02
		Накладные расходы	%	--		46,12	7409,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,71	14572,00
		Сметная стоимость:				1224,61	196722,00
27	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,2600		512,94	33474,46
		НР второго уровня	%	4,24		21,75	1419,32
		Накладные расходы	%	--		21,75	1419,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,78	2791,50
		Сметная стоимость:				577,46	37685,28
28	С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200		469,96	2359,20
		НР второго уровня	%	4,24		19,93	100,03
		Накладные расходы	%	--		19,93	100,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,19	196,74
		Сметная стоимость:				529,08	2655,97

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-220301-0116 11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прокладка футляров из стальных электросварных труб д-1020х10мм	км трубопровода	0,0600		3240781,98	194446,92
		Состав работ:					
		1. Сварка труб в звенья					
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи					
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее					
		4. Гидравлическое испытание трубопровода					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	1800	108	727,20	78537,60
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	720,51	43,231	784,84	33928,91
		Итого оплата труда:				1874441,90	112466,51
		Итого эксплуатация машин:				1793926,01	107635,56
		Итого материалов:				137895,97	8273,76
		НР первого уровня	%	62,1		1164028,42	69841,71
		НР второго уровня	%	4,24		186763,96	11205,84
		Накладные расходы	%	--		1350792,38	81047,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367325,95	22039,56
		Сметная стоимость:				4958900,31	297534,02
33	С123-010201-0319 23-010201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость футляра д-1020х10мм	м	40,1600		67500,17	2710806,83
		НР второго уровня	%	4,24		2862,01	114938,21
		Накладные расходы	%	--		2862,01	114938,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5628,97	226059,60
		Сметная стоимость:				75991,15	3051804,64
34	Е11-220601-0216 11-220601-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0400		5868244,39	234729,78
		Состав работ:					
		1. Очистка изолируемых поверхностей					
		2. Покрытие грунтовкой					
		3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм					
		4. Наложение слоя стеклохолста					
		5. Наружная обертка рулонными материалами					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	551	22,04	652,51	14381,32
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	210,501	8,42	994,12	8370,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				568796,34	22751,85
		Итого эксплуатация машин:				896941,08	35877,64
		Итого материалов:				4611770,30	184470,81
		НР первого уровня	%	62,1		353222,52	14128,90
		НР второго уровня	%	4,24		263790,20	10551,61
		Накладные расходы	%	--		617012,72	24680,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518820,57	20752,82
		Сметная стоимость:				7004077,69	280163,11
35	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Установка опор ползунковых диэлектрических	т стальных элементов	0,8200		32997,62	27058,05
		Состав работ:					
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	31,4	25,748	716,60	18451,02
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,8364	675,73	565,18
		Итого оплата труда:				23190,48	19016,20
		Итого эксплуатация машин:				4581,13	3756,52
		Итого материалов:				5915,26	4850,51
		НР первого уровня	%	62,1		14401,29	11809,06
		НР второго уровня	%	4,24		2009,71	1647,97
		Накладные расходы	%	--		16411,00	13457,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3952,69	3241,21
		Сметная стоимость:				53361,32	43756,28
36	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	т	0,8200		242122,88	198540,76
		НР второго уровня	%	4,24		10266,01	8418,13
		Накладные расходы	%	--		10266,01	8418,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20191,11	16556,71
		Сметная стоимость:				272580,00	223515,60
37	Е11-221401-0310 11-221401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60,0000		1770,63	106237,71
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и разборка такелажных приспособлений					
		2. Установка диэлектрических скользящих опор					
		3. Протаскивание труб в футляр лебедкой					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	1,12	67,2	675,73	45409,06
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	0,348	675,73	235,15
		Итого оплата труда:				760,74	45644,21
		Итого эксплуатация машин:				20,70	1241,97
		Итого материалов:				993,11	59586,69
		НР первого уровня	%	62,1		472,42	28345,05
		НР второго уровня	%	4,24		95,11	5706,31
		Накладные расходы	%	--		567,52	34051,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,05	11223,13
		Сметная стоимость:				2525,20	151512,20
38	С123-010402-0115 23-010402-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	60,0000		52692,98	3161578,80
		НР второго уровня	%	4,24		2234,18	134050,94
		Накладные расходы	%	--		2234,18	134050,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4394,17	263650,38
		Сметная стоимость:				59321,34	3559280,12
39	Е11-220301-0114 11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прокладка футляра из стальных труб д-820х10мм	км трубопровода	0,0500		2118463,78	105923,19
		Состав работ:					
		1. Сварка труб в звенья					
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи					
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее					
		4. Гидравлическое испытание трубопровода					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	1369	68,45	727,20	49776,84
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	427,44	21,372	781,12	16694,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1329416,77	66470,94
		Итого эксплуатация машин:				1041223,31	52061,17
		Итого материалов:				81703,67	4085,18
		НР первого уровня	%	62,1		825567,82	41278,45
		НР второго уровня	%	4,24		124826,94	6241,35
		Накладные расходы	%	--		950394,76	47519,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245508,68	12275,44
		Сметная стоимость:				3314367,22	165718,43
40	С123-010201-0310 23-010201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость футляра д-820х10мм	м	212,84800		58334,59	12416401
		НР второго уровня	%	4,24		2473,39	526455,39
		Накладные расходы	%	--		2473,39	526455,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4864,64	1035428,50
		Сметная стоимость:				65672,61	13978285
43	С121-060510-1003 21-060510-	Опоры скользящие	т	1,7490		242122,88	423472,92
		НР второго уровня	%	4,24		10266,01	17955,25
		Накладные расходы	%	--		10266,01	17955,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20191,11	35314,25
		Сметная стоимость:				272580,00	476742,42
45	С123-010402-0113 23-010402-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	212,0000		43866,64	9299727,68
		НР второго уровня	%	4,24		1859,95	394308,45
		Накладные расходы	%	--		1859,95	394308,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3658,13	775522,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				49384,71	10469559,02
47	С123-010201-0304 23-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость футляра из стальных электросварных труб д-720х10мм	м	67,2964		35177,58	2367323,79
		НР второго уровня	%	4,24		1491,53	100374,53
		Накладные расходы	%	--		1491,53	100374,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2933,53	197415,87
		Сметная стоимость:				39602,64	2665114,19
		Итого по Акту	Тенге				92236835
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				1 291 316
		Итого с временными	Тенге				93 528 151
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				1 945 386
		Итого по акту в текущих ценах на 2016 г.К=1 СМР	Тенге				95 473 536,61
		НДС(12%)	Тенге				11 456 824,39
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				106 930 361

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Расценки по смете проверил