Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г. Лисаковске**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение, смета № 4-1-2.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 15.02.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.03.2019г	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 52

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЛ-0,4кВ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45,000	127,49	5737
			Накладные расходы			*25,66*	*1155*
			Сметная прибыль			*9,44*	*425*
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,000	187,33	2810
			Накладные расходы			*36,28*	*544*
			Сметная прибыль			*13,88*	*208*
3	3	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	25,950	498,90	12946
			Накладные расходы			*16,05*	*417*
			Сметная прибыль			*36,96*	*959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,000	25,71	771
			Накладные расходы			*4,83*	*145*
			Сметная прибыль			*1,90*	*57*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,000	1166,05	17491
			Накладные расходы			*424,64*	*6370*
			Сметная прибыль			*86,37*	*1296*
6	6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	15,000	1425,61	21384
			Накладные расходы			*45,87*	*688*
			Сметная прибыль			*105,60*	*1584*
7	7	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,279	389975,73	108803
			Накладные расходы			*74298,14*	*20729*
			Сметная прибыль			*28887,09*	*8059*
8	8	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	279,000	1586,61	442663
			Накладные расходы			*51,05*	*14243*
			Сметная прибыль			*117,53*	*32790*
9	9	13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	9,000	23491,77	211426
			Накладные расходы			*4075,73*	*36682*
			Сметная прибыль			*1740,13*	*15661*
10	10	13-080502-1605 РСНБ РК 2015	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	6,000	585,30	3512
			Накладные расходы			*149,01*	*894*
			Сметная прибыль			*43,36*	*260*
11	11	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	283,000	393,99	111499
			Накладные расходы			*85,85*	*24297*
			Сметная прибыль			*29,18*	*8259*
12	12	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	м	222,000	324,17	71966
			Накладные расходы			*69,32*	*15389*
			Сметная прибыль			*24,01*	*5331*
13	13	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	4,000	309,42	1238

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,78*	*275*
			Сметная прибыль			*22,92*	*92*
14	14	23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,040	2163,97	8742
			Накладные расходы			*69,63*	*281*
			Сметная прибыль			*160,29*	*648*
15	15	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	364644,87	66949
			Накладные расходы			*11732,46*	*2154*
			Сметная прибыль			*27010,73*	*4959*
16	16	23-060137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	1167318,32	119066
			Накладные расходы			*37558,50*	*3831*
			Сметная прибыль			*86468,02*	*8820*
17	17	23-060137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	599033,87	135034
			Накладные расходы			*19273,93*	*4345*
			Сметная прибыль			*44372,88*	*10003*
18	18	13-080201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	51239,97	102480
			Накладные расходы			*8654,08*	*17308*
			Сметная прибыль			*3795,55*	*7591*
19	19	23-061703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	9522,05	19044
			Накладные расходы			*306,37*	*613*
			Сметная прибыль			*705,34*	*1411*
20	20	13-080201-0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8,000	244,83	1959
			Накладные расходы			*73,46*	*588*
			Сметная прибыль			*18,14*	*145*
21	21	23-061702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,080	19873,96	1590
			Накладные расходы			*639,45*	*51*
			Сметная прибыль			*1472,15*	*118*
			ИТОГО:				**1467110**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**150997**
			Сметная прибыль				**108675**
			Итого с временными		**1,2 %**	**17605,00**	**1484715**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**32664,00**	**1517379**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1608328**
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				**1552295**
			Итого с НДС		**12 %**	**186275,00**	**1738570**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Сквирский И. А.

Технический надзор: ТОО "Астана ИН-Групп"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г. Лисаковске**

(наименование, адрес)

Объект **Слаботочные сети, смета № 5-1-1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 15.02.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.03.2019г	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 53

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	220,000	275,61	60633
			Накладные расходы			*59,63*	*13119*
			Сметная прибыль			*20,42*	*4491*
2	доп	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	222,200	96,02	21336
			Накладные расходы			*3,09*	*686*
			Сметная прибыль			*7,11*	*1580*
3	22	13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	220,000	231,85	51008
			Накладные расходы			*51,85*	*11408*
			Сметная прибыль			*17,17*	*3778*
4	23	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи КРВПМ 1х1х0,4	км	0,2244	18630,38	4181
			Накладные расходы			*599,43*	*135*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1380,03***	***310***
5	**24**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**9,000**	**502,34**	**4521**
			Накладные расходы			***144,17***	***1298***
			Сметная прибыль			***37,21***	***335***
6	**25**	**23-070220-0703 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**9,000**	**318,44**	**2866**
			Накладные расходы			***10,25***	***92***
			Сметная прибыль			***23,59***	***212***
			ИТОГО:				**144545**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26738**
			Сметная прибыль				**10707**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1735,00**	**146280**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**3218,00**	**149498**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**158459**
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				**152938**
			Итого с НДС		**12 %**	**18353,00**	**171291**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:

ТОО "Елена Д"

Технический надзор: ТОО "Астана ИН-Групп"

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ТЕХ НАДЗОР
Сквирский А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция городского стадиона в г. Лисаковск**

(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка, смета № 7-1-1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 15.02.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.03.2019г	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 54

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5534,000	42,79	236772
			Накладные расходы			*8,04*	*44490*
			Сметная прибыль			*3,17*	*17539*
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22136,000	36,61	810379
			Накладные расходы			*6,88*	*152272*
			Сметная прибыль			*2,71*	*60028*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	272,000	163,23	44398
			Накладные расходы			*28,52*	*7756*
			Сметная прибыль			*12,09*	*3289*
4	4	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	489,600	775,56	379716
			Накладные расходы			*24,95*	*12217*
			Сметная прибыль			*57,45*	*28127*
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3754,000	42,79	160615
			Накладные расходы			*8,04*	*30180*
			Сметная прибыль			*3,17*	*11897*
6	6	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15016,000	25,65	385217
			Накладные расходы			*4,46*	*67011*
			Сметная прибыль			*1,90*	*28535*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3754,000	194,09	728613
			Накладные расходы			*60,03*	*225353*
			Сметная прибыль			*14,38*	*53971*
8	8	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10000,000	1,30	13022
			Накладные расходы			*0,24*	*2447*
			Сметная прибыль			*0,10*	*965*
			ИТОГО:				**2758731**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**541727**
			Сметная прибыль				**204350**
			Итого с временными		**1,2 %**	**33105,00**	**2791836**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**61420,00**	**2853256**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3024275**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9651605894				**2918911**
			Итого с НДС		**12 %**	**350269,00**	**3269180**

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик:

ТОО "Елена Д"

Технический надзор: **ТОО "Астана ИН-Групп"**

ОБЪЕМЫ ПОДТВЕРЖДАЮ
ГЕН НАДЗОР
Сквирский И. А.