Счет-фактура № 62 от 26 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.12.2017

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 07.04.2017г к договору №03-3/87 от 22.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение, канализация).Согласно акта-выполненных работ, справки за ноябрь месяц.	услуга	1	103 534 183,39	103 534 183,39	12%	12 424 102,01	115 958 285,40		
Всего по счету:					**103 534 183,39**		**12 424 102,01**	**115 958 285,40**		

Руководитель: Молдыбаев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3, тел.: 222141 221771 220071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 07.04.2017г к договору №03-3/87 от 22.07.2016г

Номер документа	Дата составления
62	26.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение, канализация). Согласно акта-выполненных работ, справки за ноябрь месяц.			услуга	1	115 958 285,40	115 958 285,40
				Итого	1	x	115 958 285,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 3, тел.: 222141 221771 220071
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140005361

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 07.04.2017г к договору №03-3/87 от 22.07.2016г

Номер документа	Дата составления
62	26.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение,теплоснабжение,газоснабжение, канализация). Согласно акта-выполненных работ, справки за ноябрь месяц.			услуга	1	115 958 285,40	115 958 285,40
				Итого	1	x	115 958 285,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/87 от 22 июля 2016 г. Доп.соглашение № 1 от 07.04.2017 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/87	22.07.2016 г				

доп.соглашение № 1 от 07.04.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабже-ние, газоснабжение, канали-зация)	**373 848 409,29**						**44 861 809,11**	**418 710 218,40**
Итого за текущий месяц:		**103 534 183,40**					**12 424 102,01**	**115 958 285,40**
Акт выполненных работ № 1		40 248 134,64					4 829 776,16	45 077 910,80
Акт выполненных работ № 2		49 332 036,25					5 919 844,35	55 251 880,60
Акт выполненных работ № 3		8 308 969,64					997 076,36	9 306 046,00
Акт выполненных работ № 4		5 645 042,86					677 405,14	6 322 448,00
Итого к оплате за текущий месяц	**115 958 285,40**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2017 г. к договору № 03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный 2,827					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-2					
		на электрический обогрев					
	РАЗДЕЛ 1.Монтаж						
1	Ц13-080304-0206 13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	1,0000		7105,36	7105,36
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	3	3	696,42	2089,26
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,6	791,04	474,62
		Итого оплата труда:				2563,88	2563,88
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3	0,3	2703,94	811,18
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,79	0,79	150,52	118,91
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,3	0,3	1849,46	554,84
		Итого эксплуатация машин:				1484,93	1484,93
1. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	137631,66	3440,79
1. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381819,66	22,91
1. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	222237,60	55,56
1. 9	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,03	0,03	397,00	11,91
		Итого материалов:				3531,17	3531,17
		НР первого уровня	%	42,8		1097,34	1097,34
		НР второго уровня	%	4,24		347,79	347,79

		Накладные расходы	%	--		1445,14	1445,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		684,04	684,04
		Сметная стоимость:				9234,54	9234,54
3	Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000		3515,97	3515,97
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	3	3	652,51	1957,53
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	791,04	15,82
		Итого оплата труда:				1973,35	1973,35
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,71	0,39
3. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	2703,94	27,04
3. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	150,52	19,57
3. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	1849,46	18,49
		Итого эксплуатация машин:				65,49	65,49
3. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	137631,66	412,89
3. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142,42
3. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	222,75
3.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6,00
3.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	742,98	8,92
3.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
3.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1,02
3.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,16	14,88
3.15	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	329,77
3.16	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	17,78
3.17	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	82,88
3.18	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,30	119,15

3.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
3.20	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,039	0,039	397,00	15,48
3.21	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	179,52	2,15
		Итого материалов:				1492,95	1492,95
		НР первого уровня	%	42,8		844,59	844,59
		НР второго уровня	%	4,24		184,89	184,89
		Накладные расходы	%	--		1029,48	1029,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,64	363,64
		Сметная стоимость:				4909,09	4909,09
5	Ц13-080303-1201 13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000		2227,05	2227,05
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	2	2	668,16	1336,32
		Итого оплата труда:				1336,32	1336,32
5. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	9,71	1,17
5. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,01	150,52	1,51
		Итого эксплуатация машин:				2,67	2,67
5. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	137631,66	550,53
5. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19,09
5. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,40	8,57
5. 7	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	742,98	4,46
5. 8	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	288,66	0,29
5. 9	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1,02
5.10	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,16	7,44
5.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56
5.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,42	26,73
5.13	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,30	119,15

5.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
5.15	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,045	0,045	397,00	17,86
5.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	179,52	1,08
		Итого материалов:				888,06	888,06
		НР первого уровня	%	42,8		571,94	571,94
		НР второго уровня	%	4,24		118,68	118,68
		Накладные расходы	%	--		690,62	690,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,41	233,41
		Сметная стоимость:				3151,09	3151,09
7	Ц13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика температуры Состав работ: .	шт.	1,0000		2089,13	2089,13
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	3	3	614,16	1842,48
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	675,73	74,33
		Итого оплата труда:				1916,81	1916,81
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1491,23	164,04
		Итого эксплуатация машин:				164,04	164,04
7. 4	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	0,403	199,92	80,57
7. 5	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,003	0,003	683,84	2,05
		Итого материалов:				82,62	82,62
		НР первого уровня	%	44		843,40	843,40
		НР второго уровня	%	4,24		124,34	124,34
		Накладные расходы	%	--		967,74	967,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,55	244,55
		Сметная стоимость:				3301,42	3301,42
9	Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	5,0000		1440,90	7204,49
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	2	10	696,42	6964,20
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	791,04	79,10
		Итого оплата труда:				1408,66	7043,30
9. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,3	9,71	12,62
9. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	2703,94	135,20

9. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	1849,46	92,47
		Итого эксплуатация машин:					
		НР первого уровня	%	42,8		48,06	240,29
		НР второго уровня	%	4,24		602,91	3014,53
		Накладные расходы	%	--		86,66	433,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,56	3447,82
		Сметная стоимость:				170,44	852,19
11	Ц13-080206-1202 13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка 6. Уплотнение коробок	м кабеля	76,0000		2300,90	11504,50
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,12	9,12	222,70	16924,92
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	2,493	660,08	6019,93
		Итого оплата труда:				791,04	1971,90
11. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	1,246	105,16	7991,83
11. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,052	2703,94	3370,19
11. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	1,246	150,52	308,87
11. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	2,47	1849,46	2305,17
		Итого эксплуатация машин:				14,92	36,85
11. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1216	79,22	6021,08
11. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,038	620,16	75,41
11. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,001444	1669,74	63,45
11.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,3116	222237,60	320,91
11.11	147840 С (21-130816-3538)	Уплотнительный состав	кг	0,072	5,472	2673,42	833,04
11.12	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,228	472,26	2584,21
11.13	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,1216	1723,80	393,03
11.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0152	4010,64	487,69
11.15	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,304	361,08	5,49
						397,00	120,69

		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	42,8		64,26	4883,91
		НР второго уровня	%	4,24		45,01	3420,50
		Накладные расходы	%	--		11,35	862,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,36	4283,15
		Сметная стоимость:				22,32	1696,65
12	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м кабеля	12,0000		301,38	22904,72
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,13	1,56	206,79	2481,49
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4536	660,08	1029,72
		Итого оплата труда:				791,04	358,82
12. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	0,2268	115,71	1388,54
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,324	2703,94	613,25
12. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,2268	150,52	48,77
12. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	0,414	1849,46	419,46
		Итого эксплуатация машин:				14,92	6,18
12. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0192	90,64	1087,66
12. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,0066	620,16	11,91
12. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,000228	1669,74	11,02
12.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0492	222237,60	50,67
12.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,036	2673,42	131,53
12.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,0192	1723,80	62,06
12.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0024	4010,64	77,00
12.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,048	361,08	0,87
		Итого материалов:				397,00	19,06
		НР первого уровня	%	42,8		30,34	364,11
		НР второго уровня	%	4,24		49,52	594,30
		Накладные расходы	%	--		10,87	130,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,39	724,71
						21,37	256,50

		Сметная стоимость:				288,56	3462,70
13	Ц13-080201-1805 13-080201-1805 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	12,0000		1010,23	12122,75
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,38	4,56	675,73	3081,33
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	791,04	189,85
		Итого оплата труда:				272,60	3271,18
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,12	2703,94	324,47
13. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,12	1849,46	221,94
		Итого эксплуатация машин:				45,53	546,41
13. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,12	209,63	25,16
13. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00012	752081,23	90,25
13. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,12	620,16	74,42
13. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,12	2673,42	320,81
13. 9	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0006	3979573,49	2387,74
13.10	147777 С (21-130816-3414)	Жир паяльный	кг	0,02	0,24	998,58	239,66
13.11	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00314	0,03768	35622,48	1342,26
13.12	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	334,56	4014,72
		Итого материалов:				707,92	8495,01
		НР первого уровня	%	42,8		116,67	1400,06
		НР второго уровня	%	4,24		47,78	573,37
		Накладные расходы	%	--		164,45	1973,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,97	1127,69
		Сметная стоимость:				1268,66	15223,88
14	Ц13-080201-1818 13-080201-1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	2,0000		1501,72	3003,45
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	2	4	675,73	2702,92
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	791,04	31,64

		Итого оплата труда:					
14. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	1367,28	2734,56
14. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2703,94	54,08
		Итого эксплуатация машин:				1849,46	36,99
14. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,3	45,53	91,07
14. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00002	90,97	27,29
14. 7	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0048	752081,23	15,04
14. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	1669,74	8,01
14. 9	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0003	0,0006	2673,42	53,47
14.10	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0016	361,08	0,22
		Итого материалов:				65891,00	105,43
		НР первого уровня	%	42,8		104,73	209,46
		НР второго уровня	%	4,24		585,20	1170,39
		Накладные расходы	%	--		88,49	176,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		673,68	1347,36
		Сметная стоимость:				174,03	348,06
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					2349,44	4698,87
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				56674,61
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				12957,05
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				69631,66
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				2952,39
		Сметная прибыль -	Тенге				72584,05
		Итого по разделу 1	Тенге				5806,73
	РАЗДЕЛ 2. Материалы		Тенге				78390,78
15	С123-060131-0203 23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0420		35821,57	1504,51
		НР второго уровня	%	4,24		1518,83	63,79
		Накладные расходы	%	--		1518,83	63,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2987,23	125,46
		Сметная стоимость:				40327,64	1693,76
16	С123-060131-0402 23-060131-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0380		78903,93	2998,35
		НР второго уровня	%	4,24		3345,53	127,13
		Накладные расходы	%	--		3345,53	127,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6579,96	250,04

		Сметная стоимость:				88829,41	3375,52
17	С123-060201-0104 23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0080		227801,00	1822,41
		НР второго уровня	%	4,24		9658,76	77,27
		Накладные расходы	%	--		9658,76	77,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18996,78	151,97
		Сметная стоимость:				256456,54	2051,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6325,27
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				268,19
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				6593,46
		Сметная прибыль -	Тенге				527,47
		Итого по разделу 2	Тенге				7120,93
		Итого по смете № 4-2-2	Тенге				85511,71

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы

1	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	1,0000		2760,48	2760,48
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	3,833	3,833	675,73	2589,74
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	721,85	37,90
		Итого оплата труда:				2627,63	2627,63
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2538,13	26,65
1.4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	41,74	39,88
1.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1491,23	62,63
		Итого эксплуатация машин:				129,16	129,16
1.6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64
1.7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95
		Итого материалов:				41,58	41,58
		НР первого уровня	%	60,4		1587,09	1587,09
		НР второго уровня	%	4,24		184,34	184,34
		Накладные расходы	%	--		1771,43	1771,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,55	362,55
		Сметная стоимость:				4894,46	4894,46

2	С123-050403-0103 23-050403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,0000		14261,69	14261,69
		НР второго уровня	%	4,24		604,70	604,70
		Накладные расходы	%	--		604,70	604,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1189,31	1189,31
		Сметная стоимость:				16055,70	16055,70
3	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов	кг изделия	18,6000		278,07	5172,01
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	0,05271	0,980406	644,94	632,30
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,007812	675,73	5,28
		Итого оплата труда:				34,28	637,58
3. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	0,181629	150,52	27,34
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,007812	1491,23	11,65
3. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,09765	14,92	1,46
		Итого эксплуатация машин:				2,17	40,45
3. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,00013	381819,66	49,71
3. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000149	195385,08	29,07
3. 8	188241 С (23-050301-1801)	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	18,6	237,66	4420,48
		Итого материалов:				241,90	4499,26
		НР первого уровня	%	60,4		20,70	385,10
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	235,62
		Накладные расходы	%	--		33,37	620,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	463,42
		Сметная стоимость:				336,35	6256,15
4	Е11-200501-0201 11-200501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	1,0000		1283,27	1283,27
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,491	1,491	629,30	938,29
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	675,73	7,10
		Итого оплата труда:				945,38	945,38
4. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3675	0,3675	41,74	15,34

4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1491,23	15,66
		Итого эксплуатация машин:					
4. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	31,00	31,00
4. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	381819,66	76,36
		Итого материалов:				424,32	237,62
		НР первого уровня	%	60,4		313,98	313,98
		НР второго уровня	%	4,24		571,01	571,01
		Накладные расходы	%	--		78,62	78,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649,63	649,63
		Сметная стоимость:				154,63	154,63
5	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Заслонка воздушная унифицированная с электроприводом КВР500х500 Э	шт	1,0000		2087,53	2087,53
		НР второго уровня	%	4,24		11878,39	11878,39
		Накладные расходы	%	--		503,64	503,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,64	503,64
		Сметная стоимость:				990,56	990,56
6	Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка выхлопного патрубка д=400 мм Состав работ: 1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду 2. Соединение узлов с конденсатоотводом	узел	1,0000		13372,60	13372,60
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51)	чел-ч	3,507	3,507	2346,77	2346,77
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00525	0,00525	598,51	2098,97
		Итого оплата труда:				675,73	3,55
6. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1092	0,1092	2102,52	2102,52
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00525	0,00525	69,27	7,56
		Итого эксплуатация машин:				1491,23	7,83
6. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00023	0,00023	15,39	15,39
6. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	381819,66	87,82
6. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	303,96	0,00
6. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	424,32	144,27
6. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,000001	0,000001	317,23	0,32
		Итого материалов:				264,19	0,00
		НР первого уровня	%	60,4		232,41	232,41
		НР второго уровня	%	4,24		1269,92	1269,92
						153,35	153,35

		Накладные расходы	%	--		1423,27	1423,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,60	301,60
		Сметная стоимость:				4071,65	4071,65
7	С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выхлопной патрубок д 400 мм	шт.	1,0000		26919,35	26919,35
		НР второго уровня	%	4,24		1141,38	1141,38
		Накладные расходы	%	--		1141,38	1141,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2244,86	2244,86
		Сметная стоимость:				30305,59	30305,59
8	Е11-200101-0315 11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка (диафрагмы) Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	2,8600		3065,54	8767,44
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,6552	1,874	614,16	1150,86
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	0,021622	768,62	16,62
		Итого оплата труда:				408,21	1167,48
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003045	0,008709	2538,13	22,10
8. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,091245	0,260961	41,74	10,89
8. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,004504	69,27	0,31
8. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,012075	0,034535	150,52	5,20
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,012913	1491,23	19,26
		Итого эксплуатация машин:				20,20	57,76
8. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,047762	322,32	15,39
8. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,0002	381819,66	76,44
8.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000031	1470523,51	46,26
8.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000008	195385,08	1,62
8.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,283426	424,32	120,26

8.13	188083 С (23-050104-0108)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	2,86	2552,04	7298,83
		Итого материалов:				2642,94	7558,82
		НР первого уровня	%	60,4		246,56	705,16
		НР второго уровня	%	4,24		140,43	401,64
		Накладные расходы	%	--		386,99	1106,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,20	789,94
		Сметная стоимость:				3728,73	10664,17
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				73389,40
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				4518,28
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				77907,68
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				3303,29
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				81210,97
		Сметная прибыль -	Тенге				6496,87
		Итого по разделу 1	Тенге				87707,84
РАЗДЕЛ 2. Строительные работы							
9	Е11-150403-1104 11-150403-1104 РСНБ РК 2015	Окраска вентиляционных приборов масляной краской за 2 раза Состав работ: 1. Очистка 2. Проолифка 3. Первая окраска 4. Вторая окраска	м2 окрашиваемой поверхности	67,0000		466,09	31227,81
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	0,646	43,282	621,73	26909,72
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0268	656,43	17,59
		Итого оплата труда:				401,90	26927,31
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0067	1194,35	8,00
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0201	1491,23	29,97
		Итого эксплуатация машин:				0,57	37,98
9. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,067	84,66	5,67
9. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,809	317,23	573,87
9. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,253	16,951	218,31	3700,57
		Итого материалов:				63,88	4280,11
		НР первого уровня	%	54,8		220,24	14756,17
		НР второго уровня	%	4,24		29,10	1949,72
		Накладные расходы	%	--		249,34	16705,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,23	3834,70
		Сметная стоимость:				772,66	51768,39

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				31227,81
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				14756,17
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				45983,98
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				1949,72
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				47933,69
		Сметная прибыль -	Тенге				3834,70
		Итого по разделу 2	Тенге				51768,39
		Итого по смете № 4-2-3	Тенге				139476,23

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-4

на электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	5,0000		1520,65	7603,23
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	0,41	2,05	696,42	1427,66
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	2,128	599,23	1275,17
		Итого оплата труда:				540,57	2702,83
1.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,004	2703,94	10,82
1.4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,12	822,17	1743,00
1.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	1849,46	7,40
		Итого эксплуатация машин:				352,24	1761,21
1.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	12581,09	1,98
1.7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0155	620,16	9,61
1.8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,051	354,96	18,10
1.9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	5,1	818,04	4172,00
~~1.10~~	~~242795 С (24-040207-2502)~~	~~Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98~~	~~100 шт.~~	~~0,0102~~	~~0,051~~	~~905,76~~	~~46,19~~
1.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1	32,64	166,46
		Итого материалов:				882,87	4414,36
		НР первого уровня	%	42,8		231,36	1156,81
		НР второго уровня	%	4,24		74,29	371,43
		Накладные расходы	%	--		305,65	1528,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,10	730,52

		Сметная стоимость:				1972,40	9861,99
2	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	6,0000		577,83	3466,96
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	0,68	4,08	696,42	2841,39
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,012	791,04	9,49
		Итого оплата труда:				475,15	2850,89
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,006	2703,94	16,22
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,2784	150,52	41,90
2. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,006	1849,46	11,10
		Итого эксплуатация машин:				11,54	69,23
2. 6	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00084	137142,55	115,20
2. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000212	381819,66	81,10
2. 8	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,5856	182,58	106,92
2. 9	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,5856	270,30	158,29
2.10	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	222237,60	0,32
2.11	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,162	583,45	94,52
		Итого материалов:				92,72	556,34
		НР первого уровня	%	42,8		203,36	1220,18
		НР второго уровня	%	4,24		33,12	198,73
		Накладные расходы	%	--		236,49	1418,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,15	390,87
		Сметная стоимость:				879,46	5276,75
3	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	2,0000		291,30	582,59
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	0,36	0,72	696,42	501,42
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	791,06	1,27
		Итого оплата труда:				251,34	502,69

3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128	9,71	1,24
3. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2703,94	2,16
3. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	1849,46	1,48
		Итого эксплуатация машин:				2,44	4,89
3. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	428,40	8,74
3. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	289452,54	0,93
3. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	229932,48	1,38
3. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	620,16	1,36
3.10	242969 С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0206	3100,80	63,88
		Итого материалов:				38,14	76,29
		НР первого уровня	%	42,8		107,58	215,15
		НР второго уровня	%	4,24		16,91	33,82
		Накладные расходы	%	--		124,49	248,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	66,53
		Сметная стоимость:				449,05	898,09
4	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание 6. Установка крюков 7. Зарядка патронов	шт.	4,0000		1261,96	5047,83
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	0,49	1,96	696,42	1364,98
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0104	791,04	8,23
		Итого оплата труда:				343,30	1373,21
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	0,2784	9,71	2,70
4. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	2703,94	14,06
4. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	1849,46	9,62
		Итого эксплуатация машин:				6,60	26,38
4. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00024	19852,11	4,76
4. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000012	3979573,49	47,75

4. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	4,08	818,04	3337,60
4. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	8,16	32,64	266,34
		Итого материалов:				914,12	3656,47
		НР первого уровня	%	42,8		146,93	587,73
		НР второго уровня	%	4,24		59,74	238,95
		Накладные расходы	%	--		206,67	826,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,49	469,96
		Сметная стоимость:				1586,12	6344,47
5	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м кабеля	90,0000		206,79	18611,21
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,13	11,7	660,08	7722,94
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,402	791,04	2691,12
		Итого оплата труда:				115,71	10414,05
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	1,701	2703,94	4599,40
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,43	150,52	365,76
5. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	1,701	1849,46	3145,93
5. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	3,105	14,92	46,33
		Итого эксплуатация машин:				90,64	8157,42
5. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,144	620,16	89,30
5. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,0495	1669,74	82,65
5. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,00171	222237,60	380,03
5.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,369	2673,42	986,49
5.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,27	1723,80	465,43
5.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,144	4010,64	577,53
5.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,018	361,08	6,50
5.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,36	397,00	142,92
		Итого материалов:				30,34	2730,85

		НР первого уровня	%	42,8		49,52	4457,22
		НР второго уровня	%	4,24		10,87	978,10
		Накладные расходы	%	--		60,39	5435,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	1923,72
		Сметная стоимость:				288,56	25970,25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				35311,83
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				7637,09
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				42948,92
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				1821,03
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				44769,95
		Сметная прибыль -	Тенге				3581,60
		Итого по разделу 1	Тенге				48351,55
	РАЗДЕЛ 2. Материалы						
6	С123-070101-0234 23-070101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003Р ГОСТ 17677-82	шт.	5,0000		784,77	3923,85
		НР второго уровня	%	4,24		33,27	166,37
		Накладные расходы	%	--		33,27	166,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	327,22
		Сметная стоимость:				883,49	4417,44
7	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		3962,31	3962,31
		НР второго уровня	%	4,24		168,00	168,00
		Накладные расходы	%	--		168,00	168,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330,42
		Сметная стоимость:				4460,74	4460,74
8	С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания	10 шт.	1,0000		549,78	549,78
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	23,31
		Накладные расходы	%	--		23,31	23,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	45,85
		Сметная стоимость:				618,94	618,94
9	С123-060131-0203 23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0900		35821,57	3223,94
		НР второго уровня	%	4,24		1518,83	136,70
		Накладные расходы	%	--		1518,83	136,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2987,23	268,85
		Сметная стоимость:				40327,64	3629,49

10	С123-070218-1705 23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель герметический	шт.	6,0000	348,88	2093,28
		НР второго уровня	%	4,24	14,79	88,76
		Накладные расходы	%	--	14,79	88,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,09	174,56
		Сметная стоимость:			392,77	2356,60
11	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000	214,25	428,50
		НР второго уровня	%	4,24	9,08	18,17
		Накладные расходы	%	--	9,08	18,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	35,73
		Сметная стоимость:			241,20	482,40
12	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4,0000	177,49	709,96
		НР второго уровня	%	4,24	7,53	30,10
		Накладные расходы	%	--	7,53	30,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,80	59,20
		Сметная стоимость:			199,82	799,27
13	С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка ответвительная У192МУ2	шт.	7,0000	92,95	650,65
		НР второго уровня	%	4,24	3,94	27,59
		Накладные расходы	%	--	3,94	27,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,75	54,26
		Сметная стоимость:			104,64	732,50
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15542,27
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге			659,00
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге			16201,27
		Сметная прибыль -	Тенге			1296,09
		Итого по разделу 2	Тенге			17497,36
		Итого по смете № 4-2-4	Тенге			65848,91

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-5

на приобретение и монтаж комплектного распределительного устройства 10 кВ (для выпрямленного оперативного тока)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование и монтаж.Распредустройство 6-10 кВ с камерами КСО-2-10

1	Ц13-080103-3303 13-080103-3303 РСНБ РК 2015	Монтаж камеры КСО-2-10	шт.	18,0000	11880,32	213845,81
		Состав работ:				

		1. Установка камеры 2. Установка переходной пластины 3. Присоединение					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	14	252	675,73	170283,96
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	15,84	791,04	12530,07
		Итого оплата труда:				10156,34	182814,03
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,44	7,92	2703,94	21415,20
1. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,44	7,92	1849,46	14647,72
		Итого эксплуатация машин:				2003,50	36062,93
1. 5	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,018	137142,55	2468,57
1. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00042	0,00756	381819,66	2886,56
1. 7	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,3	5,4	397,00	2143,80
		Итого материалов:				416,61	7498,92
		НР первого уровня	%	42,8		4346,91	78244,41
		НР второго уровня	%	4,24		688,03	12384,63
		Накладные расходы	%	--		5034,95	90629,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,22	24357,99
		Сметная стоимость:				18268,49	328832,83
7	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	17,0000		656,90	11167,35
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	0,87	14,79	696,42	10300,05
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,34	791,04	268,95
		Итого оплата труда:				621,71	10569,01
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,17	2703,94	459,67
7. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,17	1849,46	314,41
		Итого эксплуатация машин:				45,53	774,08
7. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00051	182784,00	93,22
		Итого материалов:				5,48	93,22
		НР первого уровня	%	42,8		266,09	4523,53
		НР второго уровня	%	4,24		39,13	665,29
		Накладные расходы	%	--		305,23	5188,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,97	1308,49
		Сметная стоимость:				1039,10	17664,67

9	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа собственных нужд Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	1,0000		14087,02	14087,02
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	13	13	675,73	8784,49
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	791,04	1265,66
		Итого оплата труда:				10050,15	10050,15
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	2703,94	2163,15
9. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	1849,46	1479,57
		Итого эксплуатация машин:				3642,72	3642,72
9. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294,00
9. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1669,74	8,01
9. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53,47
9. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,00	5,71
9. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	896,82
9.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1,48
9.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284,03
9.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				1659,81	1659,81
		НР первого уровня	%	42,8		4301,47	4301,47
		НР второго уровня	%	4,24		779,67	779,67
		Накладные расходы	%	--		5081,14	5081,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1533,45	1533,45
		Сметная стоимость:				20701,61	20701,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				239100,18
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				87069,41
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				326169,59
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				13829,59
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				339999,18
		Сметная прибыль -	Тенге				27199,93
		Итого по разделу 1	Тенге				367199,11
		Итого по смете № 4-2-5	Тенге				367199,11

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-6

на приобретение и монтаж электротехнического оборудования вводов 10 КВ в камерах трансформаторов

	РАЗДЕЛ 1. Монтаж						
1	Ц13-080103-0105 13-08□103-0105 РСНБ РК 20▮15	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	6,0000		1011,74	6070,44
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	1	6	675,73	4054,38
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,72	630,60	454,03
		Итого оплата труда:				751,40	4508,41
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	2703,94	162,24
1. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,1	0,6	2026,58	1215,95
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	1849,46	110,97
		Итого эксплуатация машин:				248,19	1489,15
1. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00023	0,00138	381819,66	526,91
		Итого материалов:				87,82	526,91
		НР первого уровня	%	42,8		321,60	1929,60
		НР второго уровня	%	4,24		56,53	339,20
		Накладные расходы	%	--		378,13	2268,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,19	667,14
		Сметная стоимость:				1501,06	9006,38
2	С1 24-040105-0203 24-04 0105-0203 РСНБ РК 20 15 в ценах I квартала 20 16 года	Изоляторы фарфоровые проходные с токопроводом ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	6,0000		3498,17	20989,02
		НР второго уровня	%	4,24		148,32	889,93
		Накладные расходы	%	--		148,32	889,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,72	1750,32
		Сметная стоимость:				3938,21	23629,27
3	Ц▮3-080103-0101 13-08□0103-0101 РСНБ РК 20▶15	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	34,0000		386,92	13155,12
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,46	15,64	675,73	10568,42
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,68	791,04	537,91
		Итого оплата труда:				326,66	11106,32
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,34	2703,94	919,34
3. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,34	1849,46	628,82
		Итого эксплуатация машин:				45,53	1548,16

3. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00272	381819,66	1038,55
		Итого материалов:				30,55	1038,55
		НР первого уровня	%	42,8		139,81	4753,51
		НР второго уровня	%	4,24		22,33	759,33
		Накладные расходы	%	--		162,14	5512,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,92	1493,44
		Сметная стоимость:				592,98	20161,39
4	С124-040103-0221 24-040103-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ 19797-85	шт.	6,0000		851,79	5110,74
		НР второго уровня	%	4,24		36,12	216,70
		Накладные расходы	%	--		36,12	216,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,03	426,19
		Сметная стоимость:				958,94	5753,63
5	С124-040103-0205 24-040103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	28,0000		648,11	18147,08
		НР второго уровня	%	4,24		27,48	769,44
		Накладные расходы	%	--		27,48	769,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,05	1513,32
		Сметная стоимость:				729,64	20429,84
6	Ц13-080103-3602 13-080103-3602 РСНБ РК 2015	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	м2	1,9200		10476,12	20114,16
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	11	21,12	675,73	14271,42
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,576	791,04	455,64
		Итого оплата труда:				7670,34	14727,06
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,15	0,288	2703,94	778,73
6. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,15	0,288	1849,46	532,64
		Итого эксплуатация машин:				683,01	1311,38
6. 5	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0118	0,022656	118320,68	2680,67
6. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	0,004378	381819,66	1671,45
6. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,16	0,3072	583,45	179,24
		Итого материалов:				2360,08	4531,36
		НР первого уровня	%	42,8		3282,91	6303,18

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		583,38	1120,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3866,29	7423,28
		Сметная стоимость:	%	8		1147,39	2202,99
7	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	т	0,0330		15489,81 197927,03	29740,43 6531,59
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	52	1,716	675,73	1159,55
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,11484	791,04	90,84
		Итого оплата труда:				37890,78	1250,40
7.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,05742	2703,94	155,26
7.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,4983	150,52	75,00
7.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,05742	1849,46	106,20
		Итого эксплуатация машин:				10195,77	336,46
7.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,00495	1387,55	6,87
7.7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,033	137631,66	4541,84
7.8	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,00594	15298,53	90,87
7.9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000891	381819,66	340,20
7.10	145783 С (21-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,0264	946,56	24,99
7.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000139	222237,60	30,80
		Итого материалов:				152593,30	5035,58
		НР первого уровня	%	42,8		16217,25	535,17
		НР второго уровня	%	4,24		9079,72	299,63
		Накладные расходы	%	--		25296,97	834,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17857,92	589,31
		Сметная стоимость:				241081,92	7955,70
8	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой для присоединения разрядников к шинам 0,4 кВ Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил	м кабеля	4,0000		206,79	827,16

		5. Прозвонка					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,13	0,52	660,08	343,24
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,1512	791,04	119,61
		Итого оплата труда:				115,71	462,85
8. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	0,0756	2703,94	204,42
8. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,108	150,52	16,26
8. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,0756	1849,46	139,82
8. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	0,138	14,92	2,06
		Итого эксплуатация машин:				90,64	362,55
8. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0064	620,16	3,97
8. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,0022	1669,74	3,67
8. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,000076	222237,60	16,89
8.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0164	2673,42	43,84
8.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,012	1723,80	20,69
8.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,0064	4010,64	25,67
8.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0008	361,08	0,29
8.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,016	397,00	6,35
		Итого материалов:				30,34	121,37
		НР первого уровня	%	42,8		49,52	198,10
		НР второго уровня	%	4,24		10,87	43,47
		Накладные расходы	%	--		60,39	241,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	85,50
		Сметная стоимость:				288,56	1154,23
9	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление заземлителей	м	5,0000		309,01	1545,06
		2. Установка					
		3. Приварка					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,14	0,7	660,08	462,06
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	791,04	17,40
		Итого оплата труда:				95,89	479,46
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	2703,94	29,74

9. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1565	150,52	23,56
9. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	1849,46	20,34
		Итого эксплуатация машин:					
9. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0065	14,73	73,64
9. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000045	137142,11	891,42
9. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,185	222237,60	10,00
		Итого материалов:				583,45	107,94
		НР первого уровня	%	42,8		201,87	1009,36
		НР второго уровня	%	4,24		41,04	205,21
		Накладные расходы	%	--		14,84	74,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	279,42
		Сметная стоимость:				29,19	145,96
10	Ц13-080103-1702 13-080103-1702 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Заготовка, окраска и прокладка шин 2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок 3. Соединение	м	20,0000		394,09	1970,44
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,54	10,8	501,63	10032,63
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0871	1,742	675,73	7297,88
		Итого оплата труда:				686,59	1196,03
10. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,082	424,70	8493,92
10. 4	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0143	0,286	2703,94	221,72
10. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0398	0,796	45,82	13,10
10. 6	2211 С (34-020207-0111)	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0789	1,578	150,52	119,81
10. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0041	0,082	767,83	1211,64
		Итого эксплуатация машин:				1849,46	151,66
10. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000072	0,001442	85,90	1717,93
10. 9	144887 С (21-130203-0105)	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000003	0,000056	381819,66	550,58
10.10	146659 С (21-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0055	0,11	255387,60	14,30
10.11	147474 С (21-130814-1702)	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000001	0,000026	1834,00	201,74
						504948,96	13,13

10.12	147477 С (21-130814-1705)	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,000001	0,000012	1381194,24	16,57
10.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,0204	2673,42	54,54
10.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0209	0,418	397,00	165,95
		Итого материалов:				50,84	1016,81
		НР первого уровня	%	42,8		181,77	3635,40
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	579,52
		Накладные расходы	%	--		210,75	4214,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,99	1139,80
		Сметная стоимость:				769,37	15387,35
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				102523,01
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				17560,17
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				120083,18
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				5091,53
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				125174,71
		Сметная прибыль -	Тенге				10013,97
		Итого по разделу 1	Тенге				135188,68
	РАЗДЕЛ 2. Материалы						
11	С123-060131-0203 23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040		35821,57	143,29
		НР второго уровня	%	4,24		1518,83	6,08
		Накладные расходы	%	--		1518,83	6,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2987,23	11,95
		Сметная стоимость:				40327,64	161,31
12	С123-070222-0116 23-070222-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Шина алюминиевая АД31Т-5х50	кг	5,0000		2424,21	12121,05
		НР второго уровня	%	4,24		102,79	513,93
		Накладные расходы	%	--		102,79	513,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,16	1010,80
		Сметная стоимость:				2729,16	13645,78
13	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	шинодержатель ШП1-37-5У1	шт	6,0000		727,50	4365,00
		НР второго уровня	%	4,24		30,85	185,08
		Накладные расходы	%	--		30,85	185,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,67	364,01
		Сметная стоимость:				819,01	4914,08
14	С121-130409-0102 21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0448		56236,68	2519,40

		НР второго уровня	%	4,24		2384,44	106,82
		Накладные расходы	%	--		2384,44	106,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4689,69	210,10
		Сметная стоимость:				63310,80	2836,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				19148,74
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				811,91
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				19960,65
		Сметная прибыль -	Тенге				1596,86
		Итого по разделу 2	Тенге				21557,51
		Итого по смете № 4-2-6	Тенге				156746,19

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-7

на прокладка контрольных кабелей (для переменного оперативного тока)

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	Ц13-080206-1202 13-080206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях Состав работ: 1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка 6. Уплотнение коробок	м кабеля	122,0000		222,70	27168,95
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,12	14,64	660,08	9663,57
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	4,002	791,04	3165,43
		Итого оплата труда:				105,16	12829,00
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	2,001	2703,94	5410,04
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,294	150,52	495,81
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	2,001	1849,46	3700,40
1. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	3,965	14,92	59,16
		Итого эксплуатация машин:				79,22	9665,41
1. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1952	620,16	121,06
1. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,061	1669,74	101,85
1. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,002318	222237,60	515,15
1.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,5002	2673,42	1337,24
1.11	147840 С (21-130816-3538)	Уплотнительный состав	кг	0,072	8,784	472,26	4148,33
1.12	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,366	1723,80	630,91

1.13	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,1952	4010,64	782,88
1.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0244	361,08	8,81
1.15	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,488	397,00	193,74
		Итого материалов:				64,26	7839,97
		НР первого уровня	%	42,8		45,01	5490,81
		НР второго уровня	%	4,24		11,35	1384,77
		Накладные расходы	%	--		56,36	6875,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	2723,56
		Сметная стоимость:				301,38	36768,10
2	Ц13-080201-1805 13-080201-1805 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	32,0000		1010,23	32327,33
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,38	12,16	675,73	8216,88
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,64	791,04	506,27
		Итого оплата труда:				272,60	8723,14
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,32	2703,94	865,26
2. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,32	1849,46	591,83
		Итого эксплуатация машин:				45,53	1457,09
2. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,32	209,63	67,08
2. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00032	752081,23	240,67
2. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,32	620,16	198,45
2. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,32	2673,42	855,49
2. 9	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0016	3979573,49	6367,32
2.10	147777 С (21-130816-3414)	Жир паяльный	кг	0,02	0,64	998,58	639,09
2.11	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00314	0,10048	35622,48	3579,35
2.12	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	32	334,56	10705,92
		Итого материалов:				707,92	22653,37
		НР первого уровня	%	42,8		116,67	3733,50
		НР второго уровня	%	4,24		47,78	1528,98
		Накладные расходы	%	--		164,45	5262,48

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,97	3007,19
		Сметная стоимость:				1268,66	40597,00
3	Ц13-080201-1810 13-080201-1810 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	2,0000		2117,40	4234,80
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	2	4	675,73	2702,92
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	791,04	31,64
		Итого оплата труда:				1367,28	2734,56
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2703,94	54,08
3. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1849,46	36,99
		Итого эксплуатация машин:				45,53	91,07
3. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,08	209,63	16,77
3. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00002	752081,23	15,04
3. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,16	24,81
3. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	2673,42	53,47
3. 9	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0001	3979573,49	397,96
3.10	147777 С (21-130816-3414)	Жир паяльный	кг	0,02	0,04	998,58	39,94
3.11	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00314	0,00628	35622,48	223,71
3.12	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	334,56	669,12
		Итого материалов:				720,41	1440,82
		НР первого уровня	%	42,8		585,20	1170,39
		НР второго уровня	%	4,24		114,59	229,18
		Накладные расходы	%	--		699,79	1399,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,38	450,75
		Сметная стоимость:				3042,56	6085,13
4	Ц13-080201-1813 13-080201-1813 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	4,0000		1130,84	4523,35
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,54	2,16	675,73	1459,58

4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	791,04	63,28
		Итого оплата труда:				380,71	1522,86
4. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	2703,94	108,16
4. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	1849,46	73,98
		Итого эксплуатация машин:				45,53	182,14
4. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,16	209,63	33,54
4. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	752081,23	30,08
4. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	620,16	49,61
4. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,42	106,94
4. 9	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0002	3979573,49	795,91
4.10	147777 С (21-130816-3414)	Жир паяльный	кг	0,02	0,08	998,58	79,89
4.11	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00314	0,01256	35622,48	447,42
4.12	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	334,56	1338,24
		Итого материалов:				720,41	2881,63
		НР первого уровня	%	42,8		162,95	651,78
		НР второго уровня	%	4,24		54,86	219,43
		Накладные расходы	%	--		217,80	871,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,89	431,56
		Сметная стоимость:				1456,53	5826,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				68254,43
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				11046,48
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				79300,91
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				3362,36
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				82663,27
		Сметная прибыль -	Тенге				6613,06
		Итого по разделу 1	Тенге				89276,33
РАЗДЕЛ 2. Материалы							
5	С123-060202-0104 23-060202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0640		70567,15	4516,30
		НР второго уровня	%	4,24		2992,05	191,49
		Накладные расходы	%	--		2992,05	191,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5884,74	376,62
		Сметная стоимость:				79443,93	5084,41

6	С123-060202-0204 23-060202-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0130		62064,75	806,84
		НР второго уровня	%	4,24		2631,55	34,21
		Накладные расходы	%	--		2631,55	34,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5175,70	67,28
		Сметная стоимость:				69872,00	908,34
7	С123-060202-0304 23-060202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0070		79396,96	555,78
		НР второго уровня	%	4,24		3366,43	23,57
		Накладные расходы	%	--		3366,43	23,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6621,07	46,35
		Сметная стоимость:				89384,46	625,69
8	С123-060202-0404 23-060202-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0380		146311,84	5559,85
		НР второго уровня	%	4,24		6203,62	235,74
		Накладные расходы	%	--		6203,62	235,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12201,24	463,65
		Сметная стоимость:				164716,70	6259,23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				11438,77
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				485,01
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				11923,78
		Сметная прибыль -	Тенге				953,90
		Итого по разделу 2	Тенге				12877,68
		Итого по смете № 4-2-7	Тенге				102154,01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-8

на приобретение и монтаж трансформаторов ТМ 630/10

РАЗДЕЛ 1. Монтаж

1	Ц13-080103-1101 13-080103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	2,0000		33632,99	67265,98
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	19	38	675,73	25677,74
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,28	8,56	853,54	7306,34
		Итого оплата труда:				16492,04	32984,08
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,3	6,6	2703,94	17846,00
1. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,98	1,96	1849,46	3624,94

		Итого эксплуатация машин:				10735,47	21470,95
1. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5	10	209,63	2096,30
1. 6	147016 С (21-130802-1601)	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.	0,01	0,02	7559,22	151,18
1. 7	147493 С (21-130814-2202)	Скобы металлические	кг	7	14	145,86	2042,04
1. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,06	2673,42	160,41
1. 9	239317 С (24-010102-0502)	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	10	20	683,00	13660,00
1.10	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6	334,56	2007,36
		Итого материалов:				10058,64	20117,29
		НР первого уровня	%	42,8		7058,59	14117,19
		НР второго уровня	%	4,24		1725,32	3450,65
		Накладные расходы	%	--		8783,92	17567,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3393,35	6786,70
		Сметная стоимость:				45810,26	91620,51
3	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели вводной ШО 70-1-45У3 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	2,0000		71631,54	143263,09
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	56	675,73	37840,88
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	48,76	648,89	31640,03
		Итого оплата труда:				34740,46	69480,91
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	6,38	2703,94	17251,14
3. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	36	2026,58	72956,88
3. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,4	150,52	60,21
3. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	6,38	1849,46	11799,55
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	102067,78
3. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,002	137142,55	274,29
3. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00246	381819,66	939,28
3. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0006	520577,40	312,35
3.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0048	297425,88	1427,64
3.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,06	2685,66	161,14

3.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,05	1247,46	62,37
3.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,04	464,10	18,56
3.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	0,4	397,00	158,80
		Итого материалов:				1677,21	3354,43
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	29737,83
		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	7335,24
		Накладные расходы	%	--		18536,53	37073,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	14426,89
		Сметная стоимость:				97381,52	194763,05
5	Ц13-080103-1701 13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования в цепи трансформатора Состав работ: 1. Заготовка, окраска и прокладка шин 2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок 3. Соединение	м	8,0000		381,78	3054,22
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,44	3,52	675,73	2378,57
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0613	0,4904	684,01	335,44
		Итого оплата труда:				339,25	2714,01
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	2703,94	47,59
5. 4	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,08	45,82	3,67
5. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0196	0,1568	150,52	23,60
5. 6	2211 С (34-020207-0111)	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	0,4552	767,83	349,52
5. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	1849,46	32,55
		Итого эксплуатация машин:				57,12	456,92
5. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000029	0,00023	381819,66	87,97
5. 9	144887 С (21-130203-0105)	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000001	0,00001	255387,60	2,45
5.10	146659 С (21-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	0,0248	1834,00	45,48
5.11	147474 С (21-130814-1702)	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000001	0,000005	504948,96	2,42
5.12	147477 С (21-130814-1705)	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0	0,000002	1381194,24	3,31
5.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,00816	2673,42	21,82

5.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0174	0,1392	397,00	55,26
		Итого материалов:				27,34	218,72
		НР первого уровня	%	42,8		145,20	1161,59
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	178,75
		Накладные расходы	%	--		167,54	1340,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,95	351,56
		Сметная стоимость:				593,27	4746,13
6	Ц13-080103-1701 13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Заготовка, окраска и прокладка шин 2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок 3. Соединение	м	32,0000		381,78	12216,86
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,44	14,08	675,73	9514,28
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0613	1,962	684,01	1341,75
		Итого оплата труда:				339,25	10856,03
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0704	2703,94	190,36
6. 4	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,32	45,82	14,66
6. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0196	0,6272	150,52	94,41
6. 6	2211 С (34-020207-0111)	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	1,821	767,83	1398,06
6. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0704	1849,46	130,20
		Итого эксплуатация машин:				57,12	1827,69
6. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000029	0,000922	381819,66	351,88
6. 9	144887 С (21-130203-0105)	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000001	0,000038	255387,60	9,81
6.10	146659 С (21-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	0,0992	1834,00	181,93
6.11	147474 С (21-130814-1702)	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000001	0,000019	504948,96	9,70
6.12	147477 С (21-130814-1705)	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0	0,00001	1381194,24	13,26
6.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,03264	2673,42	87,26
6.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0174	0,5568	397,00	221,05
		Итого материалов:				27,34	874,89
		НР первого уровня	%	42,8		145,20	4646,38
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	715,00

		Накладные расходы	%	--		167,54	5361,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,95	1406,26
		Сметная стоимость:				593,27	18984,50
7	Ц13-080103-1701 13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования в помещении щита 0,4 кВ Состав работ: 1. Заготовка, окраска и прокладка шин 2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок 3. Соединение	м	5,0000		381,78	1908,88
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,44	2,2	675,73	1486,61
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0613	0,3065	684,01	209,65
		Итого оплата труда:				339,25	1696,25
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	2703,94	29,74
7. 4	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,05	45,82	2,29
7. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0196	0,098	150,52	14,75
7. 6	2211 С (34-020207-0111)	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	0,2845	767,83	218,45
7. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	1849,46	20,34
		Итого эксплуатация машин:				57,12	285,58
7. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000029	0,000144	381819,66	54,98
7. 9	144887 С (21-130203-0105)	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000001	0,000006	255387,60	1,53
7.10	146659 С (21-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	0,0155	1834,00	28,43
7.11	147474 С (21-130814-1702)	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000001	0,000003	504948,96	1,51
7.12	147477 С (21-130814-1705)	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0	0,000001	1381194,24	2,07
7.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,0051	2673,42	13,63
7.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0174	0,087	397,00	34,54
		Итого материалов:				27,34	136,70
		НР первого уровня	%	42,8		145,20	726,00
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	111,72
		Накладные расходы	%	--		167,54	837,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,95	219,73
		Сметная стоимость:				593,27	2966,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				227709,03
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				50388,99

		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				278098,02
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				11791,36
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				289889,38
		Сметная прибыль -	Тенге				23191,14
		Итого по разделу 1	Тенге				313080,52
	РАЗДЕЛ 2. Материалы						
8	С123-061704-0201 23-061704-0201 РСНБ РК 2015	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	91,0000			
9	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Шиноудержатель ШП1-375У1	шт	28,0000		727,50	20370,00
		НР второго уровня	%	4,24		30,85	863,69
		Накладные расходы	%	--		30,85	863,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,67	1698,70
		Сметная стоимость:				819,01	22932,38
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20370,00
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				863,69
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				21233,69
		Сметная прибыль -	Тенге				1698,70
		Итого по разделу 2	Тенге				22932,38
		Итого по смете № 4-2-8	Тенге				336012,90

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2-9

на приобретение и монтаж оборудования РУ-0,4 кВ

	РАЗДЕЛ 1. Монтаж						
			Щитовой блок				
1	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели линейной ШО 70-1-03 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	6,0000		71631,54	429789,27
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	168	675,73	113522,64
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	146,28	648,89	94920,09
		Итого оплата труда:				34740,46	208442,73
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	19,14	2703,94	51753,41
1. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	108	2026,58	218870,64
1. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	1,2	150,52	180,62
1. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	19,14	1849,46	35398,66
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	306203,34
1. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,006	137142,55	822,86

1. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00738	381819,66	2817,83
1. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0018	520577,40	937,04
1.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0144	297425,88	4282,93
1.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,18	2685,66	483,42
1.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,15	1247,46	187,12
1.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,12	464,10	55,69
1.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	1,2	397,00	476,40
		Итого материалов:				1677,21	10063,29
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	89213,49
		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	22005,72
		Накладные расходы	%	--		18536,53	111219,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	43280,68
		Сметная стоимость:				97381,52	584289,15
3	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели секционной ШО 70-1-71 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	1,0000		71631,54	71631,54
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	28	675,73	18920,44
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	24,38	648,89	15820,02
		Итого оплата труда:				34740,46	34740,46
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	3,19	2703,94	8625,57
3. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	18	2026,58	36478,44
3. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,2	150,52	30,10
3. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	3,19	1849,46	5899,78
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	51033,89
3. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	137142,55	137,14
3. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	381819,66	469,64
3. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	520577,40	156,17
3.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	297425,88	713,82
3.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	80,57

3.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1247,46	31,19
3.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	464,10	9,28
3.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	0,2	397,00	79,40
		Итого материалов:				1677,21	1677,21
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	14868,91
		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	3667,62
		Накладные расходы	%	--		18536,53	18536,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	7213,45
		Сметная стоимость:				97381,52	97381,52
5	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели АВР типа ШО 70-1-90 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	1,0000		71631,54	71631,54
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	28	675,73	18920,44
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	24,38	648,89	15820,02
		Итого оплата труда:				34740,46	34740,46
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	3,19	2703,94	8625,57
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	18	2026,58	36478,44
5. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,2	150,52	30,10
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	3,19	1849,46	5899,78
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	51033,89
5. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	137142,55	137,14
5. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	381819,66	469,64
5. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	520577,40	156,17
5.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	297425,88	713,82
5.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	80,57
5.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1247,46	31,19
5.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	464,10	9,28
5.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	0,2	397,00	79,40
		Итого материалов:				1677,21	1677,21
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	14868,91

		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	3667,62
		Накладные расходы	%	--		18536,53	18536,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	7213,45
		Сметная стоимость:				97381,52	97381,52
7	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели управления ШО 70-1-93 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	1,0000		71631,54	71631,54
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	28	675,73	18920,44
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	24,38	648,89	15820,02
		Итого оплата труда:				34740,46	34740,46
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	3,19	2703,94	8625,57
7. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	18	2026,58	36478,44
7. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,2	150,52	30,10
7. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	3,19	1849,46	5899,78
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	51033,89
7. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	137142,55	137,14
7. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	381819,66	469,64
7. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	520577,40	156,17
7.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	297425,88	713,82
7.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	80,57
7.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1247,46	31,19
7.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	464,10	9,28
7.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	0,2	397,00	79,40
		Итого материалов:				1677,21	1677,21
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	14868,91
		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	3667,62
		Накладные расходы	%	--		18536,53	18536,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	7213,45
		Сметная стоимость:				97381,52	97381,52
9	Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Монтаж панели торцевой ШО 70-1-95 Состав работ:	шт.	6,0000		71631,54	429789,27

		1. Установка 2. Присоединение					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	28	168	675,73	113522,64
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	146,28	648,89	94920,09
		Итого оплата труда:				34740,46	208442,73
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	19,14	2703,94	51753,41
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	108	2026,58	218870,64
9. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	1,2	150,52	180,62
9. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	19,14	1849,46	35398,66
		Итого эксплуатация машин:				51033,89	306203,34
9. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,006	137142,55	822,86
9. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00738	381819,66	2817,83
9. 9	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0018	520577,40	937,04
9.10	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0144	297425,88	4282,93
9.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,18	2685,66	483,42
9.12	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,15	1247,46	187,12
9.13	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,12	464,10	55,69
9.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	1,2	397,00	476,40
		Итого материалов:				1677,21	10063,29
		НР первого уровня	%	42,8		14868,91	89213,49
		НР второго уровня	%	4,24		3667,62	22005,72
		Накладные расходы	%	--		18536,53	111219,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7213,45	43280,68
		Сметная стоимость:				97381,52	584289,15
11	Ц13-080103-102 13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 Состав работ:	шт.	12,0000		386,92	4642,98
		1. Установка 2. Присоединение					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,46	5,52	675,73	3730,03
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	791,04	189,85
		Итого оплата труда:				326,66	3919,88
11. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,12	2703,94	324,47

11. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,12	1849,46	221,94
		Итого эксплуатация машин:				45,53	546,41
11. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00096	381819,66	366,55
		Итого материалов:				30,55	366,55
		НР первого уровня	%	42,8		139,81	1677,71
		НР второго уровня	%	4,24		22,33	268,00
		Накладные расходы	%	--		162,14	1945,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,92	527,10
		Сметная стоимость:				592,98	7115,79
12	С124-040103-0205 24-040103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	12,0000		648,11	7777,32
		НР второго уровня	%	4,24		27,48	329,76
		Накладные расходы	%	--		27,48	329,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,05	648,57
		Сметная стоимость:				729,64	8755,64
13	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	т	0,0050		197927,03	989,64
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	52	0,26	675,73	175,69
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,0174	791,04	13,76
		Итого оплата труда:				37890,78	189,45
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,0087	2703,94	23,52
13. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,0755	150,52	11,36
13. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,0087	1849,46	16,09
		Итого эксплуатация машин:				10195,77	50,98
13. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,00075	1387,55	1,04
13. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,005	137631,66	688,16
13. 8	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,0009	15298,53	13,77
13. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000135	381819,66	51,55
13.10	145783 С (21-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,004	946,56	3,79
13.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000021	222237,60	4,67
		Итого материалов:				152593,30	762,97

		НР первого уровня	%	42,8		16217,25	81,09
		НР второго уровня	%	4,24		9079,72	45,40
		Накладные расходы	%	--		25296,97	126,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17857,92	89,29
		Сметная стоимость:				241081,92	1205,41
				Кабельные конструкции и прокладка кабеля			
14	Ц13-080201-1204 13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	24,0000		291,17	6988,00
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,24	5,76	675,73	3892,20
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,1968	791,04	155,68
		Итого оплата труда:				168,66	4047,88
14. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0984	2703,94	266,07
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22	5,28	150,52	794,75
14. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0041	0,0984	1849,46	181,99
		Итого эксплуатация машин:				51,78	1242,80
14. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,928	182,58	534,59
14. 7	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,928	270,30	791,44
14. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000037	0,000883	222237,60	196,28
14. 9	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,044	1,056	233,58	246,66
14.10	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,144	583,45	84,02
		Итого материалов:				77,21	1852,99
		НР первого уровня	%	42,8		72,19	1732,49
		НР второго уровня	%	4,24		15,41	369,75
		Накладные расходы	%	--		87,59	2102,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,30	727,22
		Сметная стоимость:				409,06	9817,46
15	Ц13-080201-1207 13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	86,0000		19,46	1673,29

15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,02	1,72	675,73	1162,26
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1892	791,04	149,66
		Итого оплата труда:				15,25	1311,92
15. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0946	2703,94	255,79
15. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0946	1849,46	174,96
		Итого эксплуатация машин:				5,01	430,75
15. 5	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0016	0,1376	583,45	80,28
		Итого материалов:				0,93	80,28
		НР первого уровня	%	42,8		6,53	561,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,10	94,76
		Накладные расходы	%	--		7,63	656,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	186,36
		Сметная стоимость:				29,25	2515,91
16	Ц13-080201-1215 13-080201-1215 РСНБ РК 2015	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	11,0000		14,26	156,88
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,02	0,22	675,73	148,66
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0022	791,05	1,74
		Итого оплата труда:				13,67	150,40
16. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	2703,94	2,97
16. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0011	1849,46	2,03
		Итого эксплуатация машин:				0,46	5,01
16. 5	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0005	0,0055	583,45	3,21
		Итого материалов:				0,29	3,21
		НР первого уровня	%	42,8		5,85	64,37
		НР второго уровня	%	4,24		0,85	9,38
		Накладные расходы	%	--		6,70	73,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,68	18,45
		Сметная стоимость:				22,64	249,08
17	Ц13-080206-0501 13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям Состав работ: 1. Сборка 2. Установка	т	0,0750		48416,22	3631,22
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	57	4,275	660,08	2821,84
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,234	791,04	185,10

		Итого оплата труда:				40092,60
17. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,117	2703,94
17. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	0,9825	150,52
17. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,117	1849,46
		Итого эксплуатация машин:				9075,12
17. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000191	381819,66
17. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000252	222237,60
		Итого материалов:				1716,54
		НР первого уровня	%	42,8		17159,63
		НР второго уровня	%	4,24		2780,42
		Накладные расходы	%	--		19940,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5468,50
		Сметная стоимость:				73824,77
18	Ц1 3-080201-1401 13-08 0201-1401 РСНБ РК 20 15	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях Состав работ: 1. Изготовление 2. Окраска 3. Установка	м2	3,0000		456,49
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=67 , 73)	чел-ч	0,25	0,75	675,73
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0502	0,1506	791,04
		Итого оплата труда:				208,64
18. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0251	0,0753	2703,94
18. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0251	0,0753	1849,46
		Итого эксплуатация машин:				114,29
18. 5	147561 С (21-130815-0309)	Соединители перегородок	100 шт.	0,0341	0,1023	4548,18
18. 6	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,198	0,594	91,80
		Итого материалов:				173,27
		НР первого уровня	%	42,8		89,30
		НР второго уровня	%	4,24		23,14
		Накладные расходы	%	--		112,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,51
		Сметная стоимость:				614,45
19	Ц13 — 080206-1201 13-0802 06-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой Состав работ:	м кабеля	21,0000		206,79

		1. Заготовка кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,13	2,73	660,08	1802,02
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,7938	791,04	627,93
		Итого оплата труда:				115,71	2429,95
19. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	0,3969	2703,94	1073,19
19. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,567	150,52	85,34
19. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,3969	1849,46	734,05
19. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	0,7245	14,92	10,81
		Итого эксплуатация машин:				90,64	1903,40
19. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0336	620,16	20,84
19. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,01155	1669,74	19,29
19. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,000399	222237,60	88,67
19.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0861	2673,42	230,18
19.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,063	1723,80	108,60
19.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,0336	4010,64	134,76
19.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0042	361,08	1,52
19.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,004	0,084	397,00	33,35
		Итого материалов:				30,34	637,20
		НР первого уровня	%	42,8		49,52	1040,02
		НР второго уровня	%	4,24		10,87	228,22
		Накладные расходы	%	--		60,39	1268,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	448,87
		Сметная стоимость:				288,56	6059,72
20	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	2,0000		826,62	1653,24
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	1	2	675,73	1351,46
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	791,04	31,64

		Итого оплата труда:				691,55	1383,10
20. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	2703,94	54,08
20. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	1849,46	36,99
		Итого эксплуатация машин:				45,53	91,07
20. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,3	90,97	27,29
20. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00002	752081,23	15,04
20. 7	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0048	1669,74	8,01
20. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	2673,42	53,47
20. 9	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00408	361,08	1,47
20.10	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0016	65891,00	105,43
		Итого материалов:				105,36	210,71
		НР первого уровня	%	42,8		295,98	591,97
		НР второго уровня	%	4,24		47,60	95,20
		Накладные расходы	%	--		343,58	687,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,62	187,23
		Сметная стоимость:				1263,82	2527,64
21	Е11-260101-0503 11-260101-0503 РСНБ РК 2015	Укладка минераловатных плит Состав работ: 1. Изготовление температурных вставок и секторов 2. Резка сегментов из плит 3. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий 4. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью 5. Изготовление и установка диафрагм	м3	0,0400		36161,71	1446,47
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	39,1	1,564	598,51	936,07
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	0,0288	675,73	19,46
		Итого оплата труда:				23888,27	955,53
21. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,72	0,0288	1491,23	42,95
		Итого эксплуатация машин:				1073,69	42,95
21. 4	125565 С (21-050104-0114)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0575	0,0023	148447,21	341,43
21. 5	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,11	0,0844	125,46	10,59
21. 6	135978 С (21-110101-0105)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,04	0,0016	20830,18	33,33

21. 7	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000002	1215531,96	1,94
21. 8	147060 С (21-130803-1602)	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,99	0,1196	670,14	80,15
21. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0133	0,000532	22,67	0,01
		Итого материалов:				11686,28	467,45
		НР первого уровня	%	55,3		13210,21	528,41
		НР второго уровня	%	4,24		2093,37	83,73
		Накладные расходы	%	--		15303,58	612,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4117,22	164,69
		Сметная стоимость:				55582,51	2223,30
				Заземление			
22	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	35,0000		2210,58	77370,40
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,9	31,5	660,08	20792,52
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	1,33	791,04	1052,08
		Итого оплата труда:				624,13	21844,60
22. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,665	2703,94	1798,12
22. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	6,125	150,52	921,93
22. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,665	1849,46	1229,89
		Итого эксплуатация машин:				112,86	3949,95
22. 6	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,406	118320,68	48038,20
22. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,002275	222237,60	505,59
22. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	7	583,45	4084,15
		Итого материалов:				1503,66	52627,94
		НР первого уровня	%	42,8		267,13	9349,49
		НР второго уровня	%	4,24		105,05	3676,92
		Накладные расходы	%	--		372,18	13026,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,62	7231,75
		Сметная стоимость:				2789,39	97628,56
23	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола Состав работ:	м	26,0000		258,95	6732,78

		1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,13	3,38	660,08	223
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,286	791,04	22
		Итого оплата труда:				94,51	245
23. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,143	2703,94	38
23. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,869	150,52	28
23. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,143	1849,46	26
		Итого эксплуатация машин:				35,87	93
23. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,02106	137142,11	288
23. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,13	209,63	2
23. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000416	222237,60	92
23. 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,962	583,45	561
		Итого материалов:				137,28	3569
		НР первого уровня	%	42,8		40,45	1051
		НР второго уровня	%	4,24		12,69	330
		Накладные расходы	%	--		53,15	1381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,97	649
		Сметная стоимость:				337,07	8763
24	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (сталь полосовая 4х25 мм) Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	80,0000		309,01	24721,
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,14	11,2	660,08	7392,
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,352	791,04	278,
		Итого оплата труда:				95,89	7671,
24. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,176	2703,94	475,
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	2,504	150,52	376,
24. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,176	1849,46	325,
		Итого эксплуатация машин:				14,73	1178,
24. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,104	137142,11	14262,

24. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00072	222237,60	160,01
24. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,96	583,45	1727,01
		Итого материалов:				201,87	16149,80
		НР первого уровня	%	42,8		41,04	3283,33
		НР второго уровня	%	4,24		14,84	1187,38
		Накладные расходы	%	--		55,88	4470,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,19	2335,34
		Сметная стоимость:				394,09	31527,05
25	Ц13-080208-0204 13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола (д=6 мм) Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	36,0000		189,66	6827,71
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,15	5,4	660,08	3564,43
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,3384	791,04	267,69
		Итого оплата труда:				106,45	3832,12
25. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	2703,94	457,51
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	2,588	150,52	389,61
25. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,1692	1849,46	312,93
		Итого эксплуатация машин:				32,22	1160,04
25. 6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	0,0144	109820,69	1581,42
25. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,18	209,63	37,73
25. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000288	222237,60	64,00
25. 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,72	583,45	420,08
		Итого материалов:				58,42	2103,24
		НР первого уровня	%	42,8		45,56	1640,15
		НР второго уровня	%	4,24		9,97	359,04
		Накладные расходы	%	--		55,53	1999,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,62	706,15
		Сметная стоимость:				264,81	9533,05

Защитные средства по технике безопасности

26	С123-080305-0204 23-080305-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8,0000	12580,02	100640,16
		НР второго уровня	%	4,24	533,39	4267,14
		Накладные расходы	%	--	533,39	4267,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1049,07	8392,58
		Сметная стоимость:			14162,49	113299,89
27	С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,0000	5515,01	11030,02
		НР второго уровня	%	4,24	233,84	467,67
		Накладные расходы	%	--	233,84	467,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	459,91	919,82
		Сметная стоимость:			6208,75	12417,51
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1336466,37
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге			246190,84
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге			1582657,21
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге			67104,66
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге			1649761,87
		Сметная прибыль -	Тенге			131980,98
		Итого по разделу 1	Тенге			1781742,85
	РАЗДЕЛ 2. Материалы					
28	С123-060131-0403 23-060131-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0210	98402,72	2066,46
		НР второго уровня	%	4,24	4172,28	87,62
		Накладные расходы	%	--	4172,28	87,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8206,00	172,33
		Сметная стоимость:			110780,99	2326,40
29	С123-061710-0324 23-061710-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стойка кабельная К1150УЗ	шт.	5,0000	1383,39	6916,95
		НР второго уровня	%	4,24	58,66	293,28
		Накладные расходы	%	--	58,66	293,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,36	576,82
		Сметная стоимость:			1557,41	7787,05
30	С123-061710-0328 23-061710-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стойка кабельная К1152УЗ	шт.	19,0000	2332,22	44312,18
		НР второго уровня	%	4,24	98,89	1878,84
		Накладные расходы	%	--	98,89	1878,84

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	194,49	3695,28
		Сметная стоимость:			2625,59	49886,30
31	С123-061710-0401 23-061710-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	10,0000	277,65	2776,50
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	117,72
		Накладные расходы	%	--	11,77	117,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,15	231,54
		Сметная стоимость:			312,58	3125,76
32	С123-061710-0403 23-061710-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	76,0000	277,78	21111,28
		НР второго уровня	%	4,24	11,78	895,12
		Накладные расходы	%	--	11,78	895,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,16	1760,51
		Сметная стоимость:			312,72	23766,91
33	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Кабельный лоток НЛ20-П2У1	шт	11,0000	1115,87	12274,57
		НР второго уровня	%	4,24	47,31	520,44
		Накладные расходы	%	--	47,31	520,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93,05	1023,60
		Сметная стоимость:			1256,24	13818,61
34	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Кабельный лоток НЛ10-П2У1	шт	2,0000	720,92	1441,85
		НР второго уровня	%	4,24	30,57	61,13
		Накладные расходы	%	--	30,57	61,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,12	120,24
		Сметная стоимость:			811,61	1623,22
35	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	подвесные перегородки К1165У3	шт	11,0000	63,05	693,55
		НР второго уровня	%	4,24	2,67	29,41
		Накладные расходы	%	--	2,67	29,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,26	57,84
		Сметная стоимость:			70,98	780,79
36	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Соединитель перегородки К168У3	шт	8,0000	82,45	659,60
		НР второго уровня	%	4,24	3,50	27,97
		Накладные расходы	%	--	3,50	27,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,88	55,01
		Сметная стоимость:			92,82	742,57
37	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Держатель для шин заземления К188У2	шт	24,0000	115,08	2762,03
		НР второго уровня	%	4,24	4,88	117,11
		Накладные расходы	%	--	4,88	117,11

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,60	230,33
		Сметная стоимость:				129,56	3109,48
38	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Уголок перфорированный монтажный К236У2	шт	1,0000		1254,55	1254,55
		НР второго уровня	%	4,24		53,19	53,19
		Накладные расходы	%	--		53,19	53,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,62	104,62
		Сметная стоимость:				1412,36	1412,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				96269,52
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				4081,83
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				100351,35
		Сметная прибыль -	Тенге				8028,12
		Итого по разделу 2	Тенге				108379,47
		Итого по смете № 4-2-9	Тенге				1890122,32

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ на 630 кв по г/п № 7

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный 2,827

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-3-2

на электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1,0000		2630,69	2630,69
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=696,42)	чел-ч	3	3	696,42	2089,26
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	791,04	15,82
		Итого оплата труда:				2105,08	2105,08
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	2703,94	27,04
1. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	1849,46	18,49
1. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	0,38	14,92	5,67
		Итого эксплуатация машин:				51,20	51,20
1. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,40	17,14
1. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12,40
1. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53,47
1. 9	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	354,96	51,11