форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **АО "Интергаз Центральная Азия"**
Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**

Обьект **Текущий ремонт наружных сетей освещения и грозозащиты на объектах Управления магистральными газопроводами "Уральск"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110-04-12R	**26.07.2012**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (**за октябрь**), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
UU1-22-05-202	**Текущий ремонт наружных сетей освещения и грозозащиты на объектах Управления магистральными газопроводами "Уральск"**	**5 677 033,52**	**5 068 779,93**							**608 253,59**	**5 677 033,52**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГ «Уральск»
«ИнтергазЦентральнаяАзия»
_____ Абушахманов К. И.

Заказчик УМГ «Уральск» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 110-04-12R от 26.07.2012г.

Центр затрат UU1-22-05-202

Наименование строительства и его адрес: НАРУЖНЫХ Э/СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ ГРОЗАЩИТЫ ПРОМПЛОЩАДКИ КС "УРАЛЬСК"

Наименование обьекта: НАРУЖНЫХ Э/СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ ГРОЗАЩИТЫ ПРОМПЛОЩАДКИ КС "УРАЛЬСК"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-148 -3	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	480,00	13,50	2,01	6480	965	0,06	27
					9,66	0,48	4637	230	0,00	1
2.	Ц0108-146 -4	Демонтаж кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	260,00	28,02	9,69	7285	2519	0,06	16
					9,39	2,10	2441	546	0,01	3
3.	Ц0108-594 -9	Демонтаж светильников отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	56,00	124,08	47,40	6948	2654	0,45	25
					74,40	13,50	4166	756	0,08	4
4.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	91,00	33,67	32,10	3064	2921	0,01	1
					1,57	12,33	143	1122	0,05	5
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					262,72	--	2627	--	--	--
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,00	134,10	--	4023	--	0,97	29
					134,10	--	4023	--	--	--
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	71,00	3,35	3,35	238	238	--	--
					--	1,16	--	83	0,00	0
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,00	21,55	4,52	1530	321	0,11	8
					17,03	--	1209	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180,00	36,70	27,80	6606	5004	0,06	11
					8,80	6,90	1584	1242	0,04	7
10.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	180,00	31,50	7,50	5670	1350	0,12	22
					19,80	1,60	3564	288	0,01	2
11.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	180,00	32,40	23,70	5832	4266	0,06	11
					8,60	5,90	1548	1062	0,03	6
12.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	480,00	45,00	6,70	21600	3216	0,19	91
					32,20	1,60	15456	768	0,01	4
13.	Ц0108-407 -17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	м	480,00	160,00	71,30	76800	34224	0,34	163
					53,30	18,60	25584	8928	0,11	52
14.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	260,00	93,40	32,30	24284	8398	0,20	52
					31,30	7,00	8138	1820	0,04	11
15.	Ц0108-521 -15	Рубильник на ток до 250 А	шт	16,00	890,60	29,60	14250	474	2,00	32
					461,00	4,50	7376	72	0,03	0
16.	Ц0108-545 -9	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением 25 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	16,00	1471,70	60,70	23547	971	4,00	64
					612,00	9,00	9792	144	0,05	1
17.	Е0133-29-10	Выправка мачт освещения и грозозащиты, массой до 5 т	1м3	100,32	1408,44	875,29	141295	87809	2,92	293
					529,14	240,11	53084	24087	0,88	89
18.	Е0133-115 -2	Установка светильников	шт	85,00	2148,14	1764,06	182592	149945	2,31	196
					382,95	299,81	32551	25484	1,01	86
19.	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций по мачтам массой до 0,01 т	1т	0,30	12032,58	8668,83	3610	2601	19,67	6
					3363,75	2296,80	1009	689	7,98	2
20.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	1т	0,12	17157,63	9731,50	2059	1168	40,71	5
					7426,13	2537,44	891	304	8,88	1
21.	Е0161-18-1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн по бетону раствором	м2	110,00	604,32	15,70	66475	1727	3,32	365
					584,03	2,43	64243	267	0,01	1
22.	Е0162-29-4	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей мачт освещения	м2	264,00	118,74	0,07	31346	18	0,39	102
					61,43	0,02	16218	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С143008-92	Песок природный	м3	9,00	1920,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,50	16500,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	480,00	191,00	--	91680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,30	75900,00	--	22770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	1,10	7800,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-237	Клей "Бустилат"	т	0,10	120100,00	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТРынок	Рубильник ЯРВ-100А	шт	16,00	4430,14	--	70882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТРынок	Кабель ВВБГ 3х2,5	м	260,00	132,90	--	34555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТРынок	Кабель ВВБГ 3х4+1х2,5	м	480,00	184,74	--	88674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТРынок	Кабель ВВБГ 3х25+1х16	м	180,00	886,03	--	159485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТРынок	Коробка клемная КЭНС-16 660В-16А	шт	16,00	586,55	--	9385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТРынок	Лампа энергосберегающая 8U ECOlA 250Вт	шт	40,00	1329,04	--	53162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТРынок	Лампа энергосберегающая 8U ECOlA 150Вт	шт	40,00	1417,65	--	56706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТРынок	Светильник РКУ-77-400 с/с цоколь Е40	шт	85,00	7038,61	--	598282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1886362	310789		1537
							260284	67898		276

Накладные расходы :	
На монтажные работы	156072
На общестроительные работы	167317
На металломонтажные работы	3038
Всего накладных расходов:	326427
Итого с накладными	2212789
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	132768
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2345557
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,08 %	2347433,45
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2356815,68
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2380271,25
Пересчет в текущих ценах	4969392,09
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99387,84
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5068779,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	608253,59
Итого с НДС	5677033,52

Заказчик:

Заместитель директора по КСиР УМГ «Уральск» — **Кушенов Ж. К.**

Начальник отдела ЭВС УМГ «Уральск» — **Невкин А. А.**

Начальник ОКСиР УМГ «Уральск» — **Мартынов А. П.**

Инженер-сметчик II категории ОКСиР УМГ «Уральск» — **Хлопкова А. В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начальник Уральского ЛПУ Эльберг Г. Г.

Управление Магистральных газопроводов «УРАЛЬСК» УРАЛЬСКОЕ ЛПУ

Начальник службы ЭВС УЛПУ Набугорнов Л. П.

Подрядчик:

Директор ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д. Б.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * ГОРОД УРАЛЬСК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

AIBAS COMPANY