Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года N 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

от "26" Октябрь 2014 г. г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима г. Тараз от "15" октября 2014 г. № 123-а
в составе:

Председатель — **Байтелиев Р.Т**. — Руководитель управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

заместителя председателя — **Нуршанов Г**. — государственный строительный инспектор управления архитектурно-строительного контроля и лицензирование по Жамбылской области

членов комиссии - представителей:

Технический надзор — Бозжигитов А.

Эксплуатационная организация — **Нуралиев Н.** — директор Таразского железнодорожного колледжа № 13 управления образования акимата Жамбылской области.

Заказчик — **Ортаев Е.Т.** — директор ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

генеральный подрядчик — **Тлимисова Р.Т.** — директор ТОО «BURRY INVEST»

генеральный проектировщик — **Чередниченко В.Н**. — ГИП.

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора — Копелбек Т. — начальник управления по защите прав потребителей по г. Тараз.

органов государственной противопожарной службы — **Сабиров Т.Н.** — заместитель начальника управления государственного противопожарного контроля департамента ЧС по Жамблыской. области уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды — **Еспенбетов К.** — руководитель отдела департамента экологи по Жамбылской области.

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком — ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2» и Генеральным подрядчиком – ТОО «BURRY INVEST» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278.

Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю решением Акима г. Тараз от "**20" 02. 2009 г.**

N.• 137 и в соответствии с уведомлениям о начале строительно-монтажных работ от **01.04.2010 г.** N•. 71 департамент государственного архитектурно — строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – ТОО «BURRY INVEST».

выполнившим - «Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278»

Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - ТОО «Арыстан Сервис» выполнившим Разработку ПСД по объекту - «Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278».

и субподрядными проектными

организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документация (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

Исходные данные для проектирования выданы — «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту.

Проектная (проектно-сметная) документация утверждена «Управления строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области».

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2010 г.;

(месяц, год)

окончание работ Октябрь 2010 г;

(месяц и год)

при продолжительность строительства, 7 мес.

по норме или по проекту организации строительства , фактически 6 мес.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, пояснительная записка, АР, ТХ, инженерно-техническая часть, Ген план, внутриплощадочные инженерные сети, ПОС, акты скрытых работ.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологическое решения

Проектом предусматривается Строительство общежития на 100 мест для иногородних учащихся профессионального лицея. Возраст 16-18 лет.

В составе трехэтажного здания общежития предусмотрено 5 блоков по 20 мест каждый соответственно – 2 для девочек, и 3 для юношей. В каждом блоке предусмотрены двухместные комнаты для учащихся, комнаты отдыха, кухни, гладильные, подсобно-вспомогательные и бытовые помещения, комнаты оснащены соответствующей мебелью для сна, отдыха и занятий.

Архитектурно-планировочные решения

Здания общежития — трехэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с общими размерами в крайних осях 47 х 14,8 м. высота этажей - 3 м, помещений -2,7 м. высота здания по коньку — 12,36 м, высота здания до карнизной части — 9,56 м. высота цокольной части — 1,05 - 1,35 м, высота чердака 2,8 м.

Система планировки — коридорная, двух линейная. В основу объемно-планировочных решений общежития принята группировка помещений из блоков по 10 жилых комнат.

В здании предусмотрены две эвакуационные лестничные клетки с естественным освещением. Тип эвакуационных лестниц — 1 — ый, тип обычных лестничных клеток — Л — 1. Ширина лестничных маршей принята — 1,35 м.

Система водоснабжения подключена к магистральной линии 500мм .

Система электроснабжения имеет подключение к городской подстанции 110Кв.

Система газоснабжения подключена к газоотводу 2-го класса от магистральной линии газоснабжения.

Основные технические показатели

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Уровень ответственности		II сложный
2	Степень огнестойкости		II
3	Общая площадь здания	М’	1923,66
4	Жилая площадь	м^2	657,1
5	Строительный объем	м	7749,27
6	Площадь настройки здания	м'	713,25

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь покрытий, проездов, площадок.	м2		

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документация: всего 430 275,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 390 291,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентарятыс. тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 430 275,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 390 291,0 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентарятыс. тенге.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственно-приемочной комиссии

Предъявленный к приемке - «Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз» по адресу: - Жамбылская область, г. Тараз, проспект Абая, 278.»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Байтелиев Р.**

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Нуршанов Г.**

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Копелбек Т.**

_____ **Сабиров Т.**

_____ **Еспенбетов К.**

_____ **Нуралиев Н.**

_____ **Чередниченко В.**

_____ **Бозжигитов А.**

_____ **Тлимисова Р.Т.**

_____ **Ортаев Е.Т.**

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз"

Наименование объекта и его адрес: "ВЛ- 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 3 м3	50	3695,45	2283,95	184773	114197	84235	6,26	313
		1м3		1129,50	474,98	56475	23749	105	1,83	92
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	103	22116,49	--	2277998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	3,375	56082,35	33307,85	189278	112414	101167	118,00	398
		1км		21105,00	7443,09	71229	25120	105	26,03	88
4	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,7945	164741,00	--	460369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КТПН-63/10/0,4кВ						
5	Ц0108-1-5	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	--	63391,00	36920,00	--	--	--	143,00	--
		шт		25880,00	7965,12	--	--	--	46,20	--
6	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	132	83,10	3,80	10969	502	8753	--	--
		шт		67,50	2,30	8910	304	95	0,01	2
7	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,4	23548,15	15193,90	9419	6078	4694	42,30	17
		1км		7380,00	3795,17	2952	1518	105	14,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
9	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
10	Ц0108-59-1	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	1754,00	197,00	1754	197	1334	7,00	7
		шт		1355,00	49,50	1355	50	95	0,29	--
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	30	27,50	4,00	825	120	570	0,12	4
		м		19,30	0,70	579	21	95	--	--
		ВЛ-10 кВ								
12	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	186	1534,11	878,23	285344	163351	146996	3,06	569
		опора		506,25	246,42	94163	45834	105	1,03	192
13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,50	549,90	9855	5499	105	2,29	23
14	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	4836,53	3187,28	43529	28686	22249	9,00	81
		опора		1476,00	878,40	13284	7906	105	3,63	33
15	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	233	19300,00	--	4496900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	47	960,57	625,32	45147	29390	25046	1,91	90
		шт		335,25	172,26	15757	8096	105	0,63	30
17	С143014-3	Плиты П-3и	2,35	16500,00	--	38775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
19	Цена ЭПС л.31	Разъединительный пункт РЛНДМ-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	2	17745,40	--	35491	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
21	Цена Жамбыл-Тараз л.64	Разрядник в/в РТФ10-0,2/У1	9	349,18	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	12,149	14408,46	2006,46	175048	24376	151776	64,80	787
		1км		11160,00	738,00	135583	8966	105	3,61	44
23	Е0133-111-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-4	59	539,38	47,75	31823	2817	18539	1,57	93
		опора		281,25	18,00	16594	1062	105	0,09	.5
24	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	7,572	165875,00	--	1256006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ1	188	2858,61	--	537419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ3	1	3125,77	--	3126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ5	5	2464,56	--	12323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СЦена Каэтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ6	14	3458,75	--	48422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СЦена Каэтрансформатор л.14	Оголовок ОГ1	5	1663,99	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СЦена Каэтрансформатор л.14	Накладка ОГ2	26	659,50	--	17147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена Каэтрансформатор л.14	Накладка ОГ5	13	409,56	--	5324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СЦена Каэтрансформатор л.14	Хомут Х1	208	435,78	--	90642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена Каэтрансформатор л.14	Хомут Х2	5	448,24	--	2241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена Каэтрансформатор л.14	Хомут Х5	13	435,36	--	5660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С1011-55	Болты Б5	0,0104	241900,00	--	2516	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена Каэтрансформатор л.14	Кронштейн У1	28	1756,03	--	49169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена Каэтрансформатор л.14	Стяжка Г1	47	929,66	--	43694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена ЛЭП-Энерго л.14	Заземляющий проводник ЗП1	38	379,00	--	14402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	623	575,00	--	358225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	623	12,00	--	7476	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм(для крепления провода)	186,9	31,00	--	5794	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	70	113,00	--	7910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	237	163,00	--	38631	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	138	858,00	--	118404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	69	241,00	--	16629	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-7 ГОСТ Р 51177-98	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	69	389,00	--	26841	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
49	СЦена ЭПС л.25	Трансформатор тока 100/5А	3	523,77	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
51	Цена ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"л. 40	Счетчик 3-х фазный электронный, тип Меркурий 230	1	7332,81	--	7333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СЦена Каэтрансформатор л.13	Кронштейн РА1	2	2259,40	--	4519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СЦена Каэтрансформатор л.13	Кронштейн РА2	2	789,39	--	1579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СЦена Каэтрансформатор л.13	Кронштейн РА3	4	1575,37	--	6301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СЦена Каэтрансформатор л.14	Кронштейн РА4	2	345,45	--	691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СЦена Каэтрансформатор л.14	Кронштейн РА5	2	351,03	--	702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СЦена Каэтрансформатор л.14	Хомут Х7	6	360,91	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СЦена Каэтрансформатор л.14	Хомут Х8	2	366,54	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,8858	1100,25	--	2075	--	2179	6,71	13
		1000кг		1100,25	--	2075	--	105	--	--
60	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,24044	846,00	--	203	--	214	5,15	1
		1000кг		846,00	--	203	--	105	--	--
61	Е010332-А13-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	279,6	99,10	99,10	27708	27708	5542	--	--
		т		--	19,82	--	5542	100	0,42	116
62	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	68,04	218,93	--	14896	--	16832	1,54	105
		м3		218,93	--	14896	--	113	--	--
63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,04	134,10	--	9124	--	10310	0,97	66
		м3		134,10	--	9124	--	113	--	--
64	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	243	19,53	3,19	4746	775	4123	0,10	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15,17	0,99	3686	241	105	--	1
65	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	211	392,53	41,12	82824	8677	25423	0,67	141
		шт		105,75	9,00	22313	1899	105	0,04	8
66	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,151	50642,00	--	7647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трансформаторная подстанция								
67	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
68	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
69	Прайс-лист стр.19	КТПГ 400/6-0,4кВ с трансформатором в комплекте	1	1041788,95	--	1041789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-481-8	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	1	7345,00	2267,00	7345	2267	3994	19,00	19
		шт		3578,00	626,01	3578	626	95	3,63	4
71	Прайс-лист стр.66	Дизель генератор АД 220-Т400-1РН (2РН)	1	357664,89	--	357665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ								
72	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,37	28,89	27,85	1599	1542	509	0,01	--
		м3		1,04	8,44	58	467	97	0,03	2
73	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	15,39	134,10	--	2064	--	2332	0,97	15
		м3		134,10	--	2064	--	113	--	--
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48	6,48	262	262	83	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
75	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,70	27,80	6239	4726	2536	0,06	10
		м		8,80	6,90	1496	1173	95	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	161	11,20	7,90	1803	1272	811	0,02	3
		м		3,30	2,00	531	322	95	0,01	2
77	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,40	23,70	5508	4029	2342	0,06	10
		м		8,60	5,90	1462	1003	95	0,03	6
78	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	161	18,80	14,20	3027	2286	1224	0,03	5
		м		4,50	3,50	725	564	95	0,02	3
79	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,395	13214,00	--	18434	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,042	219648,38	--	9225	--	1268	175,00	7
		кан.-км		27450,00	--	1153	--	110	--	--
81	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	26,40	3,10	8184	961	5772	0,11	34
		м		19,10	0,50	5921	155	95	--	1
82	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,70	2,10	1163	88	806	0,10	4
		м		19,70	0,50	827	21	95	--	--
83	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,10	20,80	3290	936	1188	0,14	6
		м		23,40	4,40	1053	198	95	0,03	1
84	С151601-479 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,28	199300,00	--	55804	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист стр.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х6 мм2	0,043	174,14	--	7	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,105	98800,00	--	10374	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	7259,41	4310,78	1597	948	904	16,10	4
		1км		2745,00	1169,46	604	257	105	4,45	1
88	Прайс-лист стр	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25мм2	220	104,27	--	22938	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
90	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп-1х16-25	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576	0,70	10
		шт		116,00	2,50	1624	35	95	0,01	--
92	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	61,90	3,30	3343	178	1200	0,14	8
		м		23,00	0,40	1242	22	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187847	22546			133
			Тенге			21783	5402			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			156263				
	Материалы -		Тенге			7608				
	Всего заработная плата -		Тенге				23358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109404				
		Накладные расходы -	Тенге			22277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				26700			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31584				
	Материалы -		Тенге			8072				
	Всего заработная плата -		Тенге				3827			
	Местные материалы -		Тенге			18434				
		Накладные расходы -	Тенге			4192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31155			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12793606**	**576671**			**2979**
			Тенге			**514951**	**144869**			**684**
	Итого по акту:		Тенге			14297028				
	Стоимость оборудования					1535903				
	Стоимость без оборудования					12761125				
	Временные здания и сооружения				3,80%	484923				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					13246048				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	52984				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					14350012				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	132460				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					14482473				
	Итого со стоимостью оборудования					16018376				
	Пересчет в текущих ценах К-2,38968				2,38968	38278751				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	765575				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					39044326				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	4685319				
	Итого с НДС					43729645				
	Итого к оплате:					43729645				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Ортаев Е.Т.

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Тлимисова Р.Т

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз"

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	13,9216	7583,17	66,01	105570	919	3226	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2725	347	105	0,12	2
2	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,9216	295,00	--	4107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,9216	590,00	--	8214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	139,216	646,03	24,55	89938	3418	8396	0,26	37
		м2		39,83	9,20	5545	1281	123	0,04	6
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонныхW-6	343,1	8524,40	311,32	2924722	106814	201242	2,82	968
		м3		441,00	117,61	151307	40352	105	0,57	197
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	343,1	295,00	--	101215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	343,1	590,00	--	202429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,36	7583,17	66,01	199892	1740	6108	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5160	657	105	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,36	295,00	--	7776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26,36	590,00	--	15552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	263,6	646,03	24,55	170294	6471	15897	0,26	69
		м2		39,83	9,20	10499	2425	123	0,04	12
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны W-6	101,352	9738,05	112,36	986971	11388	113224	6,34	643
		м3		1021,50	42,44	103531	4301	105	0,21	21
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	101,352	295,00	--	29899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	101,352	590,00	--	59798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В-20 W-6	30,704	9951,20	112,36	305542	3450	34301	6,34	195
		м3		1021,50	42,44	31364	1303	105	0,21	6
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,704	590,00	--	18115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,96584	66000,00	--	63745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,56124	68800,00	--	107413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2,1588	62100,00	--	134061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,40576	59900,00	--	144105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	75,708	237,70	4,19	17996	317	5327	0,38	29
		м2		58,05	1,58	4395	120	118	0,01	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1620,01	245,44	3,82	397615	6188	74151	0,21	343
		м2		37,35	1,44	60507	2333	118	0,01	11
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	0,06138	52400,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01263	50900,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-18-9	Устройство перемычек над отверстиями МП-1	0,15	14810,82	367,51	2222	55	369	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	330	21	105	0,68	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,01245	62100,00	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,007953	64400,00	--	512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	69000,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-17-1	Устройство приямков	2,34	19730,03	521,99	46168	1221	11209	26,70	62
		м3		4365,00	197,19	10214	461	105	0,96	2
30	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,01375	56500,00	--	777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы класса А-III, d 16-18 мм	0,00379	50900,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8	Обрамление приямка уголком	0,02784	70437,87	304,24	1961	8	286	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	269	3	105	0,56	--
33	Е0108-12-1	Армирование отверстий 400х400	0,04545	8679,65	422,15	394	19	451	56,40	3
		т		8257,50	157,50	375	7	118	0,77	--
34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04545	50900,00	--	2313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-10-10	Кожух из стальных трубd=325мм	1,5	4240,27	85,00	6360	128	843	2,31	3
		м		407,25	31,84	611	48	128	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6160751	142137			2410
			Тенге			386834	53659			262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6154391				
	Материалы -		Тенге			892882				
	Всего заработная плата -		Тенге				439835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458001				
	Местные материалы -		Тенге			4275275				
		Накладные расходы -	Тенге			474187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7026292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2905
		Сметная заработная плата -	Тенге				510963			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6360				
	Материалы -		Тенге			5622				
	Всего заработная плата -		Тенге				659			
		Накладные расходы -	Тенге			843				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7033928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2909
		Сметная заработная плата -	Тенге				511748			
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
36	**Е0106-18-9**	**Устройство перемычек**	**12,416**	**14810,82**	**367,51**	**183891**	**4563**	**30527**	**13,10**	**163**
		м3		**2202,75**	**138,83**	**27349**	**1724**	**105**	**0,68**	**8**
37	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	**0,55824**	**62100,00**	**--**	**34667**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**0,38872**	**64400,00**	**--**	**25034**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,30228**	**68800,00**	**--**	**20797**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,06732**	**72000,00**	**--**	**4847**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,401064	69000,00	--	27673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,пояс-обвязка,пояс-перемычка	10,68144	10736,57	316,01	114682	3375	16682	8,25	88
		м3		1368,00	119,39	14612	1275	105	0,58	6
43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16575	69000,00	--	11437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2389	71100,00	--	16986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,14391	64400,00	--	9268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,22466	62100,00	--	13951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек рамы в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	24,5	12521,45	990,15	306776	24259	51933	10,40	255
		м3		1644,75	374,04	40296	9164	105	1,83	45
48	Е0106-18-2	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм	52,885	14926,04	407,30	789364	21540	140981	14,40	762
		м3		2385,00	153,86	126131	8137	105	0,75	40
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,235248	69000,00	--	16232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,48065	66000,00	--	295723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,0243	71100,00	--	72828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19404	68800,00	--	13350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,98538	62100,00	--	123292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,46336	62100,00	--	28775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	7,15232	59900,00	--	428424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	14,055848	59900,00	--	841945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,174428	63800,00	--	11129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,174428	40200,00	--	7012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	11,43	10736,57	316,01	122719	3612	17851	8,25	94
		м3		1368,00	119,39	15636	1365	105	0,58	7
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21596	69000,00	--	14901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,509122	71100,00	--	36199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11136	68800,00	--	7662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,09435	64400,00	--	6076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	24,04	12308,30	990,15	295892	23803	50958	10,40	250
		м3		1644,75	374,04	39540	8992	105	1,83	44
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,266165	65000,00	--	82301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(выпуски под сердечники)	0,0153	55620,00	--	851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски под сердечники)	0,09072	52400,00	--	4754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,81026	65900,00	--	119296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-6-2 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м на растворе М-50	149,87	6546,74	281,14	981160	42134	139267	4,42	662
		м3		681,75	105,75	102174	15849	118	0,51	76
70	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	269,24	6619,44	335,84	1782218	90422	262343	4,54	1222
		м3		699,75	126,00	188401	33924	118	0,61	164
71	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	250,56	6578,26	337,41	1648249	84541	235494	4,38	1097
		м3		670,50	126,00	168000	31571	118	0,62	155
72	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	81,34	6504,87	286,52	529106	23306	72562	4,24	345
		м3		648,00	108,00	52708	8785	118	0,52	42
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,45212	8679,65	422,15	3924	191	4489	56,40	25
		т		8257,50	157,50	3733	71	118	0,77	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,42042	41200,00	--	17321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0317	64100,00	--	2032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50,стен парапета	67,16888	6619,44	335,84	444620	22558	65448	4,54	305
		м3		699,75	126,00	47001	8463	118	0,61	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(Б-Б)	12,996	12308,30	990,15	159959	12868	27548	10,40	135
		м3		1644,75	374,04	21375	4861	105	1,83	24
78	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0912	65000,00	--	5928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40584	65900,00	--	26745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(А-А)	3,58592	10736,57	316,01	38500	1133	5600	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4906	428	105	0,58	2
81	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	13,5210624	69000,00	--	932953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	38,2125376	71100,00	--	2716911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	E0108-12-1	Армирование парапета	0,1141481	8679,65	422,15	991	48	1133	56,40	6
		т		8257,50	157,50	943	18	118	0,77	--
84	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0079943	64100,00	--	512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1061522	41200,00	--	4373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13384235	358354			5440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**852806**	**134626**			**655**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13384235**				
	Материалы -		Тенге			**483592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**987432**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5982184**				
	Местные материалы -		Тенге			**5707299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1122817**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**561**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**168423**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**870423**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15377475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1155855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15377475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1155855**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19544986**	**500491**			**7850**
			Тенге			**1239640**	**188286**			**917**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19538625**				
	Материалы -		Тенге			**1376474**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1427267**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6440186**				
	Местные материалы -		Тенге			**9982574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1597005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**799**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**239551**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1268138**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22403768**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1666818**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6360**				
	Материалы -		Тенге			**5622**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**659**			
		Накладные расходы -	Тенге			**843**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**126**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**432**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22411403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1667603**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					**1344684**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					23756087				
	Временные здания и сооружения					807707				
	Итого с временными, 3,4 %					24563794				
	Зимнее удорожание					233356				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					24797150				
	Затраты на доп.отпуска					98255				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					24895405				
	Затраты на выслугу лет					245638				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					25141043				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					60079048				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1201581				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					61280629				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					7353676				
	Итого с НДС					68634305				
	Итого к оплате:					68634305				

Заказчик: ТОО «Астаналектромонтажстрой-2»

Ортаев Е.Т.

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Тлимисова Р.Т

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз"
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	736,11	28,89	27,85	21263	20498	6766	0,01	5
				1,04	8,44	766	6210	97	0,03	23
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	112,03	218,93	--	24527	--	27716	1,54	173
				218,93	--	24527	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	178,79	134,10	--	23976	--	27093	0,97	174
				134,10	--	23976	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	409,7	6,48	6,48	2655	2655	836	--	--
				--	2,10	--	862	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	409,7	2,90	2,90	1187	1187	315	--	--
				--	0,79	--	325	97	--	1
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	409,7	21,55	4,52	8828	1850	6768	0,11	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	--	6977	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-15-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 8 м3, электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве	127,78	17,76	17,24	2269	2203	364	--	--
				0,47	2,46	60	315	97	0,01	1
		м3								
8	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза (лишний груз) 2	230	56,20	56,20	12926	12926	2585	--	--
				--	11,24	--	2585	100	0,24	54
		т								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,7	1428,20	152,52	75272	8038	14445	1,02	54
				153,68	57,15	8100	3012	130	0,28	15
		м3								
					Укладка трубопровода					
10	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,21	217692,60	140427,57	262864	169566	168955	444,00	536
				75702,00	31929,48	91410	38555	130	134,61	163
		км								
11	С130804-369 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 9 Dв 381,7 мм	1207,5	21700,00	--	26202750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	103	300,57	225,64	30959	23241	17207	0,41	43
				69,53	58,98	7162	6075	130	0,23	23
		шт								
13	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	103	13169,73	--	1356482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	14	412519,50	181879,25	5775273	2546310	4702534	997,00	13958
				189675,00	68706,00	2655450	961884	130	335,56	4698
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	14,06	12700,00	--	178511	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0122-12-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	14	992604,64	131552,14	13896465	1841730	1698893	255,00	3570
				43650,00	49695,75	611100	695740	130	242,71	3398
		км								
17	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	14	846,89	1,72	11856	24	3710	1,12	16
				203,18	0,65	2845	9	130	--	--
		м								
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		футляр								
19	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 400 мм	1,21	92831,81	67711,68	112326	81931	30079	43,80	53
				9090,00	11625,86	10999	14067	120	43,04	52
		км								
20	Е0125-46-2	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 400 мм	1,21	214957,56	180223,18	260099	218070	93479	172,00	208
				32175,00	32204,48	38932	38967	120	121,11	147
		км								
21	Ц0108-472-2	Прокладка сигнальной ленты	1210	61,90	3,30	74899	3993	26898	0,14	169
				23,00	0,40	27830	484	95	--	3
		м								
22	СПрайс-лист	Лента сигнальная	1234,2	37,60	--	46406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1210	26,40	3,10	31944	3751	22530	0,11	133
				19,10	0,50	23111	605	95	--	4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1,21	125400,00	--	151734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
25	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	103	2443,25	1392,50	251655	143428	117914	2,05	211
				427,50	526,50	44033	54230	120	3,36	346
		стык								
26	Е0124-103-9	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 400 мм	1	26157,92	11446,67	26158	11447	13958	23,60	24
				6412,50	4324,49	6413	4324	130	21,12	21
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48847903	5093407			19379
			Тенге			3585009	1828259			8951
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			258577				
	Материалы -		Тенге			48158				
	Всего заработная плата -		Тенге				52030,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151734				
		Накладные расходы -	Тенге			49428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7414,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			326486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				59444,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47007926				
	Материалы -		Тенге			12084371				
	Всего заработная плата -		Тенге				5361238,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26202750				
	Местные материалы -		Тенге			101074				
		Накладные расходы -	Тенге			6935346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1040302,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3236596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57179869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31489
		Сметная заработная плата -	Тенге				6401540,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1534993				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1534993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92100				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1627093				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			46406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2784				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			49190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59182638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31823
		Сметная заработная плата -	Тенге				6460984,00			
	Итого по акту:		Тенге			59182638				
	Временные здания и сооружения				2,80%	1657114				
	Итого с временными					60839752				
	Зимнее удорожание				0,95%	577978				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					61417730				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	243359				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					61661089				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	608398				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					62269486				
	Пересчет в текущих ценах 2014г. , К-2,389677				2,389677	148803959				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	2976079				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					151780038				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	18213605				
	Итого с НДС					169993642				
	Итого к оплате:					169993642				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Ортаев Е.Т.

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Тлимисова Р.Т

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест для профессионального лицея №13 по пр.Абая, 278 в г.Тараз"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2014 года

на 06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1	E0101-38-2	Срезка растительного слоя почвы	78,3	142,51	58,93	11158	4614	7509	0,55	43
		м3		83,06	15,8	6504	1237	97	0,05	4
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,65 м3	765,132	37,06	35,39	28357	27075	8334	0,01	9
		м3		1,63	9,6	1249	7343	97	0,03	25
3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,513	302,12	0	23116	0	26122	2,13	163
		м3		302,12	0	23116	0	113	0	0
4	E0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	76,513	48,44	46,3	3706	3543	1091	0,01	1
		м3		2,14	12,56	164	961	97	0,04	3
5	E010333-A30-1	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами /работающими вне карьер ов/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1701,899	202,86	202,86	345247	345247	69049	0	0
		т		0	40,57	0	69049	100	0,85	1450
6	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей ширин ой до 2 м	1223,72	490,69	7,84	600467	9598	68809	0,3	366
		м2		46,84	2,92	57318	3574	113	0,01	17
7	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	811,595	56,25	52,36	45653	42496	18308	0,03	22
		м3		3,89	19,37	3157	15717	97	0,08	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов авто мобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, р асстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1501,451	176,4	176,4	264856	264856	52971	0	0
		т		0	35,28	0	52971	100	0,74	1112
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы	74,31	154,22	0	11460	0	12949	1,12	83
		м3		154,22	0	11460	0	113	0	0
10	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении грунтов 3 группы до 5 м	737,285	8,71	8,71	6421	6421	2022	0	0
		м3		0	2,83	0	2085	97	0,01	8
11	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматич ескими трамбовками	811,595	29,49	6,18	23937	5018	18351	0,15	120
		м3		23,31	0	18919	0	97	0	0
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под тр убопроводы	26,06	1441,13	175,4	37556	4571	8214	1,17	31
		м3		176,73	65,72	4606	1713	130	0,32	8
13	E0123-23-1	Присоединение канализационных трубопрово дов к существующей сети в сухих грунтах	1	4073,53	95,66	4074	96	4285	19,37	19
		врезка		3260,25	36,23	3260	36	130	0,17	0
14	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	42,8	731,52	12,17	31309	521	7762	0,81	34
		м		137,14	4,55	5869	195	128	0,02	1
15	E0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	19,7	1361,29	20,32	26817	400	4172	0,93	18
		м		157,84	7,61	3109	150	128	0,04	1
16	E0116-1-6	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	24,7	1542,66	44,82	38104	1107	5832	1,05	26
		м		167,67	16,79	4141	415	128	0,08	2
17	E0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцеме нтных безнапорных труб диам. 150 мм	0,1011	454193,61	1994,01	45919	202	9313	415,15	42
		км		70110,9	747,79	7088	76	130	3,65	0
18	E0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцеме нтных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0229	523617,35	22847	11991	523	2422	431,25	10
		км		72801,9	8556,87	1667	196	130	41,79	1
19	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,004	130385,55	36746,17	522	147	469	414	2
		км		76331,25	13881,94	305	56	130	67,79	0
20	C130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 159х4,5 мм	4,016	1055		4237				
		м								
21	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круг лых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	14,67	7326,23	1769,68	107476	25961	48078	11,1	163
		м3		1858,34	662,66	27262	9721	130	3,24	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопрово дных круглых сборных железобетонных колодцев в сух их грунтах	2,32	20120,01	2161,85	46678	5015	6846	10,19	24
		м3		1650,83	619,19	3830	1437	130	2,37	5
23	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	16,91	7208		121887				
		м								
24	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20т.ч.п.8	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/	6,49	7928,8		51458				
		м								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, ре зервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, круглые	5,94	29600		175824				
		м3								
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	24	998		23952				
		шт								
27	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	17100		188100				
		комплект								
28	Е0107-20-3	Установка ст альных крепежных элементов, монтажных изделий масс ой до 20 кг	0,6851	177199,02	2100,01	121403	1439	9697	49,1	34
		т		9315	794,36	6382	544	140	3,88	3
29	С12021-222	Стоимость стремянки	0,1782	151200		26944				
		т								
30	Е0113-26-6К=2	О краска металлических стремянок эмалью ПФ-115	5,346	41,95	0,02	224	0	46	0,05	0
		м2		9,57	0	51	0	90	0	0
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная б итумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутово й кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	113,96	251,62	4,39	28674	501	5999	0,24	28
		м2		42,95	1,66	4895	189	118	0,01	1
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,08	6120,56	110,37	490	9	78	5,63	0
		м3		887,51	41,69	71	3	105	0,2	0
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокру г колодцев	5,181	3991,23	75,91	20679	393	1381	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1166	149	105	0,14	1
34	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном ос новании	17	141,28	0	2402	0	3194	0,88	15
		м		141,28	0	2402	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сече нием 150х300 мм при других видах покрытий	17	452,94	7,63	7700	130	2872	0,8	14
		м		124,98	2,02	2125	34	133	0,01	0
36	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,765	26700		20426				
		м 3								
37	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфал ьтобетонных	25,5	469,33	195,05	11968	4974	9461	1,78	45
		м3		274,28	4,68	6994	119	133	0,02	0
38	Е0127-14-4	Устройство подстилаю щих и выравнивающих слоев оснований из щебня	7,65	322,96	285,6	2471	2185	1296	0,25	2
		м3		37,01	90,37	283	691	133	0,31	2
39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнив ающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,22	878,35	84,82	9855	952	567	0,17	2
		м3		24,59	13,42	276	151	133	0,05	1
40	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 типа АБ	51	400,38	17,65	20419	900	858	0,04	2
		м2		6,83	5,82	348	297	133	0,02	1
41	Е0127-54-3К=8	Но рмы для корректировки табл. 27-53 при изменении то лщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным круп нозернистым смесям типа АБ, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м3	51	373,61	0	19054	0	6	0	0
		м2		0,09	0	5	0	133	0	0
42	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщ иной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн ых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	520,38	17,65	26539	900	858	0,04	2
		м2		6,83	5,82	348	297	133	0,02	1
43	Е0127-54-1К=4	Но рмы для корректировки табл. 27-53 при изменении то лщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелк озернистым смесям типа АБВ, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м3	51	246,93	0	12593	0	3	0	0
		м2		0,05	0	2	0	133	0	0
44	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	1107,58	431,34	1108	431	807	2,83	3
		шт		457,99	163,01	458	163	130	0,79	1
45	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 0 мм	1	22100		22100				
		шт								
46	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 150 мм	2	263,54	38,54	527	77	545	1,03	2
		фланец		207	2,59	414	5	130	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	960		1920				
		шт								
48	Ц0112-1105-1	Монтаж колонки управления	1	1955,7	208,15	1956	208	1414	8,05	8
		компл		1537,55	33,7	1538	34	90	0,2	0
49	СПРАЙС лист ООО "Электропромкомплект"	Колонка управления задвиж кой	1	21306,62		21307				
		шт								
50	Е0122-8-9	Укла дка стальных водопроводных труб диам. 325 мм (футл яр)	0,0531	276329,66	117366,91	14673	6232	12224	707,25	38
		км		132738,75	44336,81	7048	2354	130	216,53	11
51	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы элек тросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 1070 4-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	53,312	4203		224072				
		м								
52	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	19,1	267,06	0,32	5101	6	4199	0,97	19
		м		168,97	0,13	3227	2	130	0	0
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопро водных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытани ем	0,01	231930,36	98793,23	2319	988	1918	579,6	6
		км		110227,5	37319,51	1102	373	130	182,28	2
54	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 273х7 мм	10,04	3460		34738				
		м								
55	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антико ррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	818997,66	120058,63	8190	1201	1518	410,55	4
		км		71415	45353,7	714	454	130	221,5	2
56	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение в есьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0531	950848,36	159361,93	50490	8462	8425	359,95	19
		км		61841,25	60200,78	3284	3197	130	294,02	16
57	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14	40,58	38,17	568	534	175	0,02	0
		м3		2,42	10,5	34	147	97	0,04	1
58	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основани я под фундаменты	0,225	1712,97	116,02	385	26	49	0,98	0
		м3		142,31	43,99	32	10	118	0,21	0
59	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в д нищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,225	6012,27	532,4	1353	120	491	12,65	3
		м3		2225,25	199,24	501	45	90	0,98	0
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки	0,82	4842,93	75,91	3971	62	219	1,55	1
		м3		225,11	28,67	185	24	105	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,76	21143,18	2655,17	16069	2018	3580	15,95	12
		м3		2628,9	994,38	1998	756	130	4,86	4
62	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,6	4427		7083				
		м								
63	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,4	4869,7		1948				
		м								
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	29600		8288				
		м3								
65	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	4	998		3992				
		шт								
66	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400		13400				
		шт								
67	С11011-773	Скобы ходовые	3	221		663				
		шт								
68	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонн ых и оштукатуренных поверхностей	6,28	15,13	0,08	95	1	53	0,05	0
		м2		9,27	0,02	58	0	90	0	0
69	Е0113-21-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ФЛ- 777	6,28	32,46	0,02	204	0	38	0,03	0
		м2		6,68	0	42	0	90	0	0
70	Е0115-172-4	Окраска металлических ск об	0,096	164,61	0,08	16	0	13	0,74	0
		м2		124,2	0,02	12	0	105	0	0
71	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	2	399		798				
		шт								
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной набивки	0,13	3991,23	75,91	519	10	35	1,55	0
		м3		225,11	28,67	29	4	105	0,14	0
73	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых	0,025	931,46	16,16	23	0	6	1,37	0
		м2		204,93	6,11	5	0	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг к олодца	0,314	3991,23	75,91	1253	24	84	1,55	0
		м3		225,11	28,67	71	9	105	0,14	0
75	Е0115-60-1	Шту катурка простая стен колодца	6,28	112,5	2,3	706	14	712	0,65	4
		м2		107,64	0,31	676	2	105	0,05	0
		Итого по разделу: Канализация				3061956				
		Раздел: Напорная канализация								
76	Е0101-38-2	Срезка растительного слоя почвы	5,724	142,51	58,93	816	337	549	0,55	3
		м3		83,06	15,8	475	90	97	0,05	0
77	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 груп пы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,976	37,06	35,39	1556	1485	457	0,01	0
		м3		1,63	9,6	69	403	97	0,03	1
78	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,198	302,12	0	1268	0	1433	2,13	9
		м3		302,12	0	1268	0	113	0	0
79	Е0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,198	48,44	46,3	203	194	60	0,01	0
		м3		2,14	12,56	9	53	97	0,04	0
80	Е010333-А30-1	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами /работающими вне карьер ов/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	96,011	202,86	202,86	19477	19477	3895	0	0
		т		0	40,57	0	3895	100	0,85	82
81	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	44	490,69	7,84	21590	345	2474	0,3	13
		м2		46,84	2,92	2061	129	113	0,01	1
82	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами с ковшом вместимостью 0,25 м3(для обратной засыпки)	23,224	56,25	52,36	1306	1216	524	0,03	1
		м3		3,89	19,37	90	450	97	0,08	2
83	Е010333-А30-1	Перевозка грузов авто мобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, р асстояние перевозки 30 км, класс груза 1	42,964	176,4	176,4	7579	7579	1516	0	0
		т		0	35,28	0	1516	100	0,74	32
84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы	5,36	154,22	0	827	0	934	1,12	6
		м3		154,22	0	827	0	113	0	0
85	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии грунтов 3 группы до 5 м	17,864	8,71	8,71	156	156	49	0	0
		м3		0	2,83	0	51	97	0,01	0
86	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматич ескими трамбовками	23,224	29,49	6,18	685	144	525	0,15	3
		м3		23,31	0	541	0	97	0	0
87	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из по лиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0159	67697,24	29549,61	1076	470	948	223,1	4
		км		38036,25	7835,47	605	125	130	30,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтил ена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	16,059	304	0	4882	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
89	Е0122-8-6	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 219 мм (футляр)	0,0012	175009,15	75911,27	210	91	171	432,4	1
		км		80730	28677,26	97	34	130	140,06	0
90	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп, 219х6 мм	1,2	2030		2436				
		м								
91	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 10 0 мм	1,2	267,06	0,32	320	0	264	0,97	1
		м		168,97	0,13	203	0	130	0	0
92	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	553,18	32,75	553	33	528	2,33	2
		шт		393,3	12,94	393	13	130	0,06	0
93	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 10 0 мм	1	11800		11800				
		шт								
94	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм	2	178,55	24,65	357	49	377	0,69	1
		фланец		144,9	0	290	0	130	0	0
95	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	552		1104				
		шт								
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
97	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PlAsT invEsT"	Фланцевый адаптер д-100мм	2	1115,47		2231				
		шт								
98	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0022	138118,84	56798,21	304	125	268	359,61	1
		т		72191,25	21455,55	159	47	130	104,79	0
99	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741		741				
		шт								
100	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунта х	1,36	7326,23	1769,68	9964	2407	4457	11,1	15
		м3		1858,34	662,66	2527	901	130	3,24	4
101	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1 500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	1,78	7208		12830				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, рез ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В22,5, круглые	0,54	29600		15984				
		м3								
103	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	1	998		998				
		шт								
104	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
		комплект								
105	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0431	177199,02	2100,01	7641	91	610	49,1	2
		т		9315	794,36	402	34	140	3,88	0
106	С12021-222	Стоимость стремянки	0,0162	151200		2449				
		т								
107	Е0113-26-6К=2	Ок раска металлических стремянок эмалью ПФ-115	0,486	41,95	0,02	20	0	4	0,05	0
		м2		9,57	0	5	0	90	0	0
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная би тумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,36	251,62	4,39	2607	46	545	0,24	3
		м2		42,95	1,66	445	17	118	0,01	0
109	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,05	6120,56	110,37	306	6	49	5,63	0
		м3		887,51	41,69	44	2	105	0,2	0
110	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,471	3991,23	75,91	1880	36	126	1,55	1
		м3		225,11	28,67	106	14	105	0,14	0
111	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунта х	1,4	7326,23	1769,68	10257	2478	4588	11,1	16
		м3		1858,34	662,66	2602	928	130	3,24	5
112	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	4427		3940				
		м								
113	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровы х колодцев водопроводных и канализационных сетей в ысотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,18	4869,7		5746				
		м								
114	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, рез ервуаров, колодцев и ирригационных системиз тяжел ого бетона класса В22,5, круглые	0,54	29600		15984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
115	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	4	998		3992				
		шт								
116	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0431	177199,02	2100,01	7641	91	610	49,1	2
		т		9315	794,36	402	34	140	3,88	0
117	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
		комплект								
118	С11011-773	Скобы ходовые	7	221		1547				
		шт								
119	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,3	6120,56	110,37	1836	33	293	5,63	2
		м3		887,51	41,69	266	13	105	0,2	0
120	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм , нормальной /обычной/ точности прокатки из углеро дистой стали обыкновенного качества	0,0189	55877		1056				
		т								
121	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэт илена низкого давления, Dн 63 мм	0,15	204	0	31	0	0	0	0
		10м		0	0	0	0		0	0
122	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,44	251,62	4,39	2878	50	602	0,24	3
		м2		42,95	1,66	491	19	118	0,01	0
123	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,471	3991,23	75,91	1880	36	126	1,55	1
		м3		225,11	28,67	106	14	105	0,14	0
		Итого по разделу: Напорная канализация				227834				
		ИТОГО:				3289792	817701			1538
						244443	185903			2926
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1414				
		На общестроительные работы				463913				
		На сантехнические работы				17766				
		Всего накладных расходов:				483094				
		Итого с накладными				3772885				
		- заработная плата				72464				
		- трудоемкость				242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				226373				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3999258				
		Итого с временными, 1,8 %				4071245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4126207**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4142492**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4183204**				
		ИТОГО:				**4183204**				
		Сметная заработная плата				**502810**				
		Нормативная трудоемкость				**4706**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**9996508**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**199930**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10196438**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1223573**				
		Итого с НДС				**11420011**				
		Всего:				**11 420 011**				

Заказчик: ТОО «Астанаэлектромонтажстрой-2»

_____ Ортаев Е.Т.

Подрядчик: ТОО «BURRY INVEST»

_____ Тлимисова Р.Т