Подрядчик: ТОО "РемСтрой"

Форма №2

Наименование оюъекта:"Стройтельство инженерных сетей жилого квартала по ул.Жибек жолы в г.Кызылорда" газоснабжения Р=003 Мпа"

АКТ
приемки выполненных работ за март 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	50,93	25,41	23,75	1294	1209	439	0,01	--
		м3		1,66	7,23	85	368	97	0,02	1
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	14,67	35,19	33,27	516	488	181	0,01	--
		м3		1,85	10,85	27	159	97	0,03	--
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	12	284,61	--	3415	--	3859	1,54	18
		м3		284,61	--	3415	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	2,4	1133,95	169,67	2721	407	855	1,02	2
		м3		199,78	74,30	479	178	130	0,28	1
5	Е0101-66-2	**Разработка траншей в грунтах 2 группы с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов**	2,85	75,35	68,91	215	196	60	0,04	--
		м3		6,44	15,20	18	43	97	0,04	--
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	61,51	7,11	7,11	437	437	163	--	--
		м3		--	2,73	--	168	97	0,01	--
7	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	0,0415	62055,79	21932,04	2575	910	2537	179,00	7
		км		40072,50	6959,46	1663	289	130	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,91	163,00	--	6831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА 63/57								
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0258	272423,73	54986,85	7029	1419	3551	312,70	8
		т		81607,50	24254,10	2105	626	130	91,12	2
10	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0258	154400,00	--	3984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,0013	236494,47	105806,59	307	138	269	458,00	1
		км		112320,00	46671,30	146	61	130	175,34	--
12	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,25	1623,00	--	2029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	339,12	243,33	678	487	434	0,41	1
		шт		90,39	76,67	181	153	130	0,23	--
14	СПрайс-лист	Отвод 90 ПЭ 100 SDR 17 газ	1	1282,26	--	1282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Переход ПЭ/Ст	1	1282,26	--	1282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0003	70848,23	27739,35	21	8	20	194,00	--
		км		42997,50	8857,48	13	3	130	26,38	--
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0013	70848,23	27739,35	92	36	88	194,00	--
		км		42997,50	8857,48	56	12	130	26,38	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			34710	5736			39
			Тенге			8189	2060			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21867				
	Материалы -		Тенге			3540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				10249			
	Местные материалы -		Тенге			4402				
		Накладные расходы -	Тенге			12456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				12117			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3984				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4223				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				12117			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
18	Е0122-9-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с пневматическим испытанием**	0,17378	147948,42	57333,04	25710	9963	23885	337,00	59
		км		80437,50	25289,55	13978	4395	130	95,01	17
19	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм**	173,785	384,00	--	66733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-9-1	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм**	776,7	152,39	15,71	118363	12200	136532	0,55	430
		м		130,46	6,88	101324	5341	128	0,03	20
21	Е0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	245,2	74,85	5,10	18354	1251	21629	0,28	69
		м		66,69	2,22	16352	545	128	0,01	2
22	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм**	245,2	111,00	--	27217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" Форма №3

Подрядчик: ТОО "РемСтрой"

Наименование объекта: "СТРОЙТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО УЛ.ЖИБЕК ЖОЛЫ В Г.КЫЗЫЛОРДА " ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Р=003 Мпа

Договор №32 от 6 марта 2014года

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат за март 2014 года

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, Всего/СМР		Договорная стоимость, Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	"Стройтельство инженерных сетей жилого квартала по ул.Жибек жолы в г.Кызылорда" газоснабжения Р=003 Мпа"	3 500 000	1 282 066	3 500 000	1 282 066	3 500 000	1 282 066	3 500 000	1 282 066	3 500 000	1 282 066
	ВСЕГО:	**3 500 000**	**1 282 066**	**3 500 000**	**1 282 066**	**3 500 000**	**1 282 066**	**3 500 000**	**1 282 066**	**3 500 000**	**1 282 066**

Заказчик_____ Дуалимбетов Д.
Начальник ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор_____ Нурмаханов А.
ТОО "Каймар Инженеринг"

Подрядчик_____ Турлыбеков К.
Директор ТОО "РемСтрой"

Счет-фактура № 00000000002 от 31.03.14 (1)

Поставщик: ТОО "Ремстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика:БИН 970640002216 Кызылординская область, пос. Теренозек,ул.Муратбаева № 98 свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 №0005497 от 02.08.2013 г (2а)

ИИК поставщика: KZ874322203398T00438 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора №32 от 06.03.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. Байсеитова 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. Байсеитова 100 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельство инженерных сетей жилого квартала по ул.Жибек жолы в г.Кызылорда Газоснабжения солг акта выполненных работ за март месяц 2014 год	тнг	1	3 125 000,00	3 125 000,00	12%	375 000,00	3 500 000,00		
Всего по счету:					**3 125 000,00**		**375 000,00**	3 500 000,00		

Директор: Турлыбеков К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кассир

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.