**Форма 2В**

**Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"**
**Субподрядчик: ТОО "APM Ingeenering"**

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландыкском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Корректировка

Наименование объекта - Здание птичников 1 - 12. Бройлерная площада № 8. Внутренние сети газоснабжения

## АКТ

### Акт приемки выполненных работ
### за декабрь месяц 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Ц0112-790-3 | **Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм** | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 684,50 | 59,60 | 8214 | 715 | 6856 | | 4,00 | | 48 |
| | | шт | | 619,00 | 15,80 | 7428 | 190 | 90 | | 0,09 | | 1 |
| 2 | С130904-653 Изм. и доп.вып.19 | **Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 4691,00 | -- | 56292 | -- | -- | | -- | | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | | -- |
| 3 | Ц0112-790-1 | **Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм** | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 514,10 | 5,40 | 12338 | 130 | 10936 | | 3,00 | | 72 |
| | | шт | | 504,00 | 2,30 | 12096 | 55 | 90 | | 0,01 | | -- |
| 4 | С130904-649 Изм. и доп.вып.19 | **Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 2747,00 | -- | 65928 | -- | -- | | -- | | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | | -- |
| 5 | Е0109-34-4 | **Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений** | | | | | | | | | | |
| | | | 0,2061073 | 18278,07 | 927,19 | 3767 | 191 | 3103 | | 99,90 | | 21 |
| | | т | | 16627,50 | 101,25 | 3427 | 21 | 90 | | 0,49 | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0169-11-2 | Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов | 3360 | 60,17 | -- | 202171 | -- | 181954 | 0,38 | 1270 |
| | | м2 | | 60,17 | -- | 202171 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | Е0169-11-2 | Разборка инвентарных металлических, трубчатых лесов | 3360 | 36,10 | -- | 121303 | -- | 109172 | 0,23 | 762 |
| | | м2 | | 36,10 | -- | 121303 | -- | 90 | -- | -- |
| 8 | Е0116-9-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм | 2682 | 120,70 | 14,12 | 323717 | 37870 | 362658 | 0,55 | 1483 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 269139 | 14188 | 128 | 0,03 | 69 |
| 9 | Е0119-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 2682 | 78,92 | -- | 211663 | -- | 239449 | 0,33 | 893 |
| | | м | | 69,75 | -- | 187070 | -- | 128 | -- | -- |
| 10 | С130801-74 Изм. и доп. вып. 24 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-50 мм | 2400 | 151,00 | -- | 362400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130801-71 Изм. и доп. вып. 24 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-25 мм | 182,4 | 76,00 | -- | 13862 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130801-70 Изм. и доп. вып. 24 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-20 мм | 99,6 | 54,00 | -- | 5378 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-76 Изм. и доп. вып. 24 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 96 | 147,00 | -- | 14112 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 794,736 | 16,36 | 0,05 | 12999 | 40 | 4170 | 0,03 | 23 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4617 | 16 | 90 | -- | -- |
| 15 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 397,368 | 16,58 | 0,02 | 6588 | 8 | 1488 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 1653 | -- | 90 | -- | -- |
| 16 | С130810-135 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм | 12 | 495,00 | -- | 5940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130804-35 | Муфта, d 20 мм | 24 | 80,00 | -- | 1920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1428594** | **38953** | | | **4581** |
| | | | **Тенге** | | | **808904** | **14469** | | | **71** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **20552** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **184** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **19769** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **17792** | | | | **9** |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | **2669** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **2301** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **40645** | | | | **130** |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **22438** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **343061** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **13269** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **329760** | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **296784** | | | | **148** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | **44518** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **38391** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **678236** | | | | **2213** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **374278** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **3767** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **149** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **3448** | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **3103** | | | | **2** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | **465** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **412** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7283** | | | | **22** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3913** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **1061214** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **41303** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **470396** | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **525833** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **602107** | | | | **301** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | **90316** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **99799** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1763120** | | | | **2747** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **560712** | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2489283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 961341 | | | |
| | **Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.** | | | | | | | | | |
| | **Итого прямых затрат** | | | | | 1 428 594 | | | | |
| | **Накладные расходы** | | 919786,16 | | | | | | | |
| | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | 140902,83 | | | | | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 2 489 283 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | 2,90% | | | 2 561 472 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | 3,36% | | | 2 647 537 | | | | |
| | **Итого с затратами на выслугу лет** | | 1% | | | 2 673 152 | | | | |
| | **Итого с затратами на доп. отпуска** | | 0,40% | | | 2 683 398 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 1.01.2017** | | 2,9495801 | | | 7 914 898 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | 2% | | | 8 073 196 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | 12 % | | | 968 783 | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 9 041 979 | | | | |

***Генподрядчик:*** Директор Черников А.Г

Главный инженер Бройлерных площадок
Комков И.А.

Технический надзор
Давлетов М.Е.

Начальник ПТО:
Гранский Е.В.

Инженер-сметчик
Бобкова А.Ю.

Инженер-энергетик БП
Баев Р.А.

***Субподрядчик:***