Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 2016 года

Заказчик: ТОО «Азат LTD» Директор: Сапарбеков Б.С. Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Новошамалганский с.о., ст.Шамалган, улица Р Байжарасов, дом № 48

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «26» августа 2016 г. ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD» Директор Санкибаев Бакытбек Максатович.030000, г.Актобе, квартал промзона строение 256, ____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 26.08.2016 год ТОО «Технологиялык көмек құрылыс» Директор Есенов М.К. Аттестат №KZ31VJE00020688 от 26.10.2016г., Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, мкр. Северный жилой район.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 26.08.2016 год ТОО «Таразводпроект»» Директор Олжабеков С.Б., № ГСЛ№012768 от 05.09.2003г, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Сулейманова 270..

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Многквартирный жилой дом с паркингом

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) «3» марта 2016 года. №120-417, акимат г. Астаны _____

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «ГАСК», ХКМЖ-4ЗО от 31.08.2016_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Таразводпроект»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

филиал РГП «Госэкспертиза» от21.09.2015 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2015;

месяц, год

окончание работ декабрь 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 12;

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.	-	5 689,4
Число этажей	этаж	-	6
Общий строительный объем	м.куб.	-	18 355
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж Технический этаж	м.кв. м.кв.	п.м.№1-11,8м2;п.м.№2-12,9м2;п.м.№3-14,2 м2: п.м.№4-12,8 м2;п.м.№5-12,4 М2;п.м.№б-18,3 м2; п.м.№7-13,5 м2; п.м.№8-12,5 М2; п.м.№9-18,3 м2 п.м.№10-13,2 м2; п.м.№11-13,1 м2;п.м.№12-12,8 м2; п.м.№13-13,3 м2; п.м.№14-18,5 м2; п.м.№15-13,2 м2;п.м.№16-12,7 м2;п.м.№17-18,6 м2; п.м.№18-11,1 м2; п.м.№19-12,5 м2; п.м.№20-12,4 м2; п.м.№21-13,8 м2; п.м.№22-12,1 м2; п.м.№23-12,3 м2; п.м.№24-13,9 м2; п.м.№25-13,1 м2; п.м.№26-12,8 м2; 2 п.м.№27-15,3 м2; п.м.№28-11,9 м2; п.м.№29-13,2 м2; п.м.№30-13,1 м2; п.м.№3 1-12,6 м2.	

Показатели	По проекту			Фактически		
	Кв.	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая	21	общая	жилая
Всего квартир					4179,5	2631,3
В том числе:						
1-комнатные				1	367,8	366,5
2-х				1	115,7	68,3
3-х				5	705,9	423,1
4-х				9	1738,3	1005,5
				5	1251,8	767,7

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6 этажный жилой дом, стены монолит с заполнением, отделка фасада гранит,

травертин; цветовая гамма – темнокоричневый. Электроснабжение 35Кв, газоснабжение от магестральной сети 2-го класса, водоснабжение от городской сети диаметром 500мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве:
После индивидуального испытания и комплексного опробования

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего: 296 000 000 тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ____ тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге и прочие _____ тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
стоимость прочих затрат _____ тенге

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект Многоквартирный жилой дом с паркингом. **принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Сапарбеков Б.С _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_ Есенов М.К _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_ Олжабеков С.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____Санкибаев Б.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой дом с паркингом"
Наименование объекта и его адрес: "ВЛ- 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	50	3155,76	1990,26	157788	99513	80609	5,98	299
		опора		985,50	549,90	49275	27495	105	2,29	115
2	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	100	502,85	325,10	50285	32510	28010	1,01	101
		шт		177,75	89,01	17775	8901	105	0,33	33
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	100	17300,00	--	1730000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист стр.48	Стоимость траверсы ТМ6	50	2474,41	--	123721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ2	100	179,96	--	17996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист стр.52	Оголовок ОГ5	50	122,86	--	6143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист стр.24	Стоимость хомута Х1	50	224,95	--	11247	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист стр.52	Болт Б5	50	67,48	--	3374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист стр.50	Кронштейн У1	50	787,31	--	39366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	100	800,29	--	80029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	50	285,51	--	14275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	50	240,33	--	12016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	50	14,79	--	739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	50	406,63	--	20332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	100	81,33	--	8133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	150	32,96	--	4944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	300	2985,24	--	895571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	6,75	56082,35	33307,85	378556	224828	202335	118,00	797
		1км		21105,00	7443,09	142459	50241	105	26,03	176
19	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	5,589	164741,00	--	920737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КТПН-63/10/0,4кВ						
20	Ц0108-1-5	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	1	63391,00	36920,00	63391	36920	32153	143,00	143
		шт		25880,00	7965,12	25880	7965	95	46,20	46
21	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	132	83,10	3,80	10969	502	8753	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		67,50	2,30	8910	304	95	0,01	2
22	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,4	23548,15	15193,90	9419	6078	4694	42,30	17
		1км		7380,00	3795,17	2952	1518	105	14,12	6
23	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
24	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
25	Ц0108-59-1	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	1754,00	197,00	1754	197	1334	7,00	7
		шт		1355,00	49,50	1355	50	95	0,29	--
26	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	30	27,50	4,00	825	120	570	0,12	4
		м		19,30	0,70	579	21	95	--	--
		ВЛ-10 кВ								
27	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	126	1534,11	878,23	193298	110657	99578	3,06	386
		опора		506,25	246,42	63788	31049	105	1,03	130
28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	63	3155,76	1990,26	198813	125386	101567	5,98	377
		опора		985,50	549,90	62087	34644	105	2,29	144
29	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	4836,53	3187,28	101567	66933	51915	9,00	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		1476,00	878,40	30996	18446	105	3,63	76
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	315	17300,00	--	5449500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	189	960,57	625,32	181548	118185	100715	1,91	361
		шт		335,25	172,26	63362	32557	105	0,63	119
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	8,316	21300,00	--	177131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	9,597	35517,87	25993,62	340865	249461	142298	48,00	461
		1км		8550,00	5571,27	82054	53467	105	19,95	191
34	С151607-27 Изм. и доп.вып.19	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	4,326	169205,00	--	731981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ1	126	3163,11	--	398551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	84	3870,81	--	325148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена фирмы	Накладка ОГ-2	168	1248,23	--	209702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена фирмы	Накладка ОГ-5	84	914,69	--	76834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена фирмы	Хомут Х-1	210	580,30	--	121864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-55	Болты Б5	0,0504	241900,00	--	12192	--	--	--	--
		1000 кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СЦена фирмы	Кронштейн У-1	105	2635,71	--	276749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена фирмы	Стяжка Г1	168	1735,41	--	291549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	168	199,09	--	33447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СЦена фирмы	Изоляторы ШС-10	483	430,34	--	207855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СЦена фирмы	Колпачок К-6	483	17,78	--	8586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-670	Крепление проводов	144,9	36,00	--	5216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	315	158,55	--	49942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена фирмы	Зажим ПА	252	143,60	--	36187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	630	724,79	--	456615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	630	221,97	--	139838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	504	475,64	--	239723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	21	2263,89	769,89	47542	16168	35776	7,42	156
		шт		1386,00	236,48	29106	4966	105	1,03	22
53	Цена фирмы	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	21	22200,67	--	466214	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
54	Цена фирмы	Блок-замок 31-О с ключом К1	21	744,26	--	15630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	63	2476,72	1756,72	156033	110673	61068	3,76	237
		комплект		616,50	306,68	38840	19321	105	1,06	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Цена фирмы	Разрядник трубчатый РТФ10-0,2/1	63	423,27	--	26666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-164-7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	63	5990,90	4366,00	377427	275058	152199	8,00	504
		шт		1580,00	963,01	99540	60670	95	5,59	352
58	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	63	13100,00	--	825300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	63	84,00	--	5292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	63	186,40	11,80	11743	743	7882	0,79	50
		м		129,00	2,70	8127	170	95	0,02	1
61	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	63	629,00	--	39627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	798	38,10	3,20	30404	2554	22364	0,15	120
		м		28,80	0,70	22982	559	95	--	3
63	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,798	862300,00	--	688115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	21	2265,41	--	47574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	21	837,58	--	17589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СЦена фирмы	Кронштейн РА3	21	1720,01	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	21	689,00	--	14469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	21	677,67	--	14231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СЦена фирмы	Хомут Х7	63	718,04	--	45236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СЦена фирмы	Хомут Х8	21	723,52	--	15194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	168	199,09	--	33447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	239,316	659,25	--	157769	--	178279	3,56	852
		м3		659,25	--	157769	--	113	--	--
73	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	209,4015	190,58	--	39908	--	45096	1,38	289
		м3		190,58	--	39908	--	113	--	--
74	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	399	330,10	24,10	131710	9616	44917	0,70	279
		шт		116,00	2,50	46284	997	95	0,01	6
75	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	630	51,70	2,80	32571	1764	16638	0,16	101
		м		27,50	0,30	17325	189	95	--	1
		Кабельные линии 0,4 кВ								
76	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	870	33,67	32,10	29294	27928	11726	0,01	9
		м3		1,57	12,33	1366	10723	97	0,05	43
77	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120	262,72	--	31526	--	35624	1,85	222
		м3		262,72	--	31526	--	113	--	--
78	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	780	6,48	6,48	5054	5054	1592	--	--
		м3		--	2,10	--	1641	97	0,01	6
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	780	21,55	4,52	16806	3523	12885	0,11	84
		м3		17,03	--	13283	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	210	44,26	41,20	9295	8652	3727	0,02	4
		м3		3,06	15,24	643	3200	97	0,06	13
81	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	390	45,00	45,00	17550	17550	3510	--	--
		т		--	9,00	--	3510	100	0,19	74
82	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2940	26,40	3,10	77616	9114	54743	0,11	323
		м		19,10	0,50	56154	1470	95	--	9
83	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1860	36,70	27,80	68262	51708	27742	0,06	112
		м		8,80	6,90	16368	12834	95	0,04	74
84	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1860	11,20	7,90	20832	14694	9365	0,02	37
		м		3,30	2,00	6138	3720	95	0,01	22
85	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	1860	32,40	23,70	60264	44082	25622	0,06	112
		м		8,60	5,90	15996	10974	95	0,03	64
86	СЦена фирмы	Лента сигнальная	1860	38,09	--	70856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	180	18,50	2,60	3330	468	1813	0,06	11
		м		10,10	0,50	1818	90	95	--	1
88	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	180	73,10	20,80	13158	3744	4754	0,14	25
		м		23,40	4,40	4212	792	95	0,03	5
89	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	900	27,70	2,10	24930	1890	17271	0,10	90
		м		19,70	0,50	17730	450	95	--	3
90	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,9	65197,42	1733,92	58678	1561	72091	361,00	325
		км		60966,00	650,25	54869	585	130	3,17	3
91	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	907,2	193,00	--	175090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	120	603,80	--	72456	--	60078	3,00	360
		шт		527,00	--	63240	--	95	--	--
93	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3, тип rek-1КвТ-4-16/50-ВЛ-М	120	5070,00	--	608400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	4,32	205600,00	--	888192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20357454	1678658			7455
	Итого по акту:		Тенге			1297122	403769			1805
	Стоимость оборудования		Тенге			23450060				
	Стоимость без оборудования					540342				
	Временные здания и сооружения					22909718				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				3,80%	870569				
	Затраты на доп.отпуска					23780287				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				0,40%	95121				
	Затраты на выслугу лет					23545181				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1,00%	237803				
	Итого со стоимостью оборудования					23782984				
	Пересчет в текущих ценах К-2,73677					24323326				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,73677	66567451				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2,00%	1331349				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					67898800				
	Итого с НДС				12,00%	8147856				
	Итого к оплате:					76046656				
						76046656				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой дом с паркингом"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Снятие почвенно-растительного слоя. Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4543,42	87,52	82,10	397661	373033	110042	0,01	48
		м3 грунта		5,42	28,29	24629	128527	59,1	0,03	140
2	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	7950,985	69,01	--	548697	--	21948	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 В ОТВАЛ	30757,93	69,25	64,33	2130082	1978533	513468	0,01	273
		м3 грунта		4,93	17,73	151549	545224	59,1	0,02	594
4	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	974,54	844,33	--	822836	--	538661	1,42	1380
		м3 грунта		844,33	--	822836	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	31662,47	20,65	20,65	653965	653965	177165	--	--
		м3 грунта		--	7,76	--	245683	59,1	0,01	312
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	621,656	479,73	--	298228	--	195232	0,89	550
		м3 грунта		479,73	--	298228	--	59,1	--	--
7	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	3433,78	14,50	14,50	49804	49804	13492	--	--
		м3 грунта		--	5,45	--	18710	59,1	0,01	24
8	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	3433,78	8,12	8,12	27893	27893	7557	--	--
		м3 грунта		--	3,05	--	10479	59,1	--	13
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3433,78	105,24	50,01	361362	171714	168956	0,11	371
		м3 уплотненного грунта		55,23	17,97	189648	61721	59,1	0,03	90
10	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31601,934	16,92	16,92	534642	534642	144839	--	--
		м3 грунта		--	6,36	--	200855	59,1	0,01	255
11	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (10м) перемещения грунта. Группа грунтов 2	31601,934	8,35	8,35	264004	264004	71521	--	--
		м3 грунта		--	3,14	--	99182	59,1	--	126
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31601,934	105,24	50,01	3325706	1580327	1554945	0,11	3413
		м3 уплотненного грунта		55,23	17,97	1745379	568035	59,1	0,03	830
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9414882	5633915			6035
			Тенге			3232269	1878416			2382
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9414882				
	Всего заработная плата -		Тенге				5110684			
	Транспортные расходы -		Тенге			548697				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					497412		
		Сметная прибыль -	Тенге			1034617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13967324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8418
		Сметная заработная плата -	Тенге				5110684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13967324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8418
		Сметная заработная плата -	Тенге				5110684			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД								
13	Е11-221401-0205 11-221401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	75,6	6053,61	4266,83	457653	322572	207915	2,49	188
		м продавливания		1730,50	2152,89	130826	162759	62,1	2,70	204
14	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	75,9024	9924,75	--	753312	--	30132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскиванне в футляр**	75,6	824,54	10,92	62335	825	32547	0,90	68
		м трубы, уложенной в футляре		614,22	1,30	46435	98	62,1	--	--
16	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0105	727884,60	311338,49	7643	3269	3592	504,00	5
		км трубопровода		371402,64	113167,83	3900	1188	62,1	145,33	2
17	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0098	403742,22	108311,84	3957	1061	2093	360,00	4
		км трубопровода		265287,60	40427,02	2600	396	62,1	51,53	1
18	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	10,542	10856,00	--	114444	--	4578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	13,3532	2714,00	--	36241	--	1450	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	--	318971,17	118243,61	--	--	--	306,00	--
		км трубопровода		199989,36	39213,43	--	--	--	63,40	--
21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	7,3766	233472,53	71948,51	1722233	530735	950175	247,00	1822
		км трубопровода		161429,32	23555,19	1190800	173757	62,1	38,24	282
22	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0049	158054,07	39646,55	774	194	446	179,00	1
		км трубопровода		118360,17	12880,41	580	63	62,1	21,05	--
23	С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,656	11227,00	--	63500	--	2540	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	7522,48	2912,00	--	21905462	--	876218	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,242	1968,00	--	8348	--	334	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,949	312,00	--	1544	--	62	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	3	7184,17	2995,52	21552	8987	9569	5,29	16
		задвижка или клапан		3457,33	1036,39	10372	3109	62,1	1,22	4
28	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	7	1794,07	102,39	12558	717	6355	1,93	14
		задвижка или клапан		1246,57	47,93	8726	336	62,1	0,07	--
29	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	6	733,27	14,63	4400	88	2351	0,88	5
		задвижка или клапан		554,43	6,85	3327	41	62,1	0,01	--
30	51-010102-0101 51-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	161742,00	--	485226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С123-040102-0107 23-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	35540,52	--	248784	--	9951	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	10661,45	--	63969	--	2559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	4	54662,59	29,26	218650	117	11484	1,62	6
		шт.		1046,34	13,70	4185	55	62,1	0,02	--
34	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,03	--	1168	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест сварной стальной собственного изготовления/	0,02886	806956,32	218605,46	23289	6309	6909	312,70	9
		т фасонных частей		246582,71	74133,86	7116	2140	62,1	94,30	3
36	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка. Тройники	0,1434	325519,26	197218,44	46679	28281	18252	147,70	21
		т фасонных частей		116470,31	60448,01	16702	8668	62,1	74,55	11
37	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Тройники	0,1543	482933,94	218605,46	74517	33731	34941	312,70	48
		т фасонных частей		246582,71	74133,86	38048	11439	62,1	94,30	15
38	С123-020101-0645 23-020101-0645 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-020101-0819 23-020101-0819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	53850,63	--	107701	--	4308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-020101-0632 23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	7	4560,53	--	31924	--	1277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020101-0751 23-020101-0751 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	12589,68	--	62948	--	2518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка. Переходы	0,0624	325519,26	197218,44	20312	12306	7942	147,70	9
		т фасонных частей		116470,31	60448,01	7268	3772	62,1	74,55	5
43	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка. Переходы	0,0204	482933,94	218605,46	9852	4460	4620	312,70	6
		т фасонных частей		246582,71	74133,86	5030	1512	62,1	94,30	2
44	С123-020101-1137 23-020101-1137 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	7656,86	--	30627	--	1225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-020101-1114 23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2972,12	--	5944	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	578,89	--	2894	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ОТВОДЫ/	0,1318	325519,26	197218,44	42903	25993	16776	147,70	19
		т фасонных частей		116470,31	60448,01	15351	7967	62,1	74,55	10
48	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ОТВОДЫ/	0,0175	482933,94	218605,46	8451	3826	3963	312,70	5
		т фасонных частей		246582,71	74133,86	4315	1297	62,1	94,30	2
49	С123-020101-0278 23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	16422,12	--	32844	--	1314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-020101-0232 23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	3303,26	--	6607	--	264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	690,95	423,55	4146	2541	1734	0,41	2
		шт.		267,40	137,33	1604	824	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С123-020302-2613 23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2780,81	--	5562	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С123-020302-1013 23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5880,00	--	23520	--	941	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2008	10856,00	--	2180	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3012	1882,00	--	567	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,9578	2714,00	--	5313	--	213	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0006	228492,98	32718,96	137	20	83	253,00	--
		км трубопровода		186438,23	12552,70	112	8	62,1	16,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	482,00	--	289	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	18	2487,94	283,63	44783	5105	24410	2,45	44
		фланец		1931,97	13,70	34775	247	62,1	0,02	--
60	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	4	1399,90	156,12	5600	624	3155	1,43	6
		фланец		1127,64	6,85	4511	27	62,1	0,01	--
61	Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	106	889,20	91,39	94256	9688	52825	0,90	95
		фланец		709,70	6,85	75229	726	62,1	0,01	1
62	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	585,39	54,19	3512	325	1974	0,60	4
		фланец		473,14	--	2839	--	62,1	--	--
63	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	10	299,46	27,09	2995	271	1749	0,32	3
		фланец		252,34	--	2523	--	62,1	--	--
64	С123-020103-0316 23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	17	7958,56	--	135296	--	5412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	5862,30	--	5862	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	4123,39	--	16494	--	660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	106	2919,30	--	309446	--	12378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	1733,04	--	10398	--	416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	912,56	--	9126	--	365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Втулка под фланец/	29	690,95	423,55	20037	12283	8382	0,41	12
		шт.		267,40	137,33	7755	3983	62,1	0,23	7
71	С123-020302-8219 23-020302-8219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	7611,02	--	7611	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С123-020302-8213 23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	1731,70	--	45024	--	1801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С123-020303-7303 23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	688,99	--	1378	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00015	581563,66	205766,66	87	31	46	575,00	--
		км трубопровода		375797,00	67618,11	56	10	62,1	109,70	--
75	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,0042	318971,17	118243,61	1340	497	702	306,00	1
		км трубопровода		199989,36	39213,43	840	165	62,1	63,40	--
76	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,0012	178887,62	50514,30	215	61	121	194,00	--
		км трубопровода		128278,62	16480,36	154	20	62,1	26,83	--
77	С123-010501-1326 23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,15	19179,00	--	2877	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,2	7603,00	--	31933	--	1277	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,2	942,00	--	1130	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,2926	381819,66	--	111720	--	4469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С123-020101-1304 23-020101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	2	95,00	--	190	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /МУФТА/	2	690,95	423,55	1382	847	578	0,41	1
		шт.		267,40	137,33	535	275	62,1	0,23	--
83	С123-020301-0309 23-020301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	212,00	--	424	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,018	45565,09	--	820	--	541	72,10	1
		км трубопровода		43729,37	--	787	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	10,665	37947,71	--	404712	--	274362	61,80	659
		км трубопровода		37482,32	--	399749	--	62,1	--	--
86	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,007	31286,11	--	219	--	150	51,50	--
		км трубопровода		31235,27	--	219	--	62,1	--	--
87	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,015	419965,11	137685,53	6299	2065	2824	357,00	5
		км трубопровода		238797,30	26711,38	3582	401	62,1	29,21	--
88	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,019	290603,01	93633,49	5521	1779	2554	256,00	5
		км трубопровода		171238,40	18884,55	3254	359	62,1	20,63	--
89	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5 ПОД УПОРЫ И ПОДСТАВКИ/	2,03	26272,19	600,89	53333	1220	5316	4,90	10
		м3		2971,90	136,63	6033	277	48,5	0,20	--
90	Е11-221101-0109 11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	21934,61	12149,77	43869	24300	15906	8,83	18
		врезка		6872,74	4083,08	13745	8166	62,1	5,05	10
91	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3708,45	1861,86	14834	7447	6257	2,01	8
		врезка		1522,31	670,06	6089	2680	62,1	0,88	4
92	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	13730,40	7477,47	41191	22432	15014	5,59	17
		врезка		4350,92	2547,60	13053	7643	62,1	3,20	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1	10449,09	--	10449	--	418	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28187325	1075008			3140
			Тенге			2073023	404407			573
	Стоимость оборудования -		Тенге			485226				
	Накладные расходы -		Тенге			19409				
	Сметная прибыль -		Тенге			40371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			545006				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27702099				
	Материалы -		Тенге			339017				
	Всего заработная плата -		Тенге				2477430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24215050				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1169589		
		Сметная прибыль -	Тенге			2432745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32842058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3714
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33387064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3714
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477430			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
				ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 2500х2000-1шт						
94	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,45	28428,98	1551,36	183367	10006	32866	8,01	52
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5423,41	705,56	34981	4551	62,1	0,91	6
95	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонны0,1е для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С121-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С121-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	СТРЕМЯНКА	0,01708	341924,40	--	5840	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,49532	107,46	1,55	53	1	10	0,04	--
		м2		27,51	0,27	14	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	10061,65	--	20123	--	805	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	3,8	365,16	--	1388	--	56	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000мм-5шт						
107	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	10,45	13420,16	4802,75	140241	50189	55283	8,86	93
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5514,11	1845,97	57622	19290	62,1	2,22	23
108	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	10	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	10061,65	--	110678	--	4427	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	0,7	365,16	--	256	--	10	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	СТРЕМЯНКА	0,0854	341924,40	--	29200	--	1168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,4766	107,46	1,55	266	4	49	0,04	--
		м2		27,51	0,27	68	1	54,2	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм-3шт						
118	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,58	13420,16	4802,75	61464	21997	24229	8,86	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5514,11	1845,97	25255	8455	62,1	2,22	10
119	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	9	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	10061,65	--	30185	--	1207	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	5,6	365,16	--	2045	--	82	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА В7,5**	16,821	24163,21	5,11	406449	86	38910	3,66	62
		м3 подстилающего слоя		2126,24	--	35765	--	60,9	--	--
129	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	271,5	695,51	11,90	188831	3230	28339	0,21	58
		м2 поверхности		143,54	1,37	38971	372	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1180387	85512			304
			Тенге			192677	32668			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180387				
	Материалы -		Тенге			702483				
	Всего заработная плата -		Тенге				225345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199715				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52618		
		Сметная прибыль -	Тенге			109445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1477507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				225345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1477507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				225345			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			38782593	6794435			9480
			Тенге			5497968	2315491			2996
	Стоимость оборудования -		Тенге			485226				
	Накладные расходы -		Тенге			19409				
	Сметная прибыль -		Тенге			40371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			545006				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38297367				
	Материалы -		Тенге			1041501				
	Всего заработная плата -		Тенге				7813459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24414765				
	Транспортные расходы -		Тенге			548697				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1719619		
		Сметная прибыль -	Тенге			3576807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48286890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12475
		Сметная заработная плата -	Тенге				7813459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48831896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12475
		Сметная заработная плата -	Тенге				7813459			
		Итого по акту:				48 831 896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**			**5 859 828**				
		Итого с НДС				**54 691 724**				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой дом с паркингом"
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Высокое давление /подземный газопровод/								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	460,070491	93,11	83,46	42836	38397	14149	0,01	5
		м3 грунта		9,65	34,72	4439	15972	59,1	0,03	12
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	14,2289843	1666,05	--	23706	--	15444	1,85	26
		м3 грунта		1666,05	--	23706	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,7936	1388,37	--	8044	--	5240	1,54	9
		м3 грунта		1388,37	--	8044	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	111,7443	796,63	--	89019	--	57992	0,97	109
		м3 грунта		796,63	--	89019	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	256,06362	21,59	21,59	5528	5528	1720	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	2461	59,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	256,06362	10,93	10,93	2798	2798	870	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	1246	59,1	--	1
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	256,06362	134,56	51,06	34456	13074	18696	0,11	28
		м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	21382	6959	59,1	0,03	7
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	79,8593661	110,47	102,27	8822	8167	2832	0,01	1
		м3 грунта		8,20	42,77	655	3416	59,1	0,03	2
9	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	139,753891	231,40	--	32339	--	1229	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	32,9416	1018,34	122,42	33546	4033	21068	1,02	34
		м3 основания		895,92	36,24	29513	1194	62,1	0,04	1
11	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,24496	658792,59	220058,43	161378	53906	89051	444,00	109
		км трубопровода		438734,16	86395,29	107472	21163	62,1	92,49	23
12	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 ГОСТ 18599-2001	250,4194	26818,06	--	6715762	--	255199	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	244,96	-64,55	-1,87	-15812	-459	-10227	-0,05	-12
		м трубопровода		-62,68	--	-15353	--	60,4	--	--
14	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	442,24	410,61	--	181589	--	118765	0,33	147
		м газопровода		403,46	--	178426	--	60,4	--	--
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,16326	454247,26	151138,22	74160	24675	40878	306,00	50
		км трубопровода		302370,84	59288,53	49365	9679	62,1	63,40	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-010502-0823 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 ГОСТ 18599-2001	172,3464	16638,38	--	2867565	--	108967	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	17	948,31	544,03	16121	9248	7318	0,41	7
		шт.		404,29	207,64	6873	3530	62,1	0,23	4
18	Прайс-лист стр.17	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	3	230357,14	--	691071	--	26261	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	2	227678,57	--	455357	--	17304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист стр.17	Отвод 30 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	3	227678,57	--	683036	--	25955	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист стр.5	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	1	83340,18	--	83340	--	3167	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	8	67857,14	--	542857	--	20629	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1397,87	801,21	6989	4006	3174	0,61	3
		шт.		596,67	305,88	2983	1529	62,1	0,33	2
24	Прайс-лист стр.17	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 400мм	2	85714,29	--	171429	--	6514	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.6	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 315мм	3	109179,46	--	327538	--	12446	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	5	948,31	544,03	4742	2720	2152	0,41	2
		шт.		404,29	207,64	2021	1038	62,1	0,23	1
27	Прайс-лист стр.17	Переход ПЭ диаметром 400/315мм	5	88125,00	--	440625	--	16744	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист стр.10	Заглушка ПЭ диаметром 315мм	1	34250,89	--	34251	--	1302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	1,42877	18380,89	11561,33	26262	16518	7405	6,30	9
		км кабеля		6819,56	3274,16	9744	4678	42,8	9,04	13
31	Прайс-лист стр.12	Лента сигнальная "Газ"	1428,77	15,18	--	21687	--	824	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1428,77	235,43	99,81	336375	142602	109813	0,11	157
		м кабеля		113,88	38,98	162713	55695	42,8	0,04	57
33	С123-060128-0104 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	857,93141	64204,77	--	55083289	--	2093165	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	26	4511,76	1383,98	117306	35984	60708	2,74	71
		шт.		2771,04	585,28	72047	15217	62,1	0,48	12
35	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	31,2	395,44	--	12338	--	469	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 450х40,9мм-1шт.								
36	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	4511,76	1383,98	4512	1384	2335	2,74	3
		шт.		2771,04	585,28	2771	585	62,1	0,48	--
37	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	395,44	--	395	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
39	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.450мм/32	1	94375,00	--	94375	--	3586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
41	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 32мм	1	968,75	--	969	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
43	Прайс-лист стр.8	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	1	7115,18	--	7115	--	270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,014	20427,49	626,26	286	9	38	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	50	4	48,5	0,23	--
45	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-020103-3405 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,46025	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	4428,90	883,27	4429	883	2469	3,68	4
		футляр		3545,64	23,82	3546	24	62,1	0,05	--
49	Прайс-лист стр.13	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30"	4	164,29	--	657	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2016 года	Герметик	5,1357237	368,22	--	1891	--	72	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	1018,34	122,42	20	2	13	1,02	--
		м3 основания		895,92	36,24	18	1	62,1	0,04	--
52	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	71	10668,34	7296,33	757452	518039	367468	3,12	222
		м продавливания		3278,40	4121,89	232767	292654	62,1	3,42	243
53	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,298	658792,59	220058,43	196320	65577	108332	444,00	132
		км трубопровода		438734,16	86395,29	130743	25746	62,1	92,49	28
54	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 450 мм. Испытание гидравлическое	298	-64,55	-1,87	-19235	-558	-12441	-0,05	-15
		м трубопровода		-62,68	--	-18677	--	60,4	--	--
55	С123-010502-0826 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 ГОСТ 18599-2001	372,69	33988,21	--	12667066	--	481349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	369	1412,12	17,46	521073	6443	243891	0,91	335
		м трубы, уложенной в футляре		939,02	3,11	346497	1146	62,1	--	1
		Установка ковера для линейного газопровода - 26шт. /ГСН-51/								
57	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,364	20427,49	626,26	7436	228	989	3,94	1
		м3		3582,52	271,67	1304	99	48,5	0,23	--
58	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,17342	324022,38	--	56192	--	2135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001118	381819,66	--	427	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	3,42	21545,53	1085,63	73686	3713	10283	4,41	15
		м3		4044,01	302,06	13831	1033	48,5	0,29	1
61	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	60	1370,73	647,52	82244	38851	34888	0,64	38
		шт.		581,93	263,84	34916	15831	60,3	0,19	11
62	С121-049999-0101 в ценах III квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	3	46731,45	--	140194	--	5327	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-020199-9909 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3	-491,00	--	-1473	--	-56	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С121-020199-9908 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3	-626,00	--	-1878	--	-71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	60	731,55	--	43893	--	25430	0,69	41
		шт.		632,74	--	37964	--	60,3	--	--
66	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2016 года	Таблички эмалированные для углового указателя	60	3660,79	--	219647	--	8347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Узел вывода сигнального провода на поверхность земли в том числе (для однородного комплекта)								
67	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка	0,0005	217918,12	44928,67	109	22	65	173,00	--
		км трубопровода		172955,02	17255,54	86	9	62,1	18,65	--
68	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	0,5	-64,55	-1,87	-32	-1	-21	-0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		-62,68	--	-31	--	60,4	--	--
69	С123-010501-1302 прим. в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 42 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,505	111,62	--	56	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,06	3333,22	702,42	200	42	119	2,99	--
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	158	19	60,9	0,30	--
71	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,005	19799,01	626,26	99	3	13	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	18	1	48,5	0,23	--
72	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0051	733,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,0051	110,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,0051	119,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	0,004182	194236,47	881,55	812	4	439	198,00	1
		т		193354,92	425,71	809	2	48,5	0,36	--
76	С121-050101-0115 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,000412	169963,21	--	70	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С121-050201-0124 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00377	154831,34	--	584	--	22	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,002464	348447,21	881,55	859	2	273	198,00	--
		т		193354,92	425,71	476	1	48,5	0,36	--
79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,0091358	663237,85	272672,38	6059	2491	3086	312,70	3
		т фасонных частей		372819,70	112086,38	3406	1024	62,1	94,30	1
80	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера с крышкой	0,008422	324022,38	--	2729	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С121-050301-2201 в ценах III квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,000551	210125,71	--	116	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-130201-0902 в ценах III квартала 2016 года	Шайба,шплинт	0,0001628	349084,80	--	57	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4	116,80	0,59	467	2	312	0,12	--
		болт		116,21	0,31	465	1	60,9	--	--
84	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000164	381819,66	--	63	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,02	419,11	142,11	8	3	3	0,25	--
		м2		258,83	60,84	5	1	42,8	0,05	--
86	С121-130409-0102 в ценах III квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,000427	57027,34	--	24	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,2019962	3333,22	702,42	673	142	401	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	530	63	60,9	0,30	--
88	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	2,019962	2676,45	208,26	5406	421	899	0,53	1
		м2 покрытия		466,08	76,95	941	155	60,9	0,03	--
89	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм /футляр под кабелем/. Укладка	0,028	464913,38	2378,30	13018	67	6878	361,00	10
		км трубопровода		352530,94	1152,40	9871	32	62,1	0,98	--
90	С123-011201-1101 в ценах III квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	28,224	767,07	--	21650	--	823	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С121-050301-2201 в ценах III квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,005775	210125,71	--	1213	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц13-390201-0529	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /400х36,3мм/	1047	3747,97	114,82	3924123	120212	1685356	3,00	3141
		стык		3481,68	--	3645319	--	40,6	--	--
93	Ц13-390201-0523	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /315х28,6мм/	720	3705,42	96,88	2667905	69751	1157820	3,00	2160
		стык		3481,68	--	2506810	--	40,6	--	--
94	Ц13-390201-0516	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /250х22,7мм/	97	2486,38	64,58	241178	6265	104049	2,00	194
		стык		2321,12	--	225149	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10мм/	3	885,90	26,55	2658	80	1128	0,70	2
		стык		812,39	--	2437	--	40,6	--	--
		Переход газопроводных сетей								
96	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	4,8735	1291,92	--	6296	--	4102	1,54	8
		м3 грунта		1291,92	--	6296	--	59,1	--	--
97	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием лишнего грунта. Группа грунтов 2	4,8735	796,63	--	3882	--	2529	0,97	5
		м3 грунта		796,63	--	3882	--	59,1	--	--
98	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	0,29	16896,41	682,39	4900	198	379	1,35	--
		м3		1132,53	187,70	328	54	48,5	0,18	--
99	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 В15 W6 F150 сульфатостойкий. Устройство	1,647	24983,96	1201,50	41149	1979	6663	6,34	10
		м3		5813,84	336,70	9575	555	48,5	0,32	1
100	С121-050301-0304 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,06704	167390,45	--	11222	--	426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С121-050301-0101 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01296	177079,61	--	2295	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,00754	212633,57	1403,48	1603	11	186	33,10	--
		т		32323,47	516,49	244	4	48,5	0,37	--
103	С121-050301-0103 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00049	177079,80	--	87	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,655	83627,33	5615,96	54776	3678	31973	73,60	48
		т конструкций		71873,34	318,40	47077	209	60,9	0,27	--
105	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,51083	387563,55	--	197979	--	7523	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С121-060801-0401 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,10329	345916,52	--	35730	--	1358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,15	511,02	--	21028	--	799	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	С121-130202-0205 в ценах III квартала 2016 года	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00015	345768,94	--	52	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С121-130203-0205 в ценах III квартала 2016 года	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	0,02	396,95	--	8	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	18,995	124,10	1,71	2357	33	539	0,04	1
		м2		41,60	0,41	790	8	54,2	--	--
111	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,016	1736716,73	722989,63	27787	11568	13881	857,00	14
		км трубопровода		954843,69	288715,95	15277	4619	62,1	241,28	4
112	С123-010201-0263 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	16,064	27984,96	--	449550	--	17083	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	16	-64,55	-1,87	-1033	-30	-668	-0,05	-1
		м трубопровода		-62,68	--	-1003	--	60,4	--	--
114	Е11-221401-0308	Трубы стальные диаметром 450 мм /ложемент/. Протаскивание в футляр	8	1808,62	21,18	14469	169	6551	1,12	9
		м трубы, уложенной в футляре		1159,54	4,14	9276	33	62,1	--	--
115	С123-010502-0826 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 ГОСТ 18599-2001	8	33988,21	--	271906	--	10332	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	16	1592,37	15,57	25478	249	11681	1,00	16
		м трубы, уложенной в футляре		1035,30	3,42	16565	55	62,1	--	--
	Итого по акту:		Тенге			107748312				
	Временные здания и сооружения				2,80%	3016953				
	Итого с временными					110765265				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	13291832				
	Итого с НДС					124057097				
	Итого к оплате:					124057097				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD»

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой дом с паркингом"

АКТ
выполненных работ
за июль месяц 2016

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	327,8605	5705,29	319,70	1870539	104817	224581	3,07	1007
		м3		461,25	119,25	151226	39097	118	0,58	190
2	СПРАЙС	Клей для газоблока	8196,5125	15,77	--	129279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	1030,425	112,12	2,32	115531	2391	125452	0,69	710
		м2		109,80	0,88	113141	907	110	--	4
4	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	121,7755	5089,00	--	619716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	5152,125	20,14	0,23	103764	1185	92738	0,12	613
		шт		19,91	0,09	102579	464	90	--	2
6	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	5152,125	11,20	--	57704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /внутренние/	187,385	6854,77	372,83	1284481	69863	162187	3,72	697
		м3		594,00	139,50	111307	26140	118	0,68	127
8	СПРАЙС	Клей для газоблока	4684,625	15,77	--	73888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4,323	49879,65	422,15	215630	1825	42926	56,40	244
		т		8257,50	157,50	35697	681	118	0,77	3
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм	2,607	10010,22	337,41	26097	880	2450	4,38	11
		м3		670,50	126,00	1748	328	118	0,62	2
11	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	322,3	103,96	66,43	33507	21412	21523	0,15	48
		шт		23,85	23,85	7687	7687	140	0,11	34
12	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	6,98665	26400,00	--	184448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-24-2 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Укладка перемычек металлических	0,0286	16821,70	5129,62	481	147	313	67,98	2
		т		10939,50	1216,58	313	35	90	4,50	--
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0286	154400,00	--	4416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4719479	202518			3332
			Тенге			523697	75339			363
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4610818				
	Материалы -		Тенге			196144				
	Всего заработная плата -		Тенге				495646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			880586				
	Местные материалы -		Тенге			2912097				
		Накладные расходы -	Тенге			579120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5501335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3367
		Сметная заработная плата -	Тенге				582514			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22				
	Всего заработная плата -		Тенге				103390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4416				
		Накладные расходы -	Тенге			93051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				117348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5715149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4031
		Сметная заработная плата -	Тенге				699861			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
15	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	476,74	11506,23	241,10	5485480	114942	687583	8,06	3843
		м3		1282,50	91,08	611419	43422	105	0,44	212
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	30,5778	65900,00	--	2015077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	34,5972	61300,00	--	2120808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	3,98365	61200,00	--	243799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	21,96425	62100,00	--	1363980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			12,2848	62000,00	--	761658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			0,046046	70437,87	304,24	3243	14	473	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	445	5	105	0,56	--
22	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**								
			0,9779	64092,87	304,24	62676	298	3537	20,00	20
		1т		3330,00	114,75	3256	112	105	0,56	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12056722**	**115254**			**3865**
			Тенге			**615121**	**43539**			**213**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12056722**				
	Материалы -		Тенге			**1648635**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**658660**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6505322**				
	Местные материалы -		Тенге			**3172390**				
		Накладные расходы -	Тенге			**691593**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**346**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**103739**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**764899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13513214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4423**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762399**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**13513214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4423**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762399**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16776201**	**317772**			**7196**
			Тенге			**1138818**	**118878**			**576**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16667541**				
	Материалы -		Тенге			**1844779**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1154306**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7385909**				
	Местные материалы -		Тенге			**6084487**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1270713**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**635**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**190607**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1076295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19014549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1344913**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**108661**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22				
	Всего заработная плата -		Тенге				103390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4416				
		Накладные расходы -	Тенге			93051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				117348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19228364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8454
		Сметная заработная плата -	Тенге				1462260			

сметная стоимость общая		19 228 364
оборудование		
стоимость без оборудования		19 228 364
Временные здания и сооружения	1,3%	249 969
в том числе возвратных сумм		-37 495
Итого:	тенге	**19 478 333**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	2,20%	428 523
Затраты за выслугу лет	1%	194 783
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	77 913
Итого:	тенге	20 179 553
Итого по сметному расчету в текущих ценах (2121:775)	2,7367740	55 226 875
в том числе возвратных сумм		-102 616
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2%	1 104 538
Итого:		**56 331 413**
НДС 12%	12%	6 759 770
Всего по акту		**63 091 182,22**

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD»

Санкибаев Б.М.