Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Сарыарка"
Субподрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. ЗПП. Корректировка

Наименование объекта - ЗПП. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

АКТ

Акт приемки выполненных работ

за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавляемые работы								
		Канализация К1								
		Трубопроводы								
1	Е0122-11-3	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0081	58881,69	25695,31	477	208	420	194,00	2
		км трубопровода		33075,00	6813,45	268	55	130	26,38	--
2	С130804-804 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 ГОСТ 18599-2001**	8,181	246,00	--	2013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство канализационных колодцев /1 шт/								
3	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	1,49	10062,25	2538,55	14993	3782	6965	15,87	24
		м3 конструкций колодца		2645,33	950,63	3942	1416	130	4,64	7
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,49	133,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	1,49	189,00	--	282	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	4	2762,00	--	11048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	5513,00	--	5513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	5991,00	--	11982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3681,00	--	3681	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	693,00	--	4158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-охладитель /1 шт/								
13	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,18	7570,47	1686,97	8933	1991	3833	11,16	13
		м3 конструкций колодца		1867,05	631,80	2203	746	130	3,09	4
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,18	133,00	--	157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,18	189,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	3	2762,00	--	8286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	5513,00	--	5513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	7549,00	--	15098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2 с кровли								
19	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	0,84	5908,43	2704,97	4963	2272	3541	15,70	13
		м3 конструкций колодца		2520,00	722,52	2117	607	130	2,54	2
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,84	133,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	0,84	189,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	2	2762,00	--	5524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-324 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	3142,00	--	3142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	5513,00	--	5513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	3	2762,00	--	8286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	5513,00	--	5513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	7549,00	--	15098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К2 с кровли								
19	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	0,84	5908,43	2704,97	4963	2272	3541	15,70	13
		м3 конструкций колодца		2520,00	722,52	2117	607	130	2,54	2
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,84	133,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	0,84	189,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	2	2762,00	--	5524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-324 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	3142,00	--	3142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	5513,00	--	5513	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН10	1	3681,00	--	3681	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С131104-17 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный плавающего типа магистральный	1	18891,00	--	18891	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-773	Скобы ходовые	16	221,00	--	3536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Напорная канализация К3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0101-12-8	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	331,4	23,36	22,08	7741	7317	2198	0,01	3
		м3 грунта		1,28	5,56	424	1842	97	0,02	6
30	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,24	262,72	--	2690	--	3040	1,85	19
		м3 грунта		262,72	--	2690	--	113	--	--
31	Е0101-24-2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	341,6	9,24	9,24	3158	3158	995	--	--
		м3 грунта		--	3,00	--	1025	97	0,01	4
32	Е0101-166-1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,22	122,18	--	1126	--	1273	0,89	8
		м3 грунта		122,18	--	1126	--	113	--	--
33	Е0101-27-2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	298,21	6,48	6,48	1932	1932	609	--	--
		м3 грунта		--	2,10	--	627	97	0,01	2
34	Е0101-27-8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	298,21	3,20	3,20	954	954	300	--	--
		м3 грунта		--	1,04	--	310	97	--	1
35	Е0101-134-1	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	298,21	21,55	4,52	6425	1347	4926	0,11	32
		м3 уплотненного грунта		17,03	--	5079	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0123-1-1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	5,85	306,20	152,52	1791	892	1603	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	899	334	130	0,28	2
		Трубопроводы								
37	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0532	96708,90	47796,27	5145	2543	4215	286,00	15
		км		48375,00	12572,33	2574	669	130	49,07	3
38	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,732	2203,00	--	118372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-2767 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3163,00	--	6326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			304228	26397			135
			Тенге			21321	7632			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297902				
		Материалы -	Тенге			12200				
		Всего заработная плата -	Тенге				28953			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148661				
		Местные материалы -	Тенге			89323				
		Накладные расходы -	Тенге			33919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				34041			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6326				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6706				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			358436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				34041			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.				304 228				
		Итого прямых затрат	**33918,8**							
		Накладные расходы	**20288,811**							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				358 435				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				368 830				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**2,90%**			380 061				
		Итого с зимними удорожаниями	**3,05%**			383 749				
		Итого с затратами на выслугу лет	**1%**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. отпуска		**0,40%**			**385 224**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017		**2,928**			**1 127 837**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017 с учетом скидки		**2,635**			**1 015 056**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**			**1 035 357**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**124 243**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 159 600**				

Генподрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Главный инженер объекта _____ Попков И.В.

Главный энергетик _____ Эдемов Х.Э.

Начальник ПТО _____ Гранский Е.В.

Инженер сметчик _____ Бобкова А.Ю.

Инженер технического надзора _____ Жаксыбергенов М.К.