Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» августа 2018 года

Заказчик: ТОО «Азат LTD» Директор: Сапарбеков Б.С. Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Новошамалганский с.о., ст.Шамалган, улица Р Байжарасов, дом № 48

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии От 03.08.2018г ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD » Санкибаев Бакытбек Максатович , РК, г.Актобе, квартал промзона строение 256,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «09» января 2019 г. ТОО «ЮгСтройЭксперт» Турлыбеков Ж. Аттестат №KZ47VJE00025153 от 18.04.2017г, №KZ50VJE00028300 от 29.06.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту От 03.08.2018г ТОО «Таразводпроект»» Директор Олжабеков С.Б., № ГСЛ№012768 от 05.09.2003г, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Сулейманова 270.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Астана, район Есиль, ул. Алматы, сооружение № 6

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» апреля 2018 года № 510-589 Акимат города Астаны;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны, 23.04.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Астанатехстройэксперт»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» в г.Астана, 26.08.2015 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ Июнь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев ;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная и провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

детский сад имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3725,6	3725,6
Число этажей	этаж	2+подвал	2+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	13485,93	13485,93
В том числе подземной части	м3	3704,93	3704,93
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «Строительство детского сада на 240 мест», Здание двухэтажное, каркас – кирпичный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перегородки – кирпичные, кровля – скатная, битумная черепица, отделка фасада – травертин, цоколь – гранитная плитка, крыльца – гранитная плитка, двери – металлические, из алюминиевого профиля, окна – металлопластиковые профили с двухкамерным стеклопакетом, витражи – алюминиевые профили с двухкамерным остеклением, отделка стен и перегородок – штукатурка цементно-песчаная, шпаклевка, водоэмульсионная окраска, низ стен и перегородок – керамическая плитка, пластмассовый плинтус, полы-линолеум, керамическая плитка, потолок – водоэмульсионная окраска; подключение к магистральной сети водоснабжения(500мм), Электроснабжения (35Кв), Газоснабжения (1,25 Мпа отвод от магистральной сети 2-го класса).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования .

6. Наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего: 337 964,82 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 322 236,47 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 987,37 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 337 964,82 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 322 236,47 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 987,37 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе»,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____ Сапарбеков Б.С _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Турлыбеков Ж _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Олжабеков С.Б _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Санкибаев Б.М _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD »

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе"
Наименование объекта и его адрес: "ВЛ- 35 кВ"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 3 м3	70	3602,85	2283,95	252200	159877	117930	6,26	438
		1м3		1129,50	474,98	79065	33249	105	1,83	128
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	144,2	22116,49	--	3189198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	4,725	56082,35	33307,85	264989	157380	141634	118,00	558
		1км		21105,00	7443,09	99721	35169	105	26,03	123
4	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	3,9123	164741,00	--	644516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
6	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	--	7881	--	8906	1,54	55
		м3		218,93	--	7881	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
		м3		134,10	--	4828	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10мм	105	51,70	2,80	5429	294	2773	0,16	17
		м		27,50	0,30	2888	31	95	--	--
13	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
14	СПрайс лист	Разрядник высоковольтный РВ0-10	3	1221,94	--	3666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
16	СЦена фирмы	Счетчики трехфазные САЧУ-Э704"БАС"	1	2164,59	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс лист	Стойка УСО-5А	4	6039,90	--	24160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0682	102170,00	1870,00	6968	128	554	52,00	4
		т		8280,00	270,01	565	18	95	1,57	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,56	7092,17	95,97	3972	54	475	4,90	3
		м3		771,75	36,25	432	20	105	0,18	--
20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,2	1679,27	100,89	336	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
21	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	0,5	675,32	100,89	338	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	100	51,70	2,80	5170	280	2641	0,16	16
		м		27,50	0,30	2750	30	95	--	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
24	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	24	1918,69	135,73	46049	3258	4739	0,58	14
		м		96,20	44,84	2309	1076	140	0,22	5
25	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	24	187,12	0,32	4491	8	477	0,13	3
		м		22,00	0,09	528	2	90	--	--
26	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ВЛ-10 кВ								
27	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15
28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
29	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
30	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	18	18700,00	--	336600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена фирмы	Стойка СНВ7-13	5	22414,82	--	112074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	6	960,57	625,32	5763	3752	3197	1,91	11
		шт		335,25	172,26	2012	1034	105	0,63	4
33	С143014-3	Плиты П-3и	0,3	16500,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,935	16247,86	2248,36	15192	2102	13338	72,50	68
		1км		12757,50	828,00	11928	774	105	4,04	4
35	Е0133-111-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8	9	686,91	67,03	6182	603	4104	2,19	20
		опора		409,50	24,75	3686	223	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	3,03	165875,00	--	502601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	15	3528,47	--	52927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ5	15	2287,43	--	34311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	3758,22	--	7516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СЦена фирмы	Оголовок ОГ1	1	1075,54	--	1076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦена фирмы	Накладка ОГ2	4	1211,89	--	4848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена фирмы	Накладка ОГ5	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена фирмы	Хомут Х1	1	563,36	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СЦена фирмы	Хомут Х2	1	563,36	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С1011-55	Болты Б5	0,0016	241900,00	--	387	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
46	СЦена фирмы	Кронштейн У1	4	2559,03	--	10236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦена фирмы	Стяжка Г1	6	1684,85	--	10109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	4	108,99	--	436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена фирмы	Изоляторы ПС-10А	100	709,80	--	70980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100	12,00	--	1200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм(для крепления провода)	30	31,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	100	113,00	--	11300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	23	163,00	--	3749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	24	791,99	--	19008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-1570	Звенья промежуточные прямые типа ПРТ7-6 ГОСТ Р 51177-98	12	129,00	--	1548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-7 ГОСТ Р 51177-98	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145,00	--	290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,135	1100,25	--	149	--	156	6,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000кг		1100,25	--	149	--	105	--	--
62	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,12	846,00	--	102	--	107	5,15	1
		1000кг		846,00	--	102	--	105	--	--
63	Е010332-А1-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30,975	24,60	24,60	762	762	152	--	--
		т		--	4,92	--	152	100	0,10	3
64	Е010332-А1-1	Развозка траверс с деталями крепления , перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,25	24,60	24,60	6	6	1	--	--
		т		--	4,92	--	1	100	0,10	--
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	100,8	218,93	--	22068	--	24937	1,54	155
		м3		218,93	--	22068	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,8	134,10	--	13517	--	15275	0,97	98
		м3		134,10	--	13517	--	113	--	--
67	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	360	19,53	3,19	7031	1148	6108	0,10	35
		1м		15,17	0,99	5461	356	105	--	2
68	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	36	392,53	41,12	14131	1480	4338	0,67	24
		шт		105,75	9,00	3807	324	105	0,04	1
69	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2232	50642,00	--	11303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0133-117-1	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 63 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
71	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 63 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	23,52	218,93	--	5149	--	5819	1,54	36
		м3		218,93	--	5149	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,52	134,10	--	3154	--	3564	0,97	23
		м3		134,10	--	3154	--	113	--	--
76	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
77	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	84	51,70	2,80	4343	235	2218	0,16	13
		м		27,50	0,30	2310	25	95	--	--
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,052	50642,00	--	2633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,038	49131,00	--	1867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	СЦена АО "Ремстройтехника " л.71	Стойка железобетонная УСО-5А	4	4467,55	--	17870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	230,27	100,89	92	40	76	0,85	--
		м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143008-10	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-300 фракции 10-20 мм	0,4	1030,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2	675,32	100,89	1351	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
84	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	81	52,00	1
		т		8280,00	270,01	83	3	95	1,57	--
85	С12021-41	Металлоконструкции	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
87	Цена Энерджи-Тараз л.31	Разрядник в/в РВО-10У1	3	2332,45	--	6997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
89	Цена STrOiTElnУ л.38	Счетчик 3-х фазный многотарифный электронный, тип CE303	1	7176,78	--	7177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-573-4	Ящик управления освещением	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
91	Ц0108-53-1	Трансформатор тока	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
92	Цена Электропромснаб л.25	Трансформатор тока 100/5	3	489,33	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0111-31-1	Монтаж амперметров и вольтметров	4	68,91	--	276	--	227	0,50	2
		шт		63,00	--	252	--	90	--	--
94	Цена Пульс цен л.46	Амперметр Э-375	3	1500,60	--	4502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Цена Пульс цен л.47	Вольтметр Э-375	1	1500,60	--	1501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	3	280,30	11,70	841	35	520	1,00	3
		шт		180,00	2,30	540	7	95	0,01	--
97	Цена Электрокомплект л.33	Предохранитель ППН-33 10А	3	96,89	--	291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
99	Цена Электропромснаб л.24	Пускатель ПМЕ2100	1	946,03	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0111-31-1	Фотореле	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
101	Цена ЕПТС.ru л.28	Фотореле ФР16В	1	946,03	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04, кВ								
102	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	1534,11	878,23	55228	31616	28451	3,06	110
		опора		506,25	246,42	18225	8871	105	1,03	37
103	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	3155,76	1990,26	75738	47766	38692	5,98	144
		опора		985,50	549,90	23652	13198	105	2,29	55
104	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	39,48	15500,00	--	611940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПрайслист ТОО"Промэлектр ооборудование"	Траверса ТН-2	60	1236,66	--	74200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	11,904	7259,41	4310,78	86416	51316	48928	16,10	192
		1км		2745,00	1169,46	32676	13921	105	4,45	53
107	СПрайслист ИП Саутов	Провод марки СИП 4х50мм2	11904	317,09	--	3774681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайслистТОО" Электрокомплекс"	Зажим анкерный SO158.1 и подвесной SO130	96	588,89	--	56533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайслистТОО" Электрокомплекс"	Зажим прокалывающий SLIP15.1	96	475,64	--	45661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11826314	498177			2229
			Тенге			374884	117728			455
	Стоимость оборудования -		Тенге			1175858				
	Транспортные расходы -		Тенге			58793				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			14816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1249466				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9090999				
	Материалы -		Тенге			33834				
	Всего заработная плата -		Тенге				223403			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8660490				
		Накладные расходы -	Тенге			233113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9883558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1278
		Сметная заработная плата -	Тенге				258370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550479				
	Материалы -		Тенге			64034				
	Всего заработная плата -		Тенге				268129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40893				
	Местные материалы -		Тенге			970256				
		Накладные расходы -	Тенге			287305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1948051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1660
		Сметная заработная плата -	Тенге				311224			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8979				
	Материалы -		Тенге			7888				
	Всего заработная плата -		Тенге				1080			
		Накладные расходы -	Тенге			972				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13091624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				570821			
	Итого по акту:		Тенге			13091624				
	Стоимость оборудования					1249466				
	Стоимость без оборудования					11842158				
	Временные здания и сооружения				3,80%	450002				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					12292160				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	49169				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					13140793				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	122922				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					13263714				
	Итого со стоимостью оборудования					14513180				
	Пересчет в текущих ценах К-3,10223				3,10323	45037675				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	900754				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					45938429				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	5512611				
	Итого с НДС					51451040				
	Итого к оплате:					51451040				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD »

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD »

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе"

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА в

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Бурение скважины								
1	E0104-9-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной от 100 м станками с дизельным двигателем**	245,68	3086,32	1892,24	758247	464887	511311	6,06	1489
		м		1038,67	962,49	255179	236466	104	3,94	968
2	E0104-61-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения**	1,488	101455,87	62978,89	150966	93713	111919	198,41	295
		сутки		38476,98	33844,46	57254	50361	104	150,48	224
3	E0104-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	95,04	593,1	363,51	56368	34548	39198	1,37	130
		м		229,59	166,98	21820	15870	104	0,66	63
4	E0104-62-3	**Сооружение шахтных колодцев бурением грунтов 3 группы**	95,04	4131,85	2080,46	392691	197726	339592	12,19	1158
		м		2051,4	1384,33	194965	131566	104	6,09	579
		Итого по разделу: Бурение скважины				1358273				
		Раздел: Резервуар								
5	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	288,4	59,54	51,7	17172	14910	11348	0,05	16
		м3		7,84	32,72	2262	9438	97	0,11	33
6	E0101-163-9	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	80,77	3337,51	0	269569	0	304613	20,03	1618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3337,51	0	269569	0	113	0	0
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26,88	101,13	5,38	2718	145	2497	0,61	16
		м3		95,76	0	2574	0	97	0	0
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	237,908	29,38	21,73	6990	5169	4645	0,06	14
		м3		7,65	12,48	1821	2968	97	0,06	13
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1940,42	19,89	19,89	38586	38586	25677	0	0
		м3		0	13,64	0	26471	97	0,05	101
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,72	43905,56	154,39	295045	1037	7324	6,38	43
		м3		924,72	113,31	6214	761	105	0,55	4
11	Е0109-1-1	Монтаж каркасов	13,773	31705,98	6295,37	436678	86704	262880	94,48	1301
		т		17431,56	3776,17	240080	52008	90	13,27	183
12	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,632	48300		78826				
		т								
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,978	52400		103626				
		т								
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9813	52102		51128				
		т								
15	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	49,535	50928,19	577,61	2522742	28612	172072	18,61	922
		м3		2901,72	406,6	143737	20141	105	1,6	79
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Бетон марки W 12	49,535	12000		594423				
		м3								
17	Е0113-55-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, первый слой	194,899	1493,19	226,14	291021	44074	130097	3,12	607
		м2		576,33	165,35	112326	32226	90	0,81	157
18	Е0113-55-4 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, последующий слой	194,899	1722,84	226	335779	44046	123402	2,92	569
		м2		538,25	165,26	104905	32208	90	0,81	157
19	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32,407	19,89	19,89	644	644	429	0	0
		м3		0	13,64	0	442	97	0,05	2
20	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	7,309	33412,9	0	244214	0	44720	32,12	235
		м3		4974,37	0	36357	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-4-5 К=2	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	16,354	1201,87	43,65	19655	714	9922	2,3	38
		м2		461,35	31,91	7545	522	123	0,16	3
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,16	1108,87	6,13	9048	50	543	0,32	3
		м2		49,65	4,5	405	37	123	0,02	0
23	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 10-20 мм	2,592	3250		8424				
		м3								
24	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	15,466	140204,46	5908,54	2168346	91379	338114	74,96	1159
		м3		12496,54	4320,62	193266	66821	130	21,1	326
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2,88	952		2742				
		шт								
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,008	4860		19479				
		м								
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,894	28900		83648				
		м3								
		Итого по разделу: Резервуар				7600504				
		ИТОГО:				8958775	1146944			9613
						1650279	678306			2893
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2177422				
		На металломонтажные работы				262880				
		Всего накладных расходов:				2440301				
		Итого с накладными				11399077				
		- заработная плата				366045				
		- трудоемкость				1220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				683945				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12083022				
		Итого с временными, 1,24 %				12232851				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12281782				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12404111				
		ИТОГО:				12404111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**2694630**				
		Нормативная трудоемкость				**13726**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**38492747**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**769855**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39262602**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4711512**				
		Итого с НДС				**43974114**				
		Всего:				**43974114**				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD »

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD »

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	176	16923,43	682,70	2978523	120155	--	1,35	238
		м3		1132,53	187,70	199325	33035	--	0,18	32
2	Е11-060101-0121	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	900	20752,75	1171,84	18677474	1054652	--	2,60	2340
		м3		2476,68	283,84	2229014	255458	--	0,27	243
3	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,268	148227,97	--	39725	--	--	--	--
		т		--	---	--	--	--	--	--
4	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	8,088	148227,97	--	1198868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	2600	768,53	12,56	1998173	32656	--	0,21	551
		м2		217,03	2,07	564269	5384	--	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24892763**	**1207464**			**3129**
			Тенге			**2992608**	**293876**			**280**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24892763**				
	Материалы -		Тенге			**19454098**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3286484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238593				
		Сметная прибыль -	Тенге			1991421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26884184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата -	Тенге				3286484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26884184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата -	Тенге				3286484			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
6	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**								
		м3	54,4	31461,62	3903,67	1711512	212360	--	10,40	566
				9786,09	1052,38	532363	57249	--	1,01	55
7	**С121-050301-0102 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
		т	0,504	148227,97	--	74707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	**С121-050301-0102 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	1,3104	148227,97	--	194238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1980457	212360			566
			Тенге			532363	57249			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1980457				
	Материалы -		Тенге			966789				
	Всего заработная плата -		Тенге				589612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268945				
		Сметная прибыль -	Тенге			158437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				589612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2138893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				589612			
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	228	26648,64	1631,46	6075889	371972	--	8,99	2050
		м3		8459,32	439,63	1928725	100236	--	0,42	95
10	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,5424	148227,97	--	228627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-160201-0203 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	2,4	14137,34	55,90	33930	134	2434	0,91	2
		м		942,12	23,60	2261	57	105	0,02	--
12	С123-011201-1102 в ценах I квартала 2017 года	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	2,4	1422,27	--	3413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-460303-0103	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	2	94764,95	863,23	189530	1726	--	75,58	151
		м3		65742,51	445,18	131485	890	--	0,43	1
		Перегородки кирпичные (л.16)								
14	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1,6	22059,27	1309,71	35295	2096	--	3,60	6
		м3		3429,25	321,63	5487	515	--	0,31	--
15	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	9,5952	749,79	7,95	7194	76	--	0,38	4
		м2		350,30	4,14	3361	40	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6573878	376004			2212
			Тенге			2071319	101737			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6573878				
	Материалы -		Тенге			3894514				
	Всего заработная плата -		Тенге				2173056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232040				
		Накладные расходы -	Тенге			2434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2434		
		Сметная прибыль -	Тенге			526105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7102417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2309
		Сметная заработная плата -	Тенге				2173056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7102417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2309
		Сметная заработная плата -	Тенге				2173056			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
16	Е11-060801-0101	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)**	400	30446,77	1147,89	12178708	459156	--	8,06	3224
		м3		7484,52	326,02	2993806	130410	--	0,31	125
17	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,176	148227,97	--	174316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-060301-0408	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)**	0,1884	211777,47	927,41	39899	175	--	58,00	11
		1т		56639,32	425,71	10671	80	--	0,36	--
19	С12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	0,1884	96078,00	--	18101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-460303-0101	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	0,4	67920,14	492,75	27168	197	--	55,16	22
		м3		47980,37	248,47	19192	99	--	0,24	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			12438192	459527			3257
			Тенге			3023669	130589			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12438192				
		Материалы -	Тенге			8762578				
		Всего заработная плата -	Тенге				3154259			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192417				
		Сметная прибыль -	Тенге			995055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13433248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3154259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13433248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3154259			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			45885290	2255355			9164
			Тенге			8619959	583452			556
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45885290				
		Материалы -	Тенге			33077980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9203411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1931995				
		Накладные расходы -	Тенге			2434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2434		
		Сметная прибыль -	Тенге			3671018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49558741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9720
		Сметная заработная плата -	Тенге				9203411			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			49558741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9720
		Сметная заработная плата -	Тенге				9203411			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**45885290**	**2255355**			**9164**
			Тенге			**8619959**	**583452**			**556**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45885290				
	Материалы -		Тенге			33077980				
	Всего заработная плата -		Тенге				9203411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1931995				
		Накладные расходы -	Тенге			2434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2434		
		Сметная прибыль -	Тенге			3671018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49558741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9720
		Сметная заработная плата -	Тенге				9203411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49558741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9720
		Сметная заработная плата -	Тенге				9203411			
	Временные здания и сооружения				3,40%	1684997				
	Итого с временными, 3,4 %					51243738				
	Зимнее удорожание				0,95%	486816				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					51730554				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	6207666				
	Итого с НДС					57938220				
	Итого к оплате:					57938220				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD »

Санкибаев Б.М.

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Подрядчик: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD »

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 140 мест при жилом комплексе"
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3844,294	101,98	92,08	392037	353987	103407	0,01	44
		м3 грунта		9,90	35,62	38050	136920	59,1	0,03	96
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	118,896	1091,41	--	129764	--	76690	1,18	140
		м3 грунта		1091,41	--	129764	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	988,322	744,14	--	735453	--	434653	0,89	875
		м3 грунта		744,14	--	735453	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2648,314	20,69	20,69	54803	54803	13229	--	--
		м3 грунта		--	8,45	--	22384	59,1	0,01	18
5	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	246,74	1,05	1,05	259	259	62	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,43	--	106	59,1	--	--
6	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	20,374	3432,18	127,49	69927	2597	12100	1,02	21
		м3 основания		919,14	37,18	18727	757	62,1	0,04	1
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	59,442	3432,18	127,49	204015	7578	35301	1,02	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		919,14	37,18	54636	2210	62,1	0,04	2
8	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	1,1928	921705,77	273658,97	1099411	326420	509471	575,00	686
		км трубопровода		582912,00	104885,06	695297	125107	62,1	109,70	131
9	С123-010502-0827 23-010502-0827 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1279,266	46881,09	--	59973384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0082	430161,07	125013,10	3527	1025	1719	286,00	2
		км трубопровода		289935,36	47651,75	2377	391	62,1	49,89	--
11	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	8,282	9515,85	--	78810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка (футляр под автодорогой)	0,0275	1283231,86	496801,12	35289	13662	15482	669,00	18
		км трубопровода		670244,34	236316,84	18432	6499	62,1	237,73	7
13	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	27,775	70962,35	--	1970979	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	27,5	2072,97	23,16	57007	637	20412	1,12	31
		м трубы, уложенной в футляре		1189,61	5,63	32714	155	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	1,2298	66960,32	43638,98	82348	53667	18169	21,00	26
		км кабеля		23321,34	11196,88	28681	13770	42,8	9,04	11
16	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента "Осторожно! Газ" с медным проводом	1229,8	19,00	--	23366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	1,2326	66960,32	43638,98	82535	53789	18210	21,00	26
		км кабеля		23321,34	11196,88	28746	13801	42,8	9,04	11
18	С123-060118-1101 23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,2326	25251,47	--	31125	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	3	8068,50	165,07	24205	495	6946	3,75	11
		колонка		3801,60	--	11405	--	60,9	--	--
20	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	3	11673,00	--	35019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	3	5136,00	--	15408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-390201-0201 11-390201-0201 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	75,102	5365,47	234,25	402958	17592	237639	5,74	431
		м шва		5122,38	73,39	384701	5512	60,9	0,06	5
		Полиэтиленовые фитинги								
23	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	30	981,53	566,76	29446	17003	11696	0,41	12
		шт.		414,77	213,02	12443	6391	62,1	0,23	7
24	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 45 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	2	682317,00	--	1364634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод литой 90 град. ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ закругленный	4	686529,00	--	2746116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 500-315 SDR 11 ГАЗ	1	79169,00	--	79169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход литой ПЭ 100 315-225 SDR 11 ГАЗ	1	10687,00	--	10687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225/СТ219	1	35469,00	--	35469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 500/СТ350	1	193342,00	--	193342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1446,68	834,55	1447	835	575	0,61	1
		шт.		612,14	313,80	612	314	62,1	0,33	--
31	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник литой ПЭ 100 500 SDR 11 ГАЗ равносторонний	1	79169,00	--	79169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Безколодезная установка задвижек								
32	Е11-220901-0208 11-220901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	1	23077,22	6451,12	23077	6451	10965	15,00	15
		задвижка или клапан		15206,40	2450,23	15206	2450	62,1	1,87	2
33	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая со стальными концами DN 500 PN 16 для подземной установки	1	12286902,00	--	12286902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-040105-0802 23-040105-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	1	19610,26	--	19610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-310701-0601 11-310701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство (применительно)	1	8068,50	165,07	8068	165	2315	3,75	4
		колонка		3801,60	--	3802	--	60,9	--	--
36	С123-040105-1001 23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уличный лючок чугунный для газа	1	15571,65	--	15572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-040105-1101 23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опорная плита из пластика типа AVK	1	1855,95	--	1856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Т-образный ключ	1	7716,39	--	7716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,75	3936,21	1276,28	2952	957	515	0,85	1
		м3 основания		765,95	586,44	574	440	50,8	0,54	--
40	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,3	20030,90	710,51	6009	213	575	3,94	1
		м3		3675,43	278,71	1103	84	48,5	0,23	--
		Устройство переходов под автодорогой (1шт) методом ГНБ								
41	Е11-340202-0101 11-340202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	48785,58	26463,09	48786	26463	12284	10,50	11
		переход		12002,13	7778,64	12002	7779	62,1	5,46	5
42	Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующей трубой трубой до 10 м	8	42742,79	22294,91	341942	178359	82871	8,86	71
		переход		10127,51	6553,44	81020	52427	62,1	4,60	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-010502-0829 23-010502-0829 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ	22,22	70962,35	--	1576783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	24600,46	2133,57	49201	4267	9882	7,99	16
		футляр		7903,47	53,11	15807	106	62,1	0,05	--
		Материалы для устройства ПЭ футляров								
45	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	5,3333333	368,22	--	1964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	7,5833333	115,31	--	874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	981,53	566,76	6871	3967	2729	0,41	3
		шт.		414,77	213,02	2903	1491	62,1	0,23	2
48	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 355-630/63	3	31168,00	--	93504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 63 SDR 11 с 3Н	3	1011,00	--	3033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63x5,8/СТ57	1	35469,00	--	35469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство (на футлярах на пересечении с дорогами)	3	5920,56	1518,54	17762	4556	6415	2,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2842,91	600,46	8529	1801	62,1	0,48	1
52	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	3	11673,00	--	35019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка под ковер	3	5136,00	--	15408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	4	997,96	--	3992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка резьбовая диам.50 мм	3	2755,00	--	8265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Продувка и испытание ПЭ газопровода								
56	Е11-250126-0103 11-250126-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Продувка воздухом	1,2666	290670,06	231300,53	368163	292965	78351	44,40	56
		км трубопровода		49307,98	56073,62	62453	71023	58,7	43,04	55
57	Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	0,0082	272626,75	218885,58	2236	1795	502	43,50	--
		км трубопровода		48308,49	56073,19	396	460	58,7	43,04	--
58	Е11-250127-0103 11-250127-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	1,2666	791136,42	616257,57	1002053	780552	244896	172,00	218
		км трубопровода		172319,92	157065,20	218260	198939	58,7	121,11	153
59	Е11-250127-0101 11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	0,0082	762644,89	588208,93	6254	4823	1585	172,00	1
		км трубопровода		172319,92	157065,20	1413	1288	58,7	121,11	1
60	Е11-250127-0503 11-250127-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	1,2666	383200,94	335310,73	485362	424705	83370	38,00	48
		км трубопровода		39427,28	72705,63	49939	92089	58,7	50,22	64
61	Е11-250127-0501 11-250127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	0,0082	368562,92	324637,36	3022	2662	537	37,50	--
		км трубопровода		38908,50	72705,63	319	596	58,7	50,22	--
		Столбики опознавательные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,08236	6539,61	1276,28	539	105	57	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	63	48	50,8	0,54	--
63	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,508	21751,70	1095,43	32802	1652	3261	4,41	7
		м3		4148,84	309,90	6256	467	48,5	0,29	--
64	Е11-140201-0101 11-140201-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков (прим. столбик опознавательный)	11,6	1343,00	20,20	15579	234	8598	1,14	13
		конструкция		1142,12	10,62	13249	123	64,3	0,01	--
65	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	0,00116	104341,92	--	121	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			86567876	2639243			2858
			Тенге			2685332	765928			611
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			164883				
		Всего заработная плата -	Тенге				84998			
		Накладные расходы -	Тенге			36379				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36379		
		Сметная прибыль -	Тенге			16101				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			217363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				84998			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69343013				
		Материалы -	Тенге			500533				
		Всего заработная плата -	Тенге				3366262			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63682788				
		Накладные расходы -	Тенге			2029091				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2029091		
		Сметная прибыль -	Тенге			5709768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77081872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3395
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366262			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			17059979				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17059979				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			17059979				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			94359215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3451260			
	Итого по акту:		Тенге			94359215				
	Временные здания и сооружения					2642058				
	Итого с временными					97001273				
	Итого в ценах 2018г. с к-1,06					102821349				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					12338562				
	Итого с НДС					115159911				
	Итого к оплате:					115159911				

Заказчик: ТОО «Азат LTD»

Сапарбеков Б.С

Подрядчик: ТОО «Сұнкар Құрылыс LTD »

Санкибаев Б.М.