Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

Міндетін атқарушының

2015 жылғы «24» ақпан

№121 бұйрығына

4-қосымша

«Қызылорда қаласы Арай-2 мөлтек ауданындағы сыртқы желілер.Жоғары қысымдағы газ құбырының құрылысы»

Объектіні мемлекеттік пайдалануға қабылдау актісі

N 52 2015жылғы «25» 11

Тапсырыс беруші **Қызылорда қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Ремстрой" ЖШС Қызылорда обл,Сырдария ауд,Теренөзек кенті Ғ.Мұратбаев көшесі 98 Басшысы Ермахан Қайрат Әбсадықұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **« Қызылорда Нур Строй Инжиниринг» ЖШС-Нұрмаханов .А аттестат № 01635 .07.05.2012-07.05.2017ж.ж, аттестат № 01636.07.05.2012-07.05.2017ж.ж, аттестат №03877 09.10.2012-09.10.2017ж.ж,Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды : 15 қыркүйек 2015ж қортынды ТОО КБ«Мунайгаз Инжиниринг» Сарменбаев.Б негізінде мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Қызылорда қаласы Арай-2 мөлтек ауданы мекенжай бойынша**

«Қызылорда қаласы Арай-2 мөлтек ауданындағы сыртқы желілер.Жоғары қысымдағы газ құбырының құрылысы»объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы: а) 2015жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын реконструкциялау туралы 2015 жылыгы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың аяқталуы **16.09.2015 жыл**

Құрылыстың ұзақтығы 3ай 16 күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ПЭ-225құбырларын салу	пм	2675		2675	
ПЭ-100 құбыры	пм	700		700	
Отводы90* d -225	шт	7		7	
Отводы60* d -225	шт	1		1	
Отводы45* d -225	шт	4		4	
ГРПШ400 орнату және қосу	шт				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару_____

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар алаңы	М2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Бір бөлмелеі						
Екі бөлмелеі						
Уш бөлмелі						
Төрт бөлмелеі және одан көп						

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____

_____

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы **53 256 510 мың тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **53 256 510** мың тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды**«Қызылорда қаласы Арай-2 мөлтек ауданындағы сыртқы желілер.Жоғары қысымдағы газ құбырының құрылысы»-нысанын**

пайдалануға қабылдауды **шешті**

Қабылдау комисиясының төрағасы **Шаменов.А**

Тапсырыс беруші **Алсериков .М**

Техникалық қадағалаушы **Нұрмаханов.А**

Авторлық қадағалау **Сарменбаев .Б**

Мердігер **Ермахан .К**

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года

По объекту: **Жилой квартал в мкр. Арай-2 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

На основании договора №96 от 20 мая 2015г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Жилой квартал в мкр Арай-2 в г Кызылорда-Строительство газоснабжение	53256,510		**38081,588**	**13947,583**	**38081,588**	**13947,583**	**38081,588**	**13947,583**
	Всего к оплате							**38081,588**	

Заказчик:_____.Д.Джалилбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Жилой квартал в мкр. Ар)2 в г. Кызылорда - строительство газосна)ение. ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	С130804-123 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2701,75	2899	-	7832373	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
2	С130804-122 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	70,7	692	-	48924	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Отводы ПЭ 90град.д-225мм шт	8	13990,61	-	111925	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Отводы ПЭ 45град.д-225мм шт	4	13990,61	-	55962	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Отводы ПЭ 11град.д-225мм шт	7	11675,25	-	81727	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Отводы ПЭ 90град.д-160мм шт	1	6527,64	-	6528	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
7	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Тройник ПЭ д-315/225мм шт	3	103987,93	-	311964	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

8	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Тройник ПЭ д-225х110мм	шт	3	65939,14	-	19781	-	-	-	-
9	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Муфта ПЭ д-225мм	шт	230	3361,6	-	773168	-	-	-	-
10	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Муфта ПЭ д-110мм	шт	8	882,12	-	7057	-	-	-	-
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1	629	-	629	-	-	-	-
12	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Переход"полиэтилен-сталь"ПЭ110 /ст108х5	шт	2	9502,6	-	19005	-	-	-	-
13	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,96	692	-	1356	-	-	-	-
14	С11011-100	-Герметик, марка 51-Г-10	кг	10,28	411	-	4225	-	-	-	-
15	ТОО"AvisTA "	-Прокладка паронитовая д-110 мм	шт	2	86,38	-	173	-	-	-	-
16	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Отвод д-110мм	шт	2	2392,06	-	4784	-	-	-	-
17	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Муфта ПЭ д-110мм	шт	2	882,12	-	1764	-	-	-	-
18	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,58	1623	-	941	-	-	-	-
19	ТОО"KAzFri APlAsT"	-Переход"полиэтилен-сталь"ПЭ225 /ст219х5	шт	1	29361,24	-	29361	-	-	-	-
20	С130804-123-7	-Труба полиэтиленовая для		1,2	2899	-	3479	-	-	-	-

	3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-100	-Герметик, марка 51-Г-10	кг	5,14	411	-	2113	-	-	-	-
22	ТОО"AvisTA"	-Прокладка паронитовая д-250 мм	шт	1	214,22	-	214	-	-	-	-
23	ТОО"KAzFriAPlAsT"	-Отвод д-225мм	шт	1	13990,61	-	13991	-	-	-	-
24	ТОО"KAzFriAPlAsT"	-Муфта ПЭ д-225мм	шт	1	3361,6	-	3362	-	-	-	-
25	С130806-290 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	8	7914	-	63312	-	-	-	-
26	С130806-274 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	8	2802	-	22416	-	-	-	-
27	С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	8	6604	-	52832	-	-	-	-
28	С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	4	6604	-	26416	-	-	-	-
29	С130806-67 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали		58,9	320	-	18848	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м								
30	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный т	0,01387	51027	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-954	-Таблички указателей шт	19	1077	-	20463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	32,3	131	-	4231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,3442	131	-	569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,28	186	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	ТОО"БатысМунайГазЖабдыктары"	-ГРПШ-400 с газорегулятором РДНК-400 комплект	2	773227,18	-	1546454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2	250	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2	629	-	1258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	004								
38	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458	-	1832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Цена	-Полимерные контейнеры V 0,1 м3	220	1036,57	-	228046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,1034	49389	-	5107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,044	149300	-	6569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С130804-123-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	110	3546	-	390060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	8.02-03-20 02								
48	С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм м	38	6604 -	- -	250952 -	- -	- -	- -	- -
49	С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм м	24	6604 -	- -	158496 -	- -	- -	- -	- -
50	С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм м	44	6604 -	- -	290576 -	- -	- -	- -	- -
51	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	2,5	384 -	- -	960 -	- -	- -	- -	- -
52	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	4,5	279 -	- -	1256 -	- -	- -	- -	- -
53	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х5,0 мм шт	2	190 -	- -	380 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,005328	50000 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -

55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профил. класса А-III, d 10 мм т	0,022688	67700 - -	-	152 - -	-	-	-	-
56	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	1,89	6586 - -	-	12448 - -	-	-	-	-
57	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,37808	134000 - -	-	50663 - -	-	-	-	-
58	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	44,16	629 - -	-	27777 - -	-	-	-	-
59	С130806-166 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2,8	129 - -	-	361 - -	-	-	-	-
60	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,00896	44300 - -	-	397 - -	-	-	-	-
61	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,02128	63800 - -	-	1358 - -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12738043 -				-
			Тенге			- -				-

Стоимость оборудования -	Тенге	205623	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2056236	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1393621	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1379808	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	13813	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	83617	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1477238	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50663	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50663	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3040	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53702	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9237524	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9237524	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	554251	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9791775	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13378951	-	-	-

СМР	11322715
Оборудование	2056236
Временные здания и сооружения, 2,6 %	169841
Всего	13548792
Зимние удорожания, 2,79 %	237896
Затраты на выслугу лет, 1 %	114925
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	45970
Итого в базовых ценах 2001 года	**13947583**
Итого в текущих ценах	33334724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	666694
Всего	34001418
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4080170
Итого	**38081588**

Заказчик:_____ Л.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

По объекту: **Жилой квартал в мкр. Арай-2 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора № 96 от 20.05.2015г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Строительство газоснабжение	**53256,510**		**53256,510**	**19505,478**	**53256,510**	**19505,478**	**15174,922**	**5557,895**
	Всего к оплате							**15174,922**	

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Жилой квартал в мкр.)рай)в г. Кызылорда - строительство гар)наб)ие. ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	6019,87838	28,03	26,5	168743	159497	47918	0,01	64				
				1,54	6,67	9247	40153	97	0,02	139				
2	E0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	453,109125	353,7	-	160265	-	181099	2,27	1028				
				353,7	-	160265	-	113	-	-				
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	4651,69446	6,48	6,48	30140	30140	9492	-	-				
				-	2,1	-	9786	97	0,01	37				
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1550,56482	134,1	-	207931	-	234962	0,97	1507				
				134,1	-	207931	-	113	-	-				
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6202,25928	21,55	4,52	133634	28010	102456	0,11	670				
				17,03	-	105624	-	97	-	-				

		м3							
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	137,25	1070,7	152,52	6954	20933	37617	1,02	140
				153,68	57,15	21093	7844	130	0,28	38
		м3								
		Трубопроводы								
7	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,675	147942,61	97234,98	395746	260104	248247	296	792
				49950	21436,6	133616	57343	130	91,71	245
		км								
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	3630	194	14
				33075	6813,45	2315	477	130	26,38	2
		км								
9	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	264	300,57	225,64	79350	59568	44105	0,41	109
				69,53	58,98	18356	15571	130	0,23	60
		шт								
		Выход из земли								
		С помощью перехода "полиэтилен-сталь" д-110х10/108х4мм (2шт)								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01026	247994,13	49389,75	2544	507	1086	312,7	3
				62775	18657	644	191	130	91,12	1
		т								
11	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
		С помощью перехода "полиэтилен-сталь" д-225х20,5/219х4мм (1шт)								
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0138	247994,13	49389,75	3422	682	1461	312,7	4
				62775	18657	866	257	130	91,12	1
		т								
13	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
		Переход и футляры								
		Переход через а/дорогу труба д-315х28,6 мм, L=8 м -1 шт								
14	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504	4
				95850	32451,75	767	260	130	158,5	1
		км								
15	Е0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	0,008	771380,56	104398,81	6171	835	538	68,3	1

	полимерными липкими лен ри			12262,5	39438	9г	316	130	192,61	2
	на стальные трубопроводы									
	диам. 300 мм									
		км								
16	Е0122-47-3 -Протаскивание в футляр	8	313,94	0,42	2512	3	1628	0,9	7	
	стальных труб диам. 200 мм		156,38	0,16	1251	1	130	-	-	
		м								
17	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
	концов футляра диам. 800 мм		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-	
		футляр								
	Переход через а/дорогу труба д-160х14,6 мм, L=8 м									
	-1 шт									
18	Е0122-8-5 -Укладка стальных	0,008	115636,32	31953,19	925	256	816	360	3	
	водопроводных труб диам. 150									
	мм с гидравлическим		66375	12071,25	531	97	130	58,95	-	
	испытанием									
		км								
19	Е0122-26-5 -Нанесение усиленной	0,008	383642,54	60158,66	3069	481	325	46,3	-	
	антикоррозионной изоляции									
	полимерными липкими лентами		8572,5	22725	69	182	130	110,99	1	
	на стальные трубопроводы									
	диам. 150 мм									
		км								
20	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7	
	стальных труб диам. 100 мм		146,93	0,11	1175	1	130	-	-	
		м								
21	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
	концов футляра диам. 800 мм		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-	
		футляр								
	Футляр на пересечение с коммуникациями труба									
	д-280х25 мм, L=2 м =4 шт									
22	Е0122-8-8 -Укладка стальных	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1334	504	4	
	водопроводных труб диам. 300									
	мм с гидравлическим		95850	32451,75	767	260	130	158,5	1	
	испытанием									
		км								
23	Е0122-26-8 -Нанесение усиленной	0,008	771380,56	104398,81	6171	835	538	68,3	1	
	антикоррозионной изоляции									
	полимерными липкими лентами		12262,5	39438	98	316	130	192,61	2	
	на стальные трубопроводы									
	диам. 300 мм									
		км								
24	Е0122-47-3 -Протаскивание в футляр	8	313,94	0,42	2512	3	1628	0,9	7	
	стальных труб диам. 200 мм		156,38	0,16	1251	1	130	-	-	
		м								

25 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	475	2239	6916	7,99	32
			1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
	футляр								
	Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25 мм, L=4 м -1шт								
26 Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,004	204666,79	85907,16	819	344	667	504	2
			95850	32451,75	383	130	130	158,5	1
	км								
27 Е0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,004	771380,56	104398,81	3086	418	269	68,3	-
			12262,5	39438	49	158	130	192,61	1
	км								
28 Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	4	313,94	0,42	1256	2	814	0,9	4
			156,38	0,16	626	1	130	-	-
	м								
29 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
	футляр								
	Опознавательный знак -19 шт								
30 Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	19	423,45	1,57	8046	30	5643	1,68	32
			247,5	-	4703	-	120	-	-
	шт								
31 Е0109-62-8	-Изготовление указательного знака	0,323	25987,18	4444,95	8394	1436	5959	110	36
			19800	697,37	6395	225	90	2,55	1
	т								
	Контрольная трубка								
32 Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	19	1703,58	290,34	32368	5516	14727	2,74	52
			486	110,25	9234	2095	130	0,53	10
	шт								
	Монтаж ГРПШ-400 -2 шт								
	Фундамент ФМ-1 под ШРП-400								
33 Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,8092002	23,36	22,08	439	415	125	0,01	-
			1,28	5,56	24	105	97	0,02	-
	м3								
34 Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,0899112	467,1	-	976	-	1103	2,98	6
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	976	-	113	-	-
	м3								

35 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 груг пневматическими трамбовками	0,728	21,55	4,52	1(	3	12	0,11	-
			17,03	-	12	-	97	-	-
		м3							
36 Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС под фундаменты	1,612	1114,62	100,89	1797	163	308	0,85	1
			123,75	38,25	199	62	118	0,18	-
		м3							
37 Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,28	8422,03	260,48	36046	1115	3162	3,94	17
			614,25	89,46	2629	383	105	0,35	2
		м3							
38 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,7	245,44	3,82	2872	45	536	0,21	2
			37,35	1,44	437	17	118	0,01	-
		м2							
39 Е0119-4-1	-Устройство ГРПШ	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
		установк	1917	108	3834	216	128	0,52	1
	Обвязка								
40 Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03672	121294,13	49389,75	4454	1814	3887	312,7	11
			62775	18657	2305	685	130	91,12	3
		т							
41 Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт							
42 Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
			342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт							
43 Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	1,3	43,6	0,1	57	-	14	0,06	-
			11,62	0,04	15	-	90	-	-
		м2							
44 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,3	40,72	0,04	53	-	10	0,04	-
			8,32	-	11	-	90	-	-
		м2							
	Утяжелители газопровода для трубы д-225 мм -110								
		шт							
45 Е0118-10-1	-Установка баков вместимостью 0,1 м3	220	689,6	68,6	151712	15092	181843	3,63	799
			621	24,75	136620	5445	128	0,13	29

1[illegible]к

Футляр на пере[illegible]ени[illegible] с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=38 м -1шт

46	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,038	204666,79	85907,16	7777	3264	6338	504	19
				95850	32451,75	3642	1233	130	158,5	6
		км								
47	E0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,038	771380,56	104398,81	29312	3967	2554	68,3	3
				12262,5	39438	466	1499	130	192,61	7
		км								
48	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	38	313,94	0,42	11930	16	7733	0,9	34
				156,38	0,16	5942	6	130	-	-
		м								
49	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								

Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=24 м -1шт

50	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,024	204666,79	85907,16	4912	2062	4003	504	12
				95850	32451,75	2300	779	130	158,5	4
		км								
51	E0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,024	771380,56	104398,81	18513	2506	1613	68,3	2
				12262,5	39438	294	947	130	192,61	5
		км								
52	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	24	313,94	0,42	7535	10	4884	0,9	22
				156,38	0,16	3753	4	130	-	-
		м								
53	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								

Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=44 м -1шт

54	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,044	204666,79	85907,16	9005	3780	7339	504	22
				95850	32451,75	4217	1428	130	158,5	7
		км								

55	E0122-26-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,044	771380,56 12262,5	104398,81 39438	947 540	4594 1735	2957 130	68,3 192,61	3 8
56	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	км	44	313,94 156,38	0,42 0,16	13813 6881	18 7	8954 130	0,9 -	40 -
57	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м	1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
		Переход через арыки труба д-225х20,5 мм методом прокола, L=1 м -2 шт	футляр								
58	E0125-107-1	-Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	стык	2	10166,65 1320,75	3837,89 850,51	20333 2642	7676 1701	5211 120	8,41 3,2	17 6
59	E0125-120-4	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм	м	2,675	321406,72 27450	269466,59 36249,83	859763 73429	720823 96968	204476 120	145 142,15	388 380
60	E0125-120-1	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,07	211139,21 18225	171127,46 23166,64	14780 1276	11979 1622	3477 120	97 91,05	7 6
61	E0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	км	238	2327,99 391,5	1344,74 508,5	554062 93177	320048 121023	257040 120	1,95 3,25	464 774
		Восстановление грунтового покрытия дороги	стык								
62	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м		15	12,61 -	12,61 4,38	189 -	189 66	64 97	- 0,01	- -

		м3							
63	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
				17,03	-	255	-	97	-	-
		м3								
		Молниеприемник МП-1								
64	Е0133-30-20-	Установка стальных отдельностоящих молниеприемника	0,037	14843,97	9331,47	549	345	313	31,5	1
				5512,5	2537,42	204	94	105	8,73	-
		1т								
65	Е0109-62-8	-Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,037	25987,18	4444,95	962	164	683	110	4
				19800	697,37	733	26	90	2,55	-
		т								
66	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,792	8411,35	257,71	6662	204	604	4,05	3
				634,5	91,69	503	73	105	0,4	-
		м3								
67	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
				37,35	1,44	112	4	118	0,01	-
		м2								
68	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95	-	-
		м								
69	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	2	21,8	0,05	44	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
70	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	20,36	0,02	41	-	7	0,02	-
				4,16	-	8	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение ОГ-1								
71	Е0107-24-12-	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	28	520,89	243,27	14585	6812	12839	1,49	42
				261	66,53	7308	1863	140	0,24	7
		м								
72	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16

	металлических									
				1435,5	12,65	287	25	140	0,06	-
		шт								
73 E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
			37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2							
74 E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	24	21,8	0,05	523	1	126	0,03	1
			5,81	0,02	139	-	90	-	-
		м2							
75 E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24	20,36	0,02	489	-	90	0,02	1
			4,16	-	100	-	90	-	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3289822	1687732	6543

	Тенге	1060621	374180	1792
Стоимость монтажных работ -	Тенге	929	- -	-
Материалы -	Тенге	534	- -	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	351 -	-
Накладные расходы -	Тенге	333	- -	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50 -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76	- -	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1338	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	401 -	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3115967	- -	-
Материалы -	Тенге	392755	- -	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1280658 -	-
Местные материалы -	Тенге	140649	- -	-
Накладные расходы -	Тенге	1507952	- -	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	- -	754
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	226193 -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	277435	- -	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4901354	- -	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	- -	8195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1506851 -	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9905	- -	-
Материалы -	Тенге	627	- -	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7677 -	-
Накладные расходы -	Тенге	6954	- -	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	- -	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1043 -	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1012	- -	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17870	- -	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8720	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	163022	-	-	-
Материалы -	Тенге	6903	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	146115	-	-
Накладные расходы -	Тенге	187027	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28054	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21003	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	371052	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	944
Сметная заработная плата -	Тенге	-	174169	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5291614	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1690141	-	-
Временные здания и сооружения, 1,5 %		79382			
Всего		5371504			
Зимние удорожания, 2,07 %		111190			
Затраты на выслугу лет, 1 %		53715			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		21486			
Итого в базовых ценах 2001 года		**5557895**			
Итого в текущих ценах		13283370			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		265667			
Всего		13549037			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1625885			
Итого		**15174922**			

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»