Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

**АКТ № 2**
**приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4 | | | | | |
| | | теплосети | | | | | |
| | | Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура | | | | | |
| 179 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Шаровый кран д-300мм | шт | 1,0000 | | 4840952,68 | 4840952,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 205256,39 | 205256,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205256,39 | 205256,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 403696,73 | 403696,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5449905,80 | 5449905,80 |
| 181 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Шаровый кран д-400мм | шт | 6,0000 | | 8574285,71 | 51445714,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 363549,71 | 2181298,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 363549,71 | 2181298,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 715026,83 | 4290160,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9652862,26 | 57917173,56 |
| 182 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 25,0000 | | 1288,33 | 32208,37 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,668 | 16,7 | 614,16 | 10256,47 |
| 182. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 7,003 | 774,57 | 5423,91 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 627,22 | 15680,38 |
| 182. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 0,98 | 2538,13 | 2487,37 |
| 182. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 4,55 | 2303,99 | 10483,15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | маш.-ч | 0,0589 | 1,472 | 1491,23 | 2195, |
| 182. 6 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,1775 | 606,65 | 15166, |
| 182. 7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0165 | 0,4125 | 15865,63 | 2816, |
| | | Итого материалов: | | | | 9622,76 | 3969,3 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 271,42 | 6785,5 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 389,50 | 9737,5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,14 | 1778,5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 460,64 | 11516,0 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 139,92 | 3497,9 |
| 183 | С121-041201-0318 21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт. | 25,0000 | | 1888,89 | 47222,34 |
| | | НР второго уровня | | | | 6139,30 | 153482,50 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 260,31 | 6507,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 260,31 | 6507,66 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 511,97 | 12799,21 |
| 184 | С123-020103-2809 23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Заглушка стальная д-108х4мм | шт. | 4,0000 | | 1595,45 | 6381,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,65 | 270,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 67,65 | 270,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 133,05 | 532,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1796,14 | 7184,58 |
| 185 | С123-020103-2810 23-020103-2810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Заглушка стальная д-133х4мм | шт. | 4,0000 | | 2133,74 | 8534,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 90,47 | 361,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 90,47 | 361,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 177,94 | 711,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2402,15 | 9608,59 |
| 186 | С123-020103-2811 23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Заглушка стальная д-159х5мм | шт. | 18,0000 | | 3182,73 | 57289,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,95 | 2429,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 134,95 | 2429,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 265,41 | 4777,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3583,09 | 64495,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | С123-020103-2812 23-020103-2812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Заглушка стальная д-219х6мм | шт. | 14,0000 | | 5243,93 | 73415,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 222,34 | 3112,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 222,34 | 3112,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 437,30 | 6122,23 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5903,57 | 82650,04 |
| 188 | С123-020103-2814 23-020103-2814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Заглушка стальная д-273х7мм | шт. | 2,0000 | | 9000,69 | 18001,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 381,63 | 763,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 381,63 | 763,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 750,59 | 1501,17 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10132,90 | 20265,81 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | 56635980,11 |
| | | Накладные расходы первого уровня - | Тенге | | | | 9737,52 |
| | | Итого с накладными расходами первого уровня - | Тенге | | | | 56645717,63 |
| | | Накладные расходы второго уровня - | Тенге | | | | 2401778,41 |
| | | Итого с накладными расходами второго уровня - | Тенге | | | | 59047496,04 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4723799,67 |
| | | Итого по разделу 2 | Тенге | | | | 63771295,71 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Тепловая камера УТ-1(1шт)** | | | | | |
| 189 | Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Устройство фундаментов под стойки из бетона В15 на сульфатостойком цементе<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,7000 | | 23666,41 | 63899,32 |
| 189. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=598,51) | чел-ч | 6,34 | 17,118 | 598,51 | 10245,29 |
| 189. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3229 | 0,87183 | 680,59 | 593,36 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4014,31 | 10838,65 |
| 189. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00729 | 2917,12 | 21,27 |
| 189. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3772 | 1,018 | 36,05 | 36,71 |
| 189. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3035 | 0,81945 | 3098,95 | 2539,43 |
| 189. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,01836 | 2538,13 | 46,60 |
| 189. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0087 | 0,02349 | 54,70 | 1,28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,02673 | 1491,23 | 39,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 994,50 | 2685,16 |
| 189. 9 | 100841 С (21-020101-2701) | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,74 | 16947,69 | 46445,14 |
| 189.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,061 | 0,1647 | 107,10 | 17,64 |
| 189.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 1,012 | 66,83 | 67,67 |
| 189.12 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0074 | 0,01998 | 23197,57 | 463,49 |
| 189.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000729 | 22488,24 | 16,39 |
| 189.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,6426 | 153,63 | 98,72 |
| 189.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,4131 | 6598,38 | 2725,79 |
| 189.16 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,011907 | 22,67 | 0,27 |
| 189.17 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 1,731 | 655,08 | 1133,75 |
| | | Итого материалов: | | | | 18877,36 | 50968,86 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1946,94 | 5256,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1086,01 | 2932,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3032,95 | 8188,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2135,95 | 5767,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 28835,31 | 77855,34 |
| 190 | С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0410 | | 100258,19 | 4110,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4250,95 | 174,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4250,95 | 174,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8360,73 | 342,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 112869,87 | 4627,66 |
| 191 | Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | т | 0,0967 | | 167652,02 | 16215,30 |
| 191. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 20 | 1,934 | 637,37 | 1232,93 |
| 191. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,034819 | 771,82 | 26,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13025,26 | 1259,80 |
| 191. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,014508 | 2538,13 | 36,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,020311 | 1491,23 | 30,29 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 693,88 | 67,11 |
| 191. 5 | 145986 С (21-130210-0102) | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,09672 | 154210,74 | 14915,26 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 14915,26 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6317,25 | 611,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7376,30 | 713,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13693,55 | 1324,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14507,65 | 1403,18 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 195853,21 | 18942,92 |
| 192 | Е11-090305-0302 11-090305-0302 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных стоек<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление опорных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,4040 | | 33938,07 | 13711,32 |
| 192. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 45,4 | 18,342 | 637,37 | 11690,67 |
| 192. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,109083 | 769,69 | 83,96 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29144,41 | 11774,63 |
| 192. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4,9 | 1,98 | 279,50 | 553,31 |
| 192. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,044441 | 2538,13 | 112,80 |
| 192. 5 | 1198 С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,8 | 0,727218 | 96,70 | 70,32 |
| 192. 6 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,41 | 0,165644 | 158,25 | 26,21 |
| 192. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,064642 | 1491,23 | 96,40 |
| 192. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,937303 | 23,38 | 21,91 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2180,53 | 880,95 |
| 192. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000784 | 140272,91 | 109,94 |
| 192.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,01212 | 66,83 | 0,81 |
| 192.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,007555 | 1467,20 | 11,08 |
| 192.12 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000416 | 33238,31 | 13,83 |
| 192.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002 | 0,000808 | 381819,66 | 308,52 |
| 192.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00404 | 153,63 | 0,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.15 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,787819 | 179,48 | 141,40 |
| 192.16 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,238366 | 90,97 | 21,68 |
| 192.17 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,00004 | 1774323,66 | 71,68 |
| 192.18 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,001616 | 208172,82 | 336,42 |
| 192.19 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000125 | 225980,29 | 28,30 |
| 192.20 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000242 | 393551,72 | 95,40 |
| | | Итого материалов: | | | | | |
| | | НР первого уровня | | | | 2820,95 | 1139,69 |
| | | НР второго уровня | % | 60,9 | | 17748,95 | 7170,75 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 2191,53 | 885,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 19940,48 | 8056,15 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 4310,28 | 1741,40 |
| 193 | С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,4400 | | 58188,83 | 23508,87 |
| | | НР второго уровня | | | | 10314,06 | 45794,43 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 437,32 | 1941,68 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 437,32 | 1941,68 |
| 194 | С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0101 | | 860,11 | 3818,89 |
| | | НР второго уровня | | | | 11611,49 | 51555,00 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 125758,18 | 1263,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 5332,15 | 53,59 |
| 195 | С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,1170 | | 5332,15 | 53,59 |
| | | НР второго уровня | | | | 10487,23 | 105,40 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 141577,55 | 1422,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 125758,18 | 14708,68 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | | |
| 196 | Е11-340101-1501 11-340101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | т металлоконструкций | 0,4040 | | 5332,15 | 623,65 |
| | | | | | | 5332,15 | 623,65 |
| | | | | | | 10487,23 | 1226,59 |
| | | | | | | 141577,55 | 16558,91 |
| | | | | | | 8993,43 | 3633,44 |
| | | Состав работ: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | | | | | |
| 196. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 10,43 | 4,214 | 637,37 | 2685,77 |
| 196. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,064642 | 675,73 | 43,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6755,89 | 2729,45 |
| 196. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,85 | 1,151 | 29,36 | 33,81 |
| 196. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 2,85 | 1,151 | 23,75 | 27,35 |
| 196. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,064642 | 1491,23 | 96,40 |
| 196. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 2,85 | 1,151 | 51,40 | 59,18 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 536,45 | 216,73 |
| 196. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,34 | 0,137363 | 84,66 | 11,63 |
| 196. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,003 | 0,001212 | 461213,53 | 559,00 |
| 196. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 1 | 0,40401 | 396,79 | 160,31 |
| | | Итого материалов: | | | | 1809,21 | 730,94 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 4195,41 | 1694,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 559,21 | 225,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4754,61 | 1920,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1099,84 | 444,35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14847,89 | 5998,70 |
| 197 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 1,8000 | | 20240,33 | 36432,60 |
| 197. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 2,43 | 547,55 | 1330,55 |
| 197. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,32634 | 675,73 | 220,52 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 1551,06 |
| 197. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,864 | 10,64 | 9,19 |
| 197. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,324 | 3098,95 | 1004,06 |
| 197. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00234 | 1491,23 | 3,49 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 1016,74 |
| 197. 6 | 100841 С (21-020101-2701) | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,836 | 16947,69 | 31115,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,45 | 6598,38 | 2969,27 |
| 197. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0036 | 22,67 | 0,08 |
| | | Итого материалов: | | | | 18936,28 | 34085,31 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 417,93 | 752,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 875,91 | 1576,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1293,84 | 2328,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1722,73 | 3100,92 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23256,90 | 41862,43 |
| 198 | Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен тепловой камеры из стеновых камней<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из легкобетонных камней<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | м3 кладки | 27,0000 | | 4892,31 | 132092,25 |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 3,72 | 100,44 | 606,08 | 60874,68 |
| 198. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 11,88 | 675,73 | 8027,67 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2551,94 | 68902,35 |
| 198. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 11,88 | 3098,95 | 36815,53 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1363,54 | 36815,53 |
| 198. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 2,97 | 11453,66 | 34017,37 |
| 198. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0135 | 16706,01 | 225,53 |
| 198. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 7,02 | 22,67 | 159,14 |
| | | Итого материалов: | | | | 1274,15 | 34402,04 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1296,38 | 35002,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 262,40 | 7084,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1558,79 | 42087,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,09 | 13934,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6967,18 | 188113,81 |
| 199 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Камень стеновой полнотелый бетонный размером 390х190х188 М125 | шт | 1943,0000 | | 182,14 | 353903,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,72 | 15005,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,72 | 15005,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,19 | 29512,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205,05 | 398421,81 |
| 200 | Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство приямка из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки | м3 | 0,1000 | | 18468,03 | 1846,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бутового камня<br>6. Укладка бетонной смеси | | | | | |
| 200. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 3,06 | 0,306 | 614,16 | 187,93 |
| 200. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 0,02287 | 691,16 | 15,81 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2037,40 | 203,74 |
| 200. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00027 | 2917,12 | 0,79 |
| 200. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 0,01821 | 36,05 | 0,66 |
| 200. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 0,0188 | 3098,95 | 58,26 |
| 200. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,00153 | 2538,13 | 3,88 |
| 200. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0008 | 54,70 | 0,04 |
| 200. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,00227 | 1491,23 | 3,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 670,17 | 67,02 |
| 200. 9 | 100775 С (21-020101-2401) | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,102 | 14877,18 | 1517,47 |
| 200.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00007 | 27774,01 | 1,94 |
| 200.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,00086 | 23197,57 | 19,95 |
| 200.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,000026 | 22488,24 | 0,58 |
| 200.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,00005 | 381819,66 | 19,09 |
| 200.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 0,043 | 153,63 | 6,61 |
| 200.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,000077 | 22,67 | 0,00 |
| 200.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 0,04 | 655,08 | 26,20 |
| | | Итого материалов: | | | | 15918,53 | 1591,85 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 988,14 | 98,81 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,94 | 82,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1813,08 | 181,31 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1622,49 | 162,25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21903,59 | 2190,36 |
| 201 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Щебень для дренажа<br><br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | м3 основания | 0,0250 | | 4347,37 | 108,68 |
| 201. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 0,02125 | 573,28 | 12,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | чел-ч | 0,54 | 0,0135 | 690,90 | 9,33 |
| 201. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,0115 | 860,38 | 21,51 |
| 201. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 0,023 | 1485,88 | 17,09 |
| 201. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,002 | 12,07 | 0,28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2754,11 | 5,51 |
| 201. 6 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,02875 | 914,94 | 22,87 |
| 201. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,00375 | 2558,04 | 73,54 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 0,09 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2945,15 | 73,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 437,07 | 10,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 202,86 | 5,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 639,93 | 16,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 398,98 | 9,97 |
| 202 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 площади уплотнения | 37,3000 | | 5386,29 | 134,66 |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 0,0681 | 2,54 | 187,35 | 6988,14 |
| 202. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,32824 | 588,42 | 1494,66 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,73 | 221,80 |
| 202. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,12309 | 46,02 | 1716,46 |
| 202. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,03357 | 2917,12 | 359,07 |
| 202. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,17158 | 2123,41 | 71,28 |
| 202. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,34689 | 1485,88 | 254,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,07 | 4,19 |
| 202. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 1,902 | 18,48 | 689,49 |
| 202. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,08206 | 2524,38 | 4802,13 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 1,86 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 128,79 | 4803,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,02 | 1045,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,13 | 340,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,16 | 1385,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17,96 | 669,93 |
| | | | | | | 242,47 | 9044,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 4,2000 | | 15306,33 | 64286,58 |
| 203. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 5,67 | 547,55 | 3104,61 |
| 203. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,76146 | 675,73 | 514,54 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 3619,15 |
| 203. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 2,016 | 10,64 | 21,45 |
| 203. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,756 | 3098,95 | 2342,81 |
| 203. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00546 | 1491,23 | 8,14 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 2372,40 |
| 203. 6 | 100771 С (21-020101-2201) | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 4,284 | 12110,43 | 51881,08 |
| 203. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1,05 | 6598,38 | 6928,30 |
| 203. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0084 | 22,67 | 0,19 |
| | | Итого материалов: | | | | 14002,28 | 58809,57 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 417,93 | 1755,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 666,71 | 2800,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1084,63 | 4555,46 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1311,28 | 5507,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17702,24 | 74349,40 |
| 204 | Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | м2 покрытия | 37,3000 | | 490,24 | 18285,94 |
| 204. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64) | чел-ч | 0,269 | 10,034 | 557,64 | 5595,19 |
| 204. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0264 | 0,98472 | 653,79 | 643,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 167,27 | 6239,00 |
| 204. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,40284 | 2917,12 | 1175,13 |
| 204. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0325 | 1,212 | 10,64 | 12,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,30213 | 1485,88 | 448,93 |
| 204. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0075 | 0,27975 | 1194,35 | 334,12 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,84 | 1971,08 |
| 204. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,141 | 1387,55 | 1583,72 |
| 204. 8 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,76092 | 11963,66 | 9103,39 |
| 204. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,436 | 22,67 | 32,56 |
| | | Итого материалов: | | | | 287,39 | 10719,67 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 101,86 | 3799,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,11 | 936,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,97 | 4735,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,38 | 1841,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 666,59 | 24863,66 |
| 205 | Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 2,0000 | | 1188,31 | 2376,62 |
| 205. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,813 | 1,626 | 614,16 | 998,62 |
| 205. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 0,432 | 675,73 | 291,92 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 645,27 | 1290,54 |
| 205. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 0,432 | 3098,95 | 1338,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 669,37 | 1338,75 |
| 205. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0046 | 8533,40 | 39,25 |
| | | Итого материалов: | | | | 19,63 | 39,25 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 400,71 | 801,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,37 | 134,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 468,09 | 936,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,51 | 265,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1788,91 | 3577,82 |
| 206 | С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,3920 | | 60231,34 | 23610,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2553,81 | 1001,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2553,81 | 1001,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5022,81 | 1968,94 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 67807,96 | 26580,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж прогонов<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 3,0000 | | 1188,31 | 3564,94 |
| 207. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,813 | 2,439 | 614,16 | 1497,94 |
| 207. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 0,648 | 675,73 | 437,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 645,27 | 1935,81 |
| 207. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 0,648 | 3098,95 | 2008,12 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 669,37 | 2008,12 |
| 207. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0069 | 8533,40 | 58,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 19,63 | 58,88 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 400,71 | 1202,14 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,37 | 202,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 468,09 | 1404,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,51 | 397,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1788,91 | 5366,73 |
| 208 | С121-040106-0110 21-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т ГОСТ 13015-2012 | шт. | 3,0000 | | 11407,81 | 34223,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 483,69 | 1451,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 483,69 | 1451,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 951,32 | 2853,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12842,82 | 38528,46 |
| 209 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных подушек<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | шт. сборных конструкций | 6,0000 | | 245,31 | 1471,88 |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,148 | 0,888 | 614,16 | 545,37 |
| 209. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,258 | 675,73 | 174,34 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 119,95 | 719,71 |
| 209. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,2472 | 3098,95 | 766,06 |
| 209. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0108 | 1491,23 | 16,11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,36 | 782,17 |
| 209. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,015 | 9622,76 | 144,34 |
| | | Итого материалов: | | | | 24,06 | 144,34 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 74,49 | 446,94 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,56 | 81,36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,05 | 528,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,67 | 160,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 360,03 | 2160,20 |
| 210 | С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 6,0000 | | 3470,04 | 20820,24 |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 147,13 | 882,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 147,13 | 882,78 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 289,37 | 1736,24 |
| 211 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических балок<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление прогонов<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,8254 | | 3906,54 | 23439,26 |
| 211. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 14,1 | 11,638 | 18013,25 | 14868,14 |
| 211. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,59 | 1,312 | 614,16 | 7147,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 872,34 | 1144,85 |
| 211. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 0,478732 | 10046,68 | 8292,53 |
| 211. 4 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,066032 | 279,50 | 133,81 |
| 211. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,107302 | 4240,97 | 280,04 |
| 211. 6 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 0,982226 | 2538,13 | 272,35 |
| 211. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,156826 | 4705,94 | 4622,30 |
| 211. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 0,553018 | 1491,23 | 233,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 23,38 | 12,93 |
| 211. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001601 | 6730,41 | 5555,28 |
| 211.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,024762 | 140272,91 | 224,62 |
| 211.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,015435 | 66,83 | 1,65 |
| 211.12 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000083 | 1467,20 | 22,65 |
| 211.13 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00085 | 327431,94 | 27,03 |
| 211.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,002476 | 33238,31 | 28,26 |
| | | | | | | 381819,66 | 945,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,008254 | 153,63 | 1,27 |
| 211.16 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,4127 | 179,48 | 74,07 |
| 211.17 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,12381 | 90,97 | 11,26 |
| 211.18 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000083 | 1774323,66 | 146,45 |
| 211.19 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,002146 | 200244,36 | 429,73 |
| 211.20 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000256 | 225980,29 | 57,82 |
| 211.21 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000495 | 393551,72 | 194,90 |
| | | Итого материалов: | | | | 2623,18 | 2165,18 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 6118,43 | 5050,15 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1023,18 | 844,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7141,61 | 5894,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2012,39 | 1661,03 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27167,25 | 22423,85 |
| 212 | С121-050203-9910 21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 ГОСТ 535-2005 | т | 0,7098 | | 205445,69 | 145825,35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8710,90 | 6182,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8710,90 | 6182,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17132,53 | 12160,67 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 231289,11 | 164169,01 |
| 213 | С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,1158 | | 125758,18 | 14562,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5332,15 | 617,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5332,15 | 617,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10487,23 | 1214,42 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 141577,55 | 16394,68 |
| 214 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | т металлоконструкций | 0,8254 | | 13727,10 | 11330,35 |
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 12,059 | 637,37 | 7686,10 |
| 214. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,214604 | 675,73 | 145,01 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 7831,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 3,277 | 29,36 | 96,21 |
| 214. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 3,277 | 23,75 | 77,82 |
| 214. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,214604 | 1491,23 | 320,02 |
| 214. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 3,277 | 51,40 | 168,43 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 662,49 |
| 214. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,503494 | 84,66 | 42,63 |
| 214. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,004952 | 461213,53 | 2284,11 |
| 214. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 1,651 | 396,79 | 655,02 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 2981,76 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 4863,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 686,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 5549,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1636,06 | 1350,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 18230,49 |
| 215 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,0290 | | 161541,02 | 4691,15 |
| 215. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 1,24 | 716,60 | 888,59 |
| 215. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,029911 | 675,73 | 20,21 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 908,80 |
| 215. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,6171 | 150,52 | 92,89 |
| 215. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,029911 | 1491,23 | 44,60 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 137,49 |
| 215. 5 | 126265 С (21-050201-0124) | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 1 | 0,02904 | 118320,68 | 3436,03 |
| 215. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001162 | 197175,18 | 229,04 |
| | | Итого материалов: | | | | 126207,69 | 3665,07 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 564,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7673,34 | 222,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27107,43 | 787,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15091,88 | 438,27 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 203740,33 | 5916,62 |
| 216 | Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлической стремянки | т конструкций | 0,1446 | | 41043,73 | 5933,28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | |
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 28,9 | 4,178 | 660,08 | 2757,67 |
| 216. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,24 | 0,757494 | 777,39 | 588,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 23149,84 | 3346,54 |
| 216. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 1,242 | 279,50 | 347,07 |
| 216. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,124322 | 18,44 | 2,29 |
| 216. 5 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,06 | 0,008674 | 4240,97 | 36,78 |
| 216. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,017347 | 2538,13 | 44,03 |
| 216. 7 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 0,704007 | 2303,99 | 1622,03 |
| 216. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,041922 | 21,41 | 0,90 |
| 216. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,056378 | 158,25 | 8,92 |
| 216.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,027466 | 1491,23 | 40,96 |
| 216.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,242861 | 23,38 | 5,68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14586,77 | 2108,66 |
| 216.12 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,00028 | 140272,91 | 39,34 |
| 216.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,004337 | 66,83 | 0,29 |
| 216.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002703 | 1467,20 | 3,97 |
| 216.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000145 | 327431,94 | 47,33 |
| 216.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000149 | 33238,31 | 4,95 |
| 216.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,001937 | 381819,66 | 739,62 |
| 216.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001446 | 153,63 | 0,22 |
| 216.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,198047 | 179,48 | 35,55 |
| 216.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,05927 | 90,97 | 5,39 |
| 216.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000014 | 1774323,66 | 25,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000578 | 208172,82 | 120,3 |
| 216.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000045 | 225980,29 | 10,1 |
| 216.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000087 | 393551,72 | 34,1 |
| | | Итого материалов: | | | | 7380,65 | 1066,9 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 14098,25 | 2038,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2338,02 | 337,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16436,27 | 2376,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4598,40 | 664,74 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 62078,40 | 8974,05 |
| 217 | С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость стремянки | т | 0,1446 | | 397738,31 | 57497,05 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16864,10 | 2437,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16864,10 | 2437,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33168,19 | 4794,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 447770,61 | 64729,72 |
| 218 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | т металлоконструкций | 0,1446 | | 13727,10 | 1984,39 |
| 218. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 2,112 | 637,37 | 1346,14 |
| 218. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,037586 | 675,73 | 25,40 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 1371,54 |
| 218. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 0,573903 | 29,36 | 16,85 |
| 218. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 0,573903 | 23,75 | 13,63 |
| 218. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,037586 | 1491,23 | 56,05 |
| 218. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 0,573903 | 51,40 | 29,50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 116,03 |
| 218. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,088182 | 84,66 | 7,47 |
| 218. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,000867 | 461213,53 | 400,04 |
| 218. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 0,28912 | 396,79 | 114,72 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 522,22 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 851,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 831,84 | 120,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 6723,68 | 971,98 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 1636,06 | 236,51 |
| 219 | Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 7,0000 | | 22086,85 | 3192,88 |
| 219.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 1,53 | 10,71 | 5022,04 | 35154,30 |
| 219.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2551 | 1,786 | 637,37 | 6826,23 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 745,20 | 1330,71 |
| 219.3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,173 | 1,211 | 1165,28 | 8156,94 |
| 219.4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0596 | 0,4172 | 3420,39 | 4142,09 |
| 219.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0821 | 0,5747 | 150,52 | 62,80 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1491,23 | 857,01 |
| 219.6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,157 | 1,099 | 723,13 | 5061,90 |
| 219.7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,35 | 2,45 | 16300,99 | 17914,79 |
| 219.8 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013 | 0,0091 | 66,83 | 163,73 |
| 219.9 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00736 | 0,05152 | 364824,29 | 3319,90 |
| 219.10 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,84 | 5,88 | 19070,65 | 982,52 |
| 219.11 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000045 | 0,000315 | 85,56 | 503,09 |
| 219.12 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0014 | 336795,52 | 106,09 |
| | | Итого материалов: | | | | 197175,18 | 276,05 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 3323,74 | 23266,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 723,64 | 5065,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,62 | 1705,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 967,25 | 6770,78 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 479,14 | 3354,01 |
| | | | | | | 6468,44 | 45279,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 4,0000 | | 6974,88 | 27899,51 |
| 220. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 2,01 | 8,04 | 644,94 | 5185,32 |
| 220. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3357 | 1,343 | 740,42 | 994,24 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1544,89 | 6179,56 |
| 220. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,212 | 0,848 | 3420,39 | 2900,49 |
| 220. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0948 | 0,3792 | 150,52 | 57,08 |
| 220. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1237 | 0,4948 | 1491,23 | 737,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 923,86 | 3695,43 |
| 220. 6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,21 | 0,84 | 16300,99 | 13692,83 |
| 220. 7 | 127419 С (21-050301-0105) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0002 | 0,0008 | 102534,97 | 82,03 |
| 220. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,41 | 1,64 | 66,83 | 109,60 |
| 220. 9 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0026 | 0,0104 | 364824,29 | 3794,17 |
| 220.10 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00848 | 0,03392 | 19070,65 | 646,88 |
| 220.11 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,98 | 3,92 | 85,56 | 335,40 |
| 220.12 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00009 | 0,00036 | 336795,52 | 121,25 |
| 220.13 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0012 | 197175,18 | 236,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 4754,69 | 19018,76 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 959,38 | 3837,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 336,41 | 1345,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1295,79 | 5183,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 661,65 | 2646,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8932,32 | 35729,27 |
| 221 | С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 | м3 | 8,7500 | | 28418,86 | 248665,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 1204,96 | 10543,40 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | -- | | 1204,96 | 10543,40 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 2369,91 | 20736,67 |
| 222 | Е1-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Сварка арматуры и закладных изделий<br>3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,2800 | | 31993,73 | 279945,10 |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 4,933 | 1,381 | 7173,80 | 2008,66 |
| 222. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,677 | 0,46942 | 629,30 | 869,21 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 772,94 | 362,83 |
| 222. 3 | 776 С (31-050102-0104) | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,0756 | 4400,16 | 1232,05 |
| 222. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,983 | 0,27524 | 3354,84 | 253,63 |
| 222. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4235 | 0,11858 | 2303,99 | 634,15 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1491,23 | 176,83 |
| 222. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,00504 | 3802,16 | 1064,61 |
| 222. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000196 | 9622,76 | 48,50 |
| | | Итого материалов: | | | | 134409,97 | 26,34 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 267,30 | 74,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2732,50 | 765,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 420,03 | 117,61 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 3152,53 | 882,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 826,11 | 231,31 |
| 223 | С12-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт. | 4,0000 | | 11152,43 | 3122,68 |
| | | НР второго уровня | | | | 3162,33 | 12649,32 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 134,08 | 536,33 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | -- | | 134,08 | 536,33 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 263,71 | 1054,85 |
| 224 | С12-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 4,0000 | | 3560,13 | 14240,50 |
| | | НР второго уровня | | | | 1402,84 | 5611,36 |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 59,48 | 237,92 |
| | | | % | -- | | 59,48 | 237,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | | | | | |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 116,99 | 467,94 |
| 225 | Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 53,0000 | | 1579,31 | 6317,22 |
| | | | | | | 383,02 | 20300,04 |
| 225. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,243 | 12,879 | 547,55 | 7051,90 |
| 225. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,028 | 675,73 | 694,79 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,16 | 7746,68 |
| 225. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,6678 | 2917,12 | 1948,05 |
| 225. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 1,251 | 136,64 | 170,91 |
| 225. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,3604 | 3098,95 | 1116,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 61,05 | 3235,82 |
| 225. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,622 | 1387,55 | 2250,33 |
| 225. 7 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,8109 | 9075,02 | 7358,93 |
| 225. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 2,332 | 153,00 | 356,80 |
| 225. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 2,041 | 22,67 | 46,26 |
| | | Итого материалов: | | | | 188,91 | 10012,32 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,44 | 4369,13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,74 | 1045,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,17 | 5415,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,82 | 2057,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 524,01 | 27772,35 |
| 226 | Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов<br>2. Приготовление грунтовки | м2 изолируемой поверхности | 53,0000 | | 503,76 | 26699,17 |
| 226. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 0,155 | 8,215 | 660,08 | 5422,56 |
| 226. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,1484 | 733,38 | 108,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 104,37 | 5531,39 |
| 226. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0583 | 3098,95 | 180,67 |
| 226. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0371 | 2538,13 | 94,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 0,9593 | 459,99 | 441,2 |
| 226. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,053 | 1491,23 | 79,04 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,00 | 795,14 |
| 226. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 58,3 | 153,00 | 8919,90 |
| 226. 8 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 103,88 | 88,17 | 9159,10 |
| 226. 9 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,01325 | 58564,32 | 775,98 |
| 226.10 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,0318 | 51147,90 | 1626,50 |
| | | Итого материалов: | | | | 386,44 | 20481,48 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 58,86 | 3119,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,86 | 1264,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,72 | 4384,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,92 | 2486,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 633,39 | 33569,86 |
| 227 | Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Выравнивание основания под обойму<br>2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором<br>3. Установка крышки | шт. | 4,0000 | | 11035,00 | 44140,01 |
| 227. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 1,31 | 5,24 | 606,08 | 3175,86 |
| 227. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,28 | 675,73 | 189,20 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 841,27 | 3365,06 |
| 227. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,28 | 1491,23 | 417,54 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 104,39 | 417,54 |
| 227. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,032 | 9622,76 | 307,93 |
| 227. 5 | 187620 С (23-030101-0303) | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 4 | 10059,67 | 40238,68 |
| | | Итого материалов: | | | | 10136,65 | 40546,61 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 522,43 | 2089,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 490,03 | 1960,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1012,46 | 4049,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 963,80 | 3855,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13011,26 | 52045,04 |
| 228 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br><br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности | м2 поверхности | 70,4000 | | 692,65 | 48762,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | | | | | |
| 228. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16) | чел-ч | 0,212 | 14,925 | 668,16 | 9972,15 |
| 228. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,1408 | 675,73 | 95,14 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,00 | 10067,30 |
| 228. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 1,373 | 459,99 | 631,47 |
| 228. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,1408 | 1491,23 | 209,97 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,95 | 841,44 |
| 228. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 168,96 | 212,16 | 35846,55 |
| 228. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,016896 | 51147,90 | 864,19 |
| 228. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,011264 | 109916,52 | 1238,10 |
| | | Итого материалов: | | | | 539,05 | 37948,85 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 72,64 | 5114,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,45 | 2284,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,09 | 7398,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,82 | 4492,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 861,56 | 60653,88 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы первого уровня - | Тенге | | | | 1591931,64 |
| | | Итого с накладными расходами первого уровня - | Тенге | | | | 97376,75 |
| | | Накладные расходы второго уровня - | Тенге | | | | 1689308,39 |
| | | Итого с накладными расходами второго уровня - | Тенге | | | | 71626,66 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1760935,05 |
| | | Итого по разделу 3 | Тенге | | | | 140874,81 |
| | | | Тенге | | | | 1901809,86 |
| | | РАЗДЕЛ 4. Тепловые камеры УТ-2,УТ-4,УТ-5,УТ-7,УТ-8,УТ-13,УТ-17 - 7 шт | | | | | |
| 229 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 7,7000 | | 20240,33 | 155850,57 |
| 229. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 10,395 | 547,55 | 5691,78 |
| 229. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 1,396 | 675,73 | 943,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 6635,11 |
| 229. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 3,696 | 10,64 | 39,33 |
| 229. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 1,386 | 3098,95 | 4295,14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,01001 | 1491,23 | 14,93 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | |
| 229. 6 | 100841 С (21-020101-2701) | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 7,854 | 564,86 | 4349,40 |
| 229. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1,925 | 16947,69 | 133107,16 |
| 229. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0154 | 6598,38 | 12701,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 0,35 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 18936,28 | 145809,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 417,93 | 3218,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 875,91 | 6744,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1293,84 | 9962,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1722,73 | 13265,05 |
| 230 | Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен тепловой камеры из стеновых камней<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из легкобетонных камней<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | м3 кладки | 105,0000 | | 23256,90 | 179078,15 |
| 230. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 3,72 | 390,6 | 4892,31 | 513692,07 |
| 230. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 46,2 | 606,08 | 236734,85 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,73 | 31218,73 |
| 230. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 46,2 | 2551,94 | 267953,57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3098,95 | 143171,49 |
| 230. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 11,55 | 1363,54 | 143171,49 |
| 230. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0525 | 11453,66 | 132289,77 |
| 230. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 27,3 | 16706,01 | 877,07 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 618,89 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1274,15 | 133785,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1296,38 | 136120,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 262,40 | 27552,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1558,79 | 163672,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 516,09 | 54189,16 |
| 231 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Камень стеновой полнотелый бетонный размером 390х190х188 м125 | шт | 7560,0000 | | 6967,18 | 731553,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 182,14 | 1377000,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,72 | 58384,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,72 | 58384,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15,19 | 114830,78 |
| | | | | | | 205,05 | 1550215,58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство приямка из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бутового камня<br>6. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,7000 | | 18468,03 | 12927,62 |
| 232. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 3,06 | 2,142 | 614,16 | 1315,53 |
| 232. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 0,16009 | 691,16 | 110,65 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2037,40 | 1426,18 |
| 232. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00189 | 2917,12 | 5,51 |
| 232. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 0,12747 | 36,05 | 4,60 |
| 232. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 0,1316 | 3098,95 | 407,82 |
| 232. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,01071 | 2538,13 | 27,18 |
| 232. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0056 | 54,70 | 0,31 |
| 232. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,01589 | 1491,23 | 23,70 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 670,17 | 469,12 |
| 232. 9 | 100775 С (21-020101-2401) | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,714 | 14877,18 | 10622,31 |
| 232.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00049 | 27774,01 | 13,61 |
| 232.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,00602 | 23197,57 | 139,65 |
| 232.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,000182 | 22488,24 | 4,09 |
| 232.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,00035 | 381819,66 | 133,64 |
| 232.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 0,301 | 153,63 | 46,24 |
| 232.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,000539 | 22,67 | 0,01 |
| 232.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 0,28 | 655,08 | 183,42 |
| | | Итого материалов: | | | | 15918,53 | 11142,97 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 988,14 | 691,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,94 | 577,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1813,08 | 1269,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1622,49 | 1135,74 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21903,59 | 15332,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Щебень для дренажа<br><br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | м3 основания | 0,1750 | | 4347,37 | 760,79 |
| 233. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 0,14875 | 573,28 | 85,28 |
| 233. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0945 | 690,91 | 65,29 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 860,38 | 150,57 |
| 233. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,0805 | 1485,88 | 119,61 |
| 233. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 0,161 | 12,07 | 1,94 |
| 233. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,014 | 2754,11 | 38,56 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 914,94 | 160,11 |
| 233. 6 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,20125 | 2558,04 | 514,81 |
| 233. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,02625 | 22,67 | 0,60 |
| | | Итого материалов: | | | | 2945,15 | 515,40 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 437,07 | 76,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,86 | 35,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 639,93 | 111,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 398,98 | 69,82 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5386,29 | 942,60 |
| 234 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 площади уплотнения | 86,8000 | | 187,35 | 16261,94 |
| 234. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 0,0681 | 5,911 | 588,42 | 3478,20 |
| 234. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,76384 | 675,73 | 516,15 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,02 | 3994,35 |
| 234. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,28644 | 2917,12 | 835,58 |
| 234. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,07812 | 2123,41 | 165,88 |
| 234. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,39928 | 1485,88 | 593,28 |
| 234. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,80724 | 12,07 | 9,74 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,48 | 1604,49 |
| 234. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 4,427 | 2524,38 | 11174,93 |
| 234. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,19096 | 22,67 | 4,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 128,79 | 11179,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,02 | 2432,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,13 | 792,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,16 | 3225,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17,96 | 1558,97 |
| 235 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 8,8200 | | 242,47 | 21046,11 |
| 235. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 11,907 | 15306,33 | 135001,82 |
| 235. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 1,599 | 547,55 | 6519,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,73 | 1080,54 |
| 235. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 4,234 | 861,70 | 7600,21 |
| 235. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 1,588 | 10,64 | 45,05 |
| 235. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,011466 | 3098,95 | 4919,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1491,23 | 17,10 |
| 235. 6 | 100771 С (21-020101-2201) | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 8,996 | 564,86 | 4982,04 |
| 235. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 2,205 | 12110,43 | 108950,27 |
| 235. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,01764 | 6598,38 | 14549,43 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 0,40 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 14002,28 | 123500,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 417,93 | 3686,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 666,71 | 5880,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1084,63 | 9566,47 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1311,28 | 11565,46 |
| 236 | Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | м2 покрытия | 86,8000 | | 17702,24 | 156133,75 |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64) | чел-ч | 0,269 | 23,349 | 490,24 | 42552,80 |
| 236. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0264 | 2,292 | 557,64 | 13020,45 |
| | | | | | | 653,79 | 1498,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 167,27 | 14518,63 |
| 236. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,93744 | 2917,12 | 2734,62 |
| 236. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0325 | 2,821 | 10,64 | 30,02 |
| 236. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,70308 | 1485,88 | 1044,69 |
| 236. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0075 | 0,651 | 1194,35 | 777,52 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,84 | 4586,85 |
| 236. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 2,656 | 1387,55 | 3685,44 |
| 236. 8 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 1,771 | 11963,66 | 21184,29 |
| 236. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 3,342 | 22,67 | 75,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 287,39 | 24945,49 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 101,86 | 8841,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,11 | 2179,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,97 | 11020,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,38 | 4285,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 666,59 | 57859,68 |
| 237 | Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 21,0000 | | 1188,31 | 24954,55 |
| 237. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,813 | 17,073 | 614,16 | 10485,55 |
| 237. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 4,536 | 675,73 | 3065,11 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 645,27 | 13550,67 |
| 237. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 4,536 | 3098,95 | 14056,84 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 669,37 | 14056,84 |
| 237. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0483 | 8533,40 | 412,16 |
| | | Итого материалов: | | | | 19,63 | 412,16 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 400,71 | 8414,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,37 | 1414,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 468,09 | 9829,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,51 | 2782,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1788,91 | 37567,14 |
| 238 | С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 3,0030 | | 60231,34 | 180874,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2553,81 | 7669,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2553,81 | 7669,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5022,81 | 15083,50 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 67807,96 | 203627,31 |
| 239 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных подушек<br><br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | шт. сборных конструкций | 14,0000 | | 245,31 | 3434,39 |
| 239. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,148 | 2,072 | 614,16 | 1272,54 |
| 239. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,602 | 675,73 | 406,79 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 119,95 | 1679,33 |
| 239. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,5768 | 3098,95 | 1787,47 |
| 239. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0252 | 1491,23 | 37,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,36 | 1825,05 |
| 239. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,035 | 9622,76 | 336,80 |
| | | Итого материалов: | | | | 24,06 | 336,80 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 74,49 | 1042,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,56 | 189,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,05 | 1232,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,67 | 373,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 360,03 | 5040,46 |
| 240 | С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 14,0000 | | 3470,04 | 48580,56 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 147,13 | 2059,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,13 | 2059,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 289,37 | 4051,23 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3906,54 | 54691,61 |
| 241 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических балок<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление прогонов<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 2,2994 | | 18013,25 | 41418,95 |
| 241. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 14,1 | 32,421 | 614,16 | 19911,67 |
| 241. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,59 | 3,656 | 872,34 | 3189,27 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10046,68 | 23100,93 |
| 241. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 1,334 | 279,50 | 372,75 |
| 241. 4 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,183949 | 4240,97 | 780,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,298917 | 2538,13 | 758,69 |
| 241. 6 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 2,736 | 4705,94 | 12876,57 |
| 241. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,436878 | 1491,23 | 651,49 |
| 241. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 1,541 | 23,38 | 36,02 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6730,41 | 15475,64 |
| 241. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,004461 | 140272,91 | 625,72 |
| 241.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,068981 | 66,83 | 4,61 |
| 241.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,042998 | 1467,20 | 63,09 |
| 241.12 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,00023 | 327431,94 | 75,29 |
| 241.13 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,002368 | 33238,31 | 78,72 |
| 241.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,006898 | 381819,66 | 2633,82 |
| 241.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,022994 | 153,63 | 3,53 |
| 241.16 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 1,15 | 179,48 | 206,34 |
| 241.17 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,344904 | 90,97 | 31,38 |
| 241.18 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,00023 | 1774323,66 | 407,98 |
| 241.19 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,005978 | 200244,36 | 1197,13 |
| 241.20 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000713 | 225980,29 | 161,08 |
| 241.21 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00138 | 393551,72 | 542,95 |
| | | Итого материалов: | | | | 2623,18 | 6031,64 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 6118,43 | 14068,47 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1023,18 | 2352,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7141,61 | 16421,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2012,39 | 4627,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27167,25 | 62467,29 |
| 242 | С121-050203-9910 21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 ГОСТ 535-2005 | т | 1,8346 | | 205445,69 | 376902,45 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8710,90 | 15980,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8710,90 | 15980,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17132,53 | 31430,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 231289,11 | 424313,76 |
| 243 | С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,4648 | | 125758,18 | 58452,40 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5332,15 | 2478,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5332,15 | 2478,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10487,23 | 4874,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 141577,55 | 65805,25 |
| 244 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | т металлоконструкций | 2,2994 | | 13727,10 | 31563,55 |
| 244. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 33,594 | 637,37 | 21411,58 |
| 244. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,597834 | 675,73 | 403,97 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 21815,56 |
| 244. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 9,128 | 29,36 | 268,01 |
| 244. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 9,128 | 23,75 | 216,80 |
| 244. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,597834 | 1491,23 | 891,51 |
| 244. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 9,128 | 51,40 | 469,20 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 1845,52 |
| 244. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 1,403 | 84,66 | 118,74 |
| 244. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,013796 | 461213,53 | 6362,98 |
| 244. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 4,599 | 396,79 | 1824,73 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 8306,45 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 13547,46 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 1912,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 15460,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1636,06 | 3761,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 50785,62 |
| 245 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,2033 | | 161541,02 | 32838,06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 8,68 | 716,60 | 6220,13 |
| 245. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,209378 | 675,73 | 141,48 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 6361,61 |
| 245. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 4,32 | 150,52 | 650,20 |
| 245. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,209378 | 1491,23 | 312,23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 962,43 |
| 245. 5 | 126265 С (21-050201-0124) | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 1 | 0,20328 | 118320,68 | 24052,23 |
| 245. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,008131 | 197175,18 | 1603,27 |
| | | Итого материалов: | | | | 126207,69 | 25655,50 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 3950,56 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7673,34 | 1559,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27107,43 | 5510,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15091,88 | 3067,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 203740,33 | 41416,33 |
| 246 | Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлической стремянки<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,8098 | | 41043,73 | 33235,57 |
| 246. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 28,9 | 23,402 | 660,08 | 15447,23 |
| 246. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,24 | 4,243 | 777,39 | 3298,58 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 23149,84 | 18745,82 |
| 246. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 6,956 | 279,50 | 1944,16 |
| 246. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,696394 | 18,44 | 12,84 |
| 246. 5 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,06 | 0,048586 | 4240,97 | 206,05 |
| 246. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,097171 | 2538,13 | 246,63 |
| 246. 7 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 3,944 | 2303,99 | 9085,86 |
| 246. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,23483 | 21,41 | 5,03 |
| 246. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,315806 | 158,25 | 49,98 |
| 246.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,153854 | 1491,23 | 229,43 |
| 246.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,36 | 23,38 | 31,81 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14586,77 | 11811,78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.12 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001571 | 140272,91 | 220,36 |
| 246.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,024293 | 66,83 | 1,62 |
| 246.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,015143 | 1467,20 | 22,22 |
| 246.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00081 | 327431,94 | 265,14 |
| 246.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000834 | 33238,31 | 27,72 |
| 246.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,010851 | 381819,66 | 4143,04 |
| 246.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,008098 | 153,63 | 1,24 |
| 246.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 1,109 | 179,48 | 199,11 |
| 246.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,332002 | 90,97 | 30,20 |
| 246.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000081 | 1774323,66 | 143,68 |
| 246.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,003239 | 208172,82 | 674,28 |
| 246.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000251 | 225980,29 | 56,73 |
| 246.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000486 | 393551,72 | 191,21 |
| | | Итого материалов: | | | | 7380,65 | 5976,56 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 14098,25 | 11416,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2338,02 | 1893,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16436,27 | 13309,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4598,40 | 3723,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 62078,40 | 50268,61 |
| 247 | С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость металлической стремянки | т | 0,8098 | | 397738,31 | 322072,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16864,10 | 13655,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16864,10 | 13655,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33168,19 | 26858,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 447770,61 | 362586,73 |
| 248 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции | т металлоконструкций | 0,8098 | | 13727,10 | 11115,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | | | | | |
| 248. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 11,831 | 637,37 | 7540,47 |
| 248. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,210538 | 675,73 | 142,27 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 7682,73 |
| 248. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 3,215 | 29,36 | 94,38 |
| 248. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 3,215 | 23,75 | 76,35 |
| 248. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,210538 | 1491,23 | 313,96 |
| 248. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 3,215 | 51,40 | 165,24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 649,93 |
| 248. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,493954 | 84,66 | 41,82 |
| 248. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,004859 | 461213,53 | 2240,83 |
| 248. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 1,62 | 396,79 | 642,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 2925,26 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 4770,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 673,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 5444,57 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1636,06 | 1324,82 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 17885,05 |
| 249 | Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 56,0000 | | 6974,88 | 390593,11 |
| 249. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 2,01 | 112,56 | 644,94 | 72594,45 |
| 249. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3357 | 18,799 | 740,42 | 13919,35 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1544,89 | 86513,80 |
| 249. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,212 | 11,872 | 3420,39 | 40606,87 |
| 249. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0948 | 5,309 | 150,52 | 799,08 |
| 249. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1237 | 6,927 | 1491,23 | 10330,05 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 923,86 | 51736,00 |
| 249. 6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,21 | 11,76 | 16300,99 | 191699,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. 7 | 127419 С (21-050301-0105) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0002 | 0,0112 | 102534,97 | 1148,39 |
| 249. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,41 | 22,96 | 66,83 | 1534,42 |
| 249. 9 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0026 | 0,1456 | 364824,29 | 53118,42 |
| 249.10 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00848 | 0,47488 | 19070,65 | 9056,27 |
| 249.11 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,98 | 54,88 | 85,56 | 4695,53 |
| 249.12 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00009 | 0,00504 | 336795,52 | 1697,45 |
| 249.13 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0168 | 197175,18 | 3312,54 |
| | | Итого материалов: | | | | 4754,69 | 266262,66 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 959,38 | 53725,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 336,41 | 18839,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1295,79 | 72564,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 661,65 | 37052,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8932,32 | 500209,85 |
| 250 | С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 | м3 | 29,2600 | | 28418,86 | 831535,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1204,96 | 35257,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1204,96 | 35257,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2369,91 | 69343,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31993,73 | 936136,40 |
| 251 | Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Сварка арматуры и закладных изделий<br>3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором | м3 сборных железобетонных конструкций | 1,9600 | | 7173,80 | 14060,64 |
| 251. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 4,933 | 9,669 | 629,30 | 6084,50 |
| 251. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,677 | 3,286 | 772,94 | 2539,82 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4400,16 | 8624,32 |
| 251. 3 | 776 С (31-050102-0104) | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,5292 | 3354,84 | 1775,38 |
| 251. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,983 | 1,927 | 2303,99 | 4439,05 |
| 251. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4235 | 0,83006 | 1491,23 | 1237,81 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3802,16 | 7452,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,03528 | 9622,76 | 339,49 |
| 251. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,001372 | 134409,97 | 184,41 |
| | | Итого материалов: | | | | 267,30 | 523,90 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2732,50 | 5355,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 420,03 | 823,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3152,53 | 6178,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 826,11 | 1619,17 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11152,43 | 21858,77 |
| 252 | С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт. | 28,0000 | | 3162,33 | 88545,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,08 | 3754,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 134,08 | 3754,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 263,71 | 7383,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3560,13 | 99683,52 |
| 253 | С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 28,0000 | | 1402,84 | 39279,52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59,48 | 1665,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,48 | 1665,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,99 | 3275,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1579,31 | 44220,57 |
| 254 | Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 131,7400 | | 383,02 | 50459,00 |
| 254. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,243 | 32,013 | 547,55 | 17528,62 |
| 254. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 2,556 | 675,73 | 1727,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,16 | 19255,62 |
| 254. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 1,66 | 2917,12 | 4842,20 |
| 254. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 3,109 | 136,64 | 424,82 |
| 254. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,895832 | 3098,95 | 2776,14 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 61,05 | 8043,16 |
| 254. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 4,031 | 1387,55 | 5593,55 |
| 254. 7 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 2,016 | 9075,02 | 18291,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 5,797 | 153,00 | 886,87 |
| 254. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 5,072 | 22,67 | 114,98 |
| | | Итого материалов: | | | | 188,91 | 24887,22 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,44 | 10860,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,74 | 2599,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,17 | 13460,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,82 | 5113,53 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 524,01 | 69032,63 |
| 255 | Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов<br>2. Приготовление грунтовки | м2 изолируемой поверхности | 131,7400 | | 503,76 | 66365,08 |
| 255. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 0,155 | 20,42 | 660,08 | 13478,64 |
| 255. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,368872 | 733,39 | 270,53 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 104,37 | 13749,16 |
| 255. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,144914 | 3098,95 | 449,08 |
| 255. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,092218 | 2538,13 | 234,06 |
| 255. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 2,384 | 459,99 | 1096,84 |
| 255. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,13174 | 1491,23 | 196,45 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,00 | 1976,44 |
| 255. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 144,914 | 153,00 | 22171,84 |
| 255. 8 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 258,21 | 88,17 | 22766,41 |
| 255. 9 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,032935 | 58564,32 | 1928,82 |
| 255.10 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,079044 | 51147,90 | 4042,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 386,44 | 50910,00 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 58,86 | 7754,53 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,86 | 3142,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,72 | 10897,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,92 | 6180,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 633,39 | 83443,26 |
| 256 | Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 28,0000 | | 11035,00 | 308980,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Выравнивание основания под обойму<br>2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором<br>3. Установка крышки | | | | | |
| 256. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 1,31 | 36,68 | 606,08 | 22231,01 |
| 256. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 1,96 | 675,73 | 1324,43 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 841,27 | 23555,45 |
| 256. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,96 | 1491,23 | 2922,81 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 104,39 | 2922,81 |
| 256. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,224 | 9622,76 | 2155,50 |
| 256. 5 | 187620 С (23-030101-0303) | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 28 | 10059,67 | 281670,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 10136,65 | 283826,26 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 522,43 | 14627,93 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 490,03 | 13720,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1012,46 | 28348,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 963,80 | 26986,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13011,26 | 364315,31 |
| 257 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br><br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | м2 поверхности | 310,8000 | | 692,65 | 215275,10 |
| 257. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16) | чел-ч | 0,212 | 65,89 | 668,16 | 44024,80 |
| 257. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,6216 | 675,73 | 420,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,00 | 44444,83 |
| 257. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 6,061 | 459,99 | 2787,82 |
| 257. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,6216 | 1491,23 | 926,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,95 | 3714,76 |
| 257. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 745,92 | 212,16 | 158254,39 |
| 257. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,074592 | 51147,90 | 3815,22 |
| 257. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,049728 | 109916,52 | 5465,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 539,05 | 167535,54 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 72,64 | 22577,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,45 | 10084,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,09 | 32662,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,82 | 19835,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 861,56 | 267773,09 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 5424584,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы первого уровня - | Тенге | | | | 327180,00 |
| | | Итого с накладными расходами первого уровня - | Тенге | | | | 5751764,64 |
| | | Накладные расходы второго уровня - | Тенге | | | | 243874,82 |
| | | Итого с накладными расходами второго уровня - | Тенге | | | | 5995639,47 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 479651,15 |
| | | Итого по разделу 4 | Тенге | | | | 6475290,62 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Тепловые камеры УТ-3,УТ-6,УТ-9,УТ-14 - 4 шт** | | | | | |
| 258 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 4,0000 | | 20240,33 | 80961,33 |
| 258. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 5,4 | 547,55 | 2956,77 |
| 258. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,7252 | 675,73 | 490,04 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 3446,81 |
| 258. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,92 | 10,64 | 20,43 |
| 258. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,72 | 3098,95 | 2231,24 |
| 258. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0052 | 1491,23 | 7,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 2259,43 |
| 258. 6 | 100841 С (21-020101-2701) | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 4,08 | 16947,69 | 69146,58 |
| 258. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1 | 6598,38 | 6598,38 |
| 258. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,008 | 22,67 | 0,18 |
| | | Итого материалов: | | | | 18936,28 | 75745,14 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 417,93 | 1671,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 875,91 | 3503,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1293,84 | 5175,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1722,73 | 6890,93 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23256,90 | 93027,61 |
| 259 | Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен тепловой камеры из стеновых камней<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из легкобетонных камней<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | м3 кладки | 82,0800 | | 4892,31 | 401560,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 3,72 | 305,338 | 606,08 | 185059,01 |
| 259. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 36,115 | 675,73 | 24404,12 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2551,94 | 209463,14 |
| 259. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 36,115 | 3098,95 | 111919,20 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1363,54 | 111919,20 |
| 259. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 9,029 | 11453,66 | 103412,81 |
| 259. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,04104 | 16706,01 | 685,61 |
| 259. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 21,341 | 22,67 | 483,80 |
| | | Итого материалов: | | | | 1274,15 | 104582,22 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1296,38 | 106407,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 262,40 | 21537,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1558,79 | 127945,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,09 | 42360,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6967,18 | 571865,97 |
| 260 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Камень стеновой полнотелый бетонный размером 390х190х188 м125 | шт | 5908,0000 | | 182,14 | 1076100,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,72 | 45626,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,72 | 45626,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,19 | 89738,13 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205,05 | 1211464,77 |
| 261 | Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство приямка из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бутового камня<br>6. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,4000 | | 18468,03 | 7387,21 |
| 261. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 3,06 | 1,224 | 614,16 | 751,73 |
| 261. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 0,09148 | 691,16 | 63,23 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2037,40 | 814,96 |
| 261. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00108 | 2917,12 | 3,15 |
| 261. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 0,07284 | 36,05 | 2,63 |
| 261. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 0,0752 | 3098,95 | 233,04 |
| 261. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,00612 | 2538,13 | 15,53 |
| 261. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0032 | 54,70 | 0,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,00908 | 1491,23 | 13,54 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 670,17 | 268,07 |
| 261. 9 | 100775 С (21-020101-2401) | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,408 | 14877,18 | 6069,89 |
| 261.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00028 | 27774,01 | 7,78 |
| 261.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,00344 | 23197,57 | 79,80 |
| 261.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,000104 | 22488,24 | 2,34 |
| 261.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0002 | 381819,66 | 76,36 |
| 261.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 0,172 | 153,63 | 26,42 |
| 261.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,000308 | 22,67 | 0,01 |
| 261.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 0,16 | 655,08 | 104,81 |
| | | Итого материалов: | | | | 15918,53 | 6367,41 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 988,14 | 395,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,94 | 329,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1813,08 | 725,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1622,49 | 649,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21903,59 | 8761,44 |
| 262 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Щебень для дренажа<br><br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | м3 основания | 0,1000 | | 4347,37 | 434,74 |
| 262. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 0,085 | 573,28 | 48,73 |
| 262. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,054 | 690,91 | 37,31 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 860,38 | 86,04 |
| 262. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,046 | 1485,88 | 68,35 |
| 262. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 0,092 | 12,07 | 1,11 |
| 262. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,008 | 2754,11 | 22,03 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 914,94 | 91,49 |
| 262. 6 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,115 | 2558,04 | 294,17 |
| 262. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,015 | 22,67 | 0,34 |
| | | Итого материалов: | | | | 2945,15 | 294,51 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 437,07 | 43,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,86 | 20,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 639,93 | 63,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | | | | | |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | | 398,98 | 39,90 |
| 263 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 площади уплотнения | 76,0000 | | 5386,29 | 538,63 |
| 263. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 0,0681 | 5,176 | 187,35 | 14238,56 |
| 263. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,6688 | 588,42 | 3045,43 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,73 | 451,93 |
| 263. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,2508 | 46,02 | 3497,35 |
| 263. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0684 | 2917,12 | 731,61 |
| 263. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,3496 | 2123,41 | 145,24 |
| 263. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,7068 | 1485,88 | 519,46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,07 | 8,53 |
| 263. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 3,876 | 18,48 | 1404,85 |
| 263. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,1672 | 2524,38 | 9784,50 |
| | | Итого материалов: | | | | 22,67 | 3,79 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 128,79 | 9788,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,02 | 2129,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,13 | 694,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,16 | 2823,91 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17,96 | 1365,00 |
| 264 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 7,6800 | | 242,47 | 18427,47 |
| 264. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 10,368 | 15306,33 | 117552,60 |
| 264. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 1,392 | 547,55 | 5677,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 675,73 | 940,88 |
| 264. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 3,686 | 861,70 | 6617,87 |
| | | | | | | 10,64 | 39,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 1,382 | 3098,95 | 4283,99 |
| 264. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,009984 | 1491,23 | 14,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 4338,10 |
| 264. 6 | 100771 С (21-020101-2201) | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 7,834 | 12110,43 | 94868,26 |
| 264. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 1,92 | 6598,38 | 12668,89 |
| 264. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,01536 | 22,67 | 0,35 |
| | | Итого материалов: | | | | 14002,28 | 107537,50 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 417,93 | 3209,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 666,71 | 5120,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1084,63 | 8329,99 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1311,28 | 10070,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17702,24 | 135953,20 |
| 265 | Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | м2 покрытия | 76,0000 | | 490,24 | 37258,21 |
| 265. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64) | чел-ч | 0,269 | 20,444 | 557,64 | 11400,39 |
| 265. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0264 | 2,006 | 653,79 | 1311,77 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 167,27 | 12712,16 |
| 265. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,8208 | 2917,12 | 2394,37 |
| 265. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0325 | 2,47 | 10,64 | 26,28 |
| 265. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,6156 | 1485,88 | 914,71 |
| 265. 6 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0075 | 0,57 | 1194,35 | 680,78 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,84 | 4016,14 |
| 265. 7 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 2,326 | 1387,55 | 3226,89 |
| 265. 8 | 102638 С (21-020401-2806) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 1,55 | 11963,66 | 18548,46 |
| 265. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 2,926 | 22,67 | 66,33 |
| | | Итого материалов: | | | | 287,39 | 21841,68 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 101,86 | 7741,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,11 | 1908,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,97 | 9649,70 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 49,38 | 3752,63 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 666,59 | 50660,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | шт. сборных конструкций | 16,0000 | | 245,31 | 3925,02 |
| 266. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,148 | 2,368 | 614,16 | 1454,33 |
| 266. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,688 | 675,73 | 464,90 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 119,95 | 1919,23 |
| 266. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,6592 | 3098,95 | 2042,83 |
| 266. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0288 | 1491,23 | 42,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,36 | 2085,78 |
| 266. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,04 | 9622,76 | 384,91 |
| | | Итого материалов: | | | | 24,06 | 384,91 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 74,49 | 1191,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,56 | 216,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,05 | 1408,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,67 | 426,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 360,03 | 5760,52 |
| 267 | Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 12,0000 | | 1188,31 | 14259,75 |
| 267. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,813 | 9,756 | 614,16 | 5991,74 |
| 267. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 2,592 | 675,73 | 1751,49 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 645,27 | 7743,24 |
| 267. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 2,592 | 3098,95 | 8032,48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 669,37 | 8032,48 |
| 267. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,0276 | 8533,40 | 235,52 |
| | | Итого материалов: | | | | 19,63 | 235,52 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 400,71 | 4808,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,37 | 808,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 468,09 | 5617,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,51 | 1590,14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1788,91 | 21466,93 |
| 268 | С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 2,3720 | | 60231,34 | 142868,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2553,81 | 6057,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2553,81 | 6057,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5022,81 | 11914,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 67807,96 | 160840,48 |
| 269 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных подушек<br><br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | шт. сборных конструкций | 16,0000 | | 245,31 | 3925,02 |
| 269. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 0,148 | 2,368 | 614,16 | 1454,33 |
| 269. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,688 | 675,73 | 464,90 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 119,95 | 1919,23 |
| 269. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,6592 | 3098,95 | 2042,83 |
| 269. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0288 | 1491,23 | 42,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,36 | 2085,78 |
| 269. 5 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,04 | 9622,76 | 384,91 |
| | | Итого материалов: | | | | 24,06 | 384,91 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 74,49 | 1191,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,56 | 216,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88,05 | 1408,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,67 | 426,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 360,03 | 5760,52 |
| 270 | С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 16,0000 | | 3470,04 | 55520,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 147,13 | 2354,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,13 | 2354,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 289,37 | 4629,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3906,54 | 62504,69 |
| 271 | Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических балок<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление прогонов<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 2,4077 | | 18013,25 | 43370,14 |
| 271. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 14,1 | 33,948 | 614,16 | 20849,68 |
| 271. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,59 | 3,828 | 872,34 | 3339,51 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10046,68 | 24189,19 |
| 271. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,58 | 1,396 | 279,50 | 390,31 |
| 271. 4 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,192614 | 4240,97 | 816,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,312998 | 2538,13 | 794,43 |
| 271. 6 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,19 | 2,865 | 4705,94 | 13483,17 |
| 271. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,457459 | 1491,23 | 682,18 |
| 271. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,67 | 1,613 | 23,38 | 37,72 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6730,41 | 16204,68 |
| 271. 9 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,004671 | 140272,91 | 655,20 |
| 271.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,07223 | 66,83 | 4,83 |
| 271.11 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,045024 | 1467,20 | 66,06 |
| 271.12 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,000241 | 327431,94 | 78,84 |
| 271.13 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00248 | 33238,31 | 82,43 |
| 271.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 0,007223 | 381819,66 | 2757,90 |
| 271.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,024077 | 153,63 | 3,70 |
| 271.16 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 1,204 | 179,48 | 216,07 |
| 271.17 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,361152 | 90,97 | 32,85 |
| 271.18 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000241 | 1774323,66 | 427,20 |
| 271.19 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,00626 | 200244,36 | 1253,52 |
| 271.20 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000746 | 225980,29 | 168,67 |
| 271.21 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,001445 | 393551,72 | 568,53 |
| | | Итого материалов: | | | | 2623,18 | 6315,79 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 6118,43 | 14731,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1023,18 | 2463,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7141,61 | 17194,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2012,39 | 4845,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27167,25 | 65410,05 |
| 272 | С121-050203-9910 21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 ГОСТ 535-2005 | т | 2,0093 | | 205445,69 | 412797,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8710,90 | 17502,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8710,90 | 17502,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17132,53 | 34424,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 231289,11 | 464724,59 |
| 273 | С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,3984 | | 125758,18 | 50102,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5332,15 | 2124,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5332,15 | 2124,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10487,23 | 4178,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 141577,55 | 56404,50 |
| 274 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции<br>2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | т металлоконструкций | 2,4077 | | 13727,10 | 33050,47 |
| 274. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 35,176 | 637,37 | 22420,26 |
| 274. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,625997 | 675,73 | 423,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 22843,26 |
| 274. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 9,558 | 29,36 | 280,64 |
| 274. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 9,558 | 23,75 | 227,01 |
| 274. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,625997 | 1491,23 | 933,51 |
| 274. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 9,558 | 51,40 | 491,31 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 1932,46 |
| 274. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 1,469 | 84,66 | 124,34 |
| 274. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,014446 | 461213,53 | 6662,73 |
| 274. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 4,815 | 396,79 | 1910,69 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 8697,75 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 14185,67 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 2002,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 16188,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1636,06 | 3939,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 53178,07 |
| 275 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,1549 | | 161541,02 | 25019,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6) | чел-ч | 42,7 | 6,613 | 716,60 | 4739,15 |
| 275. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,159526 | 675,73 | 107,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31294,82 | 4846,94 |
| 275. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 3,291 | 150,52 | 495,39 |
| 275. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,159526 | 1491,23 | 237,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4734,52 | 733,28 |
| 275. 5 | 126265 С (21-050201-0124) | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 1 | 0,15488 | 118320,68 | 18325,51 |
| 275. 6 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,006195 | 197175,18 | 1221,54 |
| | | Итого материалов: | | | | 126207,69 | 19547,05 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19434,08 | 3009,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7673,34 | 1188,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27107,43 | 4198,40 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 15091,88 | 2337,43 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 203740,33 | 31555,30 |
| 276 | Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлической стремянки<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,5782 | | 41043,73 | 23733,13 |
| 276. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 28,9 | 16,711 | 660,08 | 11030,69 |
| 276. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,24 | 3,03 | 777,39 | 2355,48 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 23149,84 | 13386,16 |
| 276. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 4,967 | 279,50 | 1388,30 |
| 276. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,497286 | 18,44 | 9,17 |
| 276. 5 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,06 | 0,034694 | 4240,97 | 147,14 |
| 276. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,069389 | 2538,13 | 176,12 |
| 276. 7 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 2,816 | 2303,99 | 6488,10 |
| 276. 8 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,16769 | 21,41 | 3,59 |
| 276. 9 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,225514 | 158,25 | 35,69 |
| 276.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,109866 | 1491,23 | 163,83 |
| 276.11 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,971443 | 23,38 | 22,71 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14586,77 | 8434,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.12 | 126898 С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,001122 | 140272,91 | 157,36 |
| 276.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,017347 | 66,83 | 1,16 |
| 276.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,010813 | 1467,20 | 15,86 |
| 276.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000578 | 327431,94 | 189,33 |
| 276.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000596 | 33238,31 | 19,80 |
| 276.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,007748 | 381819,66 | 2958,50 |
| 276.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,005782 | 153,63 | 0,89 |
| 276.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,792189 | 179,48 | 142,18 |
| 276.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,237078 | 90,97 | 21,57 |
| 276.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000058 | 1774323,66 | 102,60 |
| 276.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,002313 | 208172,82 | 481,50 |
| 276.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000179 | 225980,29 | 40,51 |
| 276.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000347 | 393551,72 | 136,54 |
| | | Итого материалов: | | | | 7380,65 | 4267,79 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 14098,25 | 8152,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2338,02 | 1351,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16436,27 | 9504,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4598,40 | 2658,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 62078,40 | 35896,22 |
| 277 | С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Стоимость металлической стремянки | т | 0,5782 | | 397738,31 | 229988,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16864,10 | 9751,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16864,10 | 9751,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33168,19 | 19179,18 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 447770,61 | 258918,88 |
| 278 | Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Окраска металлоконструкций за 2 раза<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции | т металлоконструкций | 0,5782 | | 13727,10 | 7937,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака) | | | | | |
| 278. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 14,61 | 8,448 | 637,37 | 5384,56 |
| 278. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,150342 | 675,73 | 101,59 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9487,67 | 5486,15 |
| 278. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,97 | 2,296 | 29,36 | 67,40 |
| 278. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,97 | 2,296 | 23,75 | 54,52 |
| 278. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,150342 | 1491,23 | 224,20 |
| 278. 6 | 2515 С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,97 | 2,296 | 51,40 | 117,99 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,62 | 464,11 |
| 278. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,61 | 0,352726 | 84,66 | 29,86 |
| 278. 8 | 149407 С (22-040701-0207) | Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,006 | 0,003469 | 461213,53 | 1600,15 |
| 278. 9 | 249521 С (22-040501-1305) | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | кг | 2 | 1,156 | 396,79 | 458,88 |
| | | Итого материалов: | | | | 3612,50 | 2088,89 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 5891,84 | 3406,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 831,84 | 481,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6723,68 | 3887,90 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1636,06 | 946,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 22086,85 | 12771,50 |
| 279 | Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 40,0000 | | 5022,04 | 200881,73 |
| 279. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37) | чел-ч | 1,53 | 61,2 | 637,37 | 39007,04 |
| 279. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2551 | 10,204 | 745,20 | 7604,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1165,28 | 46611,08 |
| 279. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,173 | 6,92 | 3420,39 | 23669,10 |
| 279. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0596 | 2,384 | 150,52 | 358,84 |
| 279. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0821 | 3,284 | 1491,23 | 4897,20 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 723,13 | 28925,14 |
| 279. 6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,157 | 6,28 | 16300,99 | 102370,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,35 | 14 | 66,83 | 935,62 |
| 279. 8 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013 | 0,052 | 364824,29 | 18970,86 |
| 279. 9 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00736 | 0,2944 | 19070,65 | 5614,40 |
| 279.10 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,84 | 33,6 | 85,56 | 2874,82 |
| 279.11 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000045 | 0,0018 | 336795,52 | 606,23 |
| 279.12 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,008 | 197175,18 | 1577,40 |
| | | Итого материалов: | | | | 3323,74 | 132949,55 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 723,64 | 28945,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 243,62 | 9744,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 967,25 | 38690,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 479,14 | 19165,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6468,44 | 258737,63 |
| 280 | Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных и монтажных изделий<br>2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном<br>3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой<br>4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям | шт. сборных конструкций | 4,0000 | | 6974,88 | 27899,51 |
| 280. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94) | чел-ч | 2,01 | 8,04 | 644,94 | 5185,32 |
| 280. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3357 | 1,343 | 740,42 | 994,24 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1544,89 | 6179,56 |
| 280. 3 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,212 | 0,848 | 3420,39 | 2900,49 |
| 280. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0948 | 0,3792 | 150,52 | 57,08 |
| 280. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1237 | 0,4948 | 1491,23 | 737,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 923,86 | 3695,43 |
| 280. 6 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,21 | 0,84 | 16300,99 | 13692,83 |
| 280. 7 | 127419 С (21-050301-0105) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0002 | 0,0008 | 102534,97 | 82,03 |
| 280. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,41 | 1,64 | 66,83 | 109,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280. 9 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0026 | 0,0104 | 364824,29 | 3794,17 |
| 280.10 | 131610 С (21-070203-0404) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00848 | 0,03392 | 19070,65 | 646,88 |
| 280.11 | 135519 С (21-100401-0202) | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,98 | 3,92 | 85,56 | 335,40 |
| 280.12 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00009 | 0,00036 | 336795,52 | 121,25 |
| 280.13 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0012 | 197175,18 | 236,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 4754,69 | 19018,76 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 959,38 | 3837,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 336,41 | 1345,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1295,79 | 5183,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 661,65 | 2646,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8932,32 | 35729,27 |
| 281 | С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 | м3 | 12,2400 | | 28418,86 | 347846,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1204,96 | 14748,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1204,96 | 14748,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2369,91 | 29007,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31993,73 | 391603,20 |
| 282 | Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Сварка арматуры и закладных изделий<br>3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором | м3 сборных железобетонных конструкций | 1,1200 | | 7173,80 | 8034,65 |
| 282. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3) | чел-ч | 4,933 | 5,525 | 629,30 | 3476,86 |
| 282. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,677 | 1,878 | 772,94 | 1451,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4400,16 | 4928,18 |
| 282. 3 | 776 С (31-050102-0104) | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,3024 | 3354,84 | 1014,50 |
| 282. 4 | 783 С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,983 | 1,101 | 2303,99 | 2536,60 |
| 282. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4235 | 0,47432 | 1491,23 | 707,32 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3802,16 | 4258,42 |
| 282. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,018 | 0,02016 | 9622,76 | 193,99 |
| 282. 7 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0007 | 0,000784 | 134409,97 | 105,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 267,30 | 299,37 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2732,50 | 3060,40 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 420,03 | 470,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3152,53 | 3530,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 826,11 | 925,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11152,43 | 12490,73 |
| 283 | С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт. | 16,0000 | | 3162,33 | 50597,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,08 | 2145,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 134,08 | 2145,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 263,71 | 4219,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3560,13 | 56962,01 |
| 284 | С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 16,0000 | | 1402,84 | 22445,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 59,48 | 951,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,48 | 951,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 116,99 | 1871,77 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1579,31 | 25268,90 |
| 285 | Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 107,2000 | | 383,02 | 41059,70 |
| 285. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 0,243 | 26,05 | 547,55 | 14263,46 |
| 285. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 2,08 | 675,73 | 1405,30 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 146,16 | 15668,76 |
| 285. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 1,351 | 2917,12 | 3940,21 |
| 285. 4 | 133 С (31-030206-0101) | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 2,53 | 136,64 | 345,69 |
| 285. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,72896 | 3098,95 | 2259,01 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 61,05 | 6544,91 |
| 285. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 3,28 | 1387,55 | 4551,61 |
| 285. 7 | 102635 С (21-020401-2803) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 1,64 | 9075,02 | 14884,48 |
| 285. 8 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 4,717 | 153,00 | 721,67 |
| 285. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 4,127 | 22,67 | 93,56 |
| | | Итого материалов: | | | | 188,91 | 20251,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,44 | 8837,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,74 | 2115,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,17 | 10952,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,82 | 4161,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 524,01 | 56173,51 |
| 286 | Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов<br>2. Приготовление грунтовки | м2 изолируемой поверхности | 107,2000 | | 503,76 | 54002,86 |
| 286. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08) | чел-ч | 0,155 | 16,616 | 660,08 | 10967,89 |
| 286. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,30016 | 733,38 | 220,13 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 104,37 | 11188,02 |
| 286. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,11792 | 3098,95 | 365,43 |
| 286. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,07504 | 2538,13 | 190,46 |
| 286. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 1,94 | 459,99 | 892,53 |
| 286. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,1072 | 1491,23 | 159,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,00 | 1608,28 |
| 286. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 117,92 | 153,00 | 18041,76 |
| 286. 8 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 210,112 | 88,17 | 18525,58 |
| 286. 9 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,0268 | 58564,32 | 1569,52 |
| 286.10 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,06432 | 51147,90 | 3289,83 |
| | | Итого материалов: | | | | 386,44 | 41426,69 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 58,86 | 6310,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,86 | 2557,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 82,72 | 8867,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,92 | 5029,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 633,39 | 67899,78 |
| 287 | Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Выравнивание основания под обойму<br>2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором<br>3. Установка крышки | шт. | 16,0000 | | 11035,00 | 176560,05 |
| 287. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 1,31 | 20,96 | 606,08 | 12703,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 1,12 | 675,73 | 756, |
| | | Итого оплата труда: | | | | 841,27 | 13460, |
| 287. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,12 | 1491,23 | 1670, |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 104,39 | 1670, |
| 287. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,128 | 9622,76 | 1231, |
| 287. 5 | 187620 С (23-030101-0303) | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 16 | 10059,67 | 160954,7 |
| | | Итого материалов: | | | | 10136,65 | 162186,4 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 522,43 | 8358,8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 490,03 | 7840,5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1012,46 | 16199,3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 963,80 | 15420,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13011,26 | 208180,18 |
| 288 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br><br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | м2 поверхности | 261,2000 | | 692,65 | 180919,74 |
| 288. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16) | чел-ч | 0,212 | 55,374 | 668,16 | 36998,96 |
| 288. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,5224 | 675,73 | 353,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,00 | 37351,96 |
| 288. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 5,093 | 459,99 | 2342,91 |
| 288. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,5224 | 1491,23 | 779,02 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,95 | 3121,93 |
| 288. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 626,88 | 212,16 | 132998,86 |
| 288. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,062688 | 51147,90 | 3206,36 |
| 288. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,041792 | 109916,52 | 4593,63 |
| | | Итого материалов: | | | | 539,05 | 140798,85 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 72,64 | 18974,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,45 | 8475,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,09 | 27450,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,82 | 16669,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 861,56 | 225039,67 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | 3892239,00 |
| | | Накладные расходы первого уровня - | Тенге | | | | 250601,57 |
| | | Итого с накладными расходами первого уровня - | Тенге | | | | 4142840,57 |
| | | Накладные расходы второго уровня - | Тенге | | | | 175656,45 |
| | | Итого с накладными расходами второго уровня - | Тенге | | | | 4318497,02 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 345479,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 5 | | | | | |
| | | | Тенге | | | | 4663976,77 |
| | | РАЗДЕЛ 6. Тепловые камеры УТ-10,УТ-12,УТ-3 - 3 шт | | | | | |
| 289 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,5200 | | 20240,33 | 51005,64 |
| 289. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 3,402 | 547,55 | 1862,77 |
| 289. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,456876 | 675,73 | 308,72 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 2171,49 |
| 289. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,21 | 10,64 | 12,87 |
| 289. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,4536 | 3098,95 | 1405,68 |
| 289. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,003276 | 1491,23 | 4,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 1423,44 |
| 289. 6 | 100841 С (21-020101-2701) | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,57 | 16947,69 | 43562,34 |
| 289. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,63 | 6598,38 | 4156,98 |
| 289. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00504 | 22,67 | 0,11 |
| | | Итого материалов: | | | | 18936,28 | 47719,44 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 417,93 | 1053,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 875,91 | 2207,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1293,84 | 3260,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1722,73 | 4341,29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23256,90 | 58607,40 |
| 290 | Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | Кладка стен тепловой камеры из стеновых камней<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из легкобетонных камней<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | м3 кладки | 34,8000 | | 4892,31 | 170252,23 |
| 290. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08) | чел-ч | 3,72 | 129,456 | 606,08 | 78460,69 |
| 290. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 15,312 | 675,73 | 10346,78 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2551,94 | 88807,47 |
| 290. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 15,312 | 3098,95 | 47451,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1363,54 | 47451,12 |
| 290. 4 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 3,828 | 11453,66 | 43844,61 |
| 290. 5 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0174 | 16706,01 | 290,68 |
| 290. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,26 | 9,048 | 22,67 | 205,12 |
| | | Итого материалов: | | | | 1274,15 | 44340,41 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1296,38 | 45114,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 262,40 | 9131,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1558,79 | 54245,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 516,09 | 17959,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6967,18 | 242457,80 |
| 291 | Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Камень стеновой полнотелый бетонный размером 390х190х188 м125 | шт | 2505,0000 | | 182,14 | 456267,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,72 | 19345,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,72 | 19345,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,19 | 38049,09 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 205,05 | 513662,70 |
| 292 | Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство приямка из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бутового камня<br>6. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,3000 | | 18468,03 | 5540,41 |
| 292. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16) | чел-ч | 3,06 | 0,918 | 614,16 | 563,80 |
| 292. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 0,06861 | 691,16 | 47,42 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2037,40 | 611,22 |
| 292. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00081 | 2917,12 | 2,36 |
| 292. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 0,05463 | 36,05 | 1,97 |
| 292. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 0,0564 | 3098,95 | 174,78 |
| 292. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,00459 | 2538,13 | 11,65 |
| 292. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0024 | 54,70 | 0,13 |
| 292. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,00681 | 1491,23 | 10,16 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 670,17 | 201,05 |
| 292. 9 | 100775 С (21-020101-2401) | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,306 | 14877,18 | 4552,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.10 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00021 | 27774,01 | 5,83 |
| 292.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,00258 | 23197,57 | 59,85 |
| 292.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,000078 | 22488,24 | 1,75 |
| 292.13 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,00015 | 381819,66 | 57,27 |
| 292.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 0,129 | 153,63 | 19,82 |
| 292.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,000231 | 22,67 | 0,01 |
| 292.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 0,12 | 655,08 | 78,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 15918,53 | 4775,56 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 988,14 | 296,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,94 | 247,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1813,08 | 543,92 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1622,49 | 486,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21903,59 | 6571,08 |
| 293 | Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Щебень для дренажа | м3 основания | 0,0750 | | 4347,37 | 326,05 |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Разравнивание и трамбование основания | | | | | |
| 293. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 0,85 | 0,06375 | 573,28 | 36,55 |
| 293. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0405 | 690,91 | 27,98 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 860,38 | 64,53 |
| 293. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,0345 | 1485,88 | 51,26 |
| 293. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 0,069 | 12,07 | 0,83 |
| 293. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,006 | 2754,11 | 16,52 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 914,94 | 68,62 |
| 293. 6 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 0,08625 | 2558,04 | 220,63 |
| 293. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,01125 | 22,67 | 0,26 |
| | | Итого материалов: | | | | 2945,15 | 220,89 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 437,07 | 32,78 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,86 | 15,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 639,93 | 47,99 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 398,98 | 29,92 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5386,29 | 403,97 |
| 294 | Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 26,2500 | | 187,35 | 4917,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | | | | | |
| 294. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42) | чел-ч | 0,0681 | 1,788 | 588,42 | 1051,87 |
| 294. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,231 | 675,73 | 156,09 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,02 | 1207,97 |
| 294. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,086625 | 2917,12 | 252,70 |
| 294. 4 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,023625 | 2123,41 | 50,17 |
| 294. 5 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,12075 | 1485,88 | 179,42 |
| 294. 6 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,244125 | 12,07 | 2,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,48 | 485,23 |
| 294. 7 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 1,339 | 2524,38 | 3379,51 |
| 294. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,05775 | 22,67 | 1,31 |
| | | Итого материалов: | | | | 128,79 | 3380,82 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 28,02 | 735,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,13 | 239,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37,16 | 975,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,96 | 471,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 242,47 | 6364,75 |
| 295 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,7000 | | 15306,33 | 41327,09 |
| 295. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55) | чел-ч | 1,35 | 3,645 | 547,55 | 1995,82 |
| 295. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,48951 | 675,73 | 330,78 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 861,70 | 2326,60 |
| 295. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,296 | 10,64 | 13,79 |
| 295. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,486 | 3098,95 | 1506,09 |
| 295. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00351 | 1491,23 | 5,23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 564,86 | 1525,11 |