Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального трубопровода от скважины Сарыозек до НС№4 в кенте Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылординская, ул. Жангелдина 195
БИН: 170340001150
БИК: IRTYKZKA
в АО «Forte Bank»
Тел: 8 777 004 18 17

Полная сметная стоимость работ	**16 785 703,00**
Договорная стоимость работ	**11 800 000,00**
Лимит финансирования на 2017 год	**11 800 000,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**4 347 560,00**
б) за отчетный месяц	**7 452 440,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		582/2017	28.11.2017						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт магистрального трубопровода от скважины Сарыозек до НС№4 в кенте Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	тенге	7 452 440,00	0,00	0,00	0,00	4 347 560,00	7 452 440,00		7 452 440,00	7 452 440,00
	ИТОГО		**7 452 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 347 560,00**	**7 452 440,00**		**7 452 440,00**	**7 452 440,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Унгарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
_____ Байсалов А.А.

Заказчик: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО " Акмешит Строй Сервис"
Договор №58/2017 от 28.11.2017 года

Наименование стройки Капитальный ремонт магистрального трубопровода от скважины Сарыозек до НС№4 в кенте Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ №2
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 г.

Составлена 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4019,9800**		**86,69**	**348489**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	35,698	671,19	23960
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	77,586	1111,02	86200
		Накладные расходы	%	--		20,31	139967
		Сметная прибиль	%	8		8,56	58990
		Сметная стоимость:				**88,16**	**717685**
2	**11-010205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**97,9400**		**1680,61**	**164598**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,33	228,191	721,29	47027
		Накладные расходы	чел-ч	%		1100,19	184711
		Сметная прибиль	чел-ч	%	8	723,29	37349
		Сметная стоимость:				**584,94**	**501867**
3	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4401,5900**		**31,26**	**137629**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	50,619	953,89	48285

		Накладные расходы	%	--		7,99	60312
		Сметная прибыль	%	8		3,14	23698
		Сметная стоимость:				**42,40**	**319919**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**195,8800**		**637,36**	**124846**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	191	655,72	36473
		Накладные расходы	%	--		417,24	140101
		Сметная прибыль	%	8		84,37	28329
		Сметная стоимость:				**1138,97**	**204506**
5	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**166,9500**		**2964,73**	**494961**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	170,289	702,74	119669
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	5,843	828,31	4840
		Накладные расходы	%	--		600,25	100211
		Сметная прибыль	%	8		285,20	47614
		Сметная стоимость:				**3850,17**	**642786**
6	**11-230501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 150мм Демонтаж**	**км трубопровода**	**2,3850**		**100169,23**	**238904**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	148,2	353,457	474,35	167662
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,944	54,721	439,29	24039
		Накладные расходы	%	--		50726,70	120983
		Сметная прибыль	%	8		12071,67	28791
		Сметная стоимость:				**162967,61**	**388678**
7	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9690**		**285486,41**	**276636**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	247	343,639	790,58	271674
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	53,2012	732,16	39492
		Накладные расходы	%	--		155616,77	371146
		Сметная прибыль	%	8		35288,25	84162
		Сметная стоимость:				**476361,94**	**1124562**

8	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1008,0000**		**3128,57**	**3153599**
		Накладные расходы	%	--		125,14	303346
		Сметная прибыль	%	8		260,30	630960
		Сметная стоимость:				**0,00**	**4000630**
9	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,0000**		**1237,47**	**18562**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,907	13,605	828,31	11269
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,045	828,31	37
		Накладные расходы	%	--		536,31	8045
		Сметная прибыль	%	8		141,90	2129
		Сметная стоимость:				**1915,68**	**28735**
10	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,4000**		**63718,11**	**152923**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	61,8	148,32	733,67	108818
		Накладные расходы	%	--		31831,63	76396
		Сметная прибыль	%	8		7643,98	18346
		Сметная стоимость:				**103193,72**	**247665**
11	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**978,98**	**1958**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,158	2,316	781,30	1809
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,084	828,31	70
		Накладные расходы	%	--		585,27	1171
		Сметная прибыль	%	8		125,14	250
		Сметная стоимость:				**1689,39**	**3379**
12	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2078,38**	**4157**

8	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1008,0000**		**3128,57**	**3153599**
		Накладные расходы	%	--		125,14	303346
		Сметная прибыль	%	8		260,30	630960
		Сметная стоимость:				**0,00**	**4000630**
9	**11-221401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,0000**		**1237,47**	**18562**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,907	13,605	828,31	11269
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,045	828,31	37
		Накладные расходы	%	--		536,31	8045
		Сметная прибыль	%	8		141,90	2129
		Сметная стоимость:				**1915,68**	**28735**
10	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,4000**		**63718,11**	**152923**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	61,8	148,32	733,67	108818
		Накладные расходы	%	--		31831,63	76396
		Сметная прибыль	%	8		7643,98	18346
		Сметная стоимость:				**103193,72**	**247665**
11	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**978,98**	**1958**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,158	2,316	781,30	1809
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,084	828,31	70
		Накладные расходы	%	--		585,27	1171
		Сметная прибыль	%	8		125,14	250
		Сметная стоимость:				**1689,39**	**3379**
12	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2078,38**	**4157**

12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,93	3,86	781,30	3016
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	828,31	116
		Накладные расходы	%	--		1094,45	2189
		Сметная прибыль	%	8		253,83	508
		Сметная стоимость:				**3426,65**	**6853**
13	**23-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**59627,65**	**119255**
		Накладные расходы	%	--		2385,11	4770
		Сметная прибыль	%	8		4961,02	9922
		Сметная стоимость:				**66973,78**	**133948**
14	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100 - 250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0347**		**929894,31**	**32230**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	312,7	10,838	953,89	10338
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,268	950,97	3108
		Накладные расходы	%	--		287754,70	9974
		Сметная прибыль	%	8		97411,92	3376
		Сметная стоимость:				**1315060,94**	**45580**
15	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2928,31**	**11713**
		Накладные расходы	%	--		117,13	469
		Сметная прибыль	%	8		243,64	975
		Сметная стоимость:				**3289,08**	**13156**
16	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**672,00**	**2016**

16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,84	2,52	762,12	1921
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,054	828,31	45
		Накладные расходы	%	--		407,66	1223
		Сметная прибыль	%	8		86,37	259
		Сметная стоимость:				**1166,02**	**3498**
17	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1431,67**	**4295**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	4,2	762,12	3201
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	828,31	75
		Накладные расходы	%	--		762,41	2287
		Сметная прибыль	%	8		175,53	527
		Сметная стоимость:				**2369,60**	**7109**
18	**23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**35331,76**	**105995**
		Накладные расходы	%	--		1413,27	4240
		Сметная прибыль	%	8		2939,60	8819
		Сметная стоимость:				**39684,63**	**119054**
19	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1715,08**	**10290**
		Накладные расходы	%	--		68,60	412
		Сметная прибыль	%	8		142,69	856
		Сметная стоимость:				**1926,38**	**11558**
20	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки с фланцем диам.110,160мм. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**500,94**	**3006**

20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,2484	1,49	781,30	1164
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	0,8136	727,18	592
		Накладные расходы	%	--		190,16	1141
		Сметная прибыль	%	8		55,29	332
		Сметная стоимость:				**746,39**	**4478**
21	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые:втулки диам.110,160мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**836,67**	**5020**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	2,484	781,30	1941
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,356	730,84	991
		Накладные расходы	%	--		349,04	2094
		Сметная прибыль	%	8		94,86	569
		Сметная стоимость:				**1280,57**	**7683**
22	**ПРАЙТ лист ТОО "KazFriaPIast"**	**Втулка с фланцем диам. 110, 160мм SDR 17, PN 10**	**шт.**	**6,0000**		**115312,25**	**691873**
23	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1504,87**	**1505**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,62	1,62	781,30	1266
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Накладные расходы	%	--		888,34	888
		Сметная прибыль	%	8		191,46	191
		Сметная стоимость:				**2584,66**	**2585**
24	**23-041011-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**1,0000**		**160737,13**	**160737**
		Накладные расходы	%	--		6429,49	6429
		Сметная прибыль	%	8		13373,33	13373
		Сметная стоимость:				**180539,94**	**180540**

25	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**686820,69**	**1374**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	376	0,752	891,41	670
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,21468	946,00	203
		Накладные расходы	%	--		309519,95	619
		Сметная прибыль	%	8		79707,25	159
		Сметная стоимость:				**1076047,89**	**2152**
26	**23-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0200**		**5791,88**	**11700**
		Накладные расходы	%	--		231,68	468
		Сметная прибыль	%	8		481,88	973
		Сметная стоимость:				**6505,44**	**13141**
27	**11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**2235291,66**	**4471**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	234	0,468	809,14	379
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,733	0,037466	33,98	1
		Накладные расходы	%	--		212105,28	424
		Сметная прибыль	%	8		195791,76	392
		Сметная стоимость:				**2643188,70**	**5286**
28	**11-220601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно - резиновой или битумно - полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**164255,36**	**329**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	57,2	0,1144	853,68	98
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,47	0,02094	524,52	11

		Накладные расходы	%	--		41653,66	83
		Сметная прибыль	%	8		16472,72	33
		Сметная стоимость:				**222381,74**	**445**
29	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стыки, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выровненной поверхности бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**10,5818**		**726,03**	**7651**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,243	819,03	1837
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,021164	828,31	18
		Накладные расходы	%	--		121,53	1286
		Сметная прибыль	%	8		6756,00	715
		Сметная стоимость:				**912,12**	**9652**
30	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкция колодца**	**2,7200**		**10168,66**	**27659**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	8,34	22,685	799,86	18145
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,339	3,641	1005,72	3662
		Накладные расходы	%	--		5066,73	13781
		Сметная прибыль	%	8		1218,83	3315
		Сметная стоимость:				**16454,22**	**44755**
31	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**42540,04**	**115709**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	37,808	799,86	30241
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	6,068	1005,72	6103
		Накладные расходы	%	--		10331,19	28101
		Сметная прибыль	%	8		4229,70	11505

		Сметная стоимость:			**57100,93**	**155315**
32	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**	**13851,58**	**27703**
		Накладные расходы	%	--	554,06	1108
		Сметная прибыль	%	8	1152,45	2305
		Сметная стоимость:			**15558,09**	**31116**
33	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**	**19051,86**	**38104**
		Накладные расходы	%	--	762,07	1524
		Сметная прибыль	%	8	1585,11	3170
		Сметная стоимость:			**21399,05**	**42798**
34	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 К1О6**	**шт.**	**2,0000**	**1397,18**	**2794**
		Накладные расходы	%	--	55,89	112
		Сметная прибыль	%	8	116,25	232
		Сметная стоимость:			**1569,31**	**3139**
35	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**	**2234,76**	**4470**
		Накладные расходы	%	--	89,39	179
		Сметная прибыль	%	8	185,93	372
		Сметная стоимость:			**2510,08**	**5020**

36	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000	13499,71	13500
		Накладные расходы	%	--	539,99	540
		Сметная прибыль	%	8	1123,18	1123
		Сметная стоимость:			15162,87	15163
37	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000	17953,53	17954
		Накладные расходы	%	--	718,14	718
		Сметная прибыль	%	8	1493,73	1494
		Сметная стоимость:			20165,40	20165
38	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,0000	13746,25	13746
		Накладные расходы	%	--	549,85	550
		Сметная прибыль	%	8	1143,69	1144
		Сметная стоимость:			15439,79	15440
39	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,0000	22928,72	22929
		Накладные расходы	%	--	917,15	917
		Сметная прибыль	%	8	1907,67	1908
		Сметная стоимость:			25753,54	25754
40	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	10020,26	20041

		Накладные расходы	%	--		400,81	802
		Сметная прибыль	%	8		833,69	1667
		Сметная стоимость:				**11254,76**	**22510**
41	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стремянка**	**т**	**0,0420**		**299949,34**	**12598**
		Накладные расходы	%	--		11997,97	504
		Сметная прибыль	%	8		24955,79	1048
		Сметная стоимость:				**336903,10**	**14150**
42	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная (упоры в колодце). Устройство**	**м3**	**0,1000**		**19892,55**	**1989**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,135	671,19	91
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	5,94	0
		Накладные расходы	%	--		1253,29	125
		Сметная прибыль	%	8		1691,67	169
		Сметная стоимость:				**22837,50**	**2284**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**6609916**
Накладные расходы	Тенге	**1594346**
ИТОГО:	Тенге	**8204262**
Сметная прибыль	Тенге	**1032049**
ИТОГО по смете:	Тенге	**9236311**

№	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	тенге	Строительно - монтажные работы в тыс. тг	Инженерного оборудование в тыс. тг	Прочие затраты в тыс. тг	Всего, тыс тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1		Магистральный трубопровод	тенге	**9236,311**			**9236,311**
		Всего по главе	**тенге**	**9236,311**			**9236,311**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**тенге**	**9236,311**			**9236,311**
		Глава 8. Временные здание сооружение					

2	НДЗ РК8.04-05-2015	Временные здание сооружение 2,48%	тенге	229,061			229,061
		Всего по главе	**тенге**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**тенге**	9465,372			9465,372
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
		Всего по главе	тенге	0,000			0,000
		Всего по главе 1-9	**тенге**	9465,372			9465,372
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2017	**тенге**	9465,372			9465,372
	приложению 1 к Прогнозу социально - экономического развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы с изменений от 17 ноября 2015 года, протокол №47	в том числе в текущих ценах на 2017 год -100% К=1	тенге	9465,372			9465
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж. =0,787337	тенге	7452,440			7452,440
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО без НДС	тенге	7452,440			7452,440

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Есенов А.**

Технадзор
Ведущий инженер ОКС филиала ОДСП "Арал"

_____ **Каржаубаев Р.**

Начальник производственно-технического
отдела филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кожаков У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"

_____ **Байсалов А. А .**