Счет-фактура № 158 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440005824, 101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0018785, от 09.02.2013

ИИК поставщика: KZ13319F010000370865, в банке ЖФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43 от 02.07.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440005824, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904,101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040009255, ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276,Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040009255, Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

ИИК получателя: KZ52070103KSN3030000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 2-х квартирных жилых домов г.Сатпаев (стр-во площадочных сетей канализации,телефинизаци, ограждений, установка МАФ) акт № 3 за декабрь 2014 г	шт	1	11 027 550,89	11 027 550,89	12%	1 323 306,11	12 350 857,00		
Всего по счету:					**11 027 550,89**		**1 323 306,11**	**12 350 857,00**		

Руководитель: Байдильдаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копылова Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"
Договор №44 от 30 октября 2014 года

Акт №3
выполненных работ за декабрь 2014 года

Объект: Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, установка МАФ)

№/№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	109 669 210
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	73 121 271
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	73 121 271
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	85 472 128
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2014 года	12 350 857
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 350 857

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____Бакирова Г.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____А.Б.Байдильдаев

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____Бакирова Г.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"

Акт №3
выполненных работ за декабрь месяц 2014 года
Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, установка МАФ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство. Ограждение.								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	29,0925	402,75	--	11717	--	13240	2,80	81
		м3		402,75	--	11717	--	113	--	--
2	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов ограждений из профильной трубы 60х60х3,5 мм и уголка 40х40х4 мм	18,3479	6329,50	2532,82	116133	46472	58697	16,85	309
		т		3058,28	496,31	56113	9106	90	1,70	31
3	С11041-84	Сталь угловая 40х40х4 мм /ГОСТ 8509-86/	9,51544	47200,00	--	449129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

4	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы профильные 60х60х3,5 массой 6,21 кг/метр для стоек ограждений	1422,3	400,00	--	568920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-43-2	Монтаж ограждений с воротами и калитками из профилированного листа высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм(без элементов закрывания)	2949	332,24	125,09	979784	368878	461123	0,94	2772
		м2		144,00	29,74	424656	87703	90	0,10	304
6	С11011-3833 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010	2949	423,00	--	1247427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	48	688,00	--	33024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	389,4	21,80	0,05	8488	19	2043	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2262	8	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	389,4	40,72	0,04	15855	16	2916	0,04	17
		м2		8,32	--	3240	--	90	--	--
10	Е0106-1-1	Бетонирование стоек ограждений после их установки бетоном класса В15	27,9288	6109,27	66,01	170625	1844	6471	1,35	38
		м3		195,75	24,93	5467	696	105	0,12	3
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям под стойки	2,90925	134,10	--	390	--	441	0,97	3
		м3		134,10	--	390	--	113	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3601492	417229			3231
	Тенге			503846	97513			338
Стоимость монтажных работ -	Тенге			449129				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			449129				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26948				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			476076				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487526				
Материалы -	Тенге			22448				
Всего заработная плата -	Тенге				23780			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1280451				
Местные материалы -	Тенге			159672				
Накладные расходы -	Тенге			25112				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3767			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603396				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
Сметная заработная плата -	Тенге				27547			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1095917				
Материалы -	Тенге			199798				
Всего заработная плата -	Тенге				577579			
Накладные расходы -	Тенге			519821				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77973			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96944				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1712682				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3676
Сметная заработная плата -	Тенге				655552			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			568920				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			568920				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34135				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**603055**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**4395209**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**							3842

Всего по смете		**683099**
Временные здания и сооружения (1,2%)	**4 395 209**	
- сметная заработная плата, тенге	52 743	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7 437	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	42	
- сметная заработная плата, тенге	75 615	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34 783	
	212	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 523 567**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10 811 324**	
Налог (2 %)	216 226	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 027 551**	
НДС (12 %)	1 323 306	
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**12 350 857**	

Представитель Заказчика:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Сатпаев" **Досжан Б.Ж.**

Эксперт по технологическому сопровождению ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс" **Алдабергенов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**

Счет-фактура № 159 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440005824, 101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0018785, от 09.02.2013

ИИК поставщика: KZ13319F010000370865, в банке ЖФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43 от 02.07.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440005824, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904,101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040009255, ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276,Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040009255, Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

ИИК получателя: KZ52070103KSN3030000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 2-х квартирных жилых домов г.Сатпаев (стр-во площадочных сетей канализации,телефинизаци, ограждений, установка МАФ) акт № 4 за декабрь 2014 г	шт	1	1 445 757,14	1 445 757,14	12%	173 490,86	1 619 248,00		
Всего по счету:					**1 445 757,14**		**173 490,86**	**1 619 248,00**		

Руководитель: Байдильдаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копылова Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"
Договор №44 от 30 октября 2014 года

Акт №4
выполненных работ за декабрь 2014 года

Объект: Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, установка МАФ)

№/№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	109 669 210
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	85 472 128
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	85 472 128
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	87 091 376
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2014 года	1 619 248
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 619 248

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ Бакирова Г.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____ А.Б.Байдильдаев

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____Бакирова Г.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"

Акт №4

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, установка МАФ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАФы								
1	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6,00	60
		урна		990,00	22,56	9900	226	105	0,11	1
2	прайс-лист ТОО "Фирма ИВИС" г. Караганда 2014 г.	Контейнер для мусора объемом 1100 л, оцинкованный на колесах с крышкой	12	36124,48	--	433494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	У1-28-4 прим-но	Устройство ограждения под мусоросборник	4	20978,18	38,72	83913	155	12912	21,00	84
		навес		3575,36	11,22	14301	45	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	**Тенге**			**544611**	**964**			**144**

СМЕТЕ:			**Тенге**			**24201**	**270**			**1**
Стоимость оборудования -			Тенге			**433494**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**433494**				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**27204**				
Материалы -			Тенге			**16495**				
Всего заработная плата -			Тенге				**10126**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10632**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1595**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2270**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**40106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11720**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**83913**				
Материалы -			Тенге			**69456**				
Всего заработная плата -			Тенге				**14346**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1937**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5809**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**102634**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16283**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**576234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28003**			

Всего по смете	**576 234**
Временные здания и сооружения (1,2%)	6 915
- сметная заработная плата, тенге	975
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	
- сметная заработная плата, тенге	9 914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4 560
	28
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**593 062**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 417 409**
Налог (2 %)	28 348
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 445 757**
НДС (12 %)	173 491
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**1 619 248**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Сатпаев" **Досжан Б.Ж.**

Эксперт по технологическому сопровождению ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс" **Алдабергенов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**

Счет-фактура № 157 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440005824, 101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0018785, от 09.02.2013

ИИК поставщика: KZ13319F010000370865, в банке ЖФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 43 от 02.07.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440005824, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904,101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040009255, ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276,Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Код 4672276

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040009255, Республика Казахстан, обл.Карагандинская, г.Сатбаев, пр.Сатбаева К.И. 108,1

ИИК получателя: KZ52070103KSN3030000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 2-х квартирных жилых домов г.Сатпаев (стр-во площадочных сетей канализации,телефинизаци, ограждений, установка МАФ) акт № 2 за декабрь 2014 г	объем	1	61 071 045,54	61 071 045,54	12%	7 328 525,46	68 399 571,00		
Всего по счету:					**61 071 045,54**		**7 328 525,46**	**68 399 571,00**		

Руководитель: Байдильдаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Копылова Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"
Договор №44 от 30 октября 2014 года

Акт №2
выполненных работ за декабрь 2014 года

Объект: Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, установка МАФ)

№/№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	109 669 210
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 721 699
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	4 721 699
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	73 121 271
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2014 года	68 399 571
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	68 399 571

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____Бакирова Г.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____А.Б.Байдильдаев

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
_____ Бакирова Г.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Самға"

Акт №2

выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

Строительство двухквартирных жилых домов и подводящих сетей в г. Сатпаев (строительство площадочных сетей канализации и водопровода, телефонизации, ограждений, **установка МАФ)**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Площадочные сети водопровода								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2805,75	25,7	24,29	72108	68152	20466	0,00977	27
		м3 грунта		1,41	6,11	3956	17143	97	0,02123	60
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	1870,5	315,26	0	589694	0	666354	2,2176	4148
		м3 грунта		315,26	0	589694	0	113	0	0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2805,75	6,48	6,48	18181	18181	5715	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	5892	97	0,00806	23

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1870,5	154,22	0	288469	0	325970	1,1178	2091
	м3 грунта		154,22	0	288469	0	113	0	0
5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	4076,25	289,15	289,15	1178648	1178648	737889	0	0
	м3 мокрого грунта		0	186,62	0	760710	97	0,858	3497
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	124,7	1114,7	152,52	139003	19019	34178	1,02	127
	м3 основания		153,68	57,15	19164	7127	130	0,279	35
7 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,247	51202,26	20326,01	63849	25347	58650	179	223
	км трубопровода		30825	5353,43	38439	6676	130	20,64	26
8 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1259,47	163		205294				
	м								
9 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,247	8097,13	0	10097	0	13022	51,5	64
	км трубопровода		8032,5	0	10017	0	130	0	0
10 Е22-8-7	Укладка стального кожуха диам. 273 мм	0,68	174718,44	71861,81	118809	48866	97391	441	300
	км трубопровода		83025	27146,25	56457	18459	130	132,58	90
11 8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм	682,72	3881		2649636				
	м								
12 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 63 мм	680	244,98	0,28	166586	190	129983	0,844	574
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	99912	75	130	0,0005	0
13 Е13-26-21	Окраска кожуха	582,9096	19,64	0,02	11448	12	1643	0,016	9
	м2		3,13	0	1825	0	90	0	0
14 Е22-33-5	Установка стальных гильз	0,14164	247994,13	49389,75	35126	6996	14994	312,7	44
	т фасонных частей								

15 Е22-34-1	Установка вентилей	56	62775	18657	8891	2643	130	91,12	13
	шт		300,56	225,63	16831	12635	9356	0,414	23
16 9-5-1087	Вентиль DN 63	28	69,53	58,98	3894	3303	130	0,226	13
	шт		9223		258244				
17 9-5-1083	Вентиль DN 25	28	1325		37100				
	шт								
18 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	49	31951,18	2104,76	1565608	103133	190208	13,9	681
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	115763	30551	130	2,475	121
19 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	28	8060		225680				
	комплект								
20 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	454,22	13,91	0,07	6318	32	3303	0,0413	19
	м2		8,06	0,02	3661	9	90	0,0001	0
21 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	454,22	245,44	3,82	111484	1735	20790	0,212	96
	м2 поверхности		37,35	1,44	16965	654	118	0,007	3
	Итого по разделу 1				**7768213**	**1482946**			**8426**
	Стоимость: материалов, тенге				**1257107**	**853242**			**3881**
					5028160				
	Накладные расходы, тенге				2329912				
	- заработная плата, тенге				349487				
	- трудоемкость, чел-ч				1165				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				605888				
	Всего по разделу, тенге				**10704013**				
	Сметная заработная плата, тенге				2459836				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				13472				

Раздел 2 Площадочные сети канализации

22 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1208,88	25,7	24,29	31068	29364	8818	0,00977	12
	м3 грунта								
			1,41	6,11	1705	7386	97	0,02123	26
23 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кзкс2=1,2; кзпм2=1,2;	805,92	315,26	0	254074	0	287104	2,2176	1787
	м3 грунта								
			315,26	0	254074	0	113	0	0
24 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1208,88	6,48	6,48	7834	7834	2463	0	0
	м3 грунта								
			0	2,1	0	2539	97	0,00806	10
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	805,92	154,22	0	124289	0	140447	1,1178	901
	м3 грунта								
			154,22	0	124289	0	113	0	0
26 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,03	139706,75	90794,12	4191	2724	2649	286	9
	км трубопровода								
			48375	19582,83	1451	587	130	84,07	3
27 8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	3,03	19000		57570				
	10м								
28 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,27	78245	36133,62	21126	9756	18064	247	67
	км трубопровода								
			41850	9612,9	11300	2595	130	37,3	10
29 8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 ммК=1,010;	27,27	12100		329967				
	10м								
30 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,138	58881,69	25695,31	8126	3546	7155	194	27

	км трубопровода								
			33075	6813,45	4564	940	130	26,38	4
31 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	13,938	6470		90179				
	10м								
32 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1178,362	289,15	289,15	340723	340723	213309	0	0
	м3 мокрого грунта								
			0	186,62	0	219906	97	0,858	1011
33 Е22-33-5	Установка стальных гильз	2,39373	247994,13	49389,75	593631	118226	253404	312,7	749
	т фасонных частей								
			62775	18657	150266	44660	130	91,12	218
34 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,08417	204796,82	39324,82	17238	3310	4949	147,7	12
	т фасонных частей								
			30375	14854,5	2557	1250	130	72,55	6
35 Е22-8-10	Укладка стального кожуха диам. 426 мм	0,165	270167,88	115634,5	44578	19080	36396	662	109
	км трубопровода								
			126000	43681,5	20790	7207	130	213,34	35
36 8-6-128	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 12,0 ммК=1,010;	166,65	8172		1361864				
	м								
37 Е22-8-9	Укладка стального кожуха диам. 377 мм(0,31+0,095=0,405 км)	0,405	243707,18	102058,18	98701	41334	81069	615	249
	км трубопровода								
			115425	38553,75	46747	15614	130	188,29	76
38 8-6-123	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	406,62	6151		2501120				
	м								
39 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	310	282,86	0,37	87687	115	63077	0,897	278
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	48478	43	130	0,0007	0
40 Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 426 мм	0,165	1071733,23	154581,1	176836	25506	26087	368	61
	км трубопровода								
			63225	58394,25	10432	9635	130	285,2	47

41 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 160 мм	0,405	430521,51	68116,36	174361	27587	37003	256	104
	км трубопровода		44550	25731	18043	10421	130	125,67	51
42 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	84	22871,84	2538,55	1921235	213238	392679	15,868	1333
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	222208	79853	130	4,643	390
43 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	48	8060		386880				
	комплект								
44 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	306,46	13,91	0,07	4263	21	2228	0,0413	13
	м2		8,06	0,02	2470	6	90	0,0001	0
45 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	306,46	245,44	3,82	75218	1171	14027	0,212	65
	м2 поверхности		37,35	1,44	11446	441	118	0,007	2
	Итого по разделу 2				**8712759**	**843535**			**5776**
					930820	**403083**			**1889**
	Стоимость: материалов, тенге				6938404				
	Накладные расходы, тенге				1590928				
	- заработная плата, тенге				238639				
	- трудоемкость, чел-ч				795				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				618221				
	Всего по разделу, тенге				**10921908**				
	Сметная заработная плата, тенге				1572542				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8460				
	Всего прямые затраты				**16480972**	**2326481**			**14202**

	2187927	**1256325**	**5770**
Стоимость: материалов, тенге	11966564		
Накладные расходы, тенге	3920840		
- заработная плата, тенге	588126		
- трудоемкость, чел-ч	1960		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1224109		
Всего по смете	**21625921**		
Сметная заработная плата, тенге	4032378		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	21932		

Благоустройство. Ограждение.

1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	29,0925	402,75	--	11717	--	13240	2,80	81
		м3		402,75	--	11717	--	113	--	--
2	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов ограждений из профильной трубы 60х60х3,5 мм и уголка 40х40х4 мм	18,3479	6329,50	2532,82	116133	46472	58697	16,85	309
		т		3058,28	496,31	56113	9106	90	1,70	31
3	С11041-84	Сталь угловая 40х40х4 мм /ГОСТ 8509-86/	9,51544	47200,00	--	449129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы профильные 60х60х3,5 массой 6,21 кг/метр для стоек ограждений	1422,3	400,00	--	568920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0109-43-2	Монтаж ограждений с воротами и калитками из профилированного листа высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм(без элементов закрывания)	2949	332,24	125,09	979784	368878	461123	0,94	2772
		м2		144,00	29,74	424656	87703	90	0,10	304
6	С11011-3833 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010	2949	423,00	--	1247427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	48	688,00	--	33024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	389,4	21,80	0,05	8488	19	2043	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2262	8	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	389,4	40,72	0,04	15855	16	2916	0,04	17
		м2		8,32	--	3240	--	90	--	--
10	Е0106-1-1	Бетонирование стоек ограждений после их установки бетоном класса В15	27,9288	6109,27	66,01	170625	1844	6471	1,35	38
		м3		195,75	24,93	5467	696	105	0,12	3
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям под стойки	2,90925	134,10	--	390	--	441	0,97	3
		м3		134,10	--	390	--	113	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**3601492**	**417229**			**3231**
			Тенге			**503846**	**97513**			**338**
Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**449129**				
Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**449129**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**26948**				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			476076				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1487526				
Материалы -			Тенге			22448				
Всего заработная плата -			Тенге				23780			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1280451				
Местные материалы -			Тенге			159672				
		Накладные расходы -	Тенге			25112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1603396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				27547			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1095917				
Материалы -			Тенге			199798				
Всего заработная плата -			Тенге				577579			
		Накладные расходы -	Тенге			519821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96944				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1712682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3676
		Сметная заработная плата -	Тенге				655552			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			568920				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			568920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34135				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			603055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4395210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3842
		Сметная заработная плата -	Тенге				683099			

Всего по смете	**26 021 131**
Временные здания и сооружения (1,2%)	312 254
- сметная заработная плата, тенге	44 028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	447 668
- сметная заработная плата, тенге	205 927
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 253
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26 781 052**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**64 006 715**
Налог (2 %)	1 280 134
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**65 286 849**
НДС (12 %)	7 834 422
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	**73 121 271**
Исключить акт №1 за октябрь месяц 2014 года	**- 4 721 699**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС 12%	**68 399 571**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Сатпаев **Досжан Б.Ж.**

Эксперт по технологическому сопровождению ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс" **Алдабергенов Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			476076				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1487526				
Материалы -			Тенге			22448				
Всего заработная плата -			Тенге				23780			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1280451				
Местные материалы -			Тенге			159672				
		Накладные расходы -	Тенге			25112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1603396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				27547			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1095917				
Материалы -			Тенге			199798				
Всего заработная плата -			Тенге				577579			
		Накладные расходы -	Тенге			519821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96944				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1712682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3676
		Сметная заработная плата -	Тенге				655552			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			568920				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			568920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34135				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			603055				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4395210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3842
		Сметная заработная плата -	Тенге				683099			

Всего по смете	**26 021 131**
Временные здания и сооружения (1,2%)	312 254
- сметная заработная плата, тенге	44 028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250