Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

# АКТ № 4
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1 | | | | | |
| | | наружное водоснабжение | | | | | |
| | | Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Строительные работы | | | | | |
| 11 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | м3 уплотненного грунта | 6783,7000 | | 94,77 | 642891,25 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65) | чел-ч | 0,108 | 732,64 | 504,65 | 369726,57 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 178,07 | 675,73 | 120328,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 72,24 | 490055,25 |
| 11. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 178,07 | 1485,88 | 264593,81 |
| 11. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 712,29 | 12,07 | 8597,32 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 40,27 | 273191,13 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 42,69 | 289596,15 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,83 | 39548,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,52 | 329145,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,46 | 77741,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 154,76 | 1049845,41 |
| 24 | Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией<br>Состав работ:<br>1. Присоединение и отсоединение водопровода<br>2. Наполнение трубопровода водой<br>3. Промывка трубопровода до полного осветления воды<br>4. Спуск воды из трубопровода<br>5. Наполнение трубопровода хлорной водой<br>6. Спуск хлорной воды из трубопровода | км трубопровода | 0,0140 | | 37732,23 | 528,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции | | | | | |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 51,5 | 0,721 | 598,51 | 431,53 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 30823,26 | 431,53 |
| 24. 2 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00235 | 0,000033 | 86183,88 | 2,84 |
| 24. 3 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 47 | 0,658 | 142,69 | 93,89 |
| | | Итого материалов: | | | | 6908,96 | 96,73 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 19141,25 | 267,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2411,44 | 33,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21552,68 | 301,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4742,79 | 66,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 64027,70 | 896,39 |
| 25 | Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией<br><br>Состав работ:<br>1. Присоединение и отсоединение водопровода<br>2. Наполнение трубопровода водой<br>3. Промывка трубопровода до полного осветления воды<br>4. Спуск воды из трубопровода<br>5. Наполнение трубопровода хлорной водой<br>6. Спуск хлорной воды из трубопровода<br>7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции | км трубопровода | 1,0630 | | 52863,83 | 56194,25 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 61,8 | 65,693 | 598,51 | 39318,16 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 36987,92 | 39318,16 |
| 25. 2 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0054 | 0,00574 | 86183,88 | 494,71 |
| 25. 3 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 108 | 114,804 | 142,69 | 16381,38 |
| | | Итого материалов: | | | | 15875,91 | 16876,10 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 22969,50 | 24416,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3215,33 | 3417,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26184,83 | 27834,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6323,89 | 6722,30 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 85372,55 | 90751,02 |
| 26 | Е11-220701-0107 11-220701-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией<br><br>Состав работ:<br>1. Присоединение и отсоединение водопровода<br>2. Наполнение трубопровода водой<br>3. Промывка трубопровода до полного осветления воды<br>4. Спуск воды из трубопровода<br>5. Наполнение трубопровода хлорной водой | км трубопровода | 3,1810 | | 86738,26 | 275914,41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. Спуск хлорной воды из трубопровода<br>7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции | | | | | |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 72,1 | 229,35 | 598,51 | 137268,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 43152,57 | 137268,33 |
| 26. 2 | 144603 С (21-130102-0901) | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,01483 | 0,047174 | 86183,88 | 4065,66 |
| 26. 3 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 296,5 | 943,166 | 142,69 | 134580,43 |
| | | Итого материалов: | | | | 43585,69 | 138646,09 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 26797,75 | 85243,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4813,93 | 15313,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31611,67 | 100556,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9467,99 | 30117,69 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 127817,93 | 406588,84 |
| 27 | Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание<br>2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок<br>3. Выверка по заданной отметке | задвижка или клапан | 2,0000 | | 1225,72 | 2451,44 |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73) | чел-ч | 1,4 | 2,8 | 621,73 | 1740,84 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,06 | 675,73 | 40,54 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 890,69 | 1781,39 |
| 27. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 1491,23 | 89,47 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 44,74 | 89,47 |
| 27. 4 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 | 0,003 | 178751,94 | 536,26 |
| 27. 5 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,2 | 424,32 | 84,86 |
| | | Итого материалов: | | | | 310,56 | 621,12 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 553,12 | 1106,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,42 | 150,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 628,54 | 1257,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 148,34 | 296,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2002,60 | 4005,21 |
| 40 | Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка<br><br>Состав работ:<br>1. Сверление отверстий<br>2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев | шт. | 23,0000 | | 46465,29 | 1068701,72 |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 1,82 | 41,86 | 598,51 | 25053,63 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 1,15 | 767,98 | 883,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1127,69 | 25936,80 |
| 40. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,46 | 2538,13 | 1167,54 |
| 40. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,69 | 1491,23 | 1028,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,50 | 2196,49 |
| 40. 5 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 0,0644 | 178751,94 | 11511,62 |
| 40. 6 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,06 | 1,38 | 424,32 | 585,56 |
| 40. 7 | 251549 С (23-030103-9901) | Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | 23 | 44754,54 | 1029354,42 |
| | | Итого материалов: | | | | 45280,50 | 1041451,61 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 700,29 | 16106,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1999,82 | 45995,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2700,11 | 62102,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3933,23 | 90464,35 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53098,64 | 1221268,71 |
| 41 | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка пожарных подставок<br><br>Состав работ:<br>1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание<br>2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов<br>3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу | т фасонных частей | 1,4300 | | 803668,38 | 1149245,78 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=778,17) | чел-ч | 312,7 | 447,161 | 778,17 | 347967,28 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 134,849 | 775,79 | 104614,63 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 316490,85 | 452581,91 |
| 41. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 131,717 | 2337,43 | 307879,97 |
| 41. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 3,132 | 1491,23 | 4670,08 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 218566,47 | 312550,05 |
| 41. 5 | 147348 С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,1287 | 197175,18 | 25376,45 |
| 41. 6 | 251470 С (23-021199-9910) | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 1,43 | 324022,38 | 463352,00 |
| | | Итого материалов: | | | | 341768,15 | 488728,45 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 196540,82 | 281053,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42408,87 | 60644,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 238949,69 | 341698,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83409,44 | 119275,51 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1126027,51 | 1610219,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д-159х4мм L-0,5м 2шт<br><br>Состав работ:<br>1. Сварка труб в звенья<br>2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи<br>3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее<br>4. Гидравлическое испытание трубопровода | км трубопровода | 0,0010 | | 407631,64 | 407,63 |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2) | чел-ч | 360 | 0,36 | 727,20 | 261,79 |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 51,53 | 0,05153 | 774,20 | 39,89 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 301686,29 | 301,69 |
| 51. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 21,75 | 0,02175 | 2337,43 | 50,84 |
| 51. 4 | 270 С (31-010101-0402) | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,54 | 0,00154 | 3002,72 | 4,62 |
| 51. 5 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 10,8 | 0,0108 | 2915,79 | 31,49 |
| 51. 6 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 0,02475 | 21,41 | 0,53 |
| 51. 7 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 20 | 0,02 | 126,82 | 2,54 |
| 51. 8 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 3,5 | 0,0035 | 158,25 | 0,55 |
| 51. 9 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 17,09 | 0,01709 | 994,46 | 17,00 |
| 51.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,00035 | 1491,23 | 0,52 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 108091,25 | 108,09 |
| 51.11 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 40 | 0,04 | 275,93 | 11,04 |
| 51.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 0,0002 | 27774,01 | 5,55 |
| 51.13 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,00008 | 200244,36 | 16,02 |
| 51.14 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 36 | 0,036 | 142,69 | 5,14 |
| | | Итого материалов: | | | | 37748,39 | 37,75 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 187347,18 | 187,35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25227,10 | 25,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 212574,29 | 212,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49616,47 | 49,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 669822,40 | 669,82 |
| 53 | Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д-219х4мм L-0,5м 9шт<br><br>Состав работ: | км трубопровода | 0,0045 | | 560561,78 | 2522,53 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Сварка труб в звенья<br>2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи<br>3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее<br>4. Гидравлическое испытание трубопровода | | | | | |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2) | чел-ч | 376 | 1,692 | 727,20 | 1230,42 |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 107,34 | 0,48303 | 771,73 | 372,77 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 356265,00 | 1603,19 |
| 53. 3 | 126 С (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 69,64 | 0,31338 | 2337,43 | 732,50 |
| 53. 4 | 270 С (31-010101-0402) | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,65 | 0,007425 | 3002,72 | 22,30 |
| 53. 5 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 12,1 | 0,05445 | 2915,79 | 158,76 |
| 53. 6 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 33 | 0,1485 | 21,41 | 3,18 |
| 53. 7 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 30 | 0,135 | 126,82 | 17,12 |
| 53. 8 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 7,8 | 0,0351 | 158,25 | 5,55 |
| 53. 9 | 2349 С (31-060101-0101) | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 23,52 | 0,10584 | 994,46 | 105,25 |
| 53.10 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,001935 | 1491,23 | 2,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 232790,58 | 1047,56 |
| 53.11 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 50 | 0,225 | 275,93 | 62,08 |
| 53.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 0,0009 | 27774,01 | 25,00 |
| 53.13 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000585 | 200244,36 | 117,14 |
| 53.14 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 62,8 | 0,2826 | 142,69 | 40,32 |
| | | Итого материалов: | | | | 54344,00 | 244,55 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 221240,57 | 995,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33148,42 | 149,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 254388,99 | 1144,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65196,06 | 293,38 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 880146,83 | 3960,66 |
| 70 | Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 | Кладка горловины колодца из керамического кирпича<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Установка металлических креплений | м3 кладки | 1,5000 | | 22328,20 | 33492,31 |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38) | чел-ч | 5,95 | 8,925 | 583,38 | 5206,67 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,54 | 675,73 | 364,89 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3714,37 | 5571,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,54 | 3098,95 | 1673,43 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1115,62 | 1673,43 |
| 70. 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,36 | 8533,40 | 3072,02 |
| 70. 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 0,6 | 38434,71 | 23060,83 |
| 70. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,00345 | 134409,97 | 463,71 |
| 70. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,46 | 0,69 | 22,67 | 15,64 |
| | | Итого материалов: | | | | 17741,47 | 26612,21 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1886,90 | 2830,35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1026,72 | 1540,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2913,62 | 4370,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2019,35 | 3029,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27261,17 | 40891,76 |
| 71 | Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | м3 подстилающего слоя | 28,0800 | | 6586,45 | 184947,53 |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 3,24 | 90,979 | 573,28 | 52156,56 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 15,444 | 675,73 | 10435,97 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2229,08 | 62592,53 |
| 71. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 2,527 | 2917,12 | 7372,15 |
| 71. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 12,917 | 1485,88 | 19192,81 |
| 71. 5 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 26,114 | 12,07 | 315,20 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 957,27 | 26880,16 |
| 71. 6 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 8,143 | 3305,12 | 26914,25 |
| 71. 7 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 2,527 | 3172,08 | 8016,48 |
| 71. 8 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 28,08 | 2524,38 | 70884,59 |
| 71. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 4,212 | 22,67 | 95,49 |
| | | Итого материалов: | | | | 3771,75 | 105910,81 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1357,51 | 38118,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 336,82 | 9458,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1694,33 | 47576,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 662,46 | 18601,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8943,25 | 251126,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | м3 подстилающего слоя | 14,0400 | | 18230,77 | 255960,05 |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28) | чел-ч | 3,66 | 51,386 | 573,28 | 29458,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2098,20 | 29458,80 |
| 72. 2 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 6,739 | 10,64 | 71,71 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,11 | 71,71 |
| 72. 3 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 4,352 | 1387,55 | 6039,17 |
| 72. 4 | 100467 С (21-020101-0301) | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 14,321 | 14696,86 | 210470,79 |
| 72. 5 | 131654 С (21-070204-0404) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,01404 | 12248,89 | 171,97 |
| 72. 6 | 135832 С (21-100501-0501) | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 28,08 | 343,17 | 9636,21 |
| 72. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,35 | 4,914 | 22,67 | 111,40 |
| | | Итого материалов: | | | | 16127,46 | 226429,55 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1277,81 | 17940,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 827,16 | 11613,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2104,97 | 29553,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1626,86 | 22841,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21962,60 | 308354,95 |
| | | | | | | | |
| 74 | Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Устройство упоров из бетона В12,5<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,8600 | | 20914,38 | 59815,13 |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51) | чел-ч | 4,9 | 14,014 | 598,51 | 8387,52 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,197 | 0,56342 | 684,39 | 385,60 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3067,52 | 8773,12 |
| 74. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,007722 | 2917,12 | 22,53 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-060201-0501) | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,5 | 3,5 | 2337,43 | 8181,01 |
| 75. 4 | 846 С (32-040102-0101) | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 1,12 | 1,12 | 2915,79 | 3265,68 |
| 75. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 1491,23 | 641,23 |
| 75. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 23,38 | 62,42 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12150,34 | 12150,34 |
| 75. 7 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,35 | 0,35 | 5987,35 | 2095,57 |
| 75. 8 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 | 2,2 | 179,48 | 394,86 |
| 75. 9 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0021 | 0,0021 | 200244,36 | 420,51 |
| | | Итого материалов: | | | | 2910,94 | 2910,94 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 6713,89 | 6713,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1210,83 | 1210,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7924,72 | 7924,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2381,45 | 2381,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 32149,60 | 32149,60 |
| 77 | С232-050101-0108 32-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт | маш.-ч | 4,0000 | | 1121,24 | 4484,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,54 | 190,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,54 | 190,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 93,50 | 374,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1262,28 | 5049,13 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 3759400,67 |
| | | Накладные расходы первого уровня - | Тенге | | | | 768832,09 |
| | | Итого с накладными расходами первого уровня - | Тенге | | | | 4528232,76 |
| | | Накладные расходы второго уровня - | Тенге | | | | 192008,57 |
| | | Итого с накладными расходами второго уровня - | Тенге | | | | 4720241,33 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 377597,60 |
| | | Итого по смете № 6-1 | Тенге | | | | 5097838,94 |
| | | Итого по Акту | Тенге | | | | 5097838 |
| | | Временные здания и сооружения 1,4% | Тенге | | | | 71370 |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 5169208 |
| | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08% | Тенге | | | | 107520 |
| | | Итого по акту в текущих ценах на 2017 г.К=1,0698 СМР | Тенге | | | | 5645042,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС(12%) | Тенге | | | | 677405,14 |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12%) | Тенге | | | | 6 322 448,00 |

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.