Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Спецмонтаж"

Субподрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Наименование объекта: Строительство пункта полиции в пос. Кирпичный г.Актобе

Акт приемки выполненных работ за июль 2009 года
(локальная смета 2-1-1)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / маши: на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=2,000;	34	27,84	26,18	947	890	292	0,0115
		м3 грунта		1,66	7,2	56	245	97	0,025
2	Е1-163-2	Доработка вручную в грунтах 2 группыК=2,000;	3,4	353,25	–	1201	–	1357	2,33
		м3 грунта		353,25	–	1201	–	113	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	31	134,1	–	4157	–	4697	0,972
		м3 грунта		134,1	–	4157	–	113	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	31	21,55	4,52	668	140	512	0,108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	528	–	97	–
		Итого по разделу 1				**14661**			
		Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами				**6973**			

Раздел 2 Фундаменты

5	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,06	867,5	97,07	4390	491	886	0,78
		м3 основания		112,5	36	569	182	118	0,18
6	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	31	302,09	197,24	9365	6114	7480	0,652
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	3250	2093	140	0,2499
7	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	63	408,67	272,99	25746	17198	20300	0,825
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	8548	5952	140	0,3633
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	35,773	10000		357730			
		м3							
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные участки)	3,44	6623,56	311,32	22785	1071	2018	2,82
		м3		441	117,61	1517	405	105	0,5744
10	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,81	8171,86	353,46	6619	286	611	3,6
		м3		585	133,52	474	108	105	0,6521
11	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0364	50000		1820			
		т							
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0032	47400		152			
		т							
13	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	38,88	218,5	–	8495	–	1014	0,143
		м2 поверхности		22,1	–	859	–	118	0,0131

14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	106,2	123,75	–	13142	–	4681	0,212
		м2 поверхности		37,35	–	3967	–	118	0,007

Итого по разделу 2	**516468**
Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами	**25160**
Итого с коэффиц. перехода к-1,64	**867771,56**
НДС 12%	**104132,58**
ВСЕГО	**971904,14**

Заказчик:
ТОО "Спецмонтаж"

_____ Тулетов Б.К.

Подрядчик:
ПТ "Еркен и К"

_____ Жайымбаев Е.Н.