форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **АО "Интергаз Центральная Азия"**
Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**

Обьект **Текущий ремонт служебной квартиры №84 по ул.М.Маметовой дом №111 г.Уральск**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141-04-12R	**20.09.2012**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (**за октябрь**), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
UUA-22-07-213	**Текущий ремонт служебной квартиры №84 по ул.М.Маметовой дом №111 г.Уральск**	**3 750 510,40**	**3 348 670,00**							**401 840,40**	**3 750 510,40**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГ «Уральск»
АО «ИнтергазЦентральнаяАзия»
Абушахманов К. И.

Заказчик УМГ «Уральск» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 141-04-12R от 20.09.2012г.

Центр затрат UUA-22-07-213

Наименование строительства и его адрес: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЛУЖЕБНОЙ КВАРТИРЫ №84 ПО УЛ.МАНШУК МАМЕТОВОЙ,Г.УРАЛЬСКА.**

Наименование обьекта: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЛУЖЕБНОЙ КВАРТИРЫ №84 ПО УЛ.МАНШУК МАМЕТОВОЙ, Г.УРАЛЬСКА.**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	43,00	133,16	23,58	5726	1014	0,74	32
					109,58	4,16	4712	179	0,02	1
2.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	34,30	116,63	10,56	4000	362	0,70	24
					106,07	1,67	3638	57	0,01	0
3.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	96,00	17,38	0,93	1668	89	0,11	11
					16,45	0,14	1579	13	0,00	0
4.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
5.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	17,10	74,90	6,81	1281	116	0,46	8
					68,09	1,08	1164	18	0,01	0
6.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	м2	3,00	146,99	6,63	441	20	0,95	3
					140,36	1,04	421	3	0,01	0
7.	Е0156-11-	Демонтаж дверных коробок с	шт	9,00	320,85	30,15	2888	271	1,96	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		отбивкой штукатурки в откосах			290,70	2,90	2616	26	0,19	2
8.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	19,90	59,88	6,55	1192	130	0,36	7
					53,33	1,04	1061	21	0,01	0
9.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	60,00	6,47	0,30	388	18	0,04	3
					6,17	0,05	370	3	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								18446
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	8,10	362,37	23,59	2935	191	0,94	8
					156,91	7,99	1271	65	0,04	0
11.	C12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные поворотно-откидные	м2	8,10	8253,79	--	66856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема 9 м2/эркер из одноэлементных поворотно-откидных блоков 0,5х1,5/	м2	9,00	516,96	24,73	4653	223	1,68	15
					281,23	8,22	2531	74	0,04	0
13.	C12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой - эркер из одноэлементных поворотно-откидных блоков	м2	9,00	8253,79	--	74284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	10,00	29,38	0,47	294	5	0,16	2
					25,09	0,09	251	1	0,00	0
15.	C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м2	3,00	2860,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	стыков, баллончик емкостью 750 мл			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
17.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов	м	10,00	253,28 -------- 40,86	0,56 -------- 0,09	2533 -------- 409	6 -------- 1	0,26 -------- 0,00	3 -------- 0
18.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	7,50	457,90 -------- 247,43	25,26 -------- 8,60	3434 -------- 1856	189 -------- 65	1,48 -------- 0,04	11 -------- 0
19.	ТТОО"Азия ТехСтрой"	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой 2,5х1,0	шт	3,00	25396,27 -------- --	-- -------- --	76189 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	М2	13,86	380,50 -------- 174,40	128,16 -------- 44,59	5274 -------- 2417	1776 -------- 618	1,03 -------- 0,17	14 -------- 2
21.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	60,00	14,29 -------- 13,56	0,40 -------- 0,14	857 -------- 814	24 -------- 8	0,09 -------- 0,00	5 -------- 0
22.	ТТорг.сеть	Дверной блок ДГ20-9 в комплекте с наличником и скобяными изделиями	шт	5,00	16930,85 -------- --	-- -------- --	84654 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	ТТорг.сеть	Дверной блок ДГ20-12 в комплекте с наличником и скобяными изделиями	шт	1,00	21163,56 -------- --	-- -------- --	21164 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	ТТорг.сеть	Дверной блок ДГ20-0,9 в комплекте со скобяными изделиями /входная дверь/	шт	1,00	38094,40 -------- --	-- -------- --	38094 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,00	530,00 -------- --	-- -------- --	3710 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	79,00	2064,14 -------- 382,95	2,63 -------- 0,99	163067 -------- 30253	207 -------- 78	2,30 -------- 0,00	182 -------- 0
27.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	34,30	2925,75 -------- 243,95	14,85 -------- 2,32	100353 -------- 8367	509 -------- 80	1,54 -------- 0,02	53 -------- 1
28.	Е0157-23-	Устройство плинтусов из плиток	1м	36,00	283,73	2,26	10214	81	0,29	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических на растворе								
					49,84	0,34	1794	12	0,00	0
29.	Е0111-4-2	Укладка подложки под "Ламинат"	м2	96,00	69,79	11,31	6700	1086	0,29	28
					58,48	4,25	5614	408	0,02	2
30.	ТТорг.дом	Подложка под "Ламинат"	м2	100,80	81,54	--	8219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-34-3	Устройство покрытий из паркета "Ламинат"	м2	96,00	233,84	8,86	22449	851	1,18	114
					195,88	3,32	18804	319	0,02	2
32.	С11011-34-5	Ламинат	м2	97,92	1200,00	--	117504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	120,00	20,35	0,09	2442	11	0,09	11
					15,12	0,02	1814	2	0,00	0
34.	С11011-51-1	Плинтусы для полов из пластиката	м	121,20	95,00	--	11514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	м2	132,00	365,22	0,07	48209	9	0,22	29
					36,36	0,02	4800	3	0,00	0
36.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	267,90	387,57	0,62	103830	166	0,42	113
					73,80	0,25	19771	67	0,00	0
37.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	7,00	1064,49	67,78	7451	474	3,85	27
					644,33	11,29	4510	79	0,06	0
38.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	5,60	956,77	31,40	5358	176	3,23	18
					572,99	4,86	3209	27	0,03	0
39.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 1мм откосов /расход на 1м2 1,94кг раза/	м2	5,60	89,20	4,29	500	24	0,52	3
					84,79	1,64	475	9	0,01	0
40.	СТорг.сеть	Шпаклевка AlinEX	кг	10,86	60,33	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами наружних откосов	м2	5,60	358,86	0,07	2010	--	0,18	1
					30,00	0,02	168	--	0,00	0
42.	Е0115-76-3	Облицовка откосов внутри здания пластиковыми панелями	м2	7,00	402,41	5,86	2817	41	1,75	12
					284,63	2,22	1992	16	0,03	0
43.	СТорг.сеть	Облицовочные пластиковые панели	м2	7,35	657,09	--	4830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-77-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	м2	7,00	9,09	0,29	64	2	0,06	0
					8,80	0,11	62	1	0,00	0
45.	СТорг.сеть	Штапик /раскладка/ размер 10х16мм	м	28,00	86,00	--	2408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1016224
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
46.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	2,00	855,41	14,95	1711	30	4,60	9
					774,00	2,61	1548	5	0,02	0
47.	СТорг.сеть	Унитаз керамический с арматурой и смывным бачком	компл	2,00	8465,86	--	16932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	2,00	659,00	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	2,00	375,01	6,85	750	14	2,12	4
					360,00	1,10	720	2	0,01	0
50.	СТорг.сеть	Умывальники керамические	комплект	2,00	8465,86	--	16932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СТорг.сеть	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ, с аэратором и латунными маховичками	компл	2,00	5079,51	--	10159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для	шт	2,00	1700,00	--	3400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников			--	--	--	--	--	--
53.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	4,00	659,00 --	-- --	2636 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	компл	2,00	340,39 339,75	0,53 0,09	681 680	1 --	1,94 0,00	4 0
55.	СТорг.сеть	Смесители для ванн ТСм-В-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	2,00	6349,39 --	-- --	12699 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	4,00	659,00 --	-- --	2636 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0165-15-1	Смена смесителя для мойки	компл	1,00	340,39 339,75	0,53 0,09	340 340	1 --	1,94 0,00	2 0
58.	СТорг.сеть	Смесители для мойки См-Ум-ЦА-УВ, с аэратором и латунными маховичками	компл	1,00	5079,51 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	2,00	659,00 --	-- --	1318 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0165-15-6	Смена крана шарового Ф15	компл	8,00	82,61 82,46	0,05 0,02	661 660	-- --	0,46 0,00	4 0
61.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8,00	1250,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	86,34 77,63	1,96 --	173 155	4 --	0,47 --	1 --
63.	Е0152-1-3	Разборка фундамента под душевой кабиной	м3	0,20	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	743 255	488 190	7,78 5,22	2 1
64.	Е0165-4-4	Демонтаж душевой кабиной	компл	1,00	477,11 454,70	22,41 3,56	477 455	22 4	2,61 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0117-8-2	Установка душевой кабиной	комплект	1,00	1768,03	37,55	1768	38	9,74	10
					1692,23	14,06	1692	14	0,08	0
66.	СТорг.сеть	Душевая кабина	шт	1,00	59261,00	--	59261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0165-17-4	Смена ванны	компл	1,00	1003,84	51,67	1004	52	5,88	6
					951,75	8,62	952	9	0,07	0
68.	СТорг.сеть	Ванна	шт	1,00	59851,47	--	59851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								210529
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
69.	Е0118-6-3	Демонтаж конвекторов	1кВт	6,80	68,19	6,88	463	47	0,35	2
					59,04	2,58	401	18	0,01	0
70.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	6,80	159,96	23,26	1087	158	0,68	5
					112,04	8,72	761	59	0,04	0
71.	СОО"ЖАККО	Секционный алюминиевый радиатор отопления "Мастер" произв. Италия	секций	45,00	812,72	--	36573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СОО"ЖАККО	Комплект для монтажа радиаторов	шт	4,00	466,47	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								39989
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
73.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	132,00	6,08	--	803	--	0,05	6
					6,08	--	803	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								803
		ИТОГО:					1285990	9013		826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							136943	2567		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	132953
На сантехнические работы	9762
Всего накладных расходов:	142715
Итого с накладными	1428705

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85722
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1514427
Итого с временными, 0,88 %	1527753,96
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	1551128,60
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1557239,62
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1572517,16
Пересчет в текущих ценах	3283009,80
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65660,20
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3348670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	401840,40
Итого с НДС	3750510,40

Заказчик:

Заместитель директора по КСиР УМГ «Уральск» **Кушенов Ж. К.**

Начальник ОКСиР УМГ «Уральск» **Мартынов А. П.**

Инженер-сметчик II категории ОКСиР УМГ «Уральск» **Хлопкова А. В.**

Подрядчик:

Директор ТОО «AIBAS COMPANY» **Дусубалиева Д. Б.**

AIBAS COMPANY