Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 1405м по ул.Н.Ильясова в кенте Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195

БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ **14 052 699,00**
Договорная стоимость работ **8 624 000,00**
Лимит финансирования на 2019 год **8 624 000,00**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **8 624 000,00**
б) за отчетный месяц **8 624 000,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		16/2019	16.04.2019г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 1405м по ул.Н.Ильясова в кенте Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"	тенге	8 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 000,00		8 624 000,00	8 624 000,00
	ИТОГО		**8 624 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 624 000,00**		**8 624 000,00**	**8 624 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОГСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Байсалов А.А.

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик: ТОО «Акмешит Строй Сервис»

Договор: №16/2019 от 16.04.2019г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 1405м по ул.Н.Ильясова в кенте Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»

АКТ №

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019г.

Составлена 14.10.2018года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-160101-0102 12-160101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтажные работы -Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка	м		1405	705,61	991384,86
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	1301,03	762	991384,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				705,61	991384,86
1. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0225	31,613	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		417,02	585908,45
		Накладные расходы	%	-		417,02	585908,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,81	126183,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1212,44	1703476,8
2	Е11-220801-	-Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Демонтаж	шт.		30	728,86	21865,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 11-220801- 0201 РСНБ РК 2015 к=0,6						
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,2484	7,452	1000	7452
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,78	547,51	3712,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372,14	11164,1
2. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,72	3546	23829,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,72	910,00	6115,20
2. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03	3996	119,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03	1300,00	39,00
2. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03	2465	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03	1088,00	32,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				480,46	14413,77
2. 6	251461С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	30	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР первого уровня	%	55,89		207,99	6239,62
		Накладные расходы	%	-		207,99	6239,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,95	2248,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1011,79	30353,82
3	Е11-220801- 0105 11-220801- 0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,6	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,1767		532778,72	94142
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	187,62	33,152	1300	43098,19
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	16,663	777,05	12947,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				317181,43	56045,96
3. 3 (31-060201-0501)	126С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	16,276	4828	78579,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	16,276	1300,00	21158,80
3. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,386973	2465	953,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,386973	1088,00	421,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				270063,26	47720,18
3. 5 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,015903	208994	3323,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18809,46	3323,63
		НР первого уровня	%	55,89		177272,7	31324,09
		Накладные расходы	%	-		177272,7	31324,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56804,11	10037,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				766855,53	135503,37
4	Е12-160101-2402 12-160101-2402 РСНБ РК 2015	-Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		1	1304,42	1304,42
		Состав работ: 1. Отсоединение от трубопровода 2. Снятие задвижки с места 3. Подъем на поверхность 4. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей 5. Складирование	задвижки				
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,14	1,14	928	1057,92
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1088	108,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1166,72	1166,72
4. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2465	246,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	108,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246,5	246,5
		НР первого уровня	%	59,1		689,53	689,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%		-	689,53	689,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	159,52	159,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2153,47	2153,47
5	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,4	22678,67	122464,82
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,316	28,706	946	27156,25
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,177	11,756	832,61	9787,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6841,52	36944,22
5. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,56	4329	32727,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,56	1554,00	11748,24
5. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,196	2465	10342,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	4,196	1088,00	4565,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4785,54	25841,93
5. 5	279845С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,3456	201003	69466,64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12864,19	69466,64
		НР первого уровня	%	55,89		3823,73	20648,12
		Накладные расходы	%	-		3823,73	20648,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2120,19	11449,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28622,59	154561,98
		Монтажные работы Сухой грунт					
6	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2587,3075	139,3	360411,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	22,975	762	17507,17
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	49,935	1554	77599,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	95106,22
6. 3	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	49,935	6867	342903,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	49,935	1554,00	77598,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	342903,88
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	56207,77
		Накладные расходы	%	-		21,72	56207,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	33329,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	449948,33
7	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Мокрый грунт -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1364,9575		139,3	190138,12
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	12,121	762	9236,07
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	26,344	1554	40938,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	50174,15
7. 3	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	26,344	6867	180902,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	26,344	1554,00	40938,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	180902,05
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	29652,92
		Накладные расходы	%	-		21,72	29652,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	17583,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	237374,32
8	Е11-010205-0202	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью	м3 грунта		122,235	2048,07	250345,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	сечения до 5 м2, глубиной до 2 м					
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,33	284,808	879	250345,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2048,07	250345,84
		НР первого уровня	%	59,1		1210,41	147954,39
		Накладные расходы	%	-		1210,41	147954,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,68	31864,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3519,16	430164,24
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3259,6	30,63	99835,03
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	26,272	1300	34154,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,48	34154,09
9. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	26,272	3800	99835,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	26,272	1300,00	34153,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,63	99835,03
		НР первого уровня	%	59,1		6,19	20185,07
		Накладные расходы	%	-		6,19	20185,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,95	9601,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,77	129621,7
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.м3 грунта Группа грунтов 2			1222,35	706,64	863766,29
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1188,124	727	863766,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	863766,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	510485,88
		Накладные расходы	%	-		417,63	510485,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,94	109940,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1214,21	1484192,3
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3259,6	131,75	429440,89
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	352,037	638	224599,48
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	85,565	1088	93094,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	317693,65
11. 3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	85,565	2338	200049,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	85,565	1088,00	93094,72
11. 4	1866С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	342,258	14	4791,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	204841,41
		НР первого уровня	%	59,1		57,6	187756,95
		Накладные расходы	%	-		57,6	187756,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,15	49375,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,5	666573,67
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		99,755	3791,11	378182,68
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	101,75	835	84961,33
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,491	1088	3798,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				889,78	88760
12. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,491	4249	14835,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,491	1088,00	3798,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				148,72	14835,06
12. 4	100328С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	109,73	2537	278386,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2790,7	278386,28
		НР первого уровня	%	62,1		552,55	55119,96
		Накладные расходы	%	-		552,55	55119,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,49	34664,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4691,16	467966,85
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,405	296662,85	416811,3
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	272,57	1035	282109,95
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	37,696	927,32	34956,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225670,08	317066,46
13. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	34,563	3546	122560,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	34,563	910,00	31452,33
13. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,4496	3996	1796,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,4496	1300,00	584,48
13. 5	2011С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	16,86	73	1230,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,953	1419	2771,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,953	1088,00	2124,86
13. 7	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,7306	2465	1800,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,7306	1088,00	794,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92640,53	130159,94
13. 8	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,6182	228	140,95
13. 9	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	25,29	174	4400,46
13.10	250404С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1419,05	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3232,32	4541,41
		НР первого уровня	%	62,1		140141,12	196898,27
		Накладные расходы	%	-		140141,12	196898,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34944,32	49096,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				471748,29	662806,34
14	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			1419,05	1394	1978155,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,52	158252,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1505,52	2136408,2
15	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,405	55867,22	78493,44
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	72,358	910	65845,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46865	65845,32
15. 2	144603С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,003302	350730	1158,02
15. 3	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	66,035	174	11490,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9002,22	12648,11
		НР первого уровня	%	62,1		29103,17	40889,95
		Накладные расходы	%	-		29103,17	40889,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6797,63	9550,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91768,01	128934,06
16	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы.АДАПТЕР. Установка	шт.		30	1214,77	36442,95
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	12,42	1000	12420
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,78	912,51	6186,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	18606,84
16. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,72	3546	23829,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,72	910,00	6115,20
16. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03	3996	119,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03	1300,00	39,00
16. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03	2465	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03	1088,00	32,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	24022,95
16. 6	251461С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	30	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-0
		НР первого уровня	%	62,1		385,16	11554,85
		Накладные расходы	%	-		385,16	11554,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,99	3839,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1727,92	51837,62
17	Т Компания	-Фланцевый адаптер для ПЭ труб ду 100мм	шт		30	28332,12	849963,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	ООО "УТП". РОССИЯ г.Москва						
18	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		60	2156	129360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	10348,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2328,48	139708,8
19	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1753,96	1753,96
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=964)	чел-ч	1,4	1,4	964	1349,6
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1088	32,64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1382,24	1382,24
19. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2465	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	32,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,95	73,95
19. 4	144732С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	190274	285,41
19. 5	147667С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450	45
19. 6	421195С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,41	330,41
		НР первого уровня	%	62,1		858,37	858,37
		Накладные расходы	%	-		858,37	858,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,99	208,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2821,32	2821,32
20	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ	шт.		1	57841	57841

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4627,28	4627,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62468,28	62468,28
21	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2933872		1218868,89	357600,53
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	91,742	1300	119264,83
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	27,666	1295,08	35830,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				528635,72	155094,95
21. 3	126С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	27,024	4828	130471,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	27,024	1300,00	35131,20
21. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,642518	2465	1583,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,642518	1088,00	699,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				450105,43	132055,17
21. 5	147348С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,026405	208994	5518,46
21. 6	251470С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,293387	343444	100762,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				362253,46	106280,53
		НР первого уровня	%	62,1		328282,78	96313,97
		Накладные расходы	%	-		328282,78	96313,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123772,13	36313,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1670923,81	490227,66
22	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт	2		2156	4312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	344,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2328,48	4656,96

1	2	3	4	5	6	7	8
					1	5518	5518
23	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 8,05 КГ	шт.				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	441,44	441,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10,8	5959,44 2399	5959,44 25909,2
24	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 10,26 КГ					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	191,92	2072,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5,4	2590,92 52914,46	27981,94 285738,09
25	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах мокрых	3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	75,06	1035	77687,1
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,047	1380,42	16630,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17466,23	94317,63
25. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,56	4329	32727,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,56	1554,00	11748,24
25. 4	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,8046	729	586,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,487	2465	11061,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,487	1088,00	4881,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8217,64	44375,23

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	100467С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,469	17545	25770,1
25. 7	100511С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,5454	19403	10582,4
25. 8	102636С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,054	15897	858,44
25. 9	102721С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,01836	-	-
25.10	102736С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,486	17811	8656,15
25.11	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0216	40416	872,99
25.12	135836С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	113,94	132	15040,08
25.13	144600С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000594	26517	15,75
25.14	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,432	310	133,92
25.15	146755С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0108	171586	1853,13
25.16	147076С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,0216	1371537	29625,2
25.17	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001674	30	0,05
25.18	275941С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,648	1236	800,93
25.19	279845С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,3456	201003	69466,64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30310,33	163675,76
		НР первого уровня	%	62,1		10846,53	58571,25
		Накладные расходы	%	-		10846,53	58571,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5100,88	27544,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68861,87	371854,09
26	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНВ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		6	16648	99888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1331,84	7991,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17979,84	107879,04
27	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНВ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		3	18013	54039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1441,04	4323,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19454,04	58362,12

1	2	3	4	5	6	7	8
					3	8618	25854
28	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	шт.			689,44	2068,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	9307,44	27922,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3	4848	14544
29	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 изшт. тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 0,13 Т	%		8	387,84	1163,52
		Сметная прибыль (Н30=8)				5235,84	15707,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3	5324	15972
30	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 50 КГ	шт. %		8	425,92	1277,76
		Сметная прибыль (Н30=8)				5749,92	17249,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	комплект		3	19408	58224
31	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	%		8	1552,64	4657,92
		Сметная прибыль (Н30=8)				20960,64	62881,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	т		0,054	439273	23720,74
32	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Стремянка 1 Т	%		8	35141,84	1897,66
		Сметная прибыль (Н30=8)				474414,84	25618,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Переход под автомобильную дорогу м футляра		18	18967,24	341410,25
33	Е11-221401-0501 11-221401-0501 РСНБ РК 2015	-Футляр ПЭ диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бурошнековой установки 2. Устройство упорной стенки 3. Пилотное бурение 4. Прокладка стального футляра бурошнековой установкой 5. Демонтаж шнековой колонны 6. Сварка звеньев футляра					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,594	46,685	1053	49159,09

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	40,162	1469,86	59031,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6010,61	108191,06
33. 3 (31-060201-0201)	128С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,9	16,2	547	8861,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,753	13,554	4329	58675,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,753	13,554	1554,00	21062,92
33. 5 (32-040101-0601)	1438С	Установки бурошнековые гидравлические для бестраншейной прокладки труб диаметром до 800 мм	маш.-ч	0,7391	13,304	16891	224714,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,4782	26,608	1427,00	37969,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16236,18	292251,15
		НР первого уровня	%	62,1		3732,59	67186,65
		Накладные расходы	%	-		3732,59	67186,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1815,99	32687,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24515,81	441284,64
34	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 17,8 КГ			24,24	11264	273039,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		901,12	21843,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12165,12	294882,51
35	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы ПЭ диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		18	1191,46	21446,35
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,897	16,146	1088	17566,85
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0342	1088	37,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				978	17604,06
35. 3 (31-050402-0203)	1042С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	4,694	11	51,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			маш.-ч	0,0019	0,0342	2465	84,3
35. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т					
(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0342	1088,00	37,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,55	135,94
35. 5	127730С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты	кг	0,000641	0,011538	242	2,79
(21-050302-0104)		и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	т	0,000048	0,000864	286680	247,69
35. 6	146692С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	кг	0,31	5,58	626	3493,08
(21-130702-1101)							
35. 7	147673С	Резина листовая вулканизованная цветная				207,98	3743,56
(21-130816-2304)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				607,34	10932,12
		НР первого уровня	%	62,1		607,34	10932,12
		Накладные расходы	%	-		143,9	2590,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1942,71	34968,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6	28568,86	171413,19
36	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом ифутляр прядью					
		Состав работ:					
		1. Приварка опорных косынок					
		2. Приготовление битума					
		3. Установка деревянных заглушек					
		4. Заделка смоляной прядью					
		5. Заливка битумом					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	7,99	47,94	982	47077,08
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	1088	326,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7900,58	47403,48
36. 3	128С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	2,44	14,64	547	8008,08
(31-060201-0201)		сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	12,78	729	9316,62
(32-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,3	2465	739,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	(33-010201-0101)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,3	1088,00	326,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3010,7	18064,2
36. 6	131643С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3 ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0005	0,003	23747	71,24
36. 7	144636С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,15	130035	19505,25
36. 8	147076С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0588	1371537	80646,38
36. 9	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0285	212247	6049,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17711,98	106271,91
		НР первого уровня	%	62,1		4906,26	29437,56
		Накладные расходы	%	-		4906,26	29437,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2678,01	16068,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36153,13	216918,81

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	9130732,49
Итого прямые затраты:	Тенге	3193045,23
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1572678,36
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	429172,91
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	4365008,89
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0,00
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2164815,73
Накладные расходы I уровня	Тенге	11295548,22
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	0,00
Накладные расходы II уровня	Тенге	11295548,22
ИТОГО:	Тенге	835646,77
Сметная прибыль	Тенге	12131194,98
ИТОГО по смете:	Тенге	
ИТОГО по смете :		**12 131 195**
Выслуга лет 1%		**121 312**
Доп. Отпуска 0,4%		**48 525**
Итого по сметному расчету в ценах 2018г.		**12 301 032**
Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%		**246 020**
Итого		**12 547 052**
Итого с понижающей скидкой, согласно договора $К_{пониж.}$=0,61369		**7 700 000**

Итого в текущих ценах с НДС – 12%	**924 000**
Всего по акту	**8 624 000**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Нурумбетов С.**

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Кожаков У.**

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ **Смайлов Ш.Д.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

_____ **Байсалов А. А.**