Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2017г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска "Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, 72

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 28 октября 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР" директор Камзинов Бауыржан Мырзагелдинович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Авроры,60/10,60/11,60/12,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 30 октября 2017 года ИП "ARRIVE", руководитель Есемканова Айжан Айдархановна (Аттестат №KZ74VJE00022242 от 26 января 2017г.).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____ нет _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) смета от 14 августа 2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года;
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2017 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства____ месяца;

фактически 2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	8736,615		8736,615	
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	212,2614		212,2614	
Покрытия толщиной 5,5 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	м2 покрытия	17473		17473	
Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1252		1252	
Покрытия дорожек и	м2	300		300	

тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство	покрытия				
Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	шт	16		16	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации:

всего 80145,132 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 79076,805 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 79057,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 78960,000 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Акрамов Р.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее М.П.)

Технический надзор:

Руководитель ИП "ARRIVE"

Есемканова А.А _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

нет

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк"

Форма КС-3

Договор о государственных закупках работ №161 от 2017-09-20
Наименование объекта: Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.
от 29 сентября 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	45427,04643	45427,04643			5451,24557	50878,29200
	Всего по объекту с начала строительства	45427,04643	45427,04643			5451,24557	50878,29200

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Сулейменов Б.Р.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк"

Договор о государственных закупках работ №161 от 2017-09-20
Наименование объекта: Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
от 29 сентября 2017 года

Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм *м2 покрытия*	8736,615	166,49	161,07	1454553	1407208	142391	0,0072	62,9063
				5,42	22,16	47345	193587	59,1	0,0187	163,3747
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	1397,84	76		106236				

3	41-020101-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1397,84	429,59		600498				
	т								
4	11-271001-0102								
	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,25	93976	808	117470	1010	318	0,29	0,3625
	т битума		234,4	187,2	293	234	60,3	0,15	0,1875
5	11-270602-0901	1,25	1439,2	1439,2	1799	1799	468	–	–
	Основания. Розлив вяжущих материалов								
	т		–	620,8	–	776	60,3	0,58	0,725
6	12-180101-1001								
	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	212,2614	18240,76	1267,97	3871810	269141	82169	0,2999	63,65719
	т смеси		282,73	372,29	60012	79022	59,1	0,299	63,46616
7	11-271001-0102								
	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	8,8	93976,93	808,36	826997	7114	2236	0,29	2,552
	т битума		234,57	186,86	2064	1644	60,3	0,15	1,32
8	11-270602-0901	8,8	1438,93	1438,93	12663	12663	3292	–	–
	Основания. Розлив вяжущих материалов								
	т		–	620,43	–	5460	60,3	0,58	5,104
9	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	11000	1998,77	68,16	21986506	749795	340887	0,0336	369,6
	м2 покрытия		31,21	20,18	343307	222012	60,3	0,01683	185,13
10	11-270602-0402								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=3,000;	33000	251,76	–	8308211	–	1663	0,00009	2,97000
	м2 покрытия		0,08	–	2759	–	60,3	–	–

11	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	600	593,25	–	355950	–	214638	0,767	460,2
		м		593,25	–	355951	–	60,3	–	–
12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	67,6	76		5138				
		т								
13	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	67,6	429,59		29040				
		т								
14	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	600	1245,82	20,77	747493	12463	208898	0,698	418,800
		м бортового камня		569,41	7,97	341649	4783	60,3	0,0065	3,900
15	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	26,8	43315,44		1160854				
		м3								
		Итого прямые затраты по смете				**39585218**				**1381423**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1153379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2461193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	507518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 229 735
- перевозка грузов, тенге	740 912
Накладные расходы I уровня, тенге	996 962
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 582 180
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	1 542 123
Итого, тенге	42 124 302
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 369 944
Итого , тенге	**45 494 246**
С К снижения конкурса=0,998522894288718	**45427046,43**

Итого в текущих ценах	**45427046,43**
НДС (12%)	5451245,57
Всего по акту с учетом НДС	**50878292,00**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Сулейменов Б.Р.

Технический надзор:
Руководитель
ИП "ARRIVE"

Есемканова А.А

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

объем проверен

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк"

Договор о государственных закупках работ №161 от 2017-09-20
Наименование объекта: Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017г.

от 25 октября 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	25072,95357	25072,95357			3008,75443	28081,70800
	Всего по объекту с начала строительства	70500,00000	70500,00000			8460,00000	78960,00000

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Акрамов Р.Б.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк"

Договор о государственных закупках работ №161 от 2017-09-20
Наименование объекта: Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
от 25 октября 2017 года
Средний ремонт участков ул. Бажова 4 участок

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	5,2	93976,93	808,36	488680	4203	1322	0,29	1,508
		т битума		234,57	186,86	1220	972	60,3	0,15	0,78

8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	5,2	1438,93	1438,93	7482	7482	1946	–	–
		т		–	620,43	–	3226	60,3	0,58	3,016
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	6473	1998,77	68,16	12938060	441221	200597	0,0336	217,4928
		м2 покрытия		31,21	20,18	202020	130644	60,3	0,01683	108,94059
10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=3,000;	19419	251,76	–	4889005	–	979	0,00009	1,74771
		м2 покрытия		0,08	–	1623	–	60,3	–	–
11	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	652	593,25	–	386799	–	233241	0,767	500,084
		м		593,25	–	386800	–	60,3	–	–
12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	73,4	76		5578				
		т								
13	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	73,4	429,59		31532				
		т								
14	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	652	1245,82	20,77	812275	13543	227003	0,698	455,096
		м бортового камня		569,41	7,97	371258	5197	60,3	0,0065	4,238
15	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	29,2	43315,44		1264811				
		м3								
16	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,3	93976,67	810	28193	243	76	0,29	0,087
		т битума		233,33	186,67	70	56	60,3	0,15	0,045

17 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,3	1440	1440	432	432	112	–	–
	т		–	620	–	186	60,3	0,58	0,174
18 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	300	1546,26	38,7	463878	11611	25847	0,144	43,2
	м2 покрытия		129,16	13,72	38748	4116	60,3	0,0007	0,21
19 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	600	243,17	–	145900	–	7529	0,0232	13,92
	м2 покрытия		20,81	–	12486	–	60,3	–	–
20 29-030000-0003	конструкции	16	14850,49		237608				
	шт								
	Итого прямые затраты по смете				**21700233**				**1233**
									117

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1014226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 170 163
- перевозка грузов, тенге	37 110
Накладные расходы I уровня, тенге	698 650
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 398 883
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	851 157
Итого, тенге	23 250 041
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 860 003
Итого , тенге	**25 110 044**
С К снижения конкурса=0,998522894288718	**25072953,57**

Итого в текущих ценах	**25072953,57**
НДС (12%)	3008754,43
Всего по акту с учетом НДС	**28081708,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Акрамов Р.Б.

Технический надзор:
Руководитель
ИП "ARRIVE"

_____ Есемканова А.А

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

объем проверено!

расценки проверено!