форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **АО "Интергаз Центральная Азия"**
Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**

Обьект **Строительство автозаправочной станци в КС Тайман**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		335-01-12R	**31.10.2012**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за **сентябрь**), без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
WT2-91-07-216	**Строительство автозаправочной станции в КС Тайман**	**31 516 128**	**10 963 963**							**1 315 676**	**12 279 639**
			10 963 963							**1 315 676**	**12 279 639**

Заказчик: _____ Первый заместитель Генерального директора АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» Климов П.В.

Подрядчик: _____ Директор ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д.Б.

Заказчик **АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "AIBAS COMPANY"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство автозаправочной станции на КС "Тайман". Центр затрат: WT2-91-07-216.**
наименование, адрес

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый Заместитель Генерального директора
АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"
Климов П.В.

Договор подряда номер **335-01-12R**
дата **31.10.2012**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
			Раздел: Генплан.										
1	**357**	**1-24-2**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**70** / **м3**	**9,24** / **0**	**9,24** / **3**	**647** / **0**	**647** / **210**	**204** / **97**	**0** / **0,01**	**0** / **1**		
2	**358**	**1-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/вытесненный грунт автодорожных покрытий/**	**70** / **м3**	**32,34** / **1,42**	**30,77** / **8,34**	**2264** / **99**	**2154** / **584**	**663** / **97**	**0,01** / **0,03**	**1** / **2**		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				2							
3	359	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, с перемещением в отвал	131,6	19,7	19,7	2593	2593	519	0	0
				т	0	3,94	0	519	100	0,08	11
4	360	1-24-2	Устройство насыпи бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в до 10 м =50м	2125	9,24	9,24	19645	19645	6187	0	0
				м3	0	3	0	6378	97	0,01	24
5	361	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2125	31,64	31,64	67238	67238	21175	0	0
				м3	0	10,27	0	21830	97	0,04	84
6	362	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см =8 проходов	2125	14,01	14,01	29762	29762	9884	0	0
				м3	0	4,8	0	10189	97	0,02	33
7	363	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	2125	9,75	9,75	20721	20721	6049	0	0
				м3	0	2,93	0	6236	97	0,01	20
8	364	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2125	14,12	12	30000	25495	8997	0,01	26
				м3	1,62	2,75	3443	5833	97	0,01	26
9	365	1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	2125	14,12	3,88	30003	8243	22709	0,07	154
				м2	10,24	0,78	21760	1652	97	0	6
10	366	27-82-1	Планировка дна корыта прокздов и площадок	650	19,95	15,58	12968	10127	5645	0,01	6
				м2	1,03	5,5	670	3575	133	0,03	17
11	367	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	650	33,43	29,06	21730	18889	9760	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	1,03	10,26	670	6669	133	0,05	33
12	368	27-82-4	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм =10м	650	17,1	17,1	-11115	-11115	-5213	0	0
				м2	0	6,03	0	-3920	133	0,03	-19
13	369	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	65	2476,76	68,13	160990	4429	2951	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1390	829	133	0,04	3
14	370	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	650	628,98	34,29	408840	22289	12799	0,04	26
				м2	6,01	8,79	3907	5717	133	0,03	20
15	371	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм,на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см	650	398,11	10,94	258773	7111	3465	0	3
				м2	0,8	3,21	520	2085	133	0,01	7
16	372	27-82-1	Планировка дна корыта проездов и площадок	1115	19,95	15,58	22244	17372	9684	0,01	10
				м2	1,03	5,5	1148	6133	133	0,03	30
17	373	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	1115	33,43	29,06	37274	32402	16743	0,01	10
				м2	1,03	10,26	1148	11440	133	0,05	56
18	374	27-82-4	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм =10м	1115	17,1	17,1	-19067	-19067	-8942	0	0
				м2	0	6,03	0	-6723	133	0,03	-33
19	375	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	111,5	2476,76	68,13	276159	7597	5063	0,14	16
				м3	21,38	12,76	2384	1423	133	0,04	5
20	376	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1115	628,98	34,29	701318	38234	21955	0,04	44
				м2	6,01	8,79	6701	9806	133	0,03	34

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				4							
21	377	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см	1115	398,11	10,94	443896	12198	5944	0	6
				м2	0,8	3,21	892	3577	133	0,01	12
22	378	27-82-1	Планировка дна корыта тротуаров	11	19,95	15,58	219	171	96	0,01	0
				м2	1,03	5,5	11	61	133	0,03	0
23	379	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Н=0,1м	1,1	2476,76	68,13	2724	75	50	0,14	0
				м3	21,38	12,76	24	14	133	0,04	0
24	380	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	11	100,55	42,08	1106	463	1057	0,38	4
				м2	57,38	14,85	631	163	133	0,07	1
25	381	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,77	132		102				
				м3							
26	382	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	0,77	376		290				
				м3							
27	383	1-24-2	Перемещение растительного грунта 2 группы бульдозерами 59 (80) кВт (л.с.), до 10 м	70	9,24	9,24	647	647	204	0	0
				м3	0	3	0	210	97	0,01	1
28	384	47-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	350	2,01	2,01	703	703	295	0	0
				м2	0	0,65	0	228	129	0	1
29	385	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15=20 см механизированным способом	350	293,26	0,45	102641	157	23109	0,35	122
				м2	51,01	0,17	17854	59	129	0	0
30	386	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	350	19,01	0	6654	0	3707	0,05	18
				м2	8,21	0	2874	0	129	0	0
				м2	89,12	16,2	31192	5670	129	0,07	25
32	388	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,75	2909,65	0	10911	0	2200	2,99	11

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				5							
				м3	477	0	1789	0	123	0	0
33	389	6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	6	20289,63	1343,81	121738	8063	20510	16,06	96
				м3	2792,25	463,29	16754	2780	105	1,77	11
34	390	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6	132		792				
				м3							
35	391	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6	376		2256				
				м3							
36	392	9-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,5655	17355,77	2191,29	9815	1239	6441	73,6	42
				т	12555	101,25	7100	57	90	0,49	0
37	393	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,5655	59500		33647				
				т							
38	394	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2288	64100		14663				
				т							
39	395	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1665	71100		11838				
				т							
40	396	13-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	57	140,14	0,16	7988	9	306	0,03	2
				м2	5,9	0,07	336	4	90	0	0
41	397	13-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	57	100,1	0,12	5706	7	304	0,03	2
				м2	5,87	0,05	335	3	90	0	0
42	398	13-20-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784=ХП-734 за 2 раза	57	192,41	0,24	10967	14	380	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				6							
				м2	7,3	0,1	416	6	90	0	0
43	399	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	1,905	49326,74	16388,64	93967	31220	55652	161	307
				т	28980	3479,8	55207	6629	90	13,02	25
44	400	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,905	154200		293751				
				т							
45	401	9-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	1,905	17355,77	2191,29	33063	4174	21699	73,6	140
				т	12555	101,25	23917	193	90	0,49	1
46	402	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,245	21,8	0,05	1204	3	290	0,03	2
				м2	5,81	0,02	321	1	90	0	0
47	403	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	55,245	58,56	0,04	3235	2	414	0,04	2
				м2	8,32	0	460	0	90	0	0
48	404	1-43-5	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы	1	17179,24	447,1	17179	447	2086	11	11
				скамья	1831,5	155,1	1832	155	105	0,76	1
49	405	1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,7	4
				урна	613,8	5,64	614	6	105	0,03	0
50	406	1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	2	1471,62	2,5	2943	5	640	2,1	4
				урна	355,42	0	711	0	90	0	0
51	407	1-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,25	353,25	0	1148	0	1297	2,33	8
				м3	353,25	0	1148	0	113	0	0
52	408	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,25	134,1	0	436	0	492	0,97	3
				м3	134,1	0	436	0	113	0	0
53	409	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,74	14162,17	66,01	24642	115	403	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	195,75	24,93	341	43	105	0,12	0
54	410	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15 W4 на сульфатостойком портландцементе	4,73	15502,33	196,62	73326	930	1721	1,79	8
				м3	272,25	74,27	1288	351	105	0,36	2
55	411	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4436	67700		30032				
				т							
56	412	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,47	132		854				
				м3							
57	413	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,47	376		2433				
				м3							
58	414	13-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,6	140,14	0,16	224	0	9	0,03	0
				м2	5,9	0,07	9	0	90	0	0
59	415	13-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784=ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,6	100,1	0,12	160	0	9	0,03	0
				м2	5,87	0,05	9	0	90	0	0
60	416	13-20-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784=ХП-734 за 2 раза	1,6	192,41	0,24	308	0	11	0,04	0
				м2	7,3	0,1	12	0	90	0	0
61	417	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	178	708,09	240,24	126041	42763	78530	1,42	253
				м	249,75	65,38	44456	11638	140	0,24	42
62	418	2-1-268	Панели металлические	1,613	134000		216151				
				т							
63	419	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45/50/ оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	66	187		12342				
				м2							
64	420	9-53-2	Стойки ограждения	0,6705	9850,48	1162,95	6604	780	4505	46,6	31

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т	7357,5	108	4933	72	90	0,53	0
65	421	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,6705	162700		109084				
				т							
66	422	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66,222	21,8	0,05	1443	3	347	0,03	2
				м2	5,81	0,02	385	1	90	0	0
67	423	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66,222	58,56	0,04	3878	3	496	0,04	3
				м2	8,32	0	551	0	90	0	0
68	424	7-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
				шт	112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
69	425	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0575	162700		9349				
				т							
70	426	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45/50/ оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	2,52	187		471				
				м2							
71	427	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т из стали С245	0,0069	164560		1132				
				т							
72	428	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т из стали С235	0,0156	162700		2538				
				т							
73	429	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,756	21,8	0,05	82	0	20	0,03	0
				м2	5,81	0,02	22	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
74	430	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,756	58,56	0,04	220	0	28	0,04	0
				м2	8,32	0	31	0	90	0	0
75	431	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на сульфатостойком портландцементе	8,02	16640,83	98,32	133459	789	6168	4,41	35
				м3	695,25	37,15	5576	298	105	0,18	1
76	432	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,02	132		1059				
				м3							
77	433	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,02	376		3016				
				м3							
78	434	1-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,9	353,25	0	318	0	359	2,33	2
				м3	353,25	0	318	0	113	0	0
79	435	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,1	0	121	0	136	0,97	1
				м3	134,1	0	121	0	113	0	0
80	436	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на сульфатостойком портландцементе	0,27	16640,83	98,32	4493	27	208	4,41	1
				м3	695,25	37,15	188	10	105	0,18	0
81	437	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,27	132		36				
				м3							
82	438	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	0,27	376		102				
				м3							
83	439	9-34-1	Монтаж м/к стоек СКМ	0,0223	17355,77	2191,29	386	49	254	73,6	2
				т	12555	101,25	279	2	90	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
84	440	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	6	196		1176				
				м							
85	441	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	3	377		1131				
				м							
86	442	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6455	21,8	0,05	14	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	4	0	90	0	0
87	443	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6455	58,56	0,04	38	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
88	444	СПрайс-лист	Дорожные знаки №3.1 "Въезд запрещен" СТ РК 1125-2002г.с использованием световозвращающей пленки, Казахстан, г.Уральск "Торгово-Промышленная Палата"	1	2456,64		2457				
				шт							
89	445	СПрайс-лист	Дорожные знаки №4.2 "Объезд препятствия справа" СТ РК 1125-2002г.с использованием световозвращающей пленки, Казахстан, г.Уральск "Торгово-Промышленная Палата"	1	2456,64		2457				
				шт							
90	446	СПрайс-лист	Дорожные знаки №6.3 "Автозаправочная станция" СТ РК 1125-2002г.с использованием световозвращающей пленки, Казахстан, г.Уральск "Торгово-Промышленная Палата"	1	3742,88		3743				
				шт							
91	447	8-88-3	Конструкции металлические	0,07	102170	1870	7152	131	569	52	4
				т	8280	270,01	580	19	95	1,57	0
92	448	Прайс-лист	Шлагбаум дорожный,стрела 8м, Россия, г.Екатеринбург ООО"Алипс"	1	82848,03		82848				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				компл.							
			Отпускная цена		82848		82848				
			Транспортные расходы	%	5		4142				
			Сметная стоимость оборудования				***86990***				
93	**449**	**8-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**1**	**3458**	**241**	**3458**	**241**	**652**	**4**	**4**
				шт	**630**	**56,3**	**630**	**56**	**95**	**0,33**	**0**
94	**450**	**8-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	**1**	**6012**	**1309**	**6012**	**1309**	**3634**	**20**	**20**
				м	**3510**	**315**	**3510**	**315**	**95**	**1,83**	**2**
95	**451**	**Прайс-лист**	**Информационное табло стоимости топлива АЗС AZS-210.20D.LED, Россия, г.Москва, ООО НПП "Электронные табло"**	**1**	**139427,2**		**139427**				
				компл.							
			Отпускная цена		139427		139427				
			Транспортные расходы	%	5		6971				
			Сметная стоимость оборудования				***146399***				
96	**452**	**8-599-8**	**Щит противопожарный навесной**	**1**	**1786**	**52**	**1786**	**52**	**973**	**6**	**6**
				шт	**1013**	**11,3**	**1013**	**11**	**95**	**0,07**	**0**
97	**453**	**С СН РК 8.02-13-2004г.**	**Щит пожарный ЩПД**	**1**	**4980,39**		**4980**				
				шт							
			Отпускная цена		4980		4980				
			Транспортные расходы	%	5		249				
			Сметная стоимость оборудования				***5229***				
98	**454**	**Прайс-лист**	**Огнетушитель порошковый ручной ОП-5, Россия, г.Москва "Пожкомплект"**	**2**	**636,52**		**1273**				
				шт							
			Отпускная цена		637		1273				
			Транспортные расходы	%	5		64				
			Сметная стоимость оборудования				***1337***				
99	**455**	**Прайс-лист**	**Огнетушитель порошковый ручной ОП-10, Россия, г.Москва "Пожкмплект"**	**1**	**1222,51**		**1223**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
			Отпускная цена		1223		1223				
			Транспортные расходы	%	5		61				
			Сметная стоимость оборудования				***1284***				
100	**456**	**Прайс-лист**	**Огнетушитель порошковый передвижной ОП-70(бывш. ОП-100), Россия, г.Москва "Пожкомплект"**	**1**	**8729,35**		**8729**				
				шт							
			Отпускная цена		8729		8729				
			Транспортные расходы	%	5		436				
			Сметная стоимость оборудования				***9166***				
101	**457**	**Прайс-лист**	**Огнетушитель углекислотный ручной ОУ-2, Россия, г.Москва "Пожкомплект"**	**2**	**978,01**		**1956**				
				шт							
			Отпускная цена		978		1956				
			Транспортные расходы	%	5		98				
			Сметная стоимость оборудования				***2054***				
102	**458**	**Прайс-лист**	**Ящик для песка 0,5м3 (1225х691хх800), Россия, г.Москва "Пожкомплект"**	**1**	**7316,4**		**7316**				
				шт							
103	**459**	**1-1-82**	**Войлок строительный (1,8х1,2)м**	**0,01**	**149700**		**1497**				
				т							
			Итого по разделу: Генплан.				**4426441**				
			ИТОГО:				**4426441**	**436388**			**1682**
							273178	**123106**			**485**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**5827**				
			На общестроительные работы				**350018**				
			На металломонтажные работы				**89191**				
			Всего накладных расходов:				**445036**				
			Итого с накладными				**4871477**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**277139**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5148616**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**10748983**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**214980**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10963963**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1315676**				
			Итого с НДС				**12279639**				

Заказчик:

Директор УМГ "Атырау" **Турсунбаев Б. А.**

Главный инженер УМГ "Атырау" **Исмагулов И. Б.**

Заместитель директора по КСиР УМГ "Атырау" **Косаев А. Д.**

Начальник ОКС и Р **Ташев Б. А.**

Инженер ОКС и Р **Кариева Л. С.**

Начальник отдела МК и ТП **Казыгулов Ш. А.**

Начальник пром.площадки "Тайман" **Жайыков Б. У.**

Главный инженер пром.площадки "Тайман" **Лукпанов Ж. Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AIBAS COMPANY" **Дусубалиева Д. Б.**