Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016г.
от 13 июня 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	14083,61161	14083,61161			1690,03339	15773,64500
	Всего по объекту с начала строительства	14083,61161	14083,61161			1690,03339	15773,64500

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2016 года
от 13 июня 2016 года
Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	8242,6	135,53	131,11	1117126	1080723	75933	0,0072	59,34672
		м2 покрытия		4,42	11,17	36403	92080	59,1	0,0187	154,13662

3	11-270302-0201	Камни бортовые . Разборка	555	483,48	0,00	268331	0	161804	0,767	425,6850
		м								
				483,48	0,00	268331	0	60,3	0	0
5	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	59,94	65,00		3896				
		тенге за 1 тонну								
6	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	59,94	601,03		36026				
		тенге за 1 тонну								
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	555	1092,13	17,09	606131	9487	157478	0,698	387,390
		м бортового камня								
				464,06	6,50	257552	3605	60,3	0,0065	3,6075
11	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,2	98059,39	629,09	313790	2013	663	0,29	0,928
		т битума								
				191,21	152,27	612	487	60,3	0,15	0,48
12	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,2	1219,39	1219,39	3902	3902	976	0	0,000
		т								
				0,00	505,61	0	1618	60,3	0,58	1,86
13	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	155,3	13221,19	1090,92	2053251	169419	48995	0,2999	46,57447
		т смеси								
				230,41	303,41	35783	47119	59,1	0,299	46,43470
14	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,6052	98059,39	629,09	157405	1010	333	0,29	0,466
		т битума								
				191,21	152,42	307	245	60,3	0,15	0,241
15	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,6052	1219,39	1219,39	1957	1957	490	0	0
		т								
				0,00	505,76	0	812	60,3	0,58	0,931
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4013	1505,05	97,80	6039749	392457	125133	0,0336	134,83680
		м2 покрытия								
				25,43	26,28	102070	105448	60,3	0,01683	67,53879
17	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	8026	173,15	0,00	1389723	0	330	0,00009	0,72234
		м2 покрытия								
				0,07	0,00	547	0	60,3	0	0

Итого прямые затраты по разделу 1	**11991287**	**1 056**
		275,22541
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	701605	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1660968	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251414	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9588792	
- перевозка грузов, тенге	39922	
Накладные расходы I уровня, тенге	572134	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12563421	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	477410	
Итого, тенге	13040831	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1043266	
Итого по смете на подряд с Кснижения - 0,9999655258137780	14 083 611,61	
Итого в текущих ценах	**14 083 611,61**	
НДС (12%)	**1 690 033,39**	
Всего по акту с учетом НДС	15 773 645,00	

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016г.
от 27 июня 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	10486,66339	10486,66339			1258,39961	11745,06300
	Всего по объекту с начала строительства	24570,27500	24570,27500			2948,43300	27518,70800

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь 2016 года
от 27 июня 2016 года
Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
3	11-270302-0201	Камни бортовые . Разборка	531,9	483,48	0,00	257163	0	155069	0,767	407,9673
		м		483,48	0,00	257163	0	60,3	0	0
5	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	57,4452	65,00		3734				
		тенге за 1 тонну								

6	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	57,4452	601,03		34526				
		тенге за 1 тонну								
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	532	1092,13	17,09	581012	9093	150952	0,698	371,336
		м бортового камня								
				464,06	6,50	246879	3456	60,3	0,0065	3,4580
11	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,4	98059,39	629,09	333402	2139	704	0,29	0,986
		т битума								
				191,21	152,27	650	518	60,3	0,15	0,51
12	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,4	1219,39	1219,39	4146	4146	1037	0	0,000
		т								
				0,00	505,61	0	1719	60,3	0,58	1,97
13	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	163,7748	13221,19	1090,92	2165298	178665	51669	0,2999	49,11606
		т смеси								
				230,41	303,41	37736	49690	59,1	0,299	48,96867
14	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,16846	98059,39	629,09	114578	735	242	0,29	0,339
		т битума								
				191,21	152,42	223	178	60,3	0,15	0,175
15	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,16846	1219,39	1219,39	1425	1425	356	0	0
		т								
				0,00	505,76	0	591	60,3	0,58	0,678
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2921,1579	1505,05	97,80	4396477	285679	91087	0,0336	98,15091
		м2 покрытия								
				25,43	26,28	74299	76758	60,3	0,01683	49,16309
17	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	5842,3158	173,15	0,00	1011612	0	240	0,00009	0,52581
		м2 покрытия								
				0,07	0,00	398	0	60,3	0	0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**8903373**				**928,421**
										104,92473
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				617348				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				481881				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7765883
- перевозка грузов, тенге	38260
Накладные расходы I уровня, тенге	451356
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9354729
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	355480
Итого, тенге	9710209
Сметная прибыль (8 %), тенге	776817
Итого по смете на подряд с Кснижения - 0,9999655258137780	10 486 663,39
Итого в текущих ценах	**10 486 663,39**
НДС (12%)	**1 258 399,61**
Всего по акту с учетом НДС	11 745 063,00

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А. М.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ",

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016г.

от 22 июля 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	11761,02946	11761,02946			1411,32354	13172,35300
	Всего по объекту с начала строительства	36331,30446	36331,30446			4359,75654	40691,06100

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2016 года
от 22 июля 2016 года
Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителе	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	34,87	135,53	131,11	4726	4572	321	0,0072	0,251064
		м2 покрытия		4,42	11,17	154	390	59,1	0,0187	0,652069

2	12-180101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	1756	62,58	24,84	109899	43614	51508	0,05776	101,4266
		м2		37,75	11,88	66285	20870	59,1	0,0157	27,5692
4	11-270302-0201	Поребрики. Разборка	625	483,48	0,00	302175	0	182212	0,767	479,3750
		м		483,48	0,00	302175	0	60,3	0	0
5	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	187,2026	65,00		12168				
		тенге за 1 тонну								
6	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	187,2026	601,03		112514				
		тенге за 1 тонну								
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	1,00	1092,13	17,09	1092	17	284	0,698	0,698
		м бортового камня		464,06	6,50	464	6	60,3	0,0065	0,0065
8	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	48,96	38330,68		1876670				
		м3								
9	11-270201-1001	Поребрики. Установка	625	1092,13	17,09	682581	10683	177340	0,698	436,250
		м бортового камня		464,06	6,50	290036	4060	60,3	0,0065	4,0625
10	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	10,0	41909,40		419094				
		м3								
14	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,62634	98059,39	629,09	61418	394	130	0,29	0,182
		т битума		191,21	152,42	120	95	60,3	0,15	0,094
15	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,62634	1219,39	1219,39	764	764	191	0	0
		т		0,00	505,76	0	317	60,3	0,58	0,363
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1565,84210	1505,05	97,80	2356664	153134	48826	0,0336	52,61229
		м2 покрытия		25,43	26,28	39827	41145	60,3	0,01683	26,35312

17	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	3131,6842	173,15	0,00	542259	0	129	0,00009	0,28185
		м2 покрытия		0,07	0,00	213	0	60,3	0	0
18	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,7024	98058,57	628,57	68876	442	146	0,29	0,204
		т битума		191,43	152,86	134	107	60,3	0,15	0
19	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,7024	1220,00	1220,00	857	857	214	0	0,000
		т		0,00	505,71	0	355	60,3	0,58	0,407
20	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1756	1148,64	1,77	2017019	3114	112073	0,144	252,8640
		м2 покрытия		105,26	0,58	184838	1021	60,3	0,0007	1,22920
21	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	7024	181,89	0,00	1277561	0	71828	0,0232	162,95680
		м2 покрытия		16,96	0,00	119118	0	60,3	0	0,0
		Итого прямые затраты по разделу 1				**9 846 337**				**1 487**
										60,84257
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 003 364				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				217 591				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				68 366				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 500 700				
		- перевозка грузов, тенге				124 682				
		Накладные расходы I уровня, тенге				645 202				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 491 539				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				398 678				
		Итого, тенге				10 890 218				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				871 217				
		Итого по смете на подряд с Кснижения - 0,9999655258137780				11 761 029,46				

Итого в текущих ценах	**11 761 029,46**
НДС (12%)	**1 411 323,54**
Всего по акту с учетом НДС	13 172 353,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Нуматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ",

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года
от 05 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1028,69554	1028,69554			123,44346	1152,13900
	Всего по объекту с начала строительства	37360,00000	37360,00000			4483,20000	41843,20000

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Нытматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены
региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 74 от 2016-05-24

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года
от 05 сентября 2016 года
Средний ремонт пр.Абая от ул.Ворошилова до ул.Бажова в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	21-040508-0117	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	**281**	**1724,88**		**484691**				

2	21-040508-0138	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	**269**	**5306,273**		**1427387**				
		шт.								
3	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	-48,96	38330,68		-1876670				
		м3								
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	-10,0	41909,40		-419094				
		м3								
5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	10,0	38368,43		383684				
		м3								
6	12-070101-0207	Брусчатки .Разборка	159,1	468,47	0,00	74534	0	44050	0,6987	111,16317
		м2								
				468,47	0,00	74534	0	59,1	0,0144	2,29104
7	41-310101-0701	Брусчатки.Погрузка	19,09	322,00		6147				
		тенге за 1 тонну								
8	41-310101-0702	Брусчатки.Разгрузка	19,09	322,00		6147				
		тенге за 1 тонну								
9	29-030000-0003(п.	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	31	13473,00		417663				
		шт								
10	29-200000-0020(п.	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	10	30238,00		302380				
		шт								
11	11-270701-0302	Укладка брусчатки	159,1	266,9	21	42464	3341	24272	0,381	60,6171
		м2 тротуара								
				245	8	38980	1273	60,3	0,0098	1,55918
		Итого прямые затраты по смете				**849333**				**171,78027**
										3,85022

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	113514
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	3341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 186
- перевозка грузов, тенге	12294
Накладные расходы I уровня, тенге	68 322
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	917 655
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	34874

Итого, тенге	952 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 202
Итого по смете на подряд с Кснижения - 0,9999655258137780	1 028 695,54
Итого в текущих ценах	**1 028 695,54**
НДС (12%)	123 443,46
Всего по акту с учетом НДС	**1 152 139,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Тыгматов А.К.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

расценки проверены