Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
20 ноября 2017 г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова", директор Капетова Баянсулу Асылбековна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 16 ноября 2017 года Товарищества с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»,директор Беккалиев Сабит Рахметович 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 16 ноября 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью "G Construction Engineering Group», эксперта Алдашева Бактыгали Карсаковича, аттестат №KZ72VJE00026158 от 16.05.2017 года, эксперта Оразалиева Оспана Джарылгасыновича, аттестат №06474, №06494, №06495 от 31.12.2013 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ***от 16 ноября 2017 года Товарищества с ограниченной ответственностью «Шындау», эксперта Ешимкулова Наурызгали Таттигалиевича, аттестат №04232 от 05.12.2012 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова», капитальный ремонт***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А.,г.Атырау, Ерниязова, 2***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***Атырауский филиал РГП «НПЦзем»***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___года

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской», 14.07.2017г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау», рабочий проект №б.н.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова» №37 от 6 апреля 2017 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2017 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2017 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***6 месяцев***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяцев***

фактически, месяц: ***6 месяцев***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017г., всего	млн. тенге	303, 427 206	303, 427 206	279,34124512	279,34124512
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	253,343385 1,66976848,414053	253,343,385 1,66976848,414053	245,74308293 1,61967693 31,97848526	245,74308293 1,61967693 31,97848526
Продолжительность строительства	мес.	6	6	6	6
Площадь участка	га	2,0732	2,0732	2,0732	2,0732
Общая площадь здания	кв.м	3002,6	3002,6	3002,6	3002,6

Строительный объём	куб.м	18378	18378	18378	18378

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание имеет "Н" образную форму в плане с размерами в осях 82,1х42,08 м. Здания состоит из трех корпусов, с разными высотами. Корпусы соединены между собой. 1-корпус - трехэтажное, высота 8,7 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 3-го этажа. 2-корпус-двухэтажное, высота 7,85 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 2-го этажа. 3-корпус - двухэтажное, высота 7,25 м от уровня пола 1-го этажа до низа перекрытия 2-го этажа. 3-корпус соединяет остальных двух корпусов.

Класс ответственности здания - II Степень огнестойкости - II В здании расположено следующие помещения:

1-этаж: Коридоры, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, туалет, водомерный и тепловой узел, электрощитовая, кладовые, тамбуры, серверная, кабинет информатики, мастерские, гардероб, раздевалка, спорт зал и подсобные помещения.

2-этаж:

Коридор, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, туалет, кладовая уборочного инвентаря, столовая, актовый зал, гардероб и кухня.

3-этаж:

Коридоры, учебные классы, кабинеты, лестничная клетка, подсобные помещения,

Проектом предусматривается капитальный ремонт здания школы. Предусматривается демонтаж дверей, основания и покрытия деревянных и керамических полов, цементных плинтусов и плинтусов из керамической плитки, деревянных плинтусов, основания и покрытия полов из линолеума, отбивка штукатурки, очистка побелки и покраски стен и потолков во всех помещениях, разборка облицовки стен из керамических плиток, демонтаж существующих перил ограждения внутренней лестницы, демонтаж шифера кровли, очистить поверхность фундаментов для восстановление гидроизоляции фундамента.

Строительные работы включает в себе монтаж дверей, устройства основания и покрытия полов из линолеума и из кафеля, устройства плинтусов по типу полов, штукатурка и покраска водоэмульсионной краской поверхности стен, облицовка кафелем поверхности стен, затирка ветонитом и покраска водоэмульсионными составами потолков, предусмотреть покрытия кровли из металлочерепицы, замена перил ограждения внутренней лестницы, предусмотреть гидроизоляции по поверхности фундамента, штукатурка и окраска фасадной краской наружной стены, облицовку цоколя предусмотреть плитками темно-коричневого цвета, устройства отмостки по периметру здания. Предусматривается заложит кирпичом на месте одной двери.

Отделка стен обеденного зала столовая, учебных классов, спортивного зала, мастерских предусмотрен штукатурка и покраска водоэмульсионной краской. Отделка стен подсобные помещения столовая, медицинский пункт, лаборатории и туалетных комнат предусмотрен облицовка кафелем.

Пол учебных классов, мастерских предусмотрено из линолеума, спортивный зал из резиновой покрытий, подсобные помещения столовая, медицинский пункт, лаборатории и туалетных комнат из кафеля.

Согласно дефектной ведомости окна во всех помещениях не меняется. В спортивном зале тоже окна и оконные решетки не меняется, так как они в хорошем состоянии.

Кровля – двухскатная из металлочерепицы.

Полы – керамическая плитка 10 мм по цементно-песчаной стяжке, линолеум.

Основания под полы – слой щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100мм

Двери - наружные: металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002.

внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*.

Внутренняя отделка потолка – Затирка ветонитом. Покраска водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка стены – Отделка керамической плиткой, окраска водоэмульсионными составами по цементно-песчаной штукатурке.

Наружная отделка стены: – фасадная краска.

Цоколь – масляная краска.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 50 мм, шириной 1500 мм, по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Кровля выполняется из металлочерепицы с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Крепления профилированного листа выполнить оцинкованными герметичными кровельными шурупами 1-3х25,016, 1-4,8-80, 16 или саморезами с прокладками ЭПДМ 4,8х28. Несущие конструкции крыши: стойки, стропила, обрешетка, бруски покрыть огнезащитной суперфосфатной обмазкой, которая изготавливается строительной организацией по рецепту:

- Суперфосфат ГОСТ 5956-78*- 70%;
- Вода -30%.

Против гниению деревесины (несущей конструкции кровли) предусматривается антисептирование. Антисептирование провести поверхностным способом (с помощью кисти или гидропульта). Рекомендуется использовать антисептические пасты марки 200.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***303 427,206 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***253 343,385 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1 669,768 тыс. тенге***, прочие затраты ***48 414,053 тыс.тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***279341,24512 тыс. тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***245743,08293 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря прочие затраты ***1619,67693 тыс. тенге,*** прочие затраты ***31978,48526 тыс.тенге***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ханетова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Оразалиев О.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. 20 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 04232 от 05/12/2012 г. №48
ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейтжанов С.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование (жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения						
	Единица измерения	число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	жилая площадь (м2)	общая площадь(м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова	объект	3	3002,6	18378	0	45,35	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сборный железобетон	Силикатный кирпич	Металлочерепица	Биметаллические радиаторы	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет

Заказчик Канетова К. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 04232 от 05/12/2012 г. №48
«____»_____20____г.
ЕШИМКУЛОВ Н.Т.

Авторский надзор Ешимкулов Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.
14 июля 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№52	от 14 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова	58000000	51785714,29								6214285,71	58000000

Заказчик: Директор Государственного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова» _____ Б.А.Капетова.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет" _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова
Договор о государственных закупках работ №52 от 14 июня 2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

14 июля 2017 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2.1 Демонтажные работы								
		АС								
1	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	101	1588,59	77,10	160448	7788	101520	1,96	198
		шт.		1511,49	36,76	152660	3713	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*1005,15*		*101520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,50*		*20957*				
		Сметная стоимость				*282925*				
2	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	217,5	277,23	--	60297	--	39089	0,36	79
		м2		277,23	--	60297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*179,72*		*39089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,56*		*7951*				
		Сметная стоимость				*107337*				
3	Е12-060101-1101 12-060101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	498,2	32,17	--	16027	--	10390	0,04	21
		м		32,17	--	16027	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*20,85*		*10390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,24*		*2113*				
		Сметная стоимость				*28530*				
4	Е12-060101-1205 12-060101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Снятие замков врезных**	101	600,34	--	60635	--	39308	0,73	74
		шт.		600,34	--	60635	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,19*		*39308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,16*		*7995*				
		Сметная стоимость				*107938*				
5	Е12-070101-0104 12-070101-0104 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований**	3136,43	111,79	--	350636	--	227309	0,15	467
		м2		111,79	--	350636	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*72,47*		*227309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,74*		*46236*				
		Сметная стоимость				*624181*				
6	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	3136,43	57,55	--	180495	--	117011	0,08	241
		м2		57,55	--	180495	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*37,31*		*117011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,59*		*23800*				
		Сметная стоимость				*321306*				
7	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	131	594,30	21,27	77853	2786	49712	0,70	92
		м2		573,03	11,81	75067	1547	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*379,48*		*49712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,90*		*10205*				
		Сметная стоимость				*137770*				
8	Е12-070101-	**Плинтусы цементные и из**	144,1	107,14	--	15439	--	10009	0,14	21

	0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	керамической плитки. Разборка								
		м		107,14	--	15439	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*69,46*		*10009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,13*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27484*				
9	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия								
			131	1311,49	399,49	171805	52333	94778	1,11	146
		м2		912,00	192,54	119471	25223	59,1	0,21	28
		Накладные расходы -		*723,50*		*94778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,80*		*21327*				
		Сметная стоимость				*287910*				
10	Е12-070101-0101 12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия:кирпичных столбиков под лаги								
			98	106,99	--	10485	--	6797	0,14	14
		м2		106,99	--	10485	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*69,36*		*6797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18665*				
11	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия								
			670,8	87,38	1,92	58614	1288	37647	0,11	76
		м2		85,46	1,07	57326	715	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*56,12*		*37647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,48*		*7701*				
		Сметная стоимость				*103962*				
12	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка								
			606,38	599,64	37,02	363607	22449	228677	0,74	451
		м2 облицовки		562,61	18,06	341158	10949	59,1	0,02	12
		Накладные расходы -		*377,12*		*228677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,14*		*47383*				
		Сметная стоимость				*639666*				
13	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			7613,63	171,22	--	1303594	--	732995	0,23	1737
		м2		171,22	--	1303594	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*96,27*		*732995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,40*		*162927*				
		Сметная стоимость				*2199516*				
14	Е12-090101-0601 12-090101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части								
			56	71,60	--	4010	--	2599	0,09	5
		м поручня		71,60	--	4010	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,42*		*2599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*529*				
		Сметная стоимость				*7138*				
15	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные. Очистка вручную от краски								
			105	192,83	--	20247	--	13126	0,26	27
		м2		192,83	--	20247	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,01*		*13126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*2670*				
		Сметная стоимость				*36042*				
16	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки								
			2,4	18848,32	3160,99	45236	7586	26843	21,24	51
		м3 кладки		15687,33	1471,90	37650	3533	59,1	1,54	4
		Накладные расходы -		*11184,72*		*26843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,64*		*5766*				
		Сметная стоимость				*77846*				
17	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Цоколь. Очистка вручную от краски								
			270	192,83	--	52063	--	33751	0,26	69
		м2		192,83	--	52063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,01*		*33751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*6865*				
		Сметная стоимость				*92680*				
18	Е12-120104-0505 12-120104-0505 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц								
			2490,17	241,60	--	601617	--	390014	0,32	802

		м2		241,60	--	601617	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*156,62*		*390014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*79330*				
		Сметная стоимость				*1070961*				
19	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	2274,16	217,09	1,38	493691	3129	318132	0,29	654
		м2 кровли		215,71	--	490562	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,89*		*318132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,56*		*64946*				
		Сметная стоимость				*876769*				
20	Е12-190101-0601 12-190101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Леса деревянные инвентарные. Устройство и разборка	230	3213,78	44,77	739170	10296	191038	1,28	295
		м2 вертикальной проекции		1145,39	22,22	263440	5111	59,1	0,02	6
		Накладные расходы -		*830,60*		*191038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,55*		*74417*				
		Сметная стоимость				*1004624*				
		Генплан								
21	Е12-180101-2501 12-180101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Демонтаж сетки	744	606,28	--	451072	--	292419	0,73	543
		м2 сетки		606,28	--	451072	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,04*		*292419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,95*		*59479*				
		Сметная стоимость				*802970*				
22	Е12-180101-2401 12-180101-2401 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические .Демонтаж	123	393,10	14,95	48352	1838	22381	0,33	41
		м ограждения		274,07	--	33711	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*181,96*		*22381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,01*		*5659*				
		Сметная стоимость				*76392*				
23	Е12-070101-0212 12-070101-0212 РСНБ РК 2015	Покрытие спортплощадки из искусственного газона. Разборка покрытия	852,5	84,98	1,77	72446	1511	46554	0,11	95
		м2		83,21	0,98	70935	839	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*54,61*		*46554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*		*9520*				
		Сметная стоимость				*128520*				
24	Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж ворот и калитки	0,1	59747,26	35698,91	5975	3570	2133	24,84	2
		т конструкций		24048,35	6354,12	2405	635	60,9	5,54	1
		Накладные расходы -		*21332,55*		*2133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6486,38*		*649*				
		Сметная стоимость				*8757*				
25	Е12-030101-0204 12-030101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакоблока. Разборка каменной кладки ограждающей стенки зоны озеленения	67,4	19662,95	1412,89	1325283	95229	826965	24,71	1666
		м3 кладки		18250,06	632,99	1230054	42663	59,1	0,63	42
		Накладные расходы -		*12269,50*		*826965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2554,60*		*172180*				
		Сметная стоимость				*2324427*				
		Демонтаж мусоросборного блока								
26	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	1,8	12561,56	5515,93	22611	9929	9980	8,27	15
		м3		7045,63	2629,70	12682	4733	50,8	2,84	5
		Накладные расходы -		*5544,22*		*9980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1448,46*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35198*				
27	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Демонтаж проф.листа	14	975,13	474,31	13652	6640	5921	0,56	8

	Кэм=0,7, Кмр=0,5									
		м2		492,59	122,14	6896	1710	60,9	0,11	1
		Накладные расходы -		*422,95*		*5921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,85*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21139*				
28	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных элементов конструкций**	14	225,45	14,78	3156	207	1953	0,27	4
		м2		210,67	3,89	2949	54	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,49*		*1953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,19*		*409*				
		Сметная стоимость				*5518*				
		Отопление и вентиляция								
		1-этаж								
29	Е12-150102-0202 12-150102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	2	1304,02	--	2608	--	1691	1,59	3
		шт.		1304,02	--	2608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*845,37*		*1691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,95*		*344*				
		Сметная стоимость				*4643*				
30	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	4	785,29	3,69	3141	15	2032	0,95	4
		шт.арматуры		781,59	2,05	3126	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*508,08*		*2032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,47*		*414*				
		Сметная стоимость				*5587*				
31	Е12-150104-0104 12-150104-0104 РСНБ РК 2015	**Счетчики. Снятие**	1	262,61	0,89	263	1	170	0,28	--
		прибор		261,73	0,49	262	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,01*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
32	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	89	866,02	33,08	77076	2944	49165	1,10	98
		шт.		832,94	18,37	74132	1635	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*552,42*		*49165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*10099*				
		Сметная стоимость				*136340*				
33	Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	10,5	562,74	2,32	5909	24	3656	0,65	7
		м трубопровода		535,55	--	5623	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*348,16*		*3656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
34	Е12-150102-0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	343,5	368,96	0,93	126737	319	79768	0,44	150
		м трубопровода		357,58	--	122829	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*232,22*		*79768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,09*		*16520*				
		Сметная стоимость				*223025*				
35	Е12-150102-0302 12-150102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 40 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	343,5	448,62	--	154100	--	99899	0,55	188
		м трубопровода		448,62	--	154100	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*290,83*		*99899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,16*		*20320*				
		Сметная стоимость				*274319*				
36	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	284	310,01	--	88044	--	57077	0,38	107
		м трубопровода		310,01	--	88044	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*57077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*11610*				
		Сметная стоимость				*156730*				
		2-этаж								
37	Е12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	76	866,02	33,08	65818	2514	41984	1,10	84

	12-150102-0801 РСНБ РК 2015									
		шт.		832,94	18,37	63304	1396	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*552,42*		*41984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*8624*				
		Сметная стоимость				*116426*				
38	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	421,6	310,01	--	130701	--	84731	0,38	159
		м трубопровода		310,01	--	130701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*84731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*17235*				
		Сметная стоимость				*232666*				
		3-этаж								
39	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	51	866,02	33,08	44167	1687	28173	1,10	56
		шт.		832,94	18,37	42480	937	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*552,42*		*28173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*5787*				
		Сметная стоимость				*78127*				
40	Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	10,5	562,74	2,32	5909	24	3656	0,65	7
		м трубопровода		535,55	--	5623	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*348,16*		*3656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
41	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	421,6	310,01	--	130701	--	84731	0,38	159
		м трубопровода		310,01	--	130701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*84731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*17235*				
		Сметная стоимость				*232666*				
		Вентиляция								
42	Е12-150103-0303 12-150103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	34,3359	274,34	11,08	9420	380	6003	0,32	11
		м2 поверхности воздуховодов		263,26	6,15	9039	211	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*174,83*		*6003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,93*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16657*				
43	Е12-150103-0302 12-150103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	11,6	338,31	11,08	3924	128	2509	0,40	5
		м2 поверхности воздуховодов		327,24	6,15	3796	71	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*216,30*		*2509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,37*		*515*				
		Сметная стоимость				*6948*				
44	Е12-150103-0502 12-150103-0502 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж	2	6983,39	33,52	13967	67	9036	8,47	17
		шт.		6949,87	18,62	13900	37	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*4518,04*		*9036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,11*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24843*				
45	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки	18,75	18848,32	3160,99	353406	59269	209714	21,24	398
		м3 кладки		15687,33	1471,90	294137	27598	59,1	1,54	29
		Накладные расходы -		*11184,72*		*209714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,64*		*45050*				
		Сметная стоимость				*608169*				
46	Е12-150103-0801 12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	432	159,24	0,15	68790	64	43064	0,19	81
		м канала		153,37	0,08	66254	35	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*99,69*		*43064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,71*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120802*				
				Водопровод и канализация						
47	Е12-150101-	Унитазы и писсуары. Демонтаж	16	527,86	4,28	8446	69	5457	0,64	10

	0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015									
		прибор		523,58	2,38	8377	38	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*341,03*		*5457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,51*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15015*				
48	Е12-150101-0409 12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	16	309,59	3,84	4953	61	3194	0,37	6
		прибор		305,75	2,13	4892	34	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*199,65*		*3194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,74*		*652*				
		Сметная стоимость				*8799*				
49	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	12	424,57	3,84	5095	46	3290	0,51	6
		прибор		420,73	2,13	5049	26	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*274,19*		*3290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,90*		*671*				
		Сметная стоимость				*9056*				
50	Е12-150101-0406 12-150101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	12	483,59	0,44	5803	5	3761	0,59	7
		прибор		483,14	0,25	5798	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*313,38*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,76*		*765*				
		Сметная стоимость				*10329*				
51	Е12-150101-0507 12-150101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Демонтаж	12	1769,82	1,68	21238	20	13605	2,00	24
		шт.		1746,78	0,83	20961	10	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1133,74*		*13605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,28*		*2787*				
		Сметная стоимость				*37630*				
52	Е12-150101-0404 12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Демонтаж	2	2441,85	38,84	4884	78	3145	2,93	6
		прибор		2403,01	21,57	4806	43	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1572,42*		*3145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,14*		*642*				
		Сметная стоимость				*8671*				
53	Е12-150101-0506 12-150101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж	2	2353,31	2,61	4707	5	3023	2,67	5
		шт.		2329,33	1,30	4659	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1511,71*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,20*		*618*				
		Сметная стоимость				*8349*				
54	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	120	698,41	4,73	83809	567	54177	0,85	102
		м трубопровода с фасонными частями		693,69	2,62	83242	315	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*451,48*		*54177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*11039*				
		Сметная стоимость				*149025*				
55	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	30	561,87	2,36	16856	71	10908	0,69	21
		м трубопровода с фасонными частями		559,50	1,31	16785	39	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*363,60*		*10908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*2221*				
		Сметная стоимость				*29985*				
56	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	284	310,01	--	88044	--	57077	0,38	107
		м трубопровода		310,01	--	88044	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*57077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*11610*				
		Сметная стоимость				*156730*				
57	Е12-150104-	Счетчики. Снятие	1	262,61	0,89	263	1	170	0,28	--

	0104 12-150104-0104 РСНБ РК 2015									
		прибор		261,73	0,49	262	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,01*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
		Электрооборудование								
58	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж ВРУ	1	1882,00	736,84	1882	737	687	1,20	1
		шт.		1145,16	251,48	1145	251	42,8	0,23	--
		Накладные расходы -		*687,03*		*687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,52*		*206*				
		Сметная стоимость				*2775*				
59	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж щита распределительного	6	1042,33	278,89	6254	1673	2487	0,80	5
		шт.		763,44	86,72	4581	520	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*414,49*		*2487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,55*		*699*				
		Сметная стоимость				*9440*				
60	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	489	139,12	1,18	68031	578	43945	0,18	87
		шт.		137,94	0,66	67453	321	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*89,87*		*43945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,32*		*8958*				
		Сметная стоимость				*120935*				
61	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	259	43,82	--	11349	--	7357	0,06	15
		шт.		43,82	--	11349	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,41*		*7357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,78*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20203*				
		Вывоз мусора								
62	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	680	1608,04	--	1093469	--	708870	2,14	1457
		т		1608,04	--	1093469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,46*		*708870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,04*		*144187*				
		Сметная стоимость				*1946526*				
63	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	680	467,00	--	317560	--	11432	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,81*		*11432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*		*26319*				
		Сметная стоимость				*355312*				
64	С341-310104-0602 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	680	320,00	--	217600	--	7834	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,52*		*7834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,52*		*18035*				
		Сметная стоимость				*243468*				
65	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	680	339,90	--	231132	--	8321	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,24*		*8321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,17*		*19156*				
		Сметная стоимость				*258609*				
		Локальная смета 2.2 Общестроительные работы								

		Полы								
		Тип 1								
66	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**500**	**2629,37**	**73,22**	**1314686**	**36610**	**508666**	**1,59**	**794**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**779185**	**33269**	**54,81**	**0,06**	**32**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*508666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*145868*				
		Сметная стоимость				*1969220*				
67	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**600**	**285,32**	**29,47**	**171193**	**17681**	**98948**	**0,30**	**178**
		м2 изолируемой поверхности		**255,85**	**16,49**	**153512**	**9891**	**54,81**	**0,01**	**9**
		Накладные расходы -		*164,91*		*98948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,02*		*21611*				
		Сметная стоимость				*291753*				
68	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ15588-2014**	**25,75**	**9831,49**	**--**	**253161**	**--**	**9114**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*353,93*		*9114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,83*		*20982*				
		Сметная стоимость				*283257*				
69	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**500**	**899,04**	**28,04**	**449520**	**14018**	**109622**	**0,41**	**205**
		м2 стяжки		**312,83**	**16,27**	**156417**	**8137**	**54,81**	**0,02**	**8**
		Накладные расходы -		*219,24*		*109622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*44731*				
		Сметная стоимость				*603874*				
		Тип 2								
70	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**700**	**2629,37**	**73,22**	**1840561**	**51254**	**712132**	**1,59**	**1111**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**1090859**	**46576**	**54,81**	**0,06**	**45**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*712132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*204215*				
		Сметная стоимость				*2756908*				
71	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**900**	**285,32**	**29,47**	**256790**	**26522**	**148423**	**0,30**	**267**
		м2 изолируемой поверхности		**255,85**	**16,49**	**230268**	**14837**	**54,81**	**0,01**	**13**
		Накладные расходы -		*164,91*		*148423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,02*		*32417*				
		Сметная стоимость				*437630*				
72	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ15588-2014**	**61,8**	**9831,49**	**--**	**607586**	**--**	**21873**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*353,93*		*21873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,83*		*50357*				
		Сметная стоимость				*679816*				
73	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**900**	**899,04**	**28,04**	**809137**	**25233**	**197320**	**0,41**	**368**
		м2 стяжки		**312,83**	**16,27**	**281551**	**14647**	**54,81**	**0,02**	**14**
		Накладные расходы -		*219,24*		*197320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*80517*				
		Сметная стоимость				*1086973*				
		Тип 3								
74	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бу тилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**35**	**2629,37**	**73,22**	**92028**	**2563**	**35607**	**1,59**	**56**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**54543**	**2329**	**54,81**	**0,06**	**2**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*35607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*10211*				

		Сметная стоимость				*137845*				
75	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	35	899,04	28,04	31466	981	7674	0,41	14
		м2 стяжки		312,83	16,27	10949	570	54,81	0,02	1
		Накладные расходы -		*219,24*		*7674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*3131*				
		Сметная стоимость				*42271*				
		Внутренняя отделка								
76	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой плитами. Устройство на прямых подвесах**	523,8615	1650,42	13,23	864590	6928	323107	1,12	589
		м2 потолка		993,86	5,76	520647	3017	53,82	--	2
		Накладные расходы -		*616,78*		*323107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,38*		*95016*				
		Сметная стоимость				*1282713*				
77	С122-030301-0206 22-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подвесной потолок типа Армстронг в комплекте**	714	4479,41	--	3198299	--	115139	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,26*		*115139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,25*		*265075*				
		Сметная стоимость				*3578513*				
78	Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщинойдо 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	1450	1859,58	22,41	2696396	32493	895166	0,90	1302
		м2		881,41	17,55	1278041	25449	59,1	0,02	31
		Накладные расходы -		*617,36*		*895166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,16*		*287325*				
		Сметная стоимость				*3878887*				
79	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	4000	1533,92	20,18	6135695	80713	1957643	0,74	2952
		м2		693,56	15,58	2774231	62331	59,1	0,02	76
		Накладные расходы -		*489,41*		*1957643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,87*		*647467*				
		Сметная стоимость				*8740805*				
		Кровля								
80	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке**	1000	2659,65	83,28	2659649	83284	970203	1,97	1967
		м2 кровли		1633,22	29,64	1633218	29645	50,76	0,02	24
		Накладные расходы -		*970,20*		*970203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,39*		*290388*				
		Сметная стоимость				*3920240*				
		Разные работы								
81	Е12-030101-1904 12-030101-1904 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемывнутренние. Кладка и заделка кирпичом**	0,4	31835,30	1393,24	12734	557	1871	6,70	3
		м3 кладки		5402,28	366,68	2161	147	59,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*4678,26*		*1871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2921,08*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15774*				
		Электрооборудование и электроосвещение								
82	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладным и скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	800	664,68	19,20	531743	15361	162241	0,44	352
		м кабеля		397,98	5,42	318388	4336	42,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*202,80*		*162241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,40*		*55519*				
		Сметная стоимость				*749503*				
83	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	70	62,71	0,57	4390	40	1568	0,05	4
		м		45,23	0,22	3166	15	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,41*		*1568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,81*		*477*				

		Сметная стоимость				*6435*				
84	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**100**	**399,57**	**24,27**	**39957**	**2427**	**13387**	**0,29**	**29**
		м		**262,31**	**7,15**	**26231**	**715**	**42,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*133,87*		*13387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,68*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57611*				
				Электроосвещение						
85	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**1010**	**207,85**	**92,04**	**209929**	**92962**	**63831**	**0,10**	**101**
		м кабеля		**92,60**	**33,06**	**93521**	**33390**	**42,8**	**0,04**	**38**
		Накладные расходы -		*63,20*		*63831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,68*		*21901*				
		Сметная стоимость				*295660*				
86	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**1000**	**260,96**	**112,59**	**260959**	**112586**	**79701**	**0,13**	**130**
		м кабеля		**117,59**	**40,97**	**117586**	**40974**	**42,8**	**0,04**	**38**
		Накладные расходы -		*79,70*		*79701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*27253*				
		Сметная стоимость				*367913*				
87	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**800**	**322,98**	**11,44**	**258384**	**9153**	**80736**	**0,22**	**176**
		м		**198,99**	**2,38**	**159194**	**1908**	**42,8**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*100,92*		*80736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,91*		*27130*				
		Сметная стоимость				*366249*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32903424**	**909296**			**21882**
			Тенге			**18338783**	**467141**			**482**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1313498**				
	Материалы -		Тенге			**354748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**805920**			
		Накладные расходы -	Тенге			**404637**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**137451**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1855587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**805920**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31570299**				
	Материалы -		Тенге			**8475143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17988358**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4059046**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**766292**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11736124**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3464514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46770937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21472**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17988358**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19627**				
	Материалы -		Тенге			**115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11646**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8055**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2214**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29896**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11646**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**48656419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18805924**			

1.	ИТОГО	Тенге	48656419
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	48656419
4.	Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	583877
5.	Итого:	Тенге	49240296
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	664744
7.	Итого в ценах 2016 года вместе со стоимостью оборудования	Тенге	49905040
8.	Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784	Тенге	53387334
9.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=279341245,12/287980660=0,97	Тенге	51785714
10.	НДС, 12%	Тенге	6214286
11.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	58000000

Заказчик:

Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»

Г.А.Капетова.

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

ТОО "G Construction Engineering Group"

(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова
Договор о государственных закупках работ №52 от 14 июня 2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

14 ноября 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета 2.2 Общестроительные работы						
				Двери						
1	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	95	5039,72	--	478773	--	17236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,43*		*17236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,69*		*39681*				
		Сметная стоимость				*535690*				
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	9,53	1866,95	122,13	17792	1164	9651	1,71	16
		м2 проемов		1635,19	60,55	15583	577	53,82	0,05	--
		Накладные расходы -		*1012,71*		*9651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,37*		*2195*				
		Сметная стоимость				*29639*				
				Кровля						
3	Е12-080101-1802 12-080101-1802 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	363,7	1015,31	1,93	369268	701	52144	0,22	78
		м		173,44	1,03	63079	373	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*143,37*		*52144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,69*		*33713*				
		Сметная стоимость				*455125*				
4	С121-050302-0102 21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	0,240042	295123,74	--	70842	--	2550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10624,45*		*2550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24459,86*		*5871*				
		Сметная стоимость				*79264*				
5	Е12-080101-1202 12-080101-1202 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Монтаж системы "Инси"**	198	904,60	--	179111	--	115892	1,09	215
		м труб		902,78	--	178749	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*585,31*		*115892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,19*		*23600*				
		Сметная стоимость				*318603*				
6	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**	198	1571,53	--	311163	--	11202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,58*		*11202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,25*		*25789*				
		Сметная стоимость				*348154*				
7	С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	54	1399,74	--	75586	--	2721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,39*		*2721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,01*		*6265*				
		Сметная стоимость				*84572*				
8	С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	1672,25	--	16723	--	602	--	--

	2016 года									
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,20*		*602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,60*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18711*				
9	С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для труб DN110 и желобов д 125мм	515	133,70	--	68856	--	2479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,81*		*2479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77042*				
		Разные работы								
10	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	56	267,87	27,98	15001	1567	8771	0,26	15
		м перил		224,91	12,32	12595	690	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*156,62*		*8771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,96*		*1902*				
		Сметная стоимость				*25673*				
11	С121-080104-0115 21-080104-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	56	1505,39	--	84302	--	3035	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,19*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,77*		*6987*				
		Сметная стоимость				*94324*				
		Локальная смета 2.3 Отопление и вентиляция								
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
12	Е11-202601-1301 11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	2	14205,82	595,41	28412	1191	14388	11,34	23
		агрегат		10500,27	178,79	21001	358	60,4	0,17	--
		Накладные расходы -		*7193,77*		*14388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,97*		*3424*				
		Сметная стоимость				*46223*				
13	СПРАЙС ТПРАЙС ТЕХНОДОМ	Сплит-система BEE GWH07NA-K1NNB3A	2	57133,93	--	114268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-202601-1101 11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	17423,68	1861,04	17424	1861	10366	16,07	16
		блок		14875,39	688,03	14875	688	60,4	0,65	1
		Накладные расходы -		*10365,96*		*10366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2223,17*		*2223*				
		Сметная стоимость				*30013*				
15	СПРАЙС ТПРАЙС ПРОФИНЖИНИРИНГ	Тепловая завеса КЭВ-12П304Е	1	119554,29	--	119554	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 2.5 Электрооборудование и электроосвещение								
		Уличное освещение								
16	Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	8	4370,50	1726,06	34964	13809	7702	1,28	10
		шт.		1293,20	523,21	10346	4186	42,8	0,49	4
		Накладные расходы -		*962,75*		*7702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,66*		*3413*				
		Сметная стоимость				*46079*				
17	С123-070103-0902 23-070103-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники, тип "Шар венчающий"	8	4883,32	--	39067	--	1406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,80*		*1406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,73*		*3238*				
		Сметная стоимость				*43711*				
18	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	8	615,12	--	4921	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,98*		*408*				
		Сметная стоимость				*5506*				
19	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Металлические стойки. Установка	8	3602,84	710,91	28823	5687	15024	3,20	26
		шт.		2624,45	174,11	20996	1393	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		*1877,98*		*15024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,47*		*3508*				
		Сметная стоимость				*47355*				
20	С124-010202-0201 24-010202-0201 РСНБ РК 2015	Стойка, длиной 3м	8	10405,02	--	83240	--	2997	--	--

	в ценах IV квартала 2016 года									
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,58*		*2997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*862,37*		*6899*				
		Сметная стоимость				*93136*				
21	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	250	624,94	301,95	156234	75487	30729	0,14	35
		м кабеля		129,63	96,84	32408	24209	42,8	0,10	25
		Накладные расходы -		*122,92*		*30729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,83*		*14957*				
		Сметная стоимость				*201920*				
22	С123-060137-0202 23-060137-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 3х4(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	209614,76	--	53452	--	1924	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7546,13*		*1924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17372,87*		*4430*				
		Сметная стоимость				*59806*				
				Локальная смета 7.1 Генплан						
				Покрытие проездов, тротуаров и площадок						
				Асфальтобетонные покрытия						
23	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,1053	84101,44	1257,25	92957	1390	3774	--	--
		т		--	618,47	--	684	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3414,02*		*3774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7001,24*		*7738*				
		Сметная стоимость				*104469*				
24	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБВ.	170,1361	2515,52	67,21	427981	11434	20856	0,03	6
		м2		31,11	20,16	5293	3429	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*122,59*		*20856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,05*		*35907*				
		Сметная стоимость				*484744*				
25	Е11-270602-0304 11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ-толщ.6см	230,6	2374,55	67,21	547571	15498	27098	0,03	8
		м2 покрытия		31,11	20,16	7174	4648	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*117,51*		*27098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,36*		*45974*				
		Сметная стоимость				*620643*				
26	Е11-270602-0404 11-270602-0404 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	1642,4	282,84	0,02	464533	26	16809	--	--
		м2		0,08	--	137	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*10,23*		*16809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*38507*				
		Сметная стоимость				*519849*				
				Покрытие спортивных площадок						
27	Е11-110101-3702 11-110101-3702 РСНБ РК 2015	Устройство резиновой покрытии покрытия	1272,6	3153,21	15,02	4012771	19109	427549	0,42	540
		м2 покрытия		344,81	7,77	438805	9885	60,9	0,01	11
		Накладные расходы -		*335,96*		*427549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,13*		*355226*				
		Сметная стоимость				*4795545*				
				Ограждение						
				Звено ограждения, 41шт						
28	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,10328	122707,56	33429,42	503503	137170	258771	91,00	373
		т		84261,45	8692,59	345748	35668	60,9	7,34	30
		Накладные расходы -		*63064,41*		*258771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,76*		*60982*				
		Сметная стоимость				*823256*				
29	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	369	350,29	--	129257	--	4653	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,61*		*4653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,03*		*10713*				
		Сметная стоимость				*144623*				
30	С123-010201-0179 23-010201-0179 РСНБ	Трубы стальные электросварные	102,5	1584,48	--	162409	--	5847	--	--

	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,04*		*5847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,32*		*13460*				
		Сметная стоимость				*181716*				
31	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,04098	164097,32	--	334919	--	12057	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5907,50*		*12057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13600,39*		*27758*				
		Сметная стоимость				*374734*				
32	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7,38	1007,84	--	7438	--	268	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,28*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,53*		*616*				
		Сметная стоимость				*8322*				
33	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	8,2	350,29	--	2872	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,61*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,03*		*238*				
		Сметная стоимость				*3213*				
34	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой 1,8 м	123	2112,08	703,18	259785	86491	138221	1,49	183
		м		1364,20	264,31	167797	32510	62,1	0,21	26
		Накладные расходы -		*1123,75*		*138221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,87*		*31840*				
		Сметная стоимость				*429846*				
35	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,92	28100,11	--	138253	--	4977	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1011,60*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2328,94*		*11458*				
		Сметная стоимость				*154688*				
36	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	205,164	60,08	1,06	12325	217	3946	0,03	6
		м2		30,21	0,19	6198	38	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,23*		*3946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17572*				
37	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных Поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	205,164	128,52	1,68	26368	344	5278	0,04	9
		м2		37,21	0,37	7633	76	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,73*		*5278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,34*		*2532*				
		Сметная стоимость				*34178*				
38	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,16395	122707,56	33429,42	20118	5481	10339	91,00	15
		т		84261,45	8692,59	13815	1425	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*63064,41*		*10339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,76*		*2437*				
		Сметная стоимость				*32894*				
39	С123-010201-0179 23-010201-0179 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	5	1584,48	--	7922	--	285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,04*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,32*		*657*				
		Сметная стоимость				*8864*				
40	С123-010201-0140 23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	17	507,64	--	8630	--	311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,28*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,07*		*715*				
		Сметная стоимость				*9656*				
41	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,	7	350,29	--	2452	--	88	--	--

	в ценах IV квартала 2016 года	толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,61*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,03*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
42	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,05953	164097,32	--	9769	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5907,50*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13600,39*		*810*				
		Сметная стоимость				*10930*				
43	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	1007,84	--	202	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,28*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,53*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
44	С123-010201-0190 23-010201-0190 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	1537,90	--	308	--	11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,36*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,46*		*25*				
		Сметная стоимость				*345*				
45	С121-090404-0901 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Навес	4	429,38	--	1718	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,46*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,59*		*142*				
		Сметная стоимость				*1922*				
46	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,1975	60,08	1,06	492	9	158	0,03	--
		м2		30,21	0,19	248	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,23*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
47	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза	8,1975	128,52	1,68	1054	14	211	0,04	--
		м2		37,21	0,37	305	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,73*		*211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,34*		*101*				
		Сметная стоимость				*1366*				
48	Е11-070111-0203 11-070111-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных	1	15639,79	7519,16	15640	7519	7321	8,53	9
		шт.		7538,47	2966,33	7538	2966	62,1	2,47	2
		Накладные расходы -		*7321,36*		*7321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836,89*		*1837*				
		Сметная стоимость				*24798*				
49	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,24	28100,11	--	6744	--	243	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1011,60*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2328,94*		*559*				
		Сметная стоимость				*7546*				
				Калитка, 1шт						
50	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,07974	122707,56	33429,42	9785	2666	5029	91,00	7
		т		84261,45	8692,59	6719	693	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*63064,41*		*5029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14861,76*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15999*				
51	С123-010201-0179 23-010201-0179 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,5	1584,48	--	3961	--	143	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,04*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,32*		*328*				
		Сметная стоимость				*4432*				
52	С123-010201-0140 23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ	8,1	507,64	--	4112	--	148	--	--

	2016 года	10705-80								
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,28*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,07*		*341*				
		Сметная стоимость				*4601*				
53	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4	350,29	--	841	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,61*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,03*		*70*				
		Сметная стоимость				*941*				
54	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0309	164097,32	--	5071	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5907,50*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13600,39*		*420*				
		Сметная стоимость				*5674*				
55	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,08	1007,84	--	81	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,28*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,53*		*7*				
		Сметная стоимость				*91*				
56	С123-010201-0190 23-010201-0190 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,08	1537,90	--	123	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,36*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,46*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
57	С121-090404-0901 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Навес	2	429,38	--	859	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,46*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,59*		*71*				
		Сметная стоимость				*961*				
58	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,987	60,08	1,06	240	4	77	0,03	--
		м2		30,21	0,19	120	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,23*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
59	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных Поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,987	128,52	1,68	512	7	103	0,04	--
		м2		37,21	0,37	148	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,73*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,34*		*49*				
		Сметная стоимость				*664*				
60	Е11-070111-0207 11-070111-0207 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	1	10791,21	5866,11	10791	5866	4856	5,31	5
		шт.		4637,70	2306,20	4638	2306	62,1	1,89	2
		Накладные расходы -		*4855,88*		*4856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1251,77*		*1252*				
		Сметная стоимость				*16899*				
61	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,12	28100,11	--	3372	--	121	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1011,60*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2328,94*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
				Озеленение						
62	Е11-470102-0318 11-470102-0318 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м.	14	4308,25	--	60315	--	27250	4,09	57
		яма		3065,73	--	42920	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*1946,41*		*27250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,37*		*7005*				
		Сметная стоимость				*94570*				
63	Е11-470103-0106 11-470103-0106 РСНБ	Посадка деревьев и кустарников с комом земли,	14	3607,79	729,51	50509	10213	26252	2,96	41

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.								
		шт.		2738,03	248,83	38332	3484	56,4	0,22	3
		Накладные расходы -		*1875,12*		*26252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,63*		*6141*				
		Сметная стоимость				*82902*				
64	Е11-470118-0106 11-470118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м.								
			14	2989,65	410,04	41855	5741	22314	2,97	42
		шт.		2432,54	111,11	34055	1556	56,4	0,12	2
		Накладные расходы -		*1593,89*		*22314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,68*		*5134*				
		Сметная стоимость				*69303*				
65	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	14	6614,62	--	92605	--	3334	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,13*		*3334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,22*		*7675*				
		Сметная стоимость				*103614*				
66	Е11-470102-0313 11-470102-0313 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную с добавление растительной земли до 50%	103	1600,76	--	164878	--	75520	1,54	159
		яма размеры 0,5х0,4 м.		1156,21	--	119090	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*733,21*		*75520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,72*		*19232*				
		Сметная стоимость				*259630*				
67	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м.								
			103	1830,45	543,01	188536	55930	88143	1,25	129
		шт.		1161,14	190,66	119598	19638	56,4	0,17	17
		Накладные расходы -		*855,76*		*88143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,90*		*22134*				
		Сметная стоимость				*298813*				
68	Е11-470118-0103 11-470118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли, размеры 0,5х0,4 м.								
			103	1098,25	129,85	113120	13374	57523	1,04	107
		шт.		852,95	35,19	87853	3624	56,4	0,04	4
		Накладные расходы -		*558,48*		*57523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,54*		*13651*				
		Сметная стоимость				*184294*				
69	С125-010302-0301 25-010302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	103	3705,83	--	381700	--	13741	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,41*		*13741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,14*		*31635*				
		Сметная стоимость				*427077*				
70	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	2000	624,73	5,93	1249467	11851	286174	0,27	536
		м2		204,63	1,76	409268	3519	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*143,09*		*286174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,43*		*122851*				
		Сметная стоимость				*1658492*				
71	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных.								
			2000	171,96	93,63	343922	187253	91923	0,05	105
		м2		42,69	25,37	85389	50742	56,4	0,03	55
		Накладные расходы -		*45,96*		*91923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,43*		*34868*				
		Сметная стоимость				*470713*				
72	Е11-470118-0403 11-470118-0403 РСНБ РК 2015	Уход за газонами обыкновенными.								
			2000	357,46	82,01	714920	164017	362733	0,34	678
		м2		266,15	22,22	532302	44446	56,4	0,02	48
		Накладные расходы -		*181,37*		*362733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*86212*				
		Сметная стоимость				*1163865*				

	СУ1-43-10 ТУ1-43-10	Скамья типа С-4а	10	12218,19	--	122182	--	4399	--	--
		скамья		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439,85*		*4399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1012,64*		*10126*				
		Сметная стоимость				*136707*				
74	СУ1-53-4 ТУ1-53-4	Цветочница из арок типа IV, строительные работы	10	85792,51	--	857925	--	30885	--	--
		цветочн.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3088,53*		*30885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7110,48*		*71105*				
		Сметная стоимость				*959915*				
75	СУ1-49-4 ТУ1-49-4	Урна типа I, строительные работы	6	4703,72	--	28222	--	1016	--	--
		урна		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,33*		*1016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,84*		*2339*				
		Сметная стоимость				*31577*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ	**Тенге**			14015669	843090			3449
		ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2850758	253817			246
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			288638				
	Материалы -		Тенге			59149				
	Всего заработная плата -		Тенге				71148			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97439				
		Накладные расходы -	Тенге			41939				
		Сметная прибыль -	Тенге			26446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			357022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				71148			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12102011				
	Материалы -		Тенге			6399266				
	Всего заработная плата -		Тенге				2592437			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1060470				
	Местные материалы -		Тенге			148369				
		Накладные расходы -	Тенге			1992462				
		Сметная прибыль -	Тенге			1127558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15222031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3154
		Сметная заработная плата -	Тенге				2592437			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1014756				
	Материалы -		Тенге			21807				
	Всего заработная плата -		Тенге				404068			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			481350				
		Накладные расходы -	Тенге			291468				
		Сметная прибыль -	Тенге			104498				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1410721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				404068			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			376443				
	Материалы -		Тенге			6908				
	Всего заработная плата -		Тенге				36922			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330607				
	Сдача и испытание -		Тенге			1854				
		Накладные расходы -	Тенге			36655				
		Сметная прибыль -	Тенге			33048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			446146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36922			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			233822				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233822				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			233822				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17669742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3695
		Сметная заработная плата -	Тенге				3104575			

1.	ИТОГО	Тенге	17669742
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	17669742
4.	Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	212037
5.	Итого:	Тенге	17881779
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	241404
7.	Итого в ценах 2016 года вместе со стоимостью оборудования	Тенге	18123183
8.	Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784	Тенге	19387790
9.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=279341245,12/287980660=0,97	Тенге	18806156
10.	НДС, 12%	Тенге	2256739
11.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	21062895
12.	Перерасчет с 1 по 5 актов	Тенге	1540350,12
13.	ИТОГО к оплате	Тенге	22603245,12

Заказчик:

Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»

_____ Б.А.Капетова.
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "G Construction Engineering Group"

_____ Н.О.Оразалиев.
(подпись)

М.П.