Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Подрядчик: ПТ "Еркен и К"
Наименование объекта: Ремонт здания КГУ "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им.М.Кусайнова"
Договор № 2 от 03.07.2014 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2014 г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные работы								
		1.1 Отмостка								
1	Е1-164-1	Устройство корыта под отмосткуК=2,000;	5,84	167,4	–	978	–	1105	1,18	7
		м3 грунта		167,4	–	978	–	113	–	–
2	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	5,84	1865,8	–	10896	–	3814	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		531	–	3101	–	123	–	–
3	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки тлщиной 80 мм из бетона М-150К=2,000;	4,66	6673,21	–	31097	–	3250	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567	–	2642	–	123	–	–
		1.2 Цоколь								
4	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (цоколь)	16,68	233,9	1,96	3901	33	1915	0,611	10

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	1816	8	105	0,0262	–
5	Е15-162-1	Перхлорвиниловая окраска цоколь по подготовленной поверхностиК=2,000;	16,68	110	1,79	1835	30	461	0,139	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				25,65	0,68	428	11	105	0,0033	–
1.3 Крыльцо										
6	Е6-1-20	Устройство бетонных крылецК=2,000;	1,62	7204,9	311,32	11672	504	950	2,82	5
		м3								
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
7	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02	41200		824				
		т								
		Итого по разделу 1				**77060**	**567**			**60**
		Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами				**11495**				
Раздел 2 Внутренняя отделка										
2.1 Стены										
8	Е15-165-4									
		Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,000;	23,1	207,84	–	4801	–	3466	0,843	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				142,88	–	3301	–	105	0,0003	–
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "Газоблок" (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесейК=2,000;	349,5	302,32	3,43	105661	1199	27538	0,4552	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	25769	458	105	0,0063	2
10	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	349,5	111,54	1,19	38983	416	8341	0,138	48
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	7787	157	105	0,0022	1

11	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=2,000;	31,2	1028,3	4,62	32083	144	8456	1,52	47
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	7955	98	105	0,0162	1
	2.2 Потолки								
12	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание гипсокортонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесейК=2,000;	140	204,6	3,94	28644	552	15229	0,5535	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	14295	209	105	0,00729	1
13	Е15-180-2								
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраскуК=2,000;	140	114,56	1,65	16038	231	3698	0,154	22
	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,53	0,63	3434	88	105	0,003	–
	2.3 Откосы								
14	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесейК=2,000;	18,9	396,83	6,12	7500	116	2852	0,8056	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	2672	44	105	0,01132	–
15	Е15-180-1								
	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке, подготовленным под окраскуК=2,000;	18,9	111,54	1,19	2108	22	452	0,138	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	421	9	105	0,0022	–
	Итого по разделу 2				**324201**	**2680**			**390**
	Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами				**70032**				
	<u>Раздел 3 Полы</u>								
16	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140	59,22	–	8291	–	1809	0,0681	10
	м2 площади уплотнения								
			10,51	–	1471	–	123	0,0048	1

17 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	18,2	2721,5	–	49531	–	11182	3,44	63
	м3 изоляции		499,5	–	9091	–	123	0,48	9
18 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7	6615,83	–	46311	–	4882	3,66	26
	м3 подстилающего слоя		567	–	3969	–	123	–	–
19 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	140	91,89	–	12865	–	1931	0,0694	10
	м2 изолируемой поверхности		11,59	–	1623	–	119	0,0018	–
20 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	183,77	–	25728	–	8989	0,356	50
	м2 стяжки		52,2	–	7308	–	123	0,0182	3
21 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	280	28,99	–	8117	–	216	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	–	176	–	123	0,0012	–
22 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	119,6	662,78	4,9	79268	586	8878	0,382	46
	м2 покрытия		58,5	1,85	6997	221	123	0,009	1
23 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	97,98	112,13	–	10986	–	1950	0,0899	9
	м плинтусов		16,18	–	1585	–	123	0,0003	–
24 Е11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	20,4	894,44	11,75	18247	240	3154	0,782	16
	м2 покрытия		121,28	4,41	2474	90	123	0,0215	–
25 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	14	121,86	–	1706	–	279	0,0899	1
	м плинтусов		16,18	–	227	–	123	0,0003	–
	Итого по разделу 3				**322579**	**826**			**232**

Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами	**43270**
Всего по смете	**855142**
Итого с коэффиц. перехода к-2,39	**2043789,4**
НДС 12%	**245254,7**
Всего	**2289043**

Директор

(должность)

Жайымбаев Е.Н.

(ФИО,подпись)

Директор

(должность)

Касимов М.А.

(ФИО,подпись)

ДОГОВОР № 2

г.Актобе **от 03.07.2014 г.**

ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Касимова М.А. действующего на основании Устава с одной стороны, и ПТ «Еркен и К» в лице директора Жайымбаева Е.Н. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту здания государственного учреждения КГУ «Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им.М.Кусайнова».
1.2 Заказчик обязуется произвести Подрядчику за выполненные работы оплату в течении десяти дней после сдачи объекта.

Права и обязанности сторон

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы на свой риск в течении 2 месяцев со дня вступления в силу договора.
2.2 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику для выполнения работ всю необходимую документацию, произвести предварительную оплату в размере 40% от общей суммы договора, оставшуюся сумму оплатить, согласно представленных счетов фактур и актов выполненных работ.

Ответственность сторон

3.1 За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут материальную ответственность
3.2 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню, в размере 0,1% от стоимости цены договора за каждый день просрочки.
3.3 В случае несвоевременного выполнение пункта 3.2. настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки.
3.4 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору, стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РК.

Форс-мажорные обстоятельства

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства.

- **Заключенные положения**

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую силу для каждой из сторон, действует до 31 декабря 2014 года.

- **Адреса и банковские реквизиты сторон**

Заказчик: **ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»** Адрес: г.Актобе, 41 разъезд, ПМС2 4/17 Тел: 8(7132) 54-69-29 БИН 060240014878 АФ АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000000366831 Директор Касимов М.А.	**Подрядчик:** **ПТ «Еркен и К»** Адрес: г.Шалкар, ул. Цехановича, 54 а БИН 970740003317 АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX ИИК KZ78319V010000339892 Директор Жайымбаев Е.Н.