АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г.Шалкар «3» сентября 2015г.

Государственное учреждение «Аппарат акима Баскудукского сельского округа» Айтекебийского района именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ПТ «ЕРКЕН и К» в лице директора Жайымбаев Е.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, в соответствии с договором №1 от 05.08.2015 составили настоящий Акт сдачи-приемки работ о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил,а Заказчик принял работы по «Текущий ремонт Баскудукской СШ Айтекебийского района Актюбинской области»
2. Стоимость работ, указанных в п.4 настоящего договора, составляет 2 009 059 тенге с НДС.
3. Заказчик оплатил в полном объеме. Стороны претензий не имеют друг к другу.

Работу сдал:
От Исполнителя
Жайымбаев Е.Н.

М.П.

Работу принял:
От Заказчика
Киялова А.Б.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Баскудукского сельского округа» Айтекебийского района

Исполнитель: ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт Баскудукской СШ Айтекебийского района Актюбинской области
Договор № 1 от 05.08.2015 г.

Форма №3
Предоставляется заказчику ежемесячно в сроки обеспечивающие составление им срочной отчетности

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период сентябрь 2015 год

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно	
застройщика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат из графы №1							НДС 12%	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	Стоимость оборудования	прочие затраты			
						всего тенге	в т. ч. ПИР тенге		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Текущий ремонт Баскудукской СШ Айтекебийского района Актюбинской области	2 009 059	1 772 692						236 367	2 009 059
Итого к оплате									**2 009 059**

Заказчик:
Государственное учреждение «Аппарат акима Баскудукского сельского округа» Айтекебийского района

Киялов А.Б.

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К"

Жайымбаев Е.Н.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Баскудукского сельского округа» Айтекебийского района
Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт Баскудукской СШ Айтекебийского района Актюбинской области

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Раздел	**Кровля спортивного зала**								
1	Е10-72-1	Монтаж мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,34	4110,67	318,13	1398	108	727	11,8	4
2	00.01.1900	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,34	9700		3298				
3	Е10-14-1	Монтаж стропил, прогонов, стоек *м3 древесины в конструкции*	2,75	21304,82	334,28	58588	919	11628	22,1	61
				3397,5	126	9343	347	120	0,62	2
4	Е58-14-2	Монтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста *м2*	290	164,33	2,55	47656	740	10073	0,1959	57
				28,78	0,41	8346	119	119	0,0051	1
5	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	290	82,97	4,76	24061	1380	13802	0,317	92
				51,08	1,8	14813	522	90	0,0302	9
6	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм *т*	0,022	475300		10457				
7	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	290	1190		345100				
8	Е10-3-5	Монтаж карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
				214,65	2,86	6010	80	120	0,0139	
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2	573,75	28,11	1148	56	323	0,78	2

				123,75	10,58	248	21	120	0,052	
10	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	290	20,49	0,91	5942	264	1747	0,029	8
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1357	99	120	0,00168	
	Итого по разделу 9					**886344**	**2150**			
	Итого с накладными расходами и с непревиденными расходами					**32016**				
	Раздел 2	**Кровля актового зала**								
1	Е10-72-1	Монтаж мауэрлатов	0,34	4110,67	318,13	1398	108	727	11,8	4
		м3 древесины в конструкции								
2	00.01.1900	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,34	9700		3298				
3	Е10-14-1	Монтаж стропил, прогонов, стоек	2,75	21304,82	334,28	58588	919	11628	22,1	61
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9343	347	120	0,62	2
4	Е58-14-2	Монтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	290	164,33	2,55	47656	740	10073	0,1959	57
		м2		28,78	0,41	8346	119	119	0,0051	1
5	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	290	82,97	4,76	24061	1380	13802	0,317	92
		м2		51,08	1,8	14813	522	90	0,0302	9
6	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,022	475300		10457				
		т								
7	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	290	1190		345100				
		м2								
8	Е10-3-5	Монтаж карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	6010	80	120	0,0139	
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2	573,75	28,11	1148	56	323	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	248	21	120	0,052	
10	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	290	20,49	0,91	5942	264	1747	0,029	8
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1357	99	120	0,00168	
	Всего прямые затраты					**60322**	**4374**			**369**
						57969	**1495**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					540879				
	Накладные расходы, тенге					64039				
	- заработная плата, тенге					9606				
	- трудоемкость, чел-ч					32				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40036
Всего	**707297**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16611
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6644
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**717,2**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1833,88**
- материалы, тенге	540878
- сметная заработная плата, тенге	201,93
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0,41
Налог (2 %)	36,68
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1772689,2**
НДС (12 %)	236366,802
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2009056**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима
Баскудукского сельского округа" Айтекебийского района
Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район,
Айтекебийский с.о., с.Баскудук
БИН 951040000564
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN0606000
ГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"

Аким "Баскудукского
сельского округа" _____ Киялов А.Б.

Подрядчик:
Полное товарищество
"ЕРКЕН и К "
Казахстан, Актюбинская область,
Шалкарский район, Шалкарская г.а.,
г.Шалкар,ЦЕХАНОВИЧ 54 А
БИН 970740003317
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ44826D0KZTD2002633
АО "АТФ Банк"

Директор
ПТ "Еркен и К" _____ Жайымбаев Е. Н.