"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Наименование объекта: Текущий ремонт клуба по адресу: ул. Ы. Алтынсарина, 7 в селе Айке Айкенского сельского округа Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 1 от 21.08. 2015 г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за 26 сентября 2015 года
## (локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Основная кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | E58-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 180 | 29,02 | 2,02 | 5224 | 364 | 5262 | 0,1741 | 31 |
| | | *м2 кровли* | | 27 | 0,32 | 4860 | 58 | 107 | 0,0028 | 1 |
| 2 | E8-6-2 | Кладка парапета из кирпича | 15,6 | 6386,09 | 351,43 | 99623 | 5482 | 15151 | 5,083 | 79 |
| | | *м3 кладки* | | 784,01 | 132,19 | 12231 | 2062 | 106 | 0,6375 | 10 |
| 3 | E8-6-2 | Кладка фронтона из кирпича | 0,9 | 6386,09 | 351,43 | 5747 | 316 | 875 | 5,083 | 5 |
| | | *м3 кладки* | | 784,01 | 132,19 | 706 | 119 | 106 | 0,6375 | 1 |
| 4 | E8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция кирпичных тумб в 2 слоя рулонными материалами | 7,5 | 703,69 | 14,01 | 5278 | 105 | 330 | 0,23115 | 2 |
| | | *м2 поверхности* | | 36,23 | 5,26 | 272 | 39 | 106 | 0,02563 | – |
| 5 | E53-21-1 | Кладка кирпичных столбиков под стойки | 8,9 | 9038,82 | 300,96 | 80445 | 2679 | 9197 | 5,63 | 50 |
| | | *м3 кладки* | | 873 | 101,79 | 7770 | 906 | 106 | 0,39 | 3 |
| 6 | E10-14-1 | Установка стропил | 4,915 | 24334,92 | 417,85 | 119606 | 2054 | 21576 | 25,415 | 125 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3907,13 | 157,5 | 19204 | 774 | 108 | 0,775 | 4 |
| 7 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 10,785 | 23553,43 | 395,71 | 254024 | 4268 | 48452 | 25,875 | 279 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 4010,63 | 149,06 | 43255 | 1608 | 108 | 0,725 | 8 |
| 8 Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста | 745 | 179,25 | 2,55 | 133541 | 1900 | 23268 | 0,1959 | 146 |
| | *м2* | | 28,78 | 0,41 | 21441 | 305 | 107 | 0,0051 | 4 |
| 9 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки | 745 | 72,51 | 1,24 | 54020 | 924 | 11009 | 0,07981 | 59 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 13,33 | 0,48 | 9931 | 358 | 107 | 0,00225 | 2 |
| 10 Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 745 | 128,68 | 42,81 | 95867 | 31893 | 41825 | 0,36455 | 272 |
| | *м2* | | 58,74 | 10,57 | 43761 | 7875 | 81 | 0,03775 | 28 |
| 11 1-1-3766 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150; | 856,75 | 466 | | 399246 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 12 1-1-3059 | Планка конька для кровли | 82 | 343 | | 28126 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 13 1-1-3050 | Планка ендовы для кровли | 17,2 | 297 | | 5108 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 14 Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 3447,64 | 102,01 | 6895 | 204 | 2478 | 6,992 | 14 |
| | *слуховое окно* | | 1107,45 | 39,38 | 2215 | 79 | 108 | 0,1875 | – |
| 15 Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон из профлиста | 8,6 | 379,46 | 10,25 | 3263 | 88 | 2536 | 1,702 | 15 |
| | *м2 кровли* | | 271,69 | 3,85 | 2337 | 33 | 107 | 0,01875 | – |
| 16 1-1-3766 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150; | 9,89 | 466 | | 4609 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 17 1-1-3050 | Планка ендовы для кровли | 22 | 297 | | 6534 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 18 Е10-5-2 | Установка элементов жалюзийной решетки | 0,074 | 13141,47 | 409,16 | 972 | 30 | 297 | 23,115 | 2 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3570,75 | 154,69 | 264 | 11 | 108 | 0,75 | – |
| 19 Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 16,08 | 599,34 | 35,14 | 9637 | 565 | 2701 | 0,897 | 14 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 142,31 | 13,23 | 2288 | 213 | 108 | 0,065 | 1 |
| 20 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>*м2 обработанной поверхности* | 745 | 21,42 | 1,14 | 15958 | 849 | 4674 | 0,03335 | 25 |
| | | | | 5,38 | 0,43 | 4008 | 320 | 108 | 0,0021 | 2 |
| | **Раздел 2 Кровля над запасным входом** | | | | | | | | | |
| 21 | E8-6-2 | Кладка фронтона из кирпича<br>*м3 кладки* | 0,56 | 6386,09 | 351,43 | 3576 | 197 | 544 | 5,083 | 3 |
| | | | | 784,01 | 132,19 | 439 | 74 | 106 | 0,6375 | – |
| 22 | E10-14-1 | Установка стропил<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,075 | 24334,92 | 417,85 | 1825 | 31 | 329 | 25,415 | 2 |
| | | | | 3907,13 | 157,5 | 293 | 12 | 108 | 0,775 | – |
| 23 | E10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,211 | 23553,43 | 395,71 | 4970 | 83 | 947 | 25,875 | 5 |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 846 | 31 | 108 | 0,725 | – |
| 24 | E58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста<br>*м2* | 13 | 179,25 | 2,55 | 2330 | 33 | 406 | 0,1959 | 3 |
| | | | | 28,78 | 0,41 | 374 | 5 | 107 | 0,0051 | – |
| 25 | E12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки<br>*м2 изолируемой поверхности* | 13 | 72,51 | 1,24 | 943 | 16 | 192 | 0,07981 | 1 |
| | | | | 13,33 | 0,48 | 173 | 6 | 107 | 0,00225 | – |
| 26 | E9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа<br>*м2* | 13 | 128,68 | 42,81 | 1673 | 557 | 730 | 0,36455 | 5 |
| | | | | 58,74 | 10,57 | 764 | 137 | 81 | 0,03775 | – |
| 27 | 1-1-3766 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;<br>*м2* | 14,95 | 466 | | 6967 | | | | |
| 28 | E58-18-11 | Устройство фартуков из листовой стали<br>*шт* | 1 | 3457,71 | 1,01 | 3458 | 1 | 52 | 0,316 | – |
| | | | | 49,28 | 0,23 | 49 | – | 107 | 0,002 | – |
| 29 | E10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,286 | 599,34 | 35,14 | 171 | 10 | 49 | 0,897 | – |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 41 | 4 | 108 | 0,065 | – |
| 30 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>*м2 обработанной поверхности* | 13 | 21,42 | 1,14 | 278 | 15 | 82 | 0,03335 | – |
| | | | | 5,38 | 0,43 | 70 | 6 | 108 | 0,0021 | – |

## Раздел 3 Кровля над главным входом

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е10-14-1 | Установка стропил | 0,037 | 24334,92 | 417,85 | 900 | 15 | 163 | 25,415 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 3907,13 | 157,5 | 145 | 6 | 108 | 0,775 | – |
| 32 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,134 | 23553,43 | 395,71 | 3156 | 53 | 602 | 25,875 | 3 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 4010,63 | 149,06 | 537 | 20 | 108 | 0,725 | – |
| 33 | Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста | 5,5 | 179,25 | 2,55 | 986 | 14 | 171 | 0,1959 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 28,78 | 0,41 | 158 | 2 | 107 | 0,0051 | – |
| 34 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки | 5,5 | 72,51 | 1,24 | 399 | 7 | 81 | 0,07981 | – |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 13,33 | 0,48 | 73 | 3 | 107 | 0,00225 | – |
| 35 | Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 5,5 | 128,68 | 42,81 | 708 | 235 | 309 | 0,36455 | 2 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 58,74 | 10,57 | 323 | 58 | 81 | 0,03775 | – |
| 36 | 1-1-3766 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150; | 6,325 | 466 | | 2947 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 37 | Е58-18-11 | Устройство фартуков из листовой стали | 1 | 3457,71 | 1,01 | 3458 | 1 | 52 | 0,316 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 49,28 | 0,23 | 49 | – | 107 | 0,002 | – |
| 38 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,171 | 599,34 | 35,14 | 102 | 6 | 28 | 0,897 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 24 | 2 | 108 | 0,065 | – |
| 39 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 5,5 | 21,42 | 1,14 | 118 | 6 | 35 | 0,03335 | – |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 5,38 | 0,43 | 30 | 2 | 108 | 0,0021 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1372688** | **53001** | | | **1144** |
| | | | | | | **178931** | **15128** | | | **64** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1140757 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 194403 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 29160 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 97 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 94025 |
| **Всего** | **1661116** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 16611 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6644 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1684371** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **4306937** |
| - материалы, тенге | 2916916 |
| - сметная заработная плата, тенге | 630234 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1305 |
| Налог (2 %) | 86139 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4393076,00.** |
| НДС (12 %) | 527169,12 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4920245,12** |

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района
Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Айтекебийский с.о., с.Айке
БИН 951040000504
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN0606000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Аким "Айкенского сельского округа" _____ Алипбаев Н. Б.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К "
Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар,ЦЕХАНОВИЧ 54 А
БИН 970740003317
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ44826D0KZTD2002633
АО "АТФ Банк"

Директор ПТ "Еркен и К" _____ Жайымбаев Е. Н.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района
Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта: Текущий ремонт клуба по адресу: ул. Ы. Алтынсарина, 7 в селе Айке Айкенского сельского округа Айтекебийского района Актюбинской области
Договор № 1 от 21.08. 2015 г.

Форма №3
Предоставляется заказчику ежемесячно в сроки обеспечивающие составление им срочной отчетности

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за период сентябрь 2015 год**

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| застройщика | подрядчика | номер | дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | 1 | 21.08.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, работ | стоимость выполненных работ и затрат из графы №1 | | | | | | | НДС 12% | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчётном месяце | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | Стоимость оборудования | прочие затраты | | | |
| | | | | | | всего тенге | в т. ч. ПИР тенге | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Акт №1 Ремонтно-строительные работы (локальная смета № 2-1-1) | | | 1 684 371 | 4306937,00. | | 86 139 | | 527169,12. | 4920245,12. |
| **Всего по объекту** | **4920245,12.** | | **1 684 371** | **4306937,00.** | | **86 139** | | **527169,12.** | **4920245,12.** |
| **в т.ч. за отчетный месяц** | | **4920245,12.** | **1 684 371** | **4306937,00.** | | **86 139** | | **527169,12.** | **4920245,12.** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | **527169,12.** | **4920245,12.** |

Итого к оплате: 4 920 245 (четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч двести сорок пять) тенге 12 тиын
в т.ч. НДС 12%: 527 169 (пятьсот двадцать семь тысяч сто шестьдесят девять) тенге 12 тиын

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района
Аким "Айкенского сельского округа" _____ Алипбаев Н. Б.

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К"
Директор _____ Жайымбаев Е. Н.

# АКТ

# СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г.Шалкар «2» сентября 2015г.

Государственное учреждение «Аппарат акима Айкенского сельского округа» Айтекебийского района именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ПТ «ЕРКЕН и К» в лице директора Жайымбаев Е.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, в соответствии с договором №1 от 21.08.2015 составили настоящий Акт сдачи-приемки работ о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил,а Заказчик принял работы по «Текущий ремонт клуба по адресу: ул. Ы. Алтынсарина, 7 в селе Айке Айкенского сельского округа Айтекебийского района Актюбинской области»
2. Стоимость работ, указанных в п.4 настоящего договора, составляет 4 920 245,12 тенге с НДС.
3. Заказчик оплатил в полном объеме. Стороны претензий не имеют друг к другу.

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского округа" Айтекебийского района
Аким "Айкенского сельского округа" _____ Алипбаев Н. Б.

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К"
Директор _____ Жайымбаев Е. Н.