Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №12 на 21 июня 2019г.

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	345 850 372	18 947 368				2 030 075,14	18 947 368
2	Итого	345 850 372	18 947 368				2 030 075,14	18 947 368
3	Удержание 5%	17 292 518	947 368					947 368
4	**Итого к оплате**	**328 557 854**	**18 000 000**					**18 000 000**

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.о руководителя _____ **Саурбаев Н.**

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Талас-Құрылыс»

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

Акт
выполненных строительно-монтажных работ №12 на 21 июня 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)								
1	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	23	1405,35	52,27	32323	1202	17238	1,40	32
		задвижк а или клапан		1041,47	24,26	23954	558	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*749,47*		*17238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*661,82*				*15222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,65*				*2016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,38*		*3965*				
		Сметная стоимость				*53526*				
2	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны об ратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	10	1375,59	52,27	13756	523	7289	1,36	14
		задвижк а или клапан		1011,72	24,26	10117	243	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*728,94*		*7289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*643,34*				*6433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,60*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22729*				
3	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	9	836,84	17,42	7532	157	4180	0,88	8
		задвижка или клапан		654,64	8,09	5892	73	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*464,48*		*4180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*411,55*				*3704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*937*				
		Сметная стоимость				*12649*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	20	520,35	47,99	10407	960	5986	0,46	9
		фланец		428,31	--	8566	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*299,32*		*5986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*265,98*				*5320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,34*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,57*		*1311*				
		Сметная стоимость				*17705*				
5	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	14	349,97	31,99	4900	448	2908	0,32	4
		фланец		297,95	--	4171	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*207,71*		*2908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185,03*				*2590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,68*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*625*				
		Сметная стоимость				*8433*				
6	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	21	836,84	17,42	17574	366	9754	0,88	18
		задв ижка или клапан		654,64	8,09	13747	170	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*464,48*		*9754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*411,55*				*8643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*1112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*2186*				
		Сметная стоимость				*29514*				
7	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	1	151421,66	34,85	151422	35	7230	1,62	2
		шт.		1235,46	16,17	1235	16	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*7230,50*		*7230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*777,26*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6453,23*				*6453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12692,17*		*12692*				
		Сметная стоимость				*171345*				
8	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	836,84	17,42	837	17	464	0,88	1
		задвижка или клапан		654,64	8,09	655	8	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*464,48*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*411,55*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
9	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	349,97	31,99	700	64	415	0,32	1
		фланец		297,95	--	596	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*207,71*		*415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185,03*				*370*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,68*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*89*				
		Сметная стоимость				*1205*				
10	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80**	**2**	**964,97**	**--**	**1930**	**--**	**82**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,91*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,91*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*161*				
		Сметная стоимость				*2173*				
11	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**1**	**836,84**	**17,42**	**837**	**17**	**464**	**0,88**	**1**
		задвижка или клапан		**654,64**	**8,09**	**655**	**8**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*464,48*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*411,55*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
12	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные частистальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесени е весьма усиленной антикоррозионной битумно-резино вой или битумно-полимерной изоляции**	**0,0795**	**186819,96**	**28752,63**	**14852**	**2286**	**4136**	**69,90**	**6**
		км трубопровод а		**58246,27**	**9892,50**	**4631**	**786**	**62,1**	**10,58**	**1**
		Накладные расходы -		*52029,46*		*4136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42314,18*				*3364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9715,29*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19107,95*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20507*				
13	**11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные част и стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесени е весьма усиленной антикоррозионной битумно-резино вой или битумно-полимерной изоляции**	**0,0263**	**158647,73**	**28522,26**	**4172**	**750**	**1336**	**69,90**	**2**
		км трубопровод а		**58246,27**	**9835,90**	**1532**	**259**	**62,1**	**10,51**	**--**
		Накладные расходы -		*50798,33*		*1336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42279,03*				*1112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8519,29*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16755,68*		*441*				
		Сметная стоимость				*5949*				
14	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,1035**	**139519,26**	**28487,42**	**14440**	**2948**	**5173**	**69,90**	**7**
		км трубопров ода		**58246,27**	**9819,73**	**6028**	**1016**	**62,1**	**10,49**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*49976,81*		*5173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42268,99*				*4375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7707,82*				*798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15159,69*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21182*				
		Кожух								
15	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**0,412**	**391329,65**	**136917,10**	**161228**	**56410**	**82162**	**306,00**	**126**
		км трубопр овода		**236137,14**	**46301,46**	**97289**	**19076**	**62,1**	**63,40**	**26**
		Накладные расходы -		*199423,47*		*82162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175394,37*				*72262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24029,10*				*9900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47260,25*		*19471*				
		Сметная стоимость				*262862*				
16	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**0,054**	**363792,54**	**122461,22**	**19645**	**6613**	**10257**	**296,00**	**16**
		км трубопр овода		**228420,24**	**41175,35**	**12335**	**2223**	**62,1**	**56,49**	**3**
		Накладные расходы -		*189942,22*		*10257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167418,86*				*9041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22523,36*				*1216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44298,78*		*2392*				
		Сметная стоимость				*32294*				
17	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**0,027**	**338105,78**	**109030,39**	**9129**	**2944**	**4878**	**286,00**	**8**
		км трубопр овода		**220703,34**	**36273,39**	**5959**	**979**	**62,1**	**49,89**	**1**
		Накладные расходы -		*180684,53*		*4878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*159582,55*				*4309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21101,99*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41503,22*		*1121*				
		Сметная стоимость				*15128*				
18	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр/**	**0,0296**	**858392,03**	**410049,09**	**25408**	**12137**	**11637**	**458,00**	**14**
		км трубопровода		**398510,38**	**152576,66**	**11796**	**4516**	**62,1**	**173,46**	**5**
		Накладные расходы -		*393131,22*		*11637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*342225,05*				*10130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50906,16*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100121,86*		*2964*				
		Сметная стоимость				*40008*				
19	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводныестальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр/**	**0,0052**	**652199,02**	**231437,36**	**3391**	**1203**	**1748**	**442,00**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		384588,62	91971,95	2000	478	62,1	106,49	1
		Накладные расходы -		*336145,38*		*1748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*295944,11*				*1539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40201,27*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79067,55*		*411*				
		Сметная стоимость				*5550*				
20	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ым диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	170	164,29	--	27929	--	1184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*1184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*1184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*2329*				
		Сметная стоимость				*31442*				
21	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаск ивание в футляр	0,355	835,50	13,08	297	5	170	0,84	--
		м трубы, уложенной в футляре		682,39	1,37	242	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,05*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*424,62*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,43*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,08*		*37*				
		Сметная стоимость				*504*				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	22257,24	2219,43	44514	4439	9729	7,99	16
		футляр		6016,23	40,43	12032	81	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4864,36*		*9729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3761,18*				*7522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1103,18*				*2206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2169,73*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58582*				
Водопровод переход через овраг (Локальная смета №6-2-1)										
		Земляные работы								
23	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	72,58	130,60	123,46	9479	8961	2795	0,01	1
		м3 грунта		7,14	46,37	518	3365	59,1	0,05	4
		Накладные расходы -		*38,50*		*2795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,62*				*2295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,88*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,53*		*982*				
		Сметная стоимость				*13255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м	2,21	1596,81	--	3529	--	2324	2,27	5
		м3 грунта		1596,81	--	3529	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1051,43*		*2324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*943,71*				*2086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,72*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,86*		*468*				
		Сметная стоимость				*6321*				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	7,25	566,45	--	4107	--	2704	0,89	6
		м3 грунта		566,45	--	4107	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*372,99*		*2704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*334,77*				*2427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,16*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	67,54	21,15	21,15	1429	1429	373	--	--
		м3 грунта		--	7,50	--	507	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,52*		*373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,44*				*300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
27	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	67,54	113,50	48,29	7666	3261	3922	0,11	7
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	4405	1433	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*58,06*		*3922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*3450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,72*		*927*				
		Сметная стоимость				*12515*				
28	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,1	3073,45	116,76	6454	245	1263	1,02	2
		м3 основания		699,67	28,30	1469	59	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*601,55*		*1263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*452,07*				*949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,48*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,00*		*617*				
		Сметная стоимость				*8335*				
29	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные с тальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,115	314251,82	64684,87	36139	7439	20846	270,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		234929,70	24518,66	27017	2820	62,1	27,65	3
		Накладные расходы -		*181273,09*		*20846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*161117,43*				*18529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20155,66*				*2318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39641,99*		*4559*				
		Сметная стоимость				*61544*				
30	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм Г ОСТ 10705-80	115,46	1912,63	--	220832	--	9363	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,10*		*9363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,10*				*9363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,50*		*18416*				
		Сметная стоимость				*248611*				
31	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	0,034	1737441,80	27500,10	59073	935	6079	205,00	7
		км трубопровода		161909,00	484,18	5505	16	62,1	0,49	--
		Накладные расходы -		*178789,57*		*6079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100846,16*				*3429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77943,41*				*2650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153298,51*		*5212*				
		Сметная стоимость				*70364*				
32	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	0,115	42737,25	--	4915	--	2954	51,50	6
		км трубопровода		36881,21	--	4241	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25686,39*		*2954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*2634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2783,16*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5473,89*		*629*				
		Сметная стоимость				*8498*				
33	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 100 мм. Установка	4	1405,35	52,27	5621	209	2998	1,40	6
		задвижка или клапан		1041,47	24,26	4166	97	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*749,47*		*2998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*661,82*				*2647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,65*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,38*		*690*				
		Сметная стоимость				*9308*				
34	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	4	51465,14	--	205861	--	8728	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2182,12*		*8728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2182,12*				*8728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4291,78*		*17167*				
		Сметная стоимость				*231757*				
35	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**8**	**680,72**	**63,99**	**5446**	**512**	**3124**	**0,60**	**5**
		фланец		**558,66**	**--**	**4469**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*390,50*		*3124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,93*				*2775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,70*		*686*				
		Сметная стоимость				*9256*				
36	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**8**	**2001,33**	**--**	**16011**	**--**	**679**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*84,86*		*679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,86*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,89*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18025*				
37	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны об ратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**4**	**836,84**	**17,42**	**3347**	**70**	**1858**	**0,88**	**4**
		задвижк а или клапан		**654,64**	**8,09**	**2619**	**32**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*464,48*		*1858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*411,55*				*1646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*416*				
		Сметная стоимость				*5621*				
38	**23-040502-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили дисковые фланцевые модели2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20° С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**2**	**8910,90**	**--**	**17822**	**--**	**756**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*377,82*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,82*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743,10*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20064*				
39	**23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с27н ж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**2**	**22742,45**	**--**	**45485**	**--**	**1929**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*964,28*		*1929*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*964,28*				*1929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,54*		*3793*				
		Сметная стоимость				*51207*				
40	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**8**	**349,97**	**31,99**	**2800**	**256**	**1662**	**0,32**	**3**
		фланец		**297,95**	**--**	**2384**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*207,71*		*1662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185,03*				*1480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,68*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
41	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 25 ГОСТ 12816-80**	**4**	**556,35**	**--**	**2225**	**--**	**94**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,59*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,59*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,40*		*186*				
		Сметная стоимость				*2505*				
42	**23-020103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN25 ГОСТ 12816-80**	**4**	**1876,27**	**--**	**7505**	**--**	**318**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*79,55*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,55*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,47*		*626*				
		Сметная стоимость				*8449*				
43	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры скользящие**	**0,0186**	**242175,65**	**--**	**4504**	**--**	**191**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10268,25*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,25*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,51*		*376*				
		Сметная стоимость				*5071*				
		Колодец диам. 2000- 2шт								
44	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**4,32**	**23951,97**	**5665,57**	**103473**	**24475**	**28690**	**8,86**	**38**
		м3 железобетонных и бетонн ых конструкций колодца		**6510,86**	**2179,63**	**28127**	**9416**	**62,1**	**2,22**	**10**
		Накладные расходы -		*6641,18*		*28690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5396,79*				*23314*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1244,39*				*5376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2447,45*		*10573*				
		Сметная стоимость				*142736*				
45	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**2**	**34402,32**	**--**	**68805**	**--**	**2917**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1458,66*		*2917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1458,66*				*2917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868,88*		*5738*				
		Сметная стоимость				*77460*				
46	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**2**	**26674,01**	**--**	**53348**	**--**	**2262**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1130,98*		*2262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1130,98*				*2262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2224,40*		*4449*				
		Сметная стоимость				*60059*				
47	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**6**	**12960,74**	**--**	**77764**	**--**	**3297**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*549,54*		*3297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,54*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080,82*		*6485*				
		Сметная стоимость				*87546*				
48	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**2**	**1945,73**	**--**	**3891**	**--**	**165**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*82,50*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,50*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,26*		*325*				
		Сметная стоимость				*4381*				
49	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**4**	**1486,48**	**--**	**5946**	**--**	**252**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,03*		*252*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,03*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,96*		*496*				
		Сметная стоимость				*6694*				
50	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**2**	**10017,28**	**--**	**20035**	**--**	**849**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*424,73*		*849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,73*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,36*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22555*				
51	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**4**	**565,08**	**--**	**2260**	**--**	**96**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,96*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*188*				
		Сметная стоимость				*2544*				
		Колодец диам. 1000 -1 шт.								
52	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**0,82**	**23951,97**	**5665,57**	**19641**	**4646**	**5446**	**8,86**	**7**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6510,86**	**2179,63**	**5339**	**1787**	**62,1**	**2,22**	**2**
		Накладные расходы -		*6641,18*		*5446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5396,79*				*4425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1244,39*				*1020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2447,45*		*2007*				
		Сметная стоимость				*27094*				
53	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**1**	**8839,83**	**--**	**8840**	**--**	**375**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*374,81*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,81*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,17*		*737*				
		Сметная стоимость				*9952*				
54	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**1**	**8828,83**	**--**	**8829**	**--**	**374**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*374,34*		*374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,34*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,25*		*736*				
		Сметная стоимость				*9940*				
55	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**1**	**7911,89**	**--**	**7912**	**--**	**335**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*335,46*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,46*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,79*		*660*				
		Сметная стоимость				*8907*				
56	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**1**	**1945,73**	**--**	**1946**	**--**	**82**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*82,50*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,50*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,26*		*162*				
		Сметная стоимость				*2191*				
57	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**1**	**1486,48**	**--**	**1486**	**--**	**63**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,03*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,03*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,96*		*124*				
		Сметная стоимость				*1673*				
58	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**1**	**10017,28**	**--**	**10017**	**--**	**425**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*424,73*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,73*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,36*		*835*				
		Сметная стоимость				*11277*				
59	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**2**	**565,08**	**--**	**1130**	**--**	**48**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23,96*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
60	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**20,8**	**460,47**	**136,13**	**9578**	**2832**	**1208**	**0,04**	**1**
		м2		**27,30**	**34,05**	**568**	**708**	**60,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*58,08*		*1208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,99*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,09*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,48*		*863*				
		Сметная стоимость				*11649*				
61	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**20,8**	**786,00**	**1,95**	**16349**	**41**	**2171**	**0,14**	**3**
		м2		**112,43**	**0,62**	**2339**	**13**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*104,39*		*2171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*1418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,22*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,23*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20002*				
		Изоляция трубопроводов								
62	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**27,46**	**63,42**	**1,04**	**1741**	**29**	**486**	**0,03**	**1**
		м2		**26,38**	**0,16**	**724**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,69*		*486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,39*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,30*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,49*		*178*				
		Сметная стоимость				*2405*				
63	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**27,46**	**194,33**	**2,69**	**5336**	**74**	**612**	**0,03**	**1**
		м2		**24,40**	**0,49**	**670**	**13**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,30*		*612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,49*				*370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,81*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,33*		*476*				
		Сметная стоимость				*6424*				
64	**11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна**	**5,27**	**25559,39**	**719,39**	**134698**	**3791**	**53709**	**18,85**	**99**
		м3 изол яции		**15468,31**	**331,49**	**81518**	**1747**	**55,3**	**0,41**	**2**
		Накладные расходы -		*10191,47*		*53709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8737,29*				*46046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1454,18*				*7664*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2860,07*		*15073*				
		Сметная стоимость				*203480*				
65	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	8,6955	13991,27	--	121661	--	5158	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,23*		*5158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593,23*				*5158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,76*		*10146*				
		Сметная стоимость				*136965*				
66	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	78,57	1405,74	30,47	110449	2394	60278	1,49	117
		м2 пов ерхности покрытия изоляции		1218,76	8,73	95758	686	55,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*767,18*		*60278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*678,80*				*53333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,38*				*6944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,83*		*13658*				
		Сметная стоимость				*184385*				
67	21-100105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листоваякровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	0,3757532	143981,16	--	54101	--	2294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6104,80*		*2294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6104,80*				*2294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12006,88*		*4512*				
		Сметная стоимость				*60907*				
68	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	1	46698,15	112,32	46698	112	2853	1,82	2
		шт.		1303,37	45,95	1303	46	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2853,46*		*2853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*837,93*				*838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2015,53*				*2016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3964,13*		*3964*				
		Сметная стоимость				*53516*				
69	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	1	76892,14	--	76892	--	3260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3260,23*		*3260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3260,23*				*3260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6412,19*		*6412*				
		Сметная стоимость				*86564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэт иленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,01	176306,78	40686,80	1763	407	1036	173,00	2
		км трубопров ода		135069,75	13475,73	1351	135	62,1	18,65	--
		Накладные расходы -		*103633,41*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92246,74*				*922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11386,67*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22395,22*		*224*				
		Сметная стоимость				*3023*				
71	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18 599-2001	10,1	109,31	--	1104	--	47	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,63*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,63*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
72	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	0,01	38351,45	--	384	--	255	51,50	1
		км трубопровода		36881,21	--	369	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25500,43*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2597,20*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5108,15*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
73	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,052692	910929,87	278006,76	47999	14649	14952	312,70	16
		т фасонных частей		291154,97	87534,28	15342	4612	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*283760,49*		*14952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235166,02*				*12391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48594,47*				*2561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95575,23*		*5036*				
		Сметная стоимость				*67987*				
74	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10 705-80	1,6	4869,76	--	7792	--	330	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*206,48*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,48*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,10*		*650*				
		Сметная стоимость				*8772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2	205,97	--	412	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,73*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,73*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
76	11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	0,0008	300004,29	31731,77	240	25	49	76,70	--
		км трубопровода		63912,58	11193,78	51	9	62,1	12,07	--
		Накладные расходы -		*61338,81*		*49*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*46641,04*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14697,76*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28907,45*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
77	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма у силенной антикоррозионной битумно-резиновой или би тумно-полимерной изоляции	0,002	139519,26	28487,42	279	57	100	69,90	--
		км трубопровода		58246,27	9819,73	116	20	62,1	10,49	--
		Накладные расходы -		*49976,81*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42268,99*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7707,82*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15159,69*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
78	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный в сети	0,2	15356,34	649,56	3071	130	234	1,35	--
		м3		884,45	146,58	177	29	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1172,36*		*234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*500,05*				*100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*672,31*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1322,30*		*264*				
		Сметная стоимость				*3570*				
		Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце								
79	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка	4	680,72	63,99	2723	256	1562	0,60	2
		фланец		558,66	--	2235	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,50*		*1562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,93*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,70*		*343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4628*				
80	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12816-80**	**4**	**2480,44**	**--**	**9922**	**--**	**421**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105,17*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,17*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,85*		*827*				
		Сметная стоимость				*11170*				
81	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальн ым трубопроводам диам. 100 мм**	**4**	**680,72**	**63,99**	**2723**	**256**	**1562**	**0,60**	**2**
		фланец		**558,66**	**--**	**2235**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*390,50*		*1562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346,93*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,57*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,70*		*343*				
		Сметная стоимость				*4628*				
82	**23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланец компрессионный присоедините льный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**4**	**7783,43**	**--**	**31134**	**--**	**1320**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*330,02*		*1320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*330,02*				*1320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,08*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35050*				
83	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов**	**4**	**807,40**	**491,67**	**3230**	**1967**	**1374**	**0,41**	**2**
		шт		**315,73**	**162,15**	**1263**	**649**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*343,58*		*1374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*296,77*				*1187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,82*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,08*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
84	**23-020401-3106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка полипропиленовая PP-R под ф лане ц DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**4**	**1073,13**	**--**	**4293**	**--**	**182**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45,50*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,50*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,49*		*358*				
		Сметная стоимость				*4833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006816	381819,66	--	2602	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*217*				
		Сметная стоимость				*2929*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2202082				
		Акведук (Локальная смета №6-3-1)								
86	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	20,62	130,60	123,46	2693	2546	794	0,01	--
		м3 грунта		7,14	46,37	147	956	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*38,50*		*794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,62*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,88*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,53*		*279*				
		Сметная стоимость				*3766*				
87	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной бол ее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глуб иной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и сте нок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, раз работанных механизированным способом, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,2	1,3	1968,55	--	2559	--	1685	2,80	4
		м3 грунта		1968,55	--	2559	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1296,21*		*1685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1163,41*				*1512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,80*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,18*		*340*				
		Сметная стоимость				*4584*				
88	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	13,51	622,14	--	8405	--	5534	0,97	13
		м3 грунта		622,14	--	8405	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*409,65*		*5534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,68*				*4967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,97*				*567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,54*		*1115*				
		Сметная стоимость				*15055*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-010102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,11	246,13	231,64	1996	1879	437	0,02	--
		м3 грунта		14,26	56,29	116	457	59,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*53,90*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*41,70*				*338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,20*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,00*		*195*				
		Сметная стоимость				*2628*				
90	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	14,1925	133,97	--	1901	--	81	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,68*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,68*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*		*159*				
		Сметная стоимость				*2140*				
91	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	8,11	12,10	10,28	98	83	29	--	--
		м3 грунта		1,78	3,27	14	26	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,62*		*29*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,98*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,64*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,26*		*10*				
		Сметная стоимость				*138*				
		Монтажные работы								
92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. У стройство	1,108	15356,34	649,56	17015	720	1299	1,35	1
		м3		884,45	146,58	980	162	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1172,36*		*1299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*500,05*				*554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*672,31*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1322,30*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19779*				
93	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	7,3	21250,10	1143,86	155126	8350	24304	6,34	46
		м3		4540,33	262,95	33144	1920	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3329,37*		*24304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2329,59*				*17006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999,78*				*7298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1966,36*		*14354*				
		Сметная стоимость				*193785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм С Т РК 2591-2014	0,0168	146300,90	--	2458	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,16*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,16*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,32*		*205*				
		Сметная стоимость				*2767*				
95	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06028	149943,90	--	9039	--	383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6357,62*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6357,62*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12504,12*		*754*				
		Сметная стоимость				*10176*				
96	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,07776	140381,40	--	10916	--	463	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5952,17*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5952,17*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11706,69*		*910*				
		Сметная стоимость				*12289*				
97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, б етону	24,32	718,82	13,55	17482	330	2945	0,21	5
		м2 поверхности		169,49	1,62	4122	39	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,08*		*2945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*86,92*				*2114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,16*				*831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,19*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22061*				
98	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	8,408	110,00	--	925	--	39	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,66*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*77*				
		Сметная стоимость				*1041*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/СТ-1: СТ-2/	2,088	27145,08	3741,31	56679	7812	11338	10,40	22
		м3		7642,54	821,85	15958	1716	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5430,25*		*11338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4105,23*				*8572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,01*				*2767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,03*		*5441*				
		Сметная стоимость				*73459*				
100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18316	12656,02	986,93	2318	181	1173	14,94	3
		т		11393,69	216,89	2087	40	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6406,51*		*1173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5631,13*				*1031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,38*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,00*		*279*				
		Сметная стоимость				*3771*				
101	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сеткиарматурные плоские. Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02064	13034,04	670,20	269	14	139	16,88	--
		т		12088,44	184,36	250	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6757,33*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5952,31*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*805,02*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1583,31*		*33*				
		Сметная стоимость				*441*				
102	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014	0,02064	146300,90	--	3020	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,16*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,16*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,32*		*252*				
		Сметная стоимость				*3400*				
103	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07328	146300,90	--	10721	--	455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,16*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,16*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,32*		*894*				
		Сметная стоимость				*12070*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,154**	**140381,40**	**--**	**21619**	**--**	**917**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5952,17***		***917***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5952,17***				***917***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11706,69***		***1803***				
		Сметная стоимость				***24338***				
105	**21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой г орячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14 637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,00272**	**167247,47**	**--**	**455**	**--**	**19**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7091,29***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7091,29***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13947,10***		***38***				
		Сметная стоимость				***512***				
106	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали заклад ные весом до 20 кг. Установка**	**0,06784**	**199259,52**	**816,24**	**13518**	**55**	**2102**	**58,00**	**4**
		т		**44232,54**	**332,46**	**3001**	**23**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***30979,06***		***2102***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***21614,02***				***1466***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9365,04***				***635***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18419,09***		***1250***				
		Сметная стоимость				***16869***				
107	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,06732**	**68590,94**	**6586,23**	**4618**	**443**	**2605**	**73,60**	**5**
		т ко нструкций		**56129,57**	**248,65**	**3779**	**17**	**60,9**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		***38698,37***		***2605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***34334,34***				***2311***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4364,03***				***294***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8583,14***		***578***				
		Сметная стоимость				***7801***				
108	**21-050203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней по лок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качес тва СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)**	**0,06732**	**292015,33**	**--**	**19658**	**--**	**834**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12381,45***		***834***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12381,45***				***834***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24351,74***		***1639***				
		Сметная стоимость				***22131***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**1,38704**	**36207,39**	**15855,05**	**50221**	**21992**	**21079**	**23,00**	**32**
		т конструкций		**17318,31**	**4202,57**	**24021**	**5829**	**60,9**	**4,52**	**6**
		Накладные расходы -		***15197,11***		***21079***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***13106,21***				***18179***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2090,90***				***2900***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4112,36***		***5704***				
		Сметная стоимость				***77004***				
110	**21-050206-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**10,92**	**1440,38**	**--**	**15729**	**--**	**667**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***61,07***		***667***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61,07***				***667***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***120,12***		***1312***				
		Сметная стоимость				***17708***				
111	**21-050206-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная квадрат ная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**26,4**	**952,05**	**--**	**25134**	**--**	**1066**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40,37***		***1066***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,37***				***1066***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,39***		***2096***				
		Сметная стоимость				***28296***				
112	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродисто й стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 5 0 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**1,09368**	**155104,62**	**--**	**169635**	**--**	**7193**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6576,44***		***7193***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6576,44***				***7193***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12934,48***		***14146***				
		Сметная стоимость				***190974***				
113	**21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 1652 3-97 (ГОСТ 19903-74)**	**0,02627**	**174077,83**	**--**	**4573**	**--**	**194**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7380,90***		***194***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7380,90***				***194***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14516,70***		***381***				
		Сметная стоимость				***5148***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	**21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками изуглеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,077554**	**167247,47**	**--**	**12971**	**--**	**550**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7091,29***		***550***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7091,29***				***550***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13947,10***		***1082***				
		Сметная стоимость				***14603***				
115	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродугов ая сварка при монтаже**	**1,38704**	**9117,87**	**1775,79**	**12647**	**2463**	**5482**	**5,25**	**7**
		т		**5614,25**	**2,43**	**7787**	**3**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3952,18***		***5482***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3420,55***				***4744***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***531,63***				***737***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1045,60***		***1450***				
		Сметная стоимость				***19579***				
116	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлич еские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**41,6112**	**63,42**	**1,04**	**2639**	**43**	**736**	**0,03**	**1**
		м2		**26,38**	**0,16**	**1098**	**7**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17,69***		***736***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***14,39***				***599***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3,30***				***137***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,49***		***270***				
		Сметная стоимость				***3645***				
117	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлич еские огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебр истой**	**41,6112**	**97,17**	**1,34**	**4043**	**56**	**464**	**0,02**	**1**
		м2		**12,20**	**0,24**	**508**	**10**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,15***		***464***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***6,74***				***281***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,41***				***183***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,67***		***361***				
		Сметная стоимость				***4868***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**816822**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3835000**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		**1,3%**	**3884855**				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		**1,17%**	**3930308**				
	в том числе в текущих ценах на 2017г.		Тенге		**1,06978**	**2102279**				
	в том числе в текущих ценах на 2018г.		Тенге		**1,14474**	**2249596**				
	Итого с резервом средств на непредвиденные расходы					**4441341**				
	Итого с НДС					**4974301**				
	Итого с понижающим коэффициентом					**3375711**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезжая часть (Локальная смета №7-1-1)								
		Устройство дорожной одежды								
1	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	**16800,12**	**116,92**	**87,34**	**1964270**	**1467274**	**636391**	**0,04**	**699**
		м2основания или покрытия		**29,29**	**23,09**	**492057**	**387891**	**60,3**	**0,02**	**406**
		Накладные расходы -		***37,88***		***636391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***31,58***				***530608***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,30***				***105783***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,38***		***208053***				
		Сметная стоимость				***2808714***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2808714**				
		Гравиных объездных автодорог О-1 (Локальная смета №7-2-1)								
		Устройство дорожной одежды								
2	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеноч но-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**10312**	**116,92**	**87,34**	**1205679**	**900620**	**390620**	**0,04**	**429**
		м2 основания или покрытия		**29,29**	**23,09**	**302027**	**238089**	**60,3**	**0,02**	**249**
		Накладные расходы -		***37,88***		***390620***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***31,58***				***325690***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,30***				***64930***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,38***		***127704***				
		Сметная стоимость				***1724003***				
3	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,65 м3**	**961**	**117,93**	**111,40**	**113326**	**107058**	**26939**	**0,01**	**9**
		м3 грунта		**6,45**	**30,94**	**6195**	**29733**	**59,1**	**0,03**	**27**
		Накладные расходы -		***28,03***		***26939***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***22,10***				***21234***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,94***				***5705***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,68***		***11221***				
		Сметная стоимость				***151486***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1875490**				
		Устроиство ж/бетонной круглой трубы (Локальная смета №7-5-1)								
		РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонная труба 0,75м								
		Устройство ж/б трубы Dy-0,75 м								
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**30,22**	**84,24**	**78,43**	**2546**	**2370**	**606**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**5,82**	**20,93**	**176**	**633**	**59,1**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		***20,05***		***606***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***15,81***				***478***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*252*				
		Сметная стоимость				*3404*				
5	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песко м. Устройство**	**30,22**	**1458,99**	**128,25**	**44091**	**3876**	**27838**	**1,94**	**59**
		м3 подушки		**1330,74**	**57,08**	**40215**	**1725**	**59,4**	**0,07**	**2**
		Накладные расходы -		*921,18*		*27838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*824,37*				*24912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,81*				*2926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,41*		*5754*				
		Сметная стоимость				*77683*				
6	**11-300401-0202 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота на сыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорога х) до 0; 1,35 м**	**56,47**	**22692,64**	**9207,88**	**1281454**	**519969**	**374624**	**9,13**	**516**
		м3 железобетона звеньев		**6962,81**	**2197,40**	**393190**	**124087**	**59,4**	**2,36**	**133**
		Накладные расходы -		*6634,04*		*374624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*5441,16*				*307263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1192,87*				*67362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2346,13*		*132486*				
		Сметная стоимость				*1788564*				
7	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовкибетонных и оштукатуренных поверхностей**	**438,25**	**84,22**	**1,04**	**36911**	**455**	**10626**	**0,04**	**18**
		м2		**36,43**	**0,16**	**15967**	**71**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,25*		*10626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*8693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*1934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*3803*				
		Сметная стоимость				*51340*				
8	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**438,25**	**2381,65**	**90,24**	**1043756**	**39548**	**178349**	**0,61**	**265**
		м2		**466,87**	**27,29**	**204607**	**11958**	**59,4**	**0,03**	**15**
		Накладные расходы -		*406,96*		*178349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,53*				*128640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,43*				*49710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*97768*				
		Сметная стоимость				*1319874*				
		Оголовок								
9	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочн ой битумной мастикой двухслойной**	**108**	**2381,65**	**90,24**	**257218**	**9746**	**43951**	**0,61**	**65**
		м2		**466,87**	**27,29**	**50422**	**2947**	**59,4**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*406,96*		*43951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,53*				*31701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,43*				*12250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*24094*				
		Сметная стоимость				*325263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**3566128**				
		РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонная труба 0,5м								
		Устройство ж/б трубы Dy -0,5 м								
10	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**43,06**	**84,24**	**78,43**	**3628**	**3377**	**863**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**5,82**	**20,93**	**251**	**901**	**59,1**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		***20,05***		***863***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***15,81***				***681***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,24***				***183***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,34***		***359***				
		Сметная стоимость				***4851***				
11	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**43,06**	**1458,99**	**128,25**	**62824**	**5522**	**39666**	**1,94**	**84**
		м3 подушки		**1330,74**	**57,08**	**57302**	**2458**	**59,4**	**0,07**	**3**
		Накладные расходы -		***921,18***		***39666***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***824,37***				***35497***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***96,81***				***4169***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***190,41***		***8199***				
		Сметная стоимость				***110689***				
12	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**27,92**	**29546,69**	**12814,03**	**824944**	**357768**	**243507**	**11,80**	**329**
		м3 железобетона звеньев		**8999,03**	**3063,32**	**251253**	**85528**	**59,4**	**3,29**	**92**
		Накладные расходы -		***8721,62***		***243507***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***7165,04***				***200048***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1556,58***				***43460***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3061,46***		***85476***				
		Сметная стоимость				***1153928***				
13	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**904,43**	**84,22**	**1,04**	**76174**	**939**	**21930**	**0,04**	**37**
		м2		**36,43**	**0,16**	**32952**	**146**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***24,25***		***21930***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***19,84***				***17939***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,41***				***3990***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8,68***		***7848***				
		Сметная стоимость				***105952***				
14	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмаз очной битумной мастикой двухслойной**	**904,43**	**2381,65**	**90,24**	**2154032**	**81617**	**368065**	**0,61**	**547**
		м2		**466,87**	**27,29**	**422253**	**24678**	**59,4**	**0,03**	**30**
		Накладные расходы -		***406,96***		***368065***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		***293,53***				***265477***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***113,43***				***102587***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*201768*				
		Сметная стоимость				*2723864*				
		Оголовок								
15	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**119,6**	**2381,65**	**90,24**	**284845**	**10793**	**48672**	**0,61**	**72**
		м2		**466,87**	**27,29**	**55838**	**3263**	**59,4**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*406,96*		*48672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,53*				*35106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,43*				*13566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*26681*				
		Сметная стоимость				*360198*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**4459482**				
		РАЗДЕЛ 3. Ж/бетонная труба 0,5м								
		Устройство ж/б трубы Dy-0,5 м								
16	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**48,27**	**84,24**	**78,43**	**4066**	**3786**	**968**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**5,82**	**20,93**	**281**	**1010**	**59,1**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*20,05*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,81*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*403*				
		Сметная стоимость				*5437*				
17	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундамент ы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**48,27**	**1458,99**	**128,25**	**70425**	**6190**	**44465**	**1,94**	**94**
		м3 подушки		**1330,74**	**57,08**	**64235**	**2755**	**59,4**	**0,07**	**3**
		Накладные расходы -		*921,18*		*44465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*824,37*				*39792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,81*				*4673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,41*		*9191*				
		Сметная стоимость				*124082*				
18	**11-300401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота нас ыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**31,53**	**29546,69**	**12814,03**	**931607**	**404026**	**274993**	**11,80**	**372**
		м3 железобетона звеньев		**8999,03**	**3063,32**	**283740**	**96586**	**59,4**	**3,29**	**104**
		Накладные расходы -		*8721,62*		*274993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*7165,04*				*225914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1556,58*				*49079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3061,46*		*96528*				
		Сметная стоимость				*1303128*				
19	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовк и бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**1013,71**	**84,22**	**1,04**	**85378**	**1053**	**24580**	**0,04**	**42**
		м2		**36,43**	**0,16**	**36934**	**164**	**54,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,25*		*24580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,84*				*20107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*4473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*8797*				
		Сметная стоимость				*118754*				
20	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обма зочной битумной мастикой двухслойной**	**1013,71**	**2381,65**	**90,24**	**2414299**	**91479**	**412537**	**0,61**	**613**
		м2		**466,87**	**27,29**	**473273**	**27660**	**59,4**	**0,03**	**34**
		Накладные расходы -		*406,96*		*412537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,53*				*297554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,43*				*114983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*226147*				
		Сметная стоимость				*3052983*				
		Оголовок								
21	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазо чной битумной мастикой двухслойной**	**156,4**	**2381,65**	**90,24**	**372489**	**14114**	**63648**	**0,61**	**95**
		м2		**466,87**	**27,29**	**73019**	**4268**	**59,4**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*406,96*		*63648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*293,53*				*45908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,43*				*17740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,09*		*34891*				
		Сметная стоимость				*471028*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5075412				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17785222				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,3%	18016430				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		0,63%	18129933				
	в том числе в текущих ценах на 2017г.		Тенге		1,06978	9697506				
	в том числе в текущих ценах на 2018г.		Тенге		1,14474	10377058				
	Итого с резервом средств на непредвиденные расходы					20487253				
	Итого с НДС					22945723				
	Итого с понижающим коэффициентом					15 571 658				
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					18 947 368				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.О Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Технадзор: ТОО "Технодзор-2015"

_____ Абишев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.