Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**
Договор подряда	**Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №15 на 29 июля 2019г.

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	400 303 530,13	15 789 474				1 691 729,36	15 789 474
2	Итого	400 303 530,13	15 789 474				1 691 729,36	15 789 474
3	Удержание 5%	20 015 176,61	789 474					789 474
4	**Итого к оплате**	**380 288 353,52**	**15 000 000**					**15 000 000**

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.о руководителя _____ **Саурбаев Н.**

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Талас-Құрылыс»

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Строительство объектов инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, автодороги и водоснабжения) нового жилого массива «Көктөбе» в а.Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области**

Договор подряда **Доп. соглашение №1 от 02.04.2019г к договору о государственных закупках работ №51 от 14.09.2018г.**

Акт
выполненных строительно-монтажных работ №15 на 29 июля 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа (Локальная смета №4-1-1)								
1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	2	784,45	53,99	1569	108	637	0,87	2
		шт.		724,95	18,93	1450	38	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*318,38*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*318,38*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,23*		*176*				
		Сметная стоимость				*2382*				
2	23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергиитипа DZT-Аспан 1513-CT-100-01**	2	57193,16	--	114386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4575,45*		*9151*				
		Сметная стоимость				*123537*				
3	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	4	1049,03	215,95	4196	864	1514	1,00	4
		шт.		808,52	75,72	3234	303	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*378,45*		*1514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*378,45*				*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,20*		*457*				
		Сметная стоимость				*6167*				
4	23-070504-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	3	3977,22	--	11932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,18*		*955*				
		Сметная стоимость				*12887*				
5	23-070504-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вольтметр марки Э47 500В, класс то чности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002**	1	4048,72	--	4049	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,90*		*324*				
		Сметная стоимость				*4373*				
6	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	**Фотореле. Монтаж оборудования**	1	1049,03	215,95	1049	216	378	1,00	1
		шт.		808,52	75,72	809	76	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*378,45*		*378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*378,45*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,20*		*114*				
		Сметная стоимость				*1542*				
7	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.3	**Фотореле ФР-7**	1	3330,36	--	3330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,43*		*266*				
		Сметная стоимость				*3596*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			154483				
		Оборудование и материалы согласно ТУ: Монтаж и демонтаж выключателя (Локальная смета №4-3-1)								
		Монтаж ПСО220/35/10кВ								
8	13-080306-0703 РСНБ РК 2015	**Термина РЗА микропроцессорной релейной защитой Micom P116. Монтаж оборудова ния**	1	26877,46	23,11	26877	23	10658	26,00	26
		шт.		21335,60	--	21336	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*10658,42*		*10658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9131,64*				*9132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1526,79*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3002,87*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40538*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			40539				
		ВЛ-10кВ фидер 4 (Локальная смета №4-4-1)								
		ВЛ-10кВ фидер 4								
		Демонтажные работы								
9	11-330102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж деревянных опор с жб приставкой**	5,1	11446,21	5659,80	58376	28865	26393	10,10	52
		м3		5786,41	1505,43	29511	7678	61,7	2,05	10
		Накладные расходы		*5175,15*		*26393*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4499,07*				*22945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*676,08*				*3448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,71*		*6782*				
		Сметная стоимость				*91551*				
10	**41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лесоматериал круглый. П огрузка**								
		т	**1,326**	**317,00**	--	**420**	--	**18**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,44*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,44*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
11	**41-310102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лесоматериал круглый. Р азгрузка**								
		т	**1,326**	**207,00**	--	**274**	--	**12**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,78*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,78*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,26*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
12	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Грузы неупакованные (жел езобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**								
		т	**4,68**	**354,00**	--	**1657**	--	**70**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,01*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,52*		*138*				
		Сметная стоимость				*1865*				
13	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Грузы неупакованные (жел езобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгруз ка**								
		т	**4,68**	**354,00**	--	**1657**	--	**70**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,01*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,52*		*138*				
		Сметная стоимость				*1865*				
14	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5-7 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 5 км**								
		т	**6,006**	**425,74**	--	**2557**	--	**108**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,05*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,05*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
15	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетон ных опор ВЛ-10 кВ**								
			15	**5756,82**	**2943,05**	**86352**	**44146**	**33952**	**3,06**	**46**
		опора		**2248,67**	**891,06**	**33730**	**13366**	**61,7**	**0,87**	**13**
		Накладные расходы -		*2263,44*		*33952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1937,21*				*29058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,23*				*4893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,62*		*9624*				
		Сметная стоимость				*129928*				
16	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**								
			0,933	**39108,76**	**22767,60**	**36488**	**21242**	**15764**	**51,10**	**48**
		1км		**16341,17**	**7351,06**	**15246**	**6859**	**61,7**	**22,73**	**21**
		Накладные расходы -		*16896,13*		*15764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*14618,11*				*13639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2278,02*				*2125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4480,39*		*4180*				
		Сметная стоимость				*56432*				
17	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыш е 35 мм2**								
			0,933	**101154,18**	**56918,99**	**94377**	**53105**	**39544**	**51,10**	**48**
		1км		**40852,92**	**18377,66**	**38116**	**17146**	**61,7**	**22,73**	**21**
		Накладные расходы -		*42383,72*		*39544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*36545,27*				*34097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5838,46*				*5447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11483,03*		*10714*				
		Сметная стоимость				*144635*				
		Заземление								
18	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам и**								
			27	**1084,25**	**--**	**29275**	**--**	**19276**	**1,54**	**42**
		м3		**1084,25**	**--**	**29275**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*713,94*		*19276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*640,79*				*17301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,14*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,86*		*3884*				
		Сметная стоимость				*52435*				
19	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			27	**622,14**	**--**	**16798**	**--**	**11061**	**0,97**	**26**
		м3		**622,14**	**--**	**16798**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы		*409,65*		*11061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,68*				*9927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,97*				*1133*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,54*		*2229*				
		Сметная стоимость				*30087*				
20	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	75	298,72	13,12	22404	984	5267	0,16	12
		м		126,37	2,65	9478	199	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,23*		*5267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*55,22*				*4141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,01*				*1126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,52*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29885*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			542344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			737366				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		2,4%	755063				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		0,9%	761858				
	в том числе в текущих ценах на 2017г.		Тенге		1,06978	407510				
	в том числе в текущих ценах на 2018г.		Тенге		1,14474	436066				
	Итого с резервом средств на непредвиденные расходы					860918				
	Итого с НДС					964228				
	Итого с понижающим коэффициентом					654354				

Водопровод В1 (Локальная смета №6-1-1)

1	23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С д о +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 5055 3-2010**	1	13304,73	--	13305	--	564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,12*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*564,12*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1109,51*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14979*				
2	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	2	349,97	31,99	700	64	415	0,32	1
		фланец		297,95	--	596	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*207,71*		*415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*185,03*				*370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,68*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,61*		*89*				
		Сметная стоимость				*1205*				
3	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	1374,70	--	2749	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,29*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,29*				*117*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,64*		*229*				
		Сметная стоимость				*3095*				
4	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**35**	**46698,15**	**112,32**	**1634435**	**3931**	**99871**	**1,82**	**64**
		шт.		**1303,37**	**45,95**	**45618**	**1608**	**62,1**	**0,05**	**2**
		Накладные расходы -		*2853,46*		*99871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*837,93*				*29327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2015,53*				*70544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3964,13*		*138744*				
		Сметная стоимость				*1873050*				
5	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. У кладка**	**0,2215**	**186531,75**	**45904,87**	**41317**	**10168**	**23971**	**179,00**	**40**
		км трубопровода		**139754,25**	**15208,61**	**30956**	**3369**	**62,1**	**21,05**	**5**
		Накладные расходы -		*108221,12*		*23971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96231,94*				*21315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11989,18*				*2656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23580,23*		*5223*				
		Сметная стоимость				*70511*				
6	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укл адка**	**0,069**	**176306,78**	**40686,80**	**12165**	**2807**	**7151**	**173,00**	**12**
		км трубопровода		**135069,75**	**13475,73**	**9320**	**930**	**62,1**	**18,65**	**1**
		Накладные расходы -		*103633,41*		*7151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92246,74*				*6365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11386,67*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22395,22*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20861*				
7	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**0,099**	**38351,45**	**--**	**3797**	**--**	**2525**	**51,50**	**5**
		км трубопровода		**36881,21**	**--**	**3651**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25500,43*		*2525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*2267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2597,20*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5108,15*		*506*				
		Сметная стоимость				*6827*				
8	**11-220701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**0,2755**	**40185,16**	**--**	**11071**	**--**	**7047**	**51,50**	**14**
		км трубопров ода		**36881,21**	**--**	**10161**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25578,18*		*7047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*6310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2674,95*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5261,07*		*1449*				
		Сметная стоимость				*19567*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром100 мм. Промывка с дезинфекцией**	6,672	42737,25	--	285143	--	171380	51,50	344
		км трубопровода		36881,21	--	246071	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25686,39*		*171380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*152810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2783,16*				*18569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5473,89*		*36522*				
		Сметная стоимость				*493044*				
10	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальны х трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или б итумно-полимерной изоляции**	0,0115	139519,26	28487,42	1604	328	575	69,90	1
		км трубопровода		58246,27	9819,73	670	113	62,1	10,49	--
		Накладные расходы -		*49976,81*		*575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42268,99*				*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7707,82*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15159,69*		*174*				
		Сметная стоимость				*2353*				
11	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма у силенной антикоррозионной битумно-резиновой или би тумно-полимерной изоляции**	0,04	186819,96	28752,63	7473	1150	2081	69,90	3
		км трубопровода		58246,27	9892,50	2330	396	62,1	10,58	--
		Накладные расходы -		*52029,46*		*2081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42314,18*				*1693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9715,29*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19107,95*		*764*				
		Сметная стоимость				*10318*				
12	11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальны х трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции**	0,0148	300004,29	31731,77	4440	470	908	76,70	1
		км трубопровода		63912,58	11193,78	946	166	62,1	12,07	--
		Накладные расходы -		*61338,81*		*908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*46641,04*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14697,76*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28907,45*		*428*				
		Сметная стоимость				*5776*				
13	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	6,334	42737,25	--	270698	--	162698	51,50	326
		км трубопровода		36881,21	--	233606	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25686,39*		*162698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22903,23*				*145069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2783,16*				*17629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5473,89*		*34672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*468067*				
		Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1шт								
14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,7**	**15356,34**	**649,56**	**10749**	**455**	**821**	**1,35**	**1**
		м3		**884,45**	**146,58**	**619**	**103**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1172,36*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*500,05*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*672,31*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1322,30*		*926*				
		Сметная стоимость				*12495*				
15	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный в сети**	**0,45**	**15356,34**	**649,56**	**6910**	**292**	**528**	**1,35**	**1**
		м3		**884,45**	**146,58**	**398**	**66**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1172,36*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*500,05*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*672,31*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1322,30*		*595*				
		Сметная стоимость				*8033*				
16	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**0,02**	**18557,09**	**1282,70**	**371**	**26**	**63**	**5,95**	**--**
		м3 кладки		**4153,22**	**291,07**	**83**	**6**	**50,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*3140,24*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2257,70*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*882,55*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,79*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
		Колодец диам. 2000- 10шт; 1500 -61 шт диам. 1000 -1 шт.								
17	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**759,2**	**460,47**	**136,13**	**349587**	**103353**	**44098**	**0,04**	**30**
		м2		**27,30**	**34,05**	**20727**	**25848**	**60,3**	**0,03**	**25**
		Накладные расходы -		*58,08*		*44098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,99*				*28084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,09*				*16013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,48*		*31495*				
		Сметная стоимость				*425180*				
18	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой ас фальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**759,2**	**786,00**	**1,95**	**596734**	**1480**	**79249**	**0,14**	**109**
		м2		**112,43**	**0,62**	**85355**	**472**	**60,3**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*104,39*		*79249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*51754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,22*				*27496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,23*		*54079*				
		Сметная стоимость				*730062*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный в сети	5,65	15356,34	649,56	86763	3670	6624	1,35	8
		м3		884,45	146,58	4997	828	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1172,36*		*6624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*500,05*				*2825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*672,31*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1322,30*		*7471*				
		Сметная стоимость				*100858*				
20	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Указатель стрелочный с отражателе м ГОСТ 8442-65	0,35	105364,98	--	36878	--	1564	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4467,48*		*1564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4467,48*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8786,60*		*3075*				
		Сметная стоимость				*41517*				
21	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4995,63	2339,55	9991	4679	3775	2,01	4
		врезка		1797,48	791,17	3595	1582	62,1	0,88	2
		Накладные расходы -		*1887,53*		*3775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1607,56*				*3215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,98*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,65*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14867*				
22	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	532,8	224,94	148,28	119847	79006	41584	0,12	62
		м3 конструкции		76,65	32,34	40840	17232	60,3	0,03	18
		Накладные расходы -		*78,05*		*41584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*65,72*				*35018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,32*				*6566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*12914*				
		Сметная стоимость				*174345*				
23	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейднослойные толщиной 12 см. Устройство	532,8	116,92	87,34	62295	46533	20183	0,04	22
		м2 основания или покрытия		29,29	23,09	15605	12302	60,3	0,02	13
		Накладные расходы -		*37,88*		*20183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,58*				*16828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,30*				*3355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*6598*				
		Сметная стоимость				*89076*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014**								
			63,936	1095,76	--	70059	--	2970	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,46*		*2970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,46*				*2970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,38*		*5842*				
		Сметная стоимость				*78872*				
		Демонтаж								
25	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Демонтаж**								
			1,43	8699,41	4532,46	12440	6481	5999	7,09	10
		м3 железобетон ных и бетонных конструкций колодца		4166,95	1743,70	5959	2493	62,1	1,77	3
		Накладные расходы -		*4195,00*		*5999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3670,51*				*5249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,48*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1031,55*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19914*				
		Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000мм - 1 шт								
26	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Скобы ходовые**								
			2	565,08	--	1130	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,96*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
27	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			0,04816	199259,52	816,24	9596	39	1492	58,00	3
		1т		44232,54	332,46	2130	16	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*30979,06*		*1492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21614,02*				*1041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9365,04*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18419,09*		*887*				
		Сметная стоимость				*11975*				
28	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**								
			1	10017,28	--	10017	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,73*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,73*				*425*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,36*		*835*				
		Сметная стоимость				*11277*				
29	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных основанийтолщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,4	460,47	136,13	4789	1416	604	0,04	--
		м2		27,30	34,05	284	354	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*58,08*		*604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,99*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,09*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,48*		*431*				
		Сметная стоимость				*5825*				
30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асф альтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	786,00	1,95	8174	20	1086	0,14	1
		м2		112,43	0,62	1169	6	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*104,39*		*1086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,22*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,23*		*741*				
		Сметная стоимость				*10000*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4725691				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,3%	4787125				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,17%	4843134				
	в том числе в текущих ценах на 2017г.		Тенге		1,06978	2590540				
	в том числе в текущих ценах на 2018г.		Тенге		1,14474	2772072				
	Итого с резервом средств на непредвиденные расходы					5472856				
	Итого с НДС					6129599				
	Итого с понижающим коэффициентом					4159730				

Тротуар шириной 1 м (Локальная смета №7-4-1)

		Устройство дорожной одежды								
1	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси толщиной 3 см. Устройство	4036,97	929,06	1,95	3750580	7871	445888	0,14	581
		м2 покрытия		112,43	0,62	453868	2508	60,3	--	3
		Накладные расходы -		*110,45*		*445888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*275195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,28*				*170693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,16*		*335717*				
		Сметная стоимость				*4532185*				
2	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфал ьтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см из менения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	4036,97	588,26	--	2374791	--	284543	0,09	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		72,45	--	292493	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*70,48*		*284543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,69*				*176373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,79*				*108169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,70*		*212747*				
		Сметная стоимость				*2872080*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7404265				

Устроиство ж/бетонной круглой трубы (Локальная смета №7-5-1)

РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонная труба 0,75м

		Оголовок								
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	132	84,24	78,43	11120	10352	2647	0,01	1
		м3 грунта		5,82	20,93	768	2763	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,05*		*2647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,81*				*2087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14868*				
4	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	1,01	4057,10	146,41	4098	148	1068	1,99	2
		м3 подушки		1365,04	65,17	1379	66	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1057,58*		*1068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*849,54*				*858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,04*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,17*		*413*				
		Сметная стоимость				*5579*				
5	11-300403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых трубодноочковых, отверстие 0,75 м. Сооружение	14,76	7941,65	3931,84	117219	58034	38098	3,52	52
		м3 сбор ных конструкций		2684,46	940,41	39623	13880	59,4	1,01	15
		Накладные расходы -		*2581,19*		*38098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*2153,17*				*31781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*428,02*				*6318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,83*		*12425*				
		Сметная стоимость				*167743*				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м	120	21,15	21,15	2538	2538	662	--	--
		м3		--	7,50	--	901	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,52*		*662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,44*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*256*				
		Сметная стоимость				*3456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	120	113,50	48,29	13620	5794	6968	0,11	13
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	7826	2547	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*58,06*		*6968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*6130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,72*		*1647*				
		Сметная стоимость				*22235*				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	120	50,49	40,33	6059	4839	1531	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	884	1184	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*12,76*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,18*				*1222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,57*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*607*				
		Сметная стоимость				*8197*				
		Земляные работы								
9	11-010107-0402 РСНБ РК 2015	**Каналы. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 35 л. Группа грунтов 2**	11,9	359,65	359,65	4280	4280	1251	--	--
		м3 грун та		--	145,95	--	1737	59,1	0,14	2
		Накладные расходы -		*105,16*		*1251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*86,25*				*1026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,91*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,19*		*443*				
		Сметная стоимость				*5974*				
10	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	11,9	0,79	0,79	9	9	2	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,25	--	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,19*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,15*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			228064				
		РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонная труба 0,5м								
		Оголовок								
11	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	156	84,24	78,43	13142	12234	3128	0,01	1
		м3 грунта		5,82	20,93	908	3265	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,05*		*3128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,81*				*2466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*662*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17571*				
12	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	1,56	4057,10	146,41	6329	228	1650	1,99	3
		м3 подушки		1365,04	65,17	2129	102	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1057,58*		*1650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*849,54*				*1325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,04*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,17*		*638*				
		Сметная стоимость				*8617*				
13	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	16,38	11938,03	6374,72	195545	104418	66010	5,46	89
		м3 сборных конструкций		4163,96	1527,00	68206	25012	59,4	1,64	27
		Накладные расходы -		*4029,94*		*66010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3380,43*				*55371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,50*				*10639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,44*		*20924*				
		Сметная стоимость				*282480*				
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м**	130	21,15	21,15	2750	2750	718	--	--
		м3		--	7,50	--	976	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,52*		*718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,44*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*277*				
		Сметная стоимость				*3745*				
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками**	130	113,50	48,29	14755	6277	7548	0,11	14
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	8478	2759	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*58,06*		*7548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*6641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,72*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24087*				
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	130	50,49	40,33	6564	5242	1658	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	958	1282	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,76*		*1658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,18*				*1324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,57*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*658*				
		Сметная стоимость				*8880*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			345381				

РАЗДЕЛ 3. Ж/бетонная труба 0,5м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оголовок								
17	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**204**	**84,24**	**78,43**	**17186**	**15999**	**4090**	**0,01**	**2**
		м3 грунта		**5,82**	**20,93**	**1187**	**4270**	**59,1**	**0,02**	**4**
		Накладные расходы -		*20,05*		*4090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,81*				*3225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22978*				
18	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночн ые. Устройство**	**2,04**	**4057,10**	**146,41**	**8276**	**299**	**2157**	**1,99**	**4**
		м3 подушки		**1365,04**	**65,17**	**2785**	**133**	**59,4**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*1057,58*		*2157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*849,54*				*1733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,04*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,17*		*835*				
		Сметная стоимость				*11268*				
19	**11-300403-0101 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	**21,42**	**11938,03**	**6374,72**	**255713**	**136546**	**86321**	**5,46**	**117**
		м3 сборных конструкций		**4163,96**	**1527,00**	**89192**	**32708**	**59,4**	**1,64**	**35**
		Накладные расходы -		*4029,94*		*86321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*3380,43*				*72409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,50*				*13912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,44*		*27363*				
		Сметная стоимость				*369397*				
20	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м**	**170**	**21,15**	**21,15**	**3596**	**3596**	**938**	**--**	**--**
		м3		**--**	**7,50**	**--**	**1276**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*5,52*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,44*				*754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*363*				
		Сметная стоимость				*4897*				
21	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками**	**170**	**113,50**	**48,29**	**19295**	**8209**	**9871**	**0,11**	**18**
		м3 уплотненного грунта		**65,21**	**21,22**	**11086**	**3608**	**59,1**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*58,06*		*9871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*8684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*1186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,72*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31499*				
22	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпной уплотненный. Полив водой**	**170**	**50,49**	**40,33**	**8584**	**6855**	**2169**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		7,37	9,86	1252	1677	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,76*		*2169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,18*				*1731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,57*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*860*				
		Сметная стоимость				*11613*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			451652				
		Примыкание с существующей автодорогой (Локальная смета №7-7-1)								
		Устройство дорожной одежды								
23	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при ука тке каменных материалов с пределом прочности на сж атие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	808	439,80	153,48	355356	124010	49204	0,03	27
		м2 основания		22,64	44,58	18290	36019	60,3	0,04	36
		Накладные расходы -		*60,90*		*49204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,53*				*32749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*				*16456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*32365*				
		Сметная стоимость				*436925*				
24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,45	75850,52	1176,72	34133	530	1600	--	--
		т		--	540,04	--	243	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3555,51*		*1600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*325,64*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3229,87*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6352,48*		*2859*				
		Сметная стоимость				*38592*				
25	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные о днослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно й смеси толщиной 3 см. Устройство**	754	929,06	1,95	700510	1470	83280	0,14	109
		м2 покрытия		112,43	0,62	84771	468	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*110,45*		*83280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*51399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,28*				*31881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,16*		*62703*				
		Сметная стоимость				*846493*				
26	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене ния толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	754	588,26	--	443549	--	53145	0,09	70
		м2 п окрытия		72,45	--	54630	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*70,48*		*53145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,69*				*32942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,79*				*20203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,70*		*39735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*536430*				
27	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	615	**122,98**	**101,03**	**75630**	**62136**	**21729**	**0,03**	**19**
		м2 покрытия о бочин		**21,74**	**26,17**	**13373**	**16095**	**60,3**	**0,03**	**18**
		Накладные расходы -		*35,33*		*21729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,89*				*17769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,44*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,66*		*7789*				
		Сметная стоимость				*105148*				
28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	61,5	**1095,76**	--	**67389**	--	**2857**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,46*		*2857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,46*				*2857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,38*		*5620*				
		Сметная стоимость				*75866*				
29	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка (ПГСи щебня) строительных грузов самосвалами из карье ров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстоя ние перевозки 10 км**	176,56	**216,20**	--	**38172**	--	**1619**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*1619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*1619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*3183*				
		Сметная стоимость				*42974*				
30	41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км**	176,56	**693,88**	--	**122511**	--	**5194**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,42*		*5194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,42*				*5194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,86*		*10216*				
		Сметная стоимость				*137922*				
31	41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка асфальтобетона стро ительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопод ъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки67 км**	108,6	**852,54**	--	**92586**	--	**3926**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,15*		*3926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,15*				*3926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,10*		*7721*				
		Сметная стоимость				*104233*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	41-050202-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов а втобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъе мность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки20 км**								
		т	0,45	598,84	--	269	--	11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,39*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,39*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
33	41-050202-1991 РСНБ РК 2015 К=544 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пункт ов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каж дый следующий км свыше 20 км**								
		т·км	0,45	9117,44	--	4103	--	174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,58*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,58*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,32*		*342*				
		Сметная стоимость				*4619*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2329503				
		Устройство автобусных остановок (Локальная смета №7-8-1)								
		Карманы автобусных остановок								
34	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устро йство**								
		м2 основания или покрытия	240	116,92	87,34	28061	20961	9091	0,04	10
				29,29	23,09	7029	5541	60,3	0,02	6
		Накладные расходы -		*37,88*		*9091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,58*				*7580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,30*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*2972*				
		Сметная стоимость				*40124*				
35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
		м3	36,5472	1095,76	--	40047	--	1698	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,46*		*1698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,46*				*1698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,38*		*3340*				
		Сметная стоимость				*45085*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с преде лом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	240	571,22	153,48	137092	36835	15952	0,03	8
		м2 основания		22,64	44,58	5433	10699	60,3	0,04	11
		Накладные расходы -		*66,47*		*15952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,53*				*9727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,94*				*6225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,01*		*12244*				
		Сметная стоимость				*165288*				
37	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	240	116,92	87,34	28061	20961	9091	0,04	10
		м2 осно вания или покрытия		29,29	23,09	7029	5541	60,3	0,02	6
		Накладные расходы -		*37,88*		*9091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,58*				*7580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,30*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*2972*				
		Сметная стоимость				*40124*				
38	21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	12	1915,04	--	22980	--	974	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,20*		*974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,20*				*974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,70*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25871*				
39	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	12	1095,76	--	13149	--	558	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,46*		*558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,46*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,38*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14803*				
		Посадочные площадки								
40	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устрой ство**	80	116,92	87,34	9354	6987	3030	0,04	3
		м2 основания или покрытия		29,29	23,09	2343	1847	60,3	0,02	2
		Накладные расходы -		*37,88*		*3030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,58*				*2527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,30*				*504*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*991*				
		Сметная стоимость				*13375*				
41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
		м3	12,1824	1095,76	--	13349	--	566	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,46*		*566*		*566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,46*		*1113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,38*		*15028*				
		Сметная стоимость								
42	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укат ке каменных материалов с пределом прочности на сжа тие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
		м2 основания	80	439,80	153,48	35184	12278	4872	0,03	3
				22,64	44,58	1811	3566	60,3	0,04	4
		Накладные расходы -		*60,90*		*4872*		*3242*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,53*				*1629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*		*3204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*43260*				
		Сметная стоимость								
43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные од нослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство**								
		м2 покрытия	80	929,06	1,95	74325	156	8836	0,14	12
				112,43	0,62	8994	50	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*110,45*		*8836*		*5453*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*3383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,28*		*6653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,16*		*89814*				
		Сметная стоимость								
44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобе тонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменен ия толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**								
		м2 по крытия	80	588,26	--	47061	--	5639	0,09	7
				72,45	--	5796	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*70,48*		*5639*		*3495*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,69*				*2144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,79*		*4216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,70*		*56916*				
		Сметная стоимость								
45	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**								
		м3 основания	102	3439,56	1096,16	350835	111808	70480	0,85	87
				583,06	446,41	59472	45534	50,8	0,54	55
		Накладные расходы -		*690,98*		*70480*		*53343*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,8%		*522,97*				*17137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,01*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,44*		*33705*				
		Сметная стоимость				*455020*				
46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	176	1348,43	19,01	237324	3346	65663	0,70	123
		м бортового камня		495,65	6,94	87234	1221	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*373,08*		*65663*		*53339*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*303,06*				*12324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,02*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,72*		*24239*				
		Сметная стоимость				*327226*				
47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91**	2,816	33681,20	--	94846	--	4021	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1428,08*		*4021*		*4021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1428,08*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2808,74*		*7909*				
		Сметная стоимость				*106777*				
48	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка (ПГС и щебня) строительных грузов самосвалами изкарьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Р асстояние перевозки 10 км**	270,32	216,20	--	58443	--	2478	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*2478*		*2478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*4874*				
		Сметная стоимость				*65795*				
49	41-020102-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 37 км**	270,32	693,88	--	187570	--	7953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,42*		*7953*		*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,42*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,86*		*15642*				
		Сметная стоимость				*211165*				
50	41-020102-1047 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка асфальтобетона строит ельных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 67 км**	9,6	852,54	--	8184	--	347	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы		*36,15*		*347*		*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,10*		*683*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9214*				
51	41-020102-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка бортовых камней с троительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо подъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перево зки 50 км**	7,04	901,02	--	6343	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,20*		*269*		*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,20*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,14*		*529*				
		Сметная стоимость				*7141*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1732025				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12535579				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,3%	12698542				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		0,63%	12778542				
	в том числе в текущих ценах на 2017г.		Тенге		1,06978	6835104				
	в том числе в текущих ценах на 2018г.		Тенге		1,14474	7314074				
	Итого с резервом средств на непредвиденные расходы					14440055				
	Итого с НДС					16172861				
	Итого с понижающим коэффициентом					10 975 390				
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					15 789 474				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Исп. руководитель _____ **Саурбаев Н.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Технадзор-2015"

_____ **Абишев А.Т.**