	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" июня 2018 года

Заказчик *Коммунальное государственное предприятие "Городская больница №1 г.Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Бирюзова 22*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от «28» 06 2018г. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» Айтимов Ануар Сагадатович, Карагандинская область, г.Абай, ул.Энгельса, дом 25, кв.40*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «28» 06 2018г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология» Данильченко Владимир Александрович, аттестат эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г., №KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «28» 06 2018г. Товарищество с ограниченной ответственностью «КОНЭС» Архипова Татьяна Николаевна лицензия №16019095 от 13.12.2016г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Капитальный ремонт здания стационара КГП «Городская больница № 1г. Караганды» ул.3-я Кочегарка»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Карагандинская область, г. Караганды, ул. ул.3-я Кочегарка*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КОНЭС»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Коммунальное государственное предприятие " Городская больница №1 г. Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2017 год*;

месяц, год

окончание работ *июнь 2018 год*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *11*;

фактически, месяц: *11*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом анее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	Кв.м	*2488*	*2488*	*2488*	*2488*
Общая площадь капитального ремонта,	Кв.м	*3869,7*	*3869,7*	*3869,7*	*3869,7*
в т.ч. подвала	Кв.м	*2488*	*2488*	*2488*	*2488*
Строительный объем	Куб.м	*20460*	*20460*	*20460*	*20460*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание стационара КГП «Городская больница № 1г. Караганды» ул.3-я Кочегарка состоит из блоков 1,2,3,4. Блок 1 – трехэтажное здание с подвальным помещением, блок 2,3 – двухэтажное здание с подвальным помещением, блок 4 – одноэтажное здание с подвальным помещением. Высота этажа по блокам составляет в среднем 3 метра, высота подвала 2,5 метра. Оконные блоки – металлопластиковые с двойным остеклением, подоконные доски пластиковые. Внутренние двери из ПХВ профилей, в операционных из алюминиевых профилей, наружные двери – металлические утепленные двухпольные. Внутренняя отделка – матовая масляная окраска, керамическая плитка, потолки – окраска масляная, водоэмульсионная, армстронг, гипсокартон, полы – из керамогранита. OSB с линолеумом. Предусмотрены крыльца с пандусом.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не установлено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *295195,93* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *274611,254* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *20584,682* тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *295163,81* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *288311,833* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *28665,145* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Капитальный ремонт здания стационара КГП «Городская больница № 1г. Караганды» ул.3-я Кочегарка»* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Чернов Д.Д.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор *Данильченко В.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Архипова Т.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Айтимов А.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городская больница №1	блок 1	3	977,2	10873	2122,7			
Городская больница №1	блок 2,3	2	825,4	6037	1226,2			
Городская больница №1	блок 4	1	685,4	3550	520,8			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сборный железобетонный	кирпичные	Профлист оцинкованный	Централизованное	Централизованное	Централизованное	Централизованное	Централизованное	Отсутствует

Заказчик ___*Чернов Д.Д.*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ___*Архипова Т.Н.*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»

Заказчик : КГП "Городская больница №1 г.Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-ТРИУМФ 2030"
Договор № 393 от 9 августа 2017г.
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания стационара КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул. 3-я Кочегарка
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания стационара КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул. 3-я Кочегарка

Форма 2В

АКТ 1 выполненных работ за август-сентябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СКОРАЯ								
		ДВЕРИ								
1	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** шт.	8	1492,85	77,58	11943	621	7531	1,96	16
		Накладные расходы -		1415,28	34,42	11322	275	59,1	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		941,36		7531				
		Сметная стоимость		194,74		1558				
						21032				
2	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** м2	15,51	259,58	--	4026	--	2610	0,36	6
		Накладные расходы -		259,58	--	4026	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,28		2610				
		Сметная стоимость		34,23		531				
						7167				
3	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери утепленые. Установка в кирпичных стенах** м2 проемов по наружному обводу коробок	3,525	9745,15	219,35	34352	773	6308	3,14	11
		Накладные расходы -		2409,09	102,09	8492	360	55,3	0,09	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1789,50		6308				
		Сметная стоимость		922,77		3253				
						43913				
4	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** м2	3,525	32031,33	--	112910	--	4065	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1153,13		4065				
		Сметная стоимость		2654,76		9358				
						126333				
5	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Установка**	1	406,96	3,69	407	4	265	0,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		403,27	1,41	403	1	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,36*		*265*				
		Сметная стоимость		*53,79*		*54*				
6	21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**				*726*				
		шт.	1	6058,14	--	6058	--	218	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,09*		*218*				
		Сметная стоимость		*502,10*		*502*				
7	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**				*6778*				
		м2 проемов	3,36	2034,19	419,49	6835	1409	2264	1,03	3
		Накладные расходы -		855,52	113,86	2875	383	59,8	0,10	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,79*		*2264*				
		Сметная стоимость		*216,64*		*728*				
8	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**				*9827*				
		шт.	2	3230,62	--	6461	--	233	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,30*		*233*				
		Сметная стоимость		*267,75*		*536*				
9	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**				*7229*				
		шт.	2	428,75	--	858	--	31	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,44*		*31*				
		Сметная стоимость		*35,53*		*71*				
10	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**				*960*				
		пара	2	3637,42	--	7275	--	262	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,95*		*262*				
		Сметная стоимость		*301,47*		*603*				
11	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**				*8140*				
			48,4	796,69	2,22	38560	107	23203	0,97	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		792,82	1,07	38372	52	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*479,39*		*23203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,09*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66704*				
		ОКНА								
12	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,38	3207,59	146,97	4426	203	1227	1,50	2
		м2 проемов		1180,81	67,68	1630	93	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*888,95*		*1227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,72*		*452*				
		Сметная стоимость				*6105*				
13	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1,5	787,01	4,12	1181	6	218	0,24	--
		м		187,14	2,01	281	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,51*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,60*		*112*				
		Сметная стоимость				*1511*				
14	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,38	25529,74	--	35231	--	1268	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,07*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2115,90*		*2920*				
		Сметная стоимость				*39419*				
15	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	1,5	1431,69	--	2148	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,54*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,66*		*178*				
		Сметная стоимость				*2403*				
16	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	1,38	106,82	0,23	147	--	40	0,06	--
		м2 фасада (без вычета проемов)		43,27	0,11	60	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*29,19*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,88*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
		СТЕНЫ								
17	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	8,4	2820,50	137,04	23692	1151	7558	1,54	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		1241,84	61,90	10431	520	59,1	0,07	1
		Накладные расходы -		*899,79*		*7558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,62*		*2500*				
		Сметная стоимость				*33750*				
18	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	4,7	1215,65	131,31	5714	617	3494	1,41	7
		м2 перегородок		1084,33	58,26	5096	274	59,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*743,35*		*3494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,72*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
19	11-100401-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Разборка (демонтаж)	2	1374,43	15,10	2749	30	1792	1,70	3
		м2 перегородок		1359,33	7,22	2719	14	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*896,10*		*1792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,64*		*363*				
		Сметная стоимость				*4904*				
20	11-100401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	4,2	5292,48	58,85	22228	247	7643	3,27	14
		м2 перегородок		2605,39	24,53	10943	103	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1819,83*		*7643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,98*		*2390*				
		Сметная стоимость				*32261*				
21	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,54	28364,07	29,94	15317	16	4068	16,82	9
		м3		12375,60	--	6683	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*7534,24*		*4068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2871,86*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20936*				
22	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из сетки стекловолокна по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	18	1070,31	2,39	19266	43	7024	0,82	15
		м2		573,27	1,13	10319	20	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,22*		*7024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,84*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28393*				
23	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	1,1	1989,76	9,61	2189	11	1187	2,06	2
		м2		1640,13	5,15	1804	6	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1079,00*		*1187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,50*		*270*				
		Сметная стоимость				*3646*				
24	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (шпаклевание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	42,56	503,16	21,79	21414	927	9714	0,43	18
		Накладные расходы -		352,11	18,00	14986	766	54,8	0,02	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,23*		*9714*				
		Сметная стоимость		*58,51*		*2490*				
25	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (шпаклеваниее) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**				*33618*				
		м2 оштукатуриваемой поверхности	52,33	598,90	21,79	31340	1140	12124	0,43	22
		Накладные расходы -		352,11	18,00	18426	942	54,8	0,02	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,68*		*12124*				
		Сметная стоимость		*66,45*		*3477*				
26	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**				*46941*				
		м2 окрашиваемой поверхности	239,27	607,02	2,67	145241	639	65192	0,54	129
		Накладные расходы -		440,14	1,29	105312	308	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,46*		*65192*				
		Сметная стоимость		*70,36*		*16835*				
27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**				*227268*				
		м2 окрашиваемой поверхности	147,05	494,02	3,76	72645	552	33000	0,45	66
		Накладные расходы -		362,14	1,82	53252	267	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,41*		*33000*				
		Сметная стоимость		*57,47*		*8452*				
28	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**				*114096*				
		м2	25,62	612,18	0,18	15684	5	8403	0,63	16
		Накладные расходы -		499,60	0,09	12800	2	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,99*		*8403*				
		Сметная стоимость		*75,21*		*1927*				
29	12-120103-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**				*26014*				
		м2	4,72413	509,43	0,18	2407	1	1334	0,59	3
		Накладные расходы -		431,24	0,09	2037	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,43*		*1334*				
		Сметная стоимость		*63,35*		*299*				
		ПОТОЛКИ				*4040*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	12-120101-1704 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %								
		м2	130,74	402,71	2,52	52651	330	18246	0,26	34
		Накладные расходы -		202,97	1,29	26536	168	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,56*		*18246*				
		Сметная стоимость		*43,38*		*5672*				
31	12-120101-0804 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %				*76569*				
		м2	4	382,73	2,52	1531	10	706	0,34	1
		Накладные расходы -		264,40	1,29	1058	5	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,46*		*706*				
		Сметная стоимость		*44,73*		*179*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ПХВ				*2416*				
32	11-100206-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка								
		м2 перегородок (без вычета проемов)	17,51	494,15	179,35	8653	3140	4248	0,39	7
		Накладные расходы -		296,73	66,12	5196	1158	59,8	0,05	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,59*		*4248*				
		Сметная стоимость		*58,94*		*1032*				
33	21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014				*13933*				
		м2	1,68	15047,85	--	25280	--	910	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,72*		*910*				
		Сметная стоимость		*1247,17*		*2095*				
34	21-090202-0502 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Перегородки из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014				*28285*				
		м2	15,83	15047,85	--	238207	--	8575	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,72*		*8575*				
		Сметная стоимость		*1247,17*		*19743*				
		ПОЛЫ				*266525*				
35	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка								
		м	14,23	26,49	--	377	--	244	0,04	1
		Накладные расходы -		26,49	--	377	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,17*		*244*				
		Сметная стоимость		*3,49*		*50*				
						671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	12-070101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия м2	3,7	115,75	2,15	428	8	275	0,16	1
		Накладные расходы -		113,60	1,15	420	4	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,43*		*275*				
		Сметная стоимость		*15,21*		*56*				
						760				
37	12-070101-1101 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2 м2	3,7	866,62	6,55	3207	24	549	0,26	1
		Накладные расходы -		187,93	3,36	695	12	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,32*		*549*				
		Сметная стоимость		*81,20*		*300*				
						4056				
38	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 покрытия	3,8	2837,94	17,60	10784	67	1198	0,44	2
		Накладные расходы -		328,82	8,78	1250	33	60,9	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,17*		*1198*				
		Сметная стоимость		*252,25*		*959*				
						12940				
39	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 м плинтусов	15	270,65	0,68	4060	10	1010	0,10	2
		Накладные расходы -		90,97	0,33	1365	5	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,35*		*1010*				
		Сметная стоимость		*27,04*		*406*				
						5476				
40	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство м2 покрытия	1,5	842,50	86,45	1264	130	355	0,42	1
		Накладные расходы -		297,04	29,75	446	45	60,9	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,51*		*355*				
		Сметная стоимость		*86,32*		*129*				
						1748				
41	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 м2 покрытия	6	82,57	3,54	495	21	57	0,01	--
		Накладные расходы -		8,56	1,82	51	11	60,9	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,52*		*57*				
		Сметная стоимость		*7,37*		*44*				
						596				
42	11-110101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство м2 покрытия	0,5	1697,93	171,44	849	86	429	1,50	1
		Накладные расходы -		1207,12	56,60	604	28	60,9	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,44*		*429*				
				204,51		*102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1380*				
		Санфаянс								
43	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	**Мойки на два отделения. Установка**								
		комплект	1	2760,28	203,41	2760	203	1574	2,60	3
		Накладные расходы -		2253,36	103,70	2253	104	60,4	0,10	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,29*		*1574*				
		Сметная стоимость		*346,76*		*347*				
44	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**				*4681*				
		комплект	1	8076,44	374,34	8076	374	5193	9,05	9
		Накладные расходы -		7665,23	169,75	7665	170	60,4	0,15	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5193,45*		*5193*				
		Сметная стоимость		*1061,59*		*1062*				
45	23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**				*14331*				
		шт.	1	3484,57	--	3485	--	125	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,44*		*125*				
		Сметная стоимость		*288,80*		*289*				
		Электромонтажные работы				*3899*				
46	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**								
		м	126	159,52	2,14	20100	270	8530	0,16	21
		Накладные расходы -		139,65	0,08	17596	10	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,70*		*8530*				
		Сметная стоимость		*18,18*		*2290*				
47	13-080206-0902 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах**				*30921*				
		м	126	44,98	1,71	5668	215	2131	0,04	5
		Накладные расходы -		33,88	0,61	4269	77	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,91*		*2131*				
		Сметная стоимость		*4,95*		*624*				
48	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**				*8423*				
		шт.	20	2080,25	310,15	41605	6203	18176	2,09	42
		Накладные расходы -		1770,10	110,63	35402	2213	42,8	0,11	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908,82*		*18176*				
		Сметная стоимость		*239,13*		*4783*				
49	23-060904-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**				*64564*				
		км	0,126	33132,97	--	4175	--	150	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1192,79*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2746,06*		*346*				
		Сметная стоимость				*4671*				
50	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм** м	106	37,60	--	3986	--	143	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*143*				
		Сметная стоимость		*3,12*		*330*				
51	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм** м	20	55,82	--	1116	--	40	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,01*		*40*				
		Сметная стоимость		*4,63*		*93*				
52	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44** шт.	16	101,03	--	1616	--	58	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,64*		*58*				
		Сметная стоимость		*8,37*		*134*				
		Решетка на окна				*1808*				
53	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Решетки. Сборка вручную (мелких деталей)** т конструкций	0,08845	217690,23	87200,90	19255	7713	7878	149,50	13
		Накладные расходы -		126617,53	2135,72	11199	189	60,9	1,80	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89070,36*		*7878*				
		Сметная стоимость		*24540,85*		*2171*				
54	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки, затворы из стали. Монтаж** т конструкций	0,08845	47078,96	2928,14	4164	259	2468	53,59	5
		Накладные расходы -		41153,90	380,35	3640	34	60,9	0,31	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27899,80*		*2468*				
		Сметная стоимость		*5998,30*		*531*				
55	21-050206-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 0,9 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)** м	23,2	248,78	--	5772	--	208	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				8,96		*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,62*		*478*				
		Сметная стоимость				*6458*				
56	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,04546	148184,88	--	6736	--	243	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5334,66*		*243*				
		Сметная стоимость		*12281,56*		*558*				
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	2,2997	64,27	1,33	148	3	48	0,03	--
		Накладные расходы -		32,53	0,22	75	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*48*				
		Сметная стоимость		*6,80*		*16*				
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	2,2997	62,09	1,05	143	2	31	0,02	--
		Накладные расходы -		20,03	0,22	46	--	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,61*		*31*				
		Сметная стоимость		*6,06*		*14*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО				*188*				
59	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3** м2 спланированной площади	480	7,54	7,54	3618	3618	703	--	--
		Накладные расходы -		--	1,95	--	935	59,1	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,46*		*703*				
		Сметная стоимость		*0,72*		*346*				
60	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2 основания	480	779,03	199,65	373936	95834	39750	0,04	18
		Накладные расходы -		27,91	59,75	13399	28682	60,3	0,04	21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,81*		*39750*				
		Сметная стоимость		*68,95*		*33095*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*446781*				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1506846	127025			567
		Материалы -	Тенге			455810	38274			30
		Всего заработная плата -	Тенге			78266				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3418				
		Накладные расходы -	Тенге				59566			
		Сметная прибыль -	Тенге			10893				
						29230				
						8600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			116095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				59566			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1257278				
		Материалы -	Тенге			458331				
		Всего заработная плата -	Тенге				409264			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313375				
		Накладные расходы -	Тенге			285330				
		Сметная прибыль -	Тенге			123409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1666016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				409264			498
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			156981				
		Материалы -	Тенге			608				
		Всего заработная плата -	Тенге				15062			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133562				
		Накладные расходы -	Тенге			15154				
		Сметная прибыль -	Тенге			13771				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15062			18
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14321				
		Материалы -	Тенге			340				
		Всего заработная плата -	Тенге				10192			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3485				
		Накладные расходы -	Тенге			6893				
		Сметная прибыль -	Тенге			1697				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10192			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1990930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				494084			597
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2,3								
		СТЕНЫ блок 2,3								
		Демонтаж								
61	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** м2 перегородок	221,22	1215,65	131,31	268925	29049	164443	1,41	312
		Накладные расходы -		1084,33	58,26	239876	12889	59,1	0,07	15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743,35*		*164443*				
		Сметная стоимость		*156,72*		*34669*				
62	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов** м2 проемов	11,65	2820,50	137,04	468038				
		Накладные расходы -		1241,84	61,90	32859	1596	10483	1,54	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*899,79*		14467	721	59,1	0,07	1
				297,62		*10483*				
						3467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*46809*				
63	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка м3	1,6	41552,21	22335,13	66484	35736	26920	23,80	38
		Накладные расходы -		19217,07	9909,92	30747	15856	50,8	11,43	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16825,07*		*26920*				
		Сметная стоимость		*4670,18*		*7472*				
64	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка м2 облицовки	649,4	563,87	37,07	366176	24071	229367	0,74	483
		Накладные расходы -		526,80	16,91	342105	10979	59,1	0,02	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,20*		*229367*				
		Сметная стоимость		*73,37*		*47644*				
65	11-150204-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Насечка поверхности м2 оштукатуриваемой поверхности	798,4575	284,14	--	226872	--	136969	0,37	295
		Накладные расходы -		284,14	--	226872	--	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,54*		*136969*				
		Сметная стоимость		*36,45*		*29107*				
66	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой. м2	2187,01	180,55	--	394871	--	255985	0,26	562
		Накладные расходы -		180,55	--	394871	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,05*		*255985*				
		Сметная стоимость		*23,81*		*52068*				
67	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка м2 облицовки	86,14	60,47	3,62	5209	312	3277	0,07	6
		Накладные расходы -		56,85	1,73	4897	149	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,04*		*3277*				
		Сметная стоимость		*7,88*		*679*				
68	11-260201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Поверхности стен. Демонтаж изоляции изделиями м3 изоляции	4,307	11606,06	1181,13	49987	5087	28557	12,02	52
		Накладные расходы -		10424,93	418,77	44900	1804	55,3	0,69	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6630,26*		*28557*				
		Сметная стоимость		*1458,91*		*6284*				
		Монтаж				*84827*				
69	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом м3 кладки	7,46625	22346,01	1382,48	166841	10322	30700	6,70	50
		Накладные расходы -		5058,43	343,34	37768	2563	59,1	0,40	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4111,83*		*30700*				
		Сметная стоимость		*2116,63*		*15803*				
						213344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	161,1	3345,03	189,42	538884	30516	130351	1,64	265
		Накладные расходы -		1262,88	45,73	203450	7368	50,8	0,04	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,13*		*130351*				
		Сметная стоимость		*332,33*		*53539*				
						722773				
71	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт. сборных конструкций	36	1746,33	982,40	62868	35366	24749	0,93	34
		Накладные расходы -		736,76	234,09	26523	8427	62,1	0,22	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687,47*		*24749*				
		Сметная стоимость		*194,70*		*7009*				
						94626				
72	21-040105-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	17	1718,39	--	29213	--	1052	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,86*		*1052*				
		Сметная стоимость		*142,42*		*2421*				
						32686				
73	21-040105-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	12	1341,92	--	16103	--	580	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,31*		*580*				
		Сметная стоимость		*111,22*		*1335*				
						18017				
74	21-040105-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84								
		шт.	7	2052,97	--	14371	--	517	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*517*				
		Сметная стоимость		*170,15*		*1191*				
						16079				
75	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	408,34	1159,66	70,49	473537	28785	196464	0,85	347
		Накладные расходы -		720,75	53,18	294309	21715	54,8	0,06	23
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,13*		*196464*				
		Сметная стоимость		*131,26*		*53600*				
						723601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых материалов м3 изоляции	4,307	22090,28	2109,17	95143	9084	54574	23,05	99
		Накладные расходы -		19981,11	747,80	86059	3221	55,3	0,69	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12671,01*		*54574*				
		Сметная стоимость		*2780,90*		*11977*				
77	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 м3	4,35007	6198,54	--	26964	--	971	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,15*		*971*				
		Сметная стоимость		*513,73*		*2235*				
78	11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетом проемов)	105,04	1714,82	12,17	180125	1278	59649	0,99	104
		Накладные расходы -		812,66	4,31	85362	453	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,87*		*59649*				
		Сметная стоимость		*182,62*		*19182*				
79	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм м2	142,52	1911,59	9,61	272440	1370	146068	1,95	278
		Накладные расходы -		1556,37	5,15	221814	733	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1024,90*		*146068*				
		Сметная стоимость		*234,92*		*33481*				
		ПОТОЛКИ блок 2,3				*451989*				
		Демонтаж								
80	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка м2 облицовки	297,56	78,12	3,62	23247	1079	14726	0,10	29
		Накладные расходы -		74,50	1,73	22168	516	59,1	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*14726*				
		Сметная стоимость		*10,21*		*3038*				
81	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой. м2	820,58	180,55	--	148158	--	96047	0,26	211
		Накладные расходы -		180,55	--	148158	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,05*		*96047*				
		Сметная стоимость		*23,81*		*19536*				
		Монтаж				*263742*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором м шва	98,4	304,52	2,27	29965	223	19957	0,34	34
		Накладные расходы -		297,12	1,08	29237	107	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,82*		*19957*				
		Сметная стоимость		*40,59*		*3994*				
						53916				
83	11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	256,7	1102,88	70,49	283109	18095	124400	0,86	221
		Накладные расходы -		730,49	53,18	187516	13651	54,8	0,06	14
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,61*		*124400*				
		Сметная стоимость		*127,00*		*32601*				
						440110				
84	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (шпаклевание 3мм) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2	804,8115	1146,73	21,42	922901	17239	448007	0,90	722
		Накладные расходы -		825,31	16,43	664217	13226	59,1	0,02	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,66*		*448007*				
		Сметная стоимость		*136,27*		*109673*				
						1480580				
		ПОЛЫ блок 2,3								
		Демонтажные работы								
85	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 отверстие	44	1415,05	597,36	62262	26284	27314	0,95	42
		Накладные расходы -		817,69	265,04	35978	11662	50,8	0,31	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,77*		*27314*				
		Сметная стоимость		*162,87*		*7166*				
						96742				
86	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2	868,28	81,88	1,86	71098	1619	45631	0,11	99
		Накладные расходы -		80,02	1,00	69479	867	59,1	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,55*		*45631*				
		Сметная стоимость		*10,75*		*9338*				
						126067				
87	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2	257,98	557,21	20,65	143750	5328	91674	0,70	180
		Накладные расходы -		536,56	11,06	138422	2853	59,1	0,01	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,35*		*91674*				
		Сметная стоимость		*73,01*		*18834*				
						254258				
88	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка м	793	26,49	--	21003	--	13616	0,04	30
		Накладные расходы -		26,49	--	21003	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,17*		*13616*				
		Сметная стоимость		*3,49*		*2770*				
						37388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка м	160	100,32	--	16052	--	10406	0,14	23
		Накладные расходы -		100,32	--	16052	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,04*		*10406*				
		Сметная стоимость		*13,23*		*2117*				
		Монтаж				*28574*				
90	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	1210,01	587,56	23,53	710955	28467	260645	0,42	509
		Накладные расходы -		295,70	12,19	357799	14751	60,9	0,01	15
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,41*		*260645*				
		Сметная стоимость		*64,24*		*77728*				
91	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные(7см). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 м2 стяжки	12100,1	74,54	4,14	901882	50074	74996	0,01	61
		Накладные расходы -		3,55	2,02	43014	24392	60,9	--	25
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,20*		*74996*				
		Сметная стоимость		*6,46*		*78150*				
		ОКНА				*1055028*				
92	12-060101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке шт.	1	2753,33	67,10	2753	67	1763	3,82	4
		Накладные расходы -		2686,23	30,69	2686	31	59,1	0,04	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1762,63*		*1763*				
		Сметная стоимость		*361,28*		*361*				
93	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие м2	2,4012	346,24	13,34	831	32	530	0,46	1
		Накладные расходы -		332,90	7,14	799	17	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,66*		*530*				
		Сметная стоимость		*45,35*		*109*				
94	12-060101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек шт.	75	3697,40	--	277305	--	18658	0,25	18
		Накладные расходы -		188,91	--	14168	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,77*		*18658*				
		Сметная стоимость		*315,69*		*23677*				
95	12-030101-2021 РСНБ РК 2015 прим.	Замена уплотнительной резины на створки м стыка	412,5	304,84	2,54	125746	1047	21502	0,08	31
		Накладные расходы -		66,00	1,21	27224	501	59,1	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,13*		*21502*				
		Сметная стоимость		*28,56*		*11780*				
96	12-060101-1202 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена шпингалетов шт.	75	1503,45	--	112759	--	56109	1,48	111
				1133,48	--	85011	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*748,13*		*56109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,13*		*13509*				
		Сметная стоимость				*182378*				
97	12-060101-1210 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена петель	114 шт.	1110,09	--	126550	--	57300	0,98	112
		Накладные расходы -		755,65	--	86144	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,63*		*57300*				
		Сметная стоимость		*129,02*		*14708*				
98	12-060101-2301 РСНБ РК 2015 прим.	Проемы оконные. Замена элементов стеклопакета	12,45 м2	8188,14	38,12	101942	475	20855	2,88	36
		Накладные расходы -		2239,66	14,74	27884	184	59,1	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1675,09*		*20855*				
		Сметная стоимость		*789,06*		*9824*				
99	12-060101-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Доски подоконные из ПВХ. Снятие	53,85 м2	685,65	--	36923	--	23936	0,95	51
		Накладные расходы -		685,65	--	36923	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,49*		*23936*				
		Сметная стоимость		*90,41*		*4869*				
100	11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Откосы дверных и оконных проемов. Демонтаж облицовки на клее гипсокартонными листами	364,14 м откоса	151,08	2,40	55013	874	35739	0,18	66
		Накладные расходы -		148,68	0,97	54139	352	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,15*		*35739*				
		Сметная стоимость		*19,94*		*7260*				
101	11-260201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Поверхности откосов. Демонтаж изоляции изделиями	7,302 м3 изоляции	11606,06	1181,13	84747	8625	48414	12,02	88
		Накладные расходы -		10424,93	418,77	76123	3058	55,3	0,69	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6630,26*		*48414*				
		Сметная стоимость		*1458,91*		*10653*				
102	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106,4 м2 оштукатуриваемой поверхности	1631,62	39,38	173605	4190	35297	0,52	56
		Накладные расходы -		448,78	32,08	47750	3413	54,8	0,03	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,73*		*35297*				
		Сметная стоимость				*143814*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,07*		*16712*				
		Сметная стоимость				*225614*				
103	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности подоконника. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**								
		м3 изоляции	3,13929	9968,00	744,40	31292	2337	18320	10,89	34
		Накладные расходы -		9223,60	335,97	28956	1055	55,3	0,31	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5835,60*		*18320*				
		Сметная стоимость		*1264,29*		*3969*				
104	21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**				*53581*				
		м3	3,13929	27733,15	--	87062	--	3134	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*998,39*		*3134*				
		Сметная стоимость		*2298,52*		*7216*				
105	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности откосов. Изоляция изделиями из волокнистых материалов**				*97412*				
		м3 изоляции	7,302	22090,28	2109,17	161303	15401	92524	23,05	168
		Накладные расходы -		19981,11	747,80	145902	5460	55,3	0,69	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12671,01*		*92524*				
		Сметная стоимость		*2780,90*		*20306*				
106	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**				*274133*				
		м3	7,37502	6198,54	--	45714	--	1646	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,15*		*1646*				
		Сметная стоимость		*513,73*		*3789*				
107	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиковой панелью**				*51149*				
		м откоса	370,17	490,03	4,13	181395	1529	75288	0,36	135
		Накладные расходы -		298,22	1,60	110393	592	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,39*		*75288*				
		Сметная стоимость		*55,47*		*20535*				
108	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ВитражПласт"	**Пластиковые откосы**				*277218*				
		м2	146,04	4354,31	--	635904	--	22893	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,76*		*22893*				
		Сметная стоимость		*360,89*		*52704*				
						711500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	107,7	2736,33	4,12	294702	443	23230	0,24	26
		м		187,14	2,01	20154	216	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*215,69*		*23230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,16*		*25435*				
		Сметная стоимость				*343366*				
		ДВЕРИ блок 2,3								
		Демонтажные работы								
110	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	156	259,58	--	40494	--	26252	0,36	57
		м2		259,58	--	40494	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*168,28*		*26252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*5340*				
		Сметная стоимость				*72085*				
111	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	93	1492,85	77,58	138835	7215	87546	1,96	182
		шт.		1415,28	34,42	131621	3201	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*941,36*		*87546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,74*		*18111*				
		Сметная стоимость				*244492*				
		Монтаж ПХВ								
		Монтаж металлических наружных								
112	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери утепленые. Установка в кирпичных стенах	12,6	9745,15	219,35	122789	2764	22548	3,14	40
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2409,09	102,09	30355	1286	55,3	0,09	1
		Накладные расходы -		*1789,50*		*22548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,77*		*11627*				
		Сметная стоимость				*156964*				
113	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	12,6	32031,33	--	403595	--	14529	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1153,13*		*14529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2654,76*		*33450*				
		Сметная стоимость				*451574*				
		Сантехнические работы								
		Демонтажные работы - трубопроводы								
114	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	241	526,19	2,29	126811	553	82051	0,69	166
		м трубопровода с фасонными частями		523,89	1,23	126258	296	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*340,46*		*82051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,33*		*16709*				
		Сметная стоимость				*225571*				
115	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	274	654,12	4,59	179230	1258	115833	0,85	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода с фасонными частями		649,53	2,46	177972	673	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*422,75*		*115833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,15*		*23605*				
		Сметная стоимость				*318668*				
116	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	50	630,18	4,84	31509	242	18698	0,76	38
		м трубопроводов		571,72	2,00	28586	100	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*373,96*		*18698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,33*		*4017*				
		Сметная стоимость				*54224*				
117	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	130	496,43	3,41	64536	443	37948	0,60	78
		м трубопроводов		446,27	1,31	58015	170	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*291,91*		*37948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,07*		*8199*				
		Сметная стоимость				*110683*				
118	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	600	288,58	2,00	173148	1198	101824	0,35	208
		м трубопроводов		259,44	0,77	155662	461	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*169,71*		*101824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,66*		*21998*				
		Сметная стоимость				*296969*				
119	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый. Снятие	103	43,92	0,14	4523	15	2928	0,06	6
		шт. арматуры		43,77	0,08	4509	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,43*		*2928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*596*				
		Сметная стоимость				*8047*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10443272	409688			7051
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5504791	189978			209
		Материалы -	Тенге			10039678				
		Всего заработная плата -	Тенге			3269868				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5694768			
		Местные материалы -	Тенге			795645				
		Накладные расходы -	Тенге			59686				
		Сметная прибыль -	Тенге			3781857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1105723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14927257				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7260
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5694768			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403595				
		Накладные расходы -	Тенге			403595				
		Сметная прибыль -	Тенге			14529				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			451574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15378831				
										7260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5694768			
		РАЗДЕЛ 3.САНФАЯНС блок 2,3								
		Демонтажные работы								
120	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	9	443,82	1,72	3994	15	2585	0,58	5
		шт. арматуры		442,10	0,92	3979	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*287,23*		*2585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,48*		*526*				
		Сметная стоимость				*7105*				
121	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	31	282,91	1,00	8770	31	5677	0,37	11
		шт. арматуры		281,91	0,54	8739	17	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*183,12*		*5677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,28*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15603*				
122	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	28	397,68	3,73	11135	104	7189	0,51	14
		прибор		393,95	2,00	11031	56	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*256,75*		*7189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,35*		*1466*				
		Сметная стоимость				*19790*				
123	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	11	494,41	4,16	5439	46	3513	0,64	7
		прибор		490,25	2,23	5393	24	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*319,33*		*3513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,10*		*716*				
		Сметная стоимость				*9668*				
124	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	5	799,24	11,33	3996	57	2575	1,03	5
		прибор		787,91	6,07	3940	30	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*514,90*		*2575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,13*		*526*				
		Сметная стоимость				*7096*				
125	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	4	2287,79	37,72	9151	151	5890	2,93	12
		прибор		2250,06	20,20	9000	81	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1472,39*		*5890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,81*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16244*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42486	404			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42081	216			--
		Всего заработная плата -	Тенге			42486				
		Накладные расходы -	Тенге				42298			
		Сметная прибыль -	Тенге			27427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5593				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			75506				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42298			55
			Тенге			75506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1250
		Сметная заработная плата -	Тенге				42298			55
		РАЗДЕЛ 4.Отопление БЛОК 2,3								
		Демонтаж								
126	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	380	288,58	2,00	109661	759	64488	0,35	132
		м трубопроводов		259,44	0,77	98586	292	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*169,71*		*64488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,66*		*13932*				
		Сметная стоимость				*188081*				
127	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	36	812,05	32,13	29234	1157	18623	1,10	40
		шт.		779,92	17,20	28077	619	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*517,29*		*18623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,35*		*3829*				
		Сметная стоимость				*51685*				
128	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	48	1175,04	54,79	56402	2630	35816	1,58	76
		шт.		1120,25	29,34	53772	1408	59,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*746,17*		*35816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,70*		*7377*				
		Сметная стоимость				*99595*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			195296	4545			247
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			180435	2319			3
		Материалы -	Тенге			195296				
		Всего заработная плата -	Тенге			10316				
		Накладные расходы -	Тенге				182755			
		Сметная прибыль -	Тенге			118927				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			339361				
		Сметная заработная плата -	Тенге							250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				182755			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			339361				
		Сметная заработная плата -	Тенге				182755			250
		РАЗДЕЛ 5.Электрика блок 2,3								
		Демонтажные работы блок 2,3								
129	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	2256	17,84	--	40257	--	26098	0,03	57
		м		17,84	--	40257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,57*		*26098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*5308*				
		Сметная стоимость				*71663*				
130	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	593,2	67,87	0,14	40259	85	26075	0,10	57
		м		67,72	0,08	40174	46	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*43,96*		*26075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,95*		*5307*				
		Сметная стоимость				*71641*				
131	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** шт.	124	41,03	--	5088	--	3298	0,06	7
		Накладные расходы -		41,03	--	5088	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,60*		*3298*				
		Сметная стоимость		*5,41*		*671*				
132	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	**Патроны и подвесы. Демонтаж** шт.	4	26,27	--	105	--	68	0,04	--
		Накладные расходы -		26,27	--	105	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,03*		*68*				
		Сметная стоимость		*3,46*		*14*				
133	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** шт.	49	44,83	0,43	2197	21	1418	0,06	3
		Накладные расходы -		44,40	0,23	2176	11	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,94*		*1418*				
		Сметная стоимость		*5,90*		*289*				
134	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** шт.	185	130,31	1,15	24107	212	15568	0,18	33
		Накладные расходы -		129,16	0,61	23895	114	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,15*		*15568*				
		Сметная стоимость		*17,16*		*3174*				
135	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	**Электросчетчики. Демонтаж** шт.	8	198,52	1,00	1588	8	1027	0,26	2
		Накладные расходы -		197,51	0,54	1580	4	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,41*		*1027*				
		Сметная стоимость		*26,15*		*209*				
		Отмостка				*2825*				
136	11-310601-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками** т	0,326	5174,97	1578,59	1687	515	921	4,20	1
		Накладные расходы -		3514,27	666,35	1146	217	60,9	0,55	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2823,95*		*921*				
		Сметная стоимость		*639,91*		*209*				
137	21-050309-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012** м2	0,326	274,13	--	89	--	3	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,87*		*3*				
		Сметная стоимость		*22,72*		*7*				
						100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Отмостка железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство м3	23,7	20266,58	1644,91	480318	38984	60629	4,14	98
		Накладные расходы -		3302,60	336,69	78272	7980	48,5	0,31	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2558,20*		*60629*				
		Сметная стоимость		*1825,98*		*43276*				
		Ремонт цоколя				*584223*				
139	12-030101-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2 м2 отремонтированной поверхности	15	6778,64	31,89	101680	478	46073	6,15	92
		Накладные расходы -		4606,39	11,63	69096	174	59,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,53*		*46073*				
		Сметная стоимость		*788,01*		*11820*				
140	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности	100	936,91	30,79	93691	3079	39267	0,70	70
		Накладные расходы -		609,20	23,04	60920	2304	54,8	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,67*		*39267*				
		Сметная стоимость		*106,37*		*10637*				
141	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит бетонных.Разборка м2 облицовки	100	563,87	37,07	56387	3707	35320	0,74	74
		Накладные расходы -		526,80	16,91	52680	1691	59,1	0,02	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,20*		*35320*				
		Сметная стоимость		*73,37*		*7337*				
142	11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками м2 поверхности облицовки	100	4206,71	26,41	420671	2641	156875	2,93	293
		Накладные расходы -		2483,65	12,81	248365	1281	54,8	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1568,75*		*156875*				
		Сметная стоимость		*462,04*		*46204*				
143	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая м2 окрашиваемой поверхности	100	627,72	2,83	62772	283	9549	0,15	15
		Накладные расходы -		127,09	1,30	12709	130	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,49*		*9549*				
		Сметная стоимость		*57,86*		*5786*				
		Крыльца				*78107*				
144	11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков м3	16,76	55824,08	31050,33	935612	520404	373720	32,26	541
				24773,74	13776,79	415208	230899	50,8	15,89	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*22298,35*		*373720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6249,79*		*104747*				
		Сметная стоимость				*1414079*				
145	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** м2	62,87	557,21	20,65	35032	1299	22341	0,70	44
		Накладные расходы -		536,56	11,06	33734	695	59,1	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,35*		*22341*				
		Сметная стоимость		*73,01*		*4590*				
146	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки** м3 кладки	0,77	17868,62	3179,62	13759	2448	8070	21,24	16
		Накладные расходы -		14689,00	1378,21	11311	1061	59,1	1,54	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10480,84*		*8070*				
		Сметная стоимость		*2267,96*		*1746*				
147	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** дерево	20	163,96	126,77	3279	2535	1077	0,05	1
		Накладные расходы -		37,18	41,14	744	823	59,1	0,04	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,85*		*1077*				
		Сметная стоимость		*17,42*		*348*				
148	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** м	6	553,75	--	3323	--	2195	0,77	5
		Накладные расходы -		553,75	--	3323	--	60,3	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,87*		*2195*				
		Сметная стоимость		*73,57*		*441*				
149	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** м3 грунта	15,71	1337,09	--	21006	--	13617	1,77	28
		Накладные расходы -		1337,09	--	21006	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,80*		*13617*				
		Сметная стоимость		*176,31*		*2770*				
150	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** м3 конструкции	0,13	1977,89	817,68	257	106	131	1,55	--
		Накладные расходы -		1160,21	340,94	151	44	60,3	0,39	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1008,98*		*131*				
		Сметная стоимость		*238,95*		*31*				
151	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** м3 основания	4,98	5580,30	1461,40	27790	7278	4453	0,98	5
		Накладные расходы -		719,02	598,38	3581	2980	50,8	0,54	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,22*		*4453*				
		Сметная стоимость		*517,96*		*2579*				
						34823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,30008	11807,93	1136,23	3543	341	1803	13,34	4
		Накладные расходы -		10641,72	471,01	3193	141	48,5	0,38	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6008,79*		*1803*				
		Сметная стоимость		*1425,34*		*428*				
153	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,2662	166819,94	--	44407	--	1599	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6005,52*		*1599*				
		Сметная стоимость		*13826,04*		*3680*				
154	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,03388	178659,08	--	6053	--	218	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6431,73*		*218*				
		Сметная стоимость		*14807,26*		*502*				
155	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Крыльца подпорные стены бетонные. Устройство м3	17	17266,48	989,49	293530	16821	36419	3,52	60
		Накладные расходы -		2773,04	253,52	47142	4310	48,5	0,23	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2142,32*		*36419*				
		Сметная стоимость		*1552,70*		*26396*				
156	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	0,8	22760,89	1637,33	18209	1310	2976	6,84	5
		Накладные расходы -		5121,75	390,15	4097	312	50,8	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3720,24*		*2976*				
		Сметная стоимость		*2118,49*		*1695*				
157	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности	8,55	936,91	30,79	8011	263	3357	0,70	6
		Накладные расходы -		609,20	23,04	5209	197	54,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,67*		*3357*				
		Сметная стоимость		*106,37*		*909*				
158	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором м2 тротуара	65,22	429,20	35,93	27992	2343	17283	0,53	34
		Накладные расходы -		387,42	12,03	25268	785	60,3	0,01	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,99*		*17283*				
		Сметная стоимость		*55,54*		*3622*				
						48897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	65,22	1594,18	--	103972	--	3743	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,39*		*3743*				
		Сметная стоимость		*132,13*		*8617*				
160	11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками				*116332*				
		м2 поверхности облицовки	11,2	4206,71	26,41	47115	296	17570	2,93	33
		Накладные расходы -		2483,65	12,81	27817	143	54,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1568,75*		*17570*				
		Сметная стоимость		*462,04*		*5175*				
161	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая				*69860*				
		м2 окрашиваемой поверхности	11,2	627,72	2,83	7030	32	1069	0,15	2
		Накладные расходы -		127,09	1,30	1423	15	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,49*		*1069*				
		Сметная стоимость		*57,86*		*648*				
162	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком				*8747*				
		м2 покрытия	9,8	1007,33	121,43	9872	1190	5988	1,09	11
		Накладные расходы -		880,27	30,67	8627	301	60,9	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,00*		*5988*				
		Сметная стоимость		*129,47*		*1269*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*17129*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2940689	606680			1599
		Материалы -	Тенге			1248294	256657			291
		Всего заработная плата -	Тенге			2940689				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778434				
		Местные материалы -	Тенге				1504951			
		Накладные расходы -	Тенге			50550				
		Сметная прибыль -	Тенге			256731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			939821				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			310441				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4190950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1504951			1890
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4190950				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504951			1890

РАЗДЕЛ 6.Вход в подвал блок №1 и блок №4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки м3 кладки	7,31	17868,62	3179,62	130620	23243	76615	21,24	155
		Накладные расходы -		14689,00	1378,21	107377	10075	59,1	1,54	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10480,84*		*76615*				
		Сметная стоимость		*2267,96*		*16579*				
						223814				
164	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	24,14	2153,23	--	51979	--	33697	2,85	69
		Накладные расходы -		2153,23	--	51979	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1395,89*		*33697*				
		Сметная стоимость		*283,93*		*6854*				
						92530				
165	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,938	7993,87	1503,78	15492	2914	4638	3,73	7
		Накладные расходы -		2740,73	596,07	5312	1155	60,9	0,55	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2393,05*		*4638*				
		Сметная стоимость		*830,95*		*1610*				
						21740				
166	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,17908	11807,93	1136,23	2115	203	1076	13,34	2
		Накладные расходы -		10641,72	471,01	1906	84	48,5	0,38	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6008,79*		*1076*				
		Сметная стоимость		*1425,34*		*255*				
						3446				
167	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,17908	166819,94	--	29874	--	1075	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6005,52*		*1075*				
		Сметная стоимость		*13826,04*		*2476*				
						33425				
168	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3	4,8	17151,78	1285,09	82329	6168	7537	2,06	10
		Накладные расходы -		1580,80	315,53	7588	1515	48,5	0,29	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1570,30*		*7537*				
		Сметная стоимость		*1497,77*		*7189*				
						97056				
169	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт	20	1861,07	951,15	37221	19023	13606	0,77	15
		Накладные расходы -		605,36	347,97	12107	6959	62,1	0,28	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,32*		*13606*				
		Сметная стоимость		*203,31*		*4066*				
						54894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 /ФБС 24.4.6-Т/ ГОСТ 13579-78								
		м3	8,12	15323,79	--	124429	--	4479	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,66*		*4479*				
		Сметная стоимость		*1270,04*		*10313*				
						139221				
171	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	24	763,43	17,86	18322	429	3327	0,24	6
		Накладные расходы -		209,01	2,17	5016	52	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,62*		*3327*				
		Сметная стоимость		*72,16*		*1732*				
						23381				
172	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
		м2 поверхности	4	1883,55	39,17	7534	157	661	0,23	1
		Накладные расходы -		177,51	7,59	710	30	50,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,22*		*661*				
		Сметная стоимость		*163,90*		*656*				
						8850				
173	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	16,14	1023,55	--	16520	--	10710	1,39	22
		Накладные расходы -		1023,55	--	16520	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,54*		*10710*				
		Сметная стоимость		*134,97*		*2178*				
						29408				
174	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	38,76	936,91	30,79	36315	1193	15220	0,70	27
		Накладные расходы -		609,20	23,04	23613	893	54,8	0,02	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,67*		*15220*				
		Сметная стоимость		*106,37*		*4123*				
						55658				
175	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы. Монтаж								
		т конструкций	0,09372	58900,68	23020,19	5520	2157	2252	33,24	3
		Накладные расходы -		28148,05	6569,32	2638	616	60,9	5,25	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24024,45*		*2252*				
		Сметная стоимость		*6634,01*		*622*				
						8393				
176	21-050204-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс ГОСТ 535-2005								
			0,18744	263140,04	--	49323	--	1776	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9473,04*		*1776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21809,05*		*4088*				
		Сметная стоимость				*55187*				
177	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**								
		м ступеней	14,4	1088,71	43,46	15677	626	10142	1,24	18
		Накладные расходы -		1015,71	18,11	14626	261	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*704,31*		*10142*				
		Сметная стоимость		*143,44*		*2066*				
178	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**								
		м	7,2	2255,97	--	16243	--	585	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,21*		*585*				
		Сметная стоимость		*186,97*		*1346*				
179	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
		м2 покрытия	4,352	2343,91	10,68	10201	46	2557	1,12	5
		Накладные расходы -		858,40	2,93	3736	13	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587,66*		*2557*				
		Сметная стоимость		*234,53*		*1021*				
180	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Заливка бетонной отмостки. Устройство**								
		м3	0,7	14737,12	900,01	10316	630	750	1,12	1
		Накладные расходы -		856,64	220,19	600	154	48,5	0,20	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1071,60*		*750*				
		Сметная стоимость		*1264,70*		*885*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*11951*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**660030**	**56791**			**342**
		Материалы -	Тенге			**253727**	**21807**			**21**
		Всего заработная плата -	Тенге			**654510**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**128919**				
		Местные материалы -	Тенге				**272280**			
		Накладные расходы -	Тенге			**79197**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**140672**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**188452**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**67437**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**910398**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**272280**			**360**
		Всего заработная плата -	Тенге			**5520**				
		Накладные расходы -	Тенге			**725**				
		Сметная прибыль -	Тенге				**3254**			
			Тенге			**2252**				
						622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3254			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			918792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				275533			363
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15788619	1205133			9861
			Тенге			7685138	509251			555
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78266				
		Материалы -	Тенге			3418				
		Всего заработная плата -	Тенге				59566			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10893				
		Накладные расходы -	Тенге			29230				
		Сметная прибыль -	Тенге			8600				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			116095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				59566			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15129936				
		Материалы -	Тенге			4645867				
		Всего заработная плата -	Тенге				8106315			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1238766				
		Местные материалы -	Тенге			457090				
		Накладные расходы -	Тенге			5341814				
		Сметная прибыль -	Тенге			1637740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22109489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8106315			10313
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			566096				
		Материалы -	Тенге			1332				
		Всего заработная плата -	Тенге				18316			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537157				
		Накладные расходы -	Тенге			31935				
		Сметная прибыль -	Тенге			47842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			645874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18316			22
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14321				
		Материалы -	Тенге			340				
		Всего заработная плата -	Тенге				10192			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3485				
		Накладные расходы -	Тенге			6893				
		Сметная прибыль -	Тенге			1697				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10192			12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22894370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8194389			10416

1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оборудование									
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге			**0**				
		Сметная прибыль на борудование	Тенге			**0**				
		итого по оборудованию	Тенге			**0**				
		Зимнее удорожание 2,64%	Тенге			**0**				
		Итого	Тенге			**604411**				
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге			**23498781**				
		Ценовая скидка 0,01081274%	Тенге			**23498781**				
		Итого с учетом ценовой скидки	Тенге			**2541**				
		НДС 12%	Тенге			**23496241**				
		Итого с НДС	Тенге			**2819549**				
						26315789				

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор
Айтимов А.С.

Принял:
КГП "Городская больница №1 г.Караганды"
управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский р-н,
ул. Бирюзова 22
БИН 990140002787
ИИК KZ68926110118B968007
БИК KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК "
Руководитель
Чернов Д.Д.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Директор
Данильченко В.А.