"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
БИН 050140000903, код12, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",
БИН 050540005047, БИК SABRKZKA, ИИК KZ85914102203KZ00061, ДБ АО «Сбербанк»
Наименование объекта: Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году
Договор подряда (контракт) № 125 от 01 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 28 октября 2019 года

Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы для установки опор										
1	1	1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм НР = 88 %	дерево	140	1389,36	–	194510	–	–	171169	394934
						1389,36	–	194510	–	–	29254	
2	2	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	158	1010,19	820,26	159610	129601	–	61683	238996
						189,92	352,3	30007	55663	–	17703	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	34,8405	164,58	76,98	5734	2682	–	3109	9550

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						87,59	36,33	3052	1266	–	707	
			Итого по разделу 1					**643 480**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					227 569				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 283				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 929				
			Накладные расходы, тенге					235 961				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					47 665				
			Раздел 2 Электроосвещение									
4	4	1109-0701-0103	Опора осветительная. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	8,358	170986,02	39717,58	1429101	331960	44502	805425	2413289
						125944	13716,56	1052640	114643	–	178762	
5	5	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168	4094		687792		687792	–	742815
						–		–		–	55023	
6	6	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	239,5	2732		654314		654314	–	706659
						–		–		–	52345	
7	7	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (примен)	м	84	691		58044		58044	–	62688
						–		–		–	4644	
8	8	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	42	18559,96	268,4	779518	11273	620378	146049	999613

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3520,65	27,68	147867	1163	–	74045	
9		9 1116-0401-0405	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	42	10977,41	268,4	461051	11273	301911	146049	655669
						3520,65	27,68	147867	1163	–	48568	
10		10 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х75х5 L=600мм) ГОСТ 535-2005	т	0,2708	267504		72440		72440	–	78235
						–		–		–	5795	
11		11 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм (L = 500мм) ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,084	226179		18999		18999	–	20519
						–		–		–	1520	
12		12 2401-0202-0606	Гайка М16 (вес 1шт - 38г) ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063	1564163		9854		9854	–	10643
						–		–		–	788	
13		13 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (пластина из листовой стали 40*300 S = 5мм) ГОСТ 14637-89	т	0,0336	247337		8311		8311	–	8975
						–		–		–	665	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	31,442	123005,38	54873,4	3867535	1725329	576133	1406710	5696184
						49808,3	15032,03	1566073	472637	–	421940	
15	15	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР = 69 %	м2	168	231,41	2,6	38877	437	32488	4156	46475
						35,43	0,42	5952	71	–	3443	
16	16	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза НР = 69 %	м2	504	230,24	1,94	116041	978	106280	6208	131964
						17,43	0,42	8785	212	–	9780	
17	17	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	158	9203,43	3925,74	1454142	620267	263027	576711	2193321
						3612,96	1456,58	570848	230140	–	162468	
18	18	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Энергия Восток"	Светильник консольный MARK LED 60Вт	шт	139	34634		4814126		4814126	–	5199256
						–		–		–	385130	

Итого по разделу 2	**18 966 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 500 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 701 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	820 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 268 599
Накладные расходы, тенге	3 091 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 404 916

Раздел 4 Кабельно- проводниковая продукция

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,11	36769,05	14673,4	114352	45634	3877	67162	196035
						20849,48	6145,03	64842	19111	–	14521	
20	24	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	430	641,83	10,33	275987	4442	33496	172540	484409
						553,6	3,7	238048	1591	–	35882	
21	28	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	395	119,46	3,65	47187	1442	8694	27058	80184
						93,8	1,34	37051	529	–	5940	
			Итого по разделу 4					**760 628**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					339 941				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 518				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 231				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 067				
			Накладные расходы, тенге					266 760				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					56 343				
			Раздел 5 Монтаж сборки уличного освещения									
22	30	1310-0408-0105	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	56590,6	8715,4	169771,8	26146,2	2458	90950	281579
						47056	2643,4	141168	7930,2	–	20858	
			Итого по разделу 5					**281 579**				
			в том числе									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 168				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 146				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 930				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 458				
			Накладные расходы, тенге					90 950				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					20 858				
			Итого по смете					**20 651 993**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 208 710				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 911 463				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					906 118				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 317 124				
			Накладные расходы, тенге					3 684 978				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 529 782				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**413 041**				
			Итого по сметному расчету:					**21 065 033**				
			- в текущих ценах с 01.01.19 г.									
			С учетом тендерной скидки	**K=0,812**				**17 104 807**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 052 577**				
			Всего по сметному расчету					**19 157 384**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Жапбаров Н.Е.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ Сиырбаев А.А.

ТОО "ADN control"
Эксперт технического надзора
_____ Жарбулов С.К.