Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"
Подрядчик: ГОО "Новинтех"

Акт 4

приемки выполненных работ за 16 сентября по 8 октябрь месяц 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Основание: Договор № 115 от 25 июля 2019 года

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	%	Тенге	Рабочих-строителей на единицу	Раб.обслуж. машин на единицу	Рабочих-строителей Всего	Раб.обслуж. машин Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	25319,970	119,34	3,01	116,17	6,73	3 021 732	76 213	2 941 468	170 403	133	328 000	0,02	0,03	441	668
2	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	202559,760	5,32	0,16	5,15	0,31	1 078 098	32 410	1 044 068	61 983	133	125 542			182	243
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	12987,507	43,83	7,04	33,73	6,52	569 220	91 432	438 131	84 679	133	234 227	0,03	0,02	395	310
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	129875,070	1,86		1,86	0,34	241 451		241 230	44 158	133	58 730				165
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	231,437	3 100,00				717 456									
6	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	205,722	2 850,00				586 308									
7	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1285,763	2 680,00				3 445 845									
8	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	142,316	7 800,00				1 110 062									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	462,875	731,56				338 621									
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	10,390	339,59		339,59	140,94	3 528		3 528	1 464	133	1 948	0,58	0,58	6	6
11	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	10,702	38 600,00				413 086									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	35334,585	24,52	5,94	15,35	5,06	866 456	209 887	542 438	178 793	133	516 945	0,03	0,02	1187	624

13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	3413,321	5 680,00				19 387 663									
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	70669,170	0,02	0,01			1 413	707			133	940			6	
15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	855,097	5 680,00				4 856 951									
16	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 15 см	м2	17348,976	14,52		14,52	2,04	251 950		251 950	35 309	133	46 961		0,01		117
17	С143008-7	Щебеночная смесь	м3	1040,939	1 990,00				2 071 468									
18	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км	тн	103,135	1 171,0		1 171,00	486,00	120 771		120 771	50 124	12	6 015		1,00		103
		Итого прямые затраты:							**39 082 079**	**410 649**	**5 583 584**	**626 913**		**1 319 307**			**2 217**	**2 237**
		Стоимость: материалов, тенге							33 087 846									
		Накладные расходы							1 319 307									
		заработная плата, тенге								197 896								
		трудоемкость, чел-час																660
		Итого с накладными							40 401 386									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							2 424 083									
		Всего							**42 825 469**									
		Сметная заработная плата, тенге								1 235 458								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																5 114
		Выслуга лет 1%							428 255									
		Дополнительные отпуска 0,4%							171 302									
		Итого в базе 2001 года							43 425 026									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					127 137 270									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2 542 745									
		Итого							129 680 015									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							15 561 602									
		Всего							145 241 617									
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,90				**130 717 455**									

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Бакеев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Новинтех"

_____ Маргарян В.А.

Работу принял:

_____ Ауелов Т.Ж.

Проверил:

Технический надзор:

Составил: