Акт приемки

Объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно:
«Капитальный ремонт внутрихозяйственного канала крестьянского хозяйства «Диас»

г. Талдыкорган 17.06.2014 года

Собственник объекта: КХ «Диас»

Подрядчик: ТОО «Сантехмонтаж-СМР»

г.Астана, ул. Ташенова, д.19, лицензия номер КСЛ №-0006 от 03.09.2004
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

УСТАНОВИЛ:

1.Капитальный ремонт осуществлял ТОО Сантехмонтаж-СМР» самостоятельно согласно договору подряда № 25 от 26.05.2014 года

2.Выполнены:

Работы по Капитальному ремонту внутрихозяйственного канала крестьянского хозяйства «Диас» производились согласно актам выполненных работ.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работы: 27.05.2014 года;
Окончание работ: 13.06.2014 года;

8. На основании подтверждения соответствия завершенного капитального ремонта, собственник решил **ПРИНЯТЬ** в эксплуатацию объект, согласно актам-приема выполненных работ.

Принял:
Собственник объекта:
КХ «Диас» **Жылкыщыпов А.Т.**

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО «Сантехмонтаж-СМР» **Карибаева Ж.**

Акт сдачи-приемки выполненных работ

Дата составления: 17.06.2014 года

Собственник объекта: КХ «Диас»

Подрядчик: ТОО «Сантехмонтаж-СМР»

Мы нижеподписавшиеся представитель в лице директора КХ «Диас», Жылкышынова А.Т, с одной стороны и представитель Подрядчика в лице директора ТОО «Сантехмонтаж-СМР», Карибаевой Ж., с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ по объекту: **«Капитальный ремонт внутрихозяйственного канала крестьянского хозяйства «Диас»,** согласно Договора № 25 от 26.05.2014 года.

Общая сумма договора: 3650000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Сдал:

Директор ТОО «Сантехмонтаж-СМР» Карибаева Ж.

Принял:

Директор КХ «Диас» Жылкышынов А.Т

ДОГОВОР ПОДРЯДА №25

г. Талдыкорган «26»05.2014 года

КХ «Диас» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **директора Жылкышынова А.Т.,** с одной стороны, и **ТОО «Сантехмонтаж-СМР»**, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Карибаевой Ж.,** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить, и принять следующую работу по «Капитальный ремонт внутрихозяйственного канала крестьянского хозяйства «Диас», на: объекте Заказчика, расположенного в Алматинской области, Коксуского района, с.Талапты.

2. Цена и условия платежа

2.1. Цена за услуги определена на условиях взаимной договоренности.
2.2. Оплата Работы по настоящему Договору производится согласно актам выполненных работ.
2.3. Заказчик выплачивает стоимость работ наличными денежными средствами или перечислением на счет Подрядчика.
2.3.1. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее семи рабочих дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.Сроки исполнения обязательств

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящего договора, в срок до 18.06.2014 года.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения условии договора.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заказчику в состоянии соответствующим проектной документации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить подрядчику работу, предусмотренную настоящим Договором.

4.2.2. Принять объект в течении 5-ти дней с момента получения уведомления Подрядчика.

5.Ответственность сторон

5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку в размере 1% от цены за каждый день просрочки, но не более чем 5%.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнения обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок, установленный сторонами по соглашению, с заключением дополнительного соглашения об изменения условий.

7. Прочие условия

7.1. Обязательства по данному Договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
КХ «Диас» БИН: 680620301683 Серия 0918 № 0001198 Адрес: Алматинская область, Коксуский район, с.Талапты Директор _____ Жылкышынов А.	**ТОО « САНТЕХМОНТАЖ-СМР»** БИН: 040740001931 АО «АТФ Банк» города Астана АДРЕС: Почтовый индекс:010000 г. Астана ул. Ташенова, д.19. Директор _____ Карибаева Ж.

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КХ "Диас"

Подрядчик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутрихозяйственного канала КХ "Диас" с.Талапты Коксускогорайона

Договор № 25 от 26.05.2014

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Капитальный ремонт внутрихозяйственного канала КХ "Диас" с.Талапты Коксускогорайона

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отводящее русло										
1	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	289,17	36,4	34,96	10526	10109	3663	0,00998	3
		м3 грунта		1,44	11,62	416	3360	97	0,0434	13
2	Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	289,17	14,62	14,62	4228	4228	1431	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	1475	97	0,01673	5
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	151,2	0,2	0,2	30	30	11	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	11	97	0,00023	–

Раздел 2 Габионы. Каменная наброска

4	Е42-14-1	Установка армосеток габионов		6,13022	2081,68	322,52	12761	1977	8933	9,57	59
		т арматуры			1514,25	122,92	9283	754	89	0,6003	4
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,4318	65000		28067				
		т									
6	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		2,75984	62000		171110				
		т									
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		3,07319	65900		202523				
		т									
8	Е42-4-4	Установка габионов		152,79792	170,1	45,9	25991	7013	18979	0,794	121
		м3			124,2	15,36	18978	2347	89	0,0525	8
9	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		42,5336	170,1	45,9	7235	1952	5283	0,794	34
		м3			124,2	15,36	5283	653	89	0,0525	2
10	30-8-123	Камень бутовый		195,33152	590		115246				
		м3									

Раздел 3 Земляные работы

11	Е1-12-5	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	4331,428	48,81	46,88	211417	203057	73569	0,0134	58
		м3 грунта		1,93	15,58	8360	67484	97	0,0582	252
12	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4111,7608	18,26	18,26	75081	75081	25246	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	26027	97	0,0207	85
13	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000;	12335,2824	7,66	7,66	94488	94488	31828	–	–

		м3 грунта							
			–	2,66	–	32812	97	0,00868	107
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	346,7296	19,7	19,7	6831	6831	1366	–	–
		т								
				–	3,94	–	1366	100	0,00827	3
15	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	125,4472	4,14	3,54	519	444	212	0,00363	–
		м3 грунта								
				0,52	1,23	65	154	97	0,00405	1
16	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	125,4472	18,26	18,26	2291	2291	770	–	–
		м3 грунта								
				–	6,33	–	794	97	0,0207	3
		Всего прямые затраты				**967738**	**407501**			**275**
						42385	**137237**			**483**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				517851				
		Накладные расходы, тенге				171291				
		- заработная плата, тенге				25694				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68342				
		Всего				**1207371**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				60369				
		- сметная заработная плата, тенге				8512				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				51343				
		- сметная заработная плата, тенге				23618				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12677				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5071				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1336831**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3195026**
- материалы, тенге	1237664
- сметная заработная плата, тенге	609914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1036
Налог (2 %)	63903
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3258929**
НДС (12 %)	391071
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3650000**

Заказчик
КХ "Диас" _____

Подрядчик
ТОО "Сантехмонтаж-СМР" _____

Счет-фактура № 00000000010 от 17 июня 2014 г.

Дата совершения оборота:

Поставщик: ТОО "Сантехмонтаж-СМР"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:040740001931, г.Астана, ул.Ташенова д. 19

ИИК поставщика: АО "АТФ банк", БИН 04074000193

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 26.05.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ТОО "Сантехмонтаж-СМР", БИН:040740001931, г.Астана, ул.Ташенова д. 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: КХ "Диас", БИН 680620301683, Алматинская область, Коксуский район, с.Талапты

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КХ "Диас"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:680620301683, КХ "Диас",Алматинская область, Коксуский район, с.Талапты

ИИК получателя: БИН:680620301683 Серия 0918 № 0001198

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиитальный ремонт внутрихозяйственного канала КХ "Диас" с.Талапты Коксуского района	усл	1	3 650 000,00	3 650 000,00	без НДС		3 650 000,00		
Всего по счету:										

Руководитель:
Карибаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.