Заказчик: ГУ «Жангалинский отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 15 от 20 мая 2010 г.
Наименование строительства: Строительство подводящих наружных инженерных сетей к 4-м коммунальным жилым домам в п.Жангала, Жангалинского района

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

АВГУСТ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Наружные сети водопровода														
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	727,5	27,84	26,18	20250	19042	6252	0,01	8						
				1,66	7,2	1208	5238	97	0,03	18						
		м3														
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Ктрр 1,2; Кзпр	22,5	262,72	-	5911	-	6680	1,85	42						
				262,72	-	5911	-	113	-	-						
		м3														
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	75	134,1	-	10057	-	11365	0,97	73						
				134,1	-	10057	-	113	-	-						
		м3														
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	675	6,48	6,48	4374	4374	1377	-	-						
				-	2,1	-	1420	97	0,01	5						
		м3														
5	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,18	47611,09	17877,09	8570	3218	8049	173	31						
				29700	4698,68	5346	846	130	18,1	3						
		км														
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,5	51202,26	20326,01	25601	10163	23516	179	89						
				30825	5353,43	15413	2677	130	20,64	10						
		км														
7	C130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	18,18	777	-	14126	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10м														
8	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	50,5	2590	-	130795	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10м														
9	E0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,025	228191,27	105803,64	5705	2645	4648	544	14						
				103050	39969	2576	999	130	195,2	5						
		км														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	25,1	2710	-	68021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	25	244,98	0,28	6124	7	4779	0,84	21
				146,93	0,11	3673	3	130	-	-
		м								
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	2912,19	559,31	5824	1119	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,68	8097,13	-	5506	-	7101	51,5	35
				8032,5	-	5462	-	130	-	-
		км								
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
		шт								
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0122-36-1	Установка вентилей	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
				186,75	6,75	747	27	130	0,03	-
		шт								
18	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	560	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
				61425	18834,75	430	132	130	91,99	1
		км								
20	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	4,02	213	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,01	398	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0113-26-22	Антикоррозионное покрытие труб изолом	33	65,92	0,05	2175	2	156	0,03	1
				5,22	0,02	172	1	90	-	-
		м2								
23	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5777,76	2832,75	5778	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		врезка								
24	Е0124-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	1	2007,7	1263,13	2008	1263	1401	2,53	3
				600,75	477	601	477	130	2,33	2
		отключ								

РАЗДЕЛ 1. Колодец ж/б Д=1500 - 4шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-2-3	-Устройство песчанно-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,26	3088,2	-	3891	-	736	3,1	4
				474,75	-	598	-	123	-	-
		м3								
26	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,92	5417,76	1879,87	32073	11129	15191	8,86	52
				1435,5	538,43	8498	3188	130	2,06	12
		м3								
27	С143018-31	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,2	7810	-	56232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,16	3610	-	4188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	28900	-	75140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0108-6-1	-Кирпичная кладка	0,052	10198,24	335,84	530	17	51	4,54	-
				699,75	126	36	7	118	0,61	-
		м3								
31	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий	11	91,62	43,92	1008	483	707	0,27	3
				47,7	16,58	525	182	100	0,08	1
		отверст.								
33	Е0122-9-1	-Футляр из труб Д 57х3	0,0003	121367,16	49858,78	36	15	31	336	-
				61425	18834,75	18	6	130	91,99	-
		км								
34	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,3	398	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	Е0122-9-7	-Футляр из труб Д 250х4	0,0003	228191,27	105803,64	68	32	56	544	-
				103050	39969	31	12	130	195,2	-
		км								
36	С130806-104	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	0,3	2710	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
				37,35	1,44	1419	55	118	0,01	-
		м2								
38	Е0122-16-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,007	22609,11	6461,17	158	45	111	54	-
				9810	2441,25	69	17	130	11,92	-
		км								
39	С11011-457	-Пакля пропитанная	5,8	195	-	1131	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0146-33-1	-Заделка асбестоцементным раствором м3	0,07	18376,53	208,73	1286	15	582	55,16	4
41	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм шт	2	8230,5 190	78,75 -	576 380	6 -	100 -	0,39 -	- -
42	Е0106-11-7	-Установка скоб 1т	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
43	С12021-267	-Стремянка т	0,068	33075 133700	114,75 -	364 9092	1 -	105 -	0,56 -	- -
44	99-1-427	-Окраска тн	0,068	6512	-	443	-	-	-	-
45	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки м2	22	435,38	-	9578	-	1258	0,27	6
				42,98	-	946	-	133	0,01	-

Наружные сети канализации

РАЗДЕЛ 2. Септик Д=2,0м - 4шт

46	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	126	27,84 1,66	26,18 7,2	3507 209	3298 907	1083 97	0,01 0,03	1 3
47	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную, Ктрр 1,2; Кзпр м3	3,6	262,72	-	946	-	1069	1,85	7
48	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	51,2	262,72 6,48	- 6,48	946 332	- 332	113 104	- -	- -
49	Е0101-166-2	-Обсыпка оголовка колодца м3	6,8	134,1	-	912	-	1030	0,97	7
50	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	71,6	134,1 9,24	- 9,24	912 662	- 662	113 208	- -	- -
51	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	19,8	204,95	2,62	4058	52	280	0,07	1
52	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	10,12	10,51 6046,81	0,99 1152,38	208 61194	20 11662	123 23441	- 8,06	- 82
53	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	7,2	1350,23 10000	431,55 -	13664 72000	4367 -	130 -	2,11 -	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	5,88	3610	-	21227	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,4	28900	-	127160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0110-50-1	-Устройство деревянной крышки утепленной	1,56	1383,55	35,45	2158	55	122	0,34	1
		м2		51,75	13,17	81	21	120	0,06	-
57	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,56	12300	-	19188	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
58	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060	-	32240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-61-1	-Штукатурка стен и днища цементно-песчанным раствором с добавкой азотно-кислого кальция	47	251,33	3,39	11813	159	5809	0,65	31
		м2		117	0,72	5499	34	105	0,05	2
60	Е0106-11-7	-Установка скоб	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198	2
		1т		33075	114,75	397	1	105	0,56	-
61	С12021-267	-Стремянка	0,068	133700	-	9092	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	99-1-427	-Окраска	0,068	6512	-	443	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки	22	435,38	-	9578	-	1258	0,27	6
		м2		42,98	-	946	-	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	952105	73207			563
	Тенге	91818	22058			93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	641867	-	-		-
Материалы -	Тенге	173422	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	113876	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20319	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	502236	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	139714	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20957	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	828477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		726
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134833	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18183	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18183	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1091	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19274	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) ла, 6 1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291168	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			291168	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308639	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			886	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			939	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1157328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134833	-		-

1	ИТОГО	Тенге	1157328
2	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	39349
3	Итого:	Тенге	1196677
4	Дополнительные затраты, 2,97+1+0,4+1,48=5,85%	Тенге	70006
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	1266683
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	2309162
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	46184
8	Итого:	Тенге	2355346
9	НДС, 12%	Тенге	282641
10	Всего стоимость строительства:	Тенге	2637987

Заказчик:

Е.Абдиров.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.