Заказчик: ГУ «Жангалинский отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 15 от 20 мая 2010 г.
Наименование строительства: Строительство подводящих наружных инженерных сетей к 4-м коммунальным жилым домам в п.Жангала, Жангалинского района

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

СЕНТЯБРЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Распределительный газопровод												
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	7,2	402,75	-	2900	-	3277	2,8	20				
		м3		402,75	-	2900	-	113	-	-				
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,94	9630,95	95,97	76470	762	6736	4,9	39				
		м3		771,75	36,25	6128	288	105	0,18	1				
3	Е0109-34-1	Установка опор	0,951	17355,77	2191,29	16505	2084	10832	73,6	70				
		т		12555	101,25	11940	96	90	0,49	-				
4	С12021-262	Стоимость опор	0,951	107900	-	102613	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,198	121367,16	49858,78	24031	9872	20659	336	67				
		км		61425	18834,75	12162	3729	130	91,99	18				
6	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	198,8	398	-	79122	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
7	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227	-	1816	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
8	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1				
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-				
9	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
10	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

11	E0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	42	32,52	0,05	1366	2	220	0,03	1
					5,81	0,02	244	1	90	-	-
12	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр 2, кзпр	м2	42	73,07	0,02	3069	1	314	0,02	1
					8,32	-	349	-	90	-	-
13	E0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1	5777,76	2832,75	5778	2833	3147	5,26	5
					1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
14	E0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	отключ	1	2007,7	1263,13	2008	1263	1401	2,53	3
					600,75	477	601	477	130	2,33	2
					Наружные сети электроснабжения						
					Воздушная линия 0,4кВ						
15	E0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
					506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
16	E0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
17	C143019-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4	22500	-	90000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	99-1-730	-Траверса стальная ТН2	шт	6	1706	-	10236	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	99-1-727	-Траверса стальная ТН5	шт	2	1359	-	2718	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	99-1-732	-Проводнгик заземляющий ЗП2	м	9,1	152	-	1383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	99-1-793	-Хомут Х10	шт	10	658	-	6580	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	99-1-794	-Хомут Х12	шт	2	680	-	1360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	99-1-800	-Крепление подкоса У1	шт	2	656	-	1312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	99-1-816	-Изолятор ТФ-20	шт	45	150	-	6750	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	99-1-796	-Колпачок К-5	шт	45	19	-	855	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	99-1-797	-Зажим ПА1	шт	46	214,5	-	9867	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	99-1-798	-Зажим ПС1	шт	7	252,3	-	1766	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	E0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,925	7259,41	4310,78	6715	3987	3802	16,1	15
					2745	1169,46	2539	1082	105	4,45	4
29	C151607-26	-Провода для воздушных линий		0,093	328600	-	30560	-	-	-	-

		электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т										
					-	-	-	-	-	-	-		
							Наружное освещение						
30	99-1-800	-Кронштейн КС1	шт	3	2060	-	6180	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
31	99-1-813	-Хомут Х15	шт	3	705	-	2115	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
32	99-1-732	-Проводник заземляющий ЗП2	м	2,4	152	-	365	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
33	99-1-815	-Зажим плашечный У867	шт	6	146,6	-	880	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
34	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	шт	3	269,19	38,56	808	116	765	1,29	4		
					229,5	13,5	689	41	105	0,07	-		
35	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	3	4460	-	13380	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
36	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	3	971	-	2913	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
							Дополнительное оборудование						
37	Ц0108-317-5	-Установка фотореле	шт	1	634,6	35,6	635	36	528	3	3		
					547	9	547	9	95	0,05	-		
38	99-1-806	-Фотореле ФР-2	шт	1	272	-	272	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
39	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения	шт	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3		
					387	2,3	387	2	95	0,01	-		
40	99-1-559	-Магнитный пускатель ПМЛ-510004	шт	1	3941	-	3941	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				532090	24738			243		

			Тенге				42020	7845			36		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				55793	-	-		-		
		Материалы -	Тенге				622	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге				-	5295	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46853	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге				5465	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	820	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3675	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				64934	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		32		
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	6115	-		-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				212121	-	-		-		
		Материалы -	Тенге				15551	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге				-	32534	-		-		
		Местные материалы -	Тенге				143614	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге				39200	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5880	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15079	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				266400	-	-		-		

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38414	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	119118	-	-		-
Материалы -	Тенге	2482	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12036	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102613	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10832	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1625	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7797	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	137748	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13661	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	88478	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88478	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5309	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	93787	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	56580	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3395	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	59974	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	622807	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		308
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58190	-		-

1	ИТОГО	Тенге	622807
2	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	21175
3	Итого:	Тенге	643982
4	Дополнительные затраты, 2,97+1+0,4+1,48=5,85%	Тенге	37674
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	681656
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	1242658
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	24854
8	Итого:	Тенге	1267512
9	НДС, 12%	Тенге	152101
10	Всего стоимость строительства:	Тенге	1419613

Заказчик:

_____ Е.Абдиров.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696