Форма КС-3

КТ/МУ-33-11-01 Приложение Ж

Заказчик : АО "Казахтелеком" Объединение "Дальняя связь" -филиал АО "Казахтелеком"

Генподрядчик: ТОО "СПИКЕР"

Объект: Капитальный ремонткровли здания УРС-1г.Астана

Договор № 205/23-3-1-ДР-01 (251259/2019/1) от 23.04.2019

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта , комплексов работ	*СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ*								
		С начала года по отчет.месяц включительно	В отчетн.месяце с НДС	Из графы 3				Затраты		Налог на добавленную стоимость
				тек. стоимость с начала года по отчетный период, без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР			
					в отчетном месяце текущ. стоимость	по монтажу обо рудова ния				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	**Общестроительные работы**	**12 517 069,75**	**12 517 069,75**	**11 175 955,13**	**11 175 955,13**					**1 341 114,62**
2	**Тепловые сети**	**1 501 130,25**	**1 501 130,25**	**1 340 294,87**	**1 340 294,87**					**160 835,38**
	ИТОГО	**14 018 200,00**	**14 018 200,00**	**12 516 250,00**	**12 516 250,00**					**1 501 950,00**
	Резерв Заказчика, 10%	**1 401 820,00**	**1 401 820,00**							
	К оплате		**12 616 380,00**							

К оплате **12 616 380** **(Двенадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят)тенге, 00 тиын**

Заказчик:

Директор по производственным вопросам ОДС **Макаров В.В.**

Главный бухгалтер ОДС **Диденкова Н.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СПИКЕР" **Абдрахманов Р.О.**

Форма 2-В КТ/МУ-33-11-01

Заказчик **АО "Казахтелеком" Объединение "Дальняя связь" - филиал АО "Казахтелеком"**
Подрядчик **ТОО "СПИКЕР"**
Объект **Капитальный ремонткровли здания УРС-1г.Астана**
Договор подряда (контракт) **№ 205/23-3-1-ДР-01 (251259/2019/1) от 23.04.2019**

Акт приемки выполненных работ за июль м-ц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
				на единицу	по проекту	Всего зарплата	эксплуатация в т. ч. зарплата	Всего зарплата	эксплуатация в т. ч. зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**505,8**	**189,07**	**–**	**95632,92**	**–**	**–**	**68855,70**	**177647,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**189,07**	**–**	**95632,92**	**–**		**13159,09**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	88,06	1086,00		95632,92				
2	**Е12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	**м2**		**505,8**	**461,23**	**–**	**233290,98**	**–**	**–**	**167969,51**	**433361,33**
		НР - 72%; СП - 8%				**461,23**	**–**	**233290,98**	**–**		**32100,84**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3422	173,06	1348,00		233290,98				
3	**Е12-080101-2203 К=0,8**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов(демонтаж). Устройство насухо**	**м2**		**154,98**	**204,30**	**2,35**	**31662,93**	**363,77**	**–**	**22673,77**	**58683,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**201,96**	**1,24**	**31299,17**	**192,18**		**4346,94**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1759	27,26	1148,00		31299,17				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,124							
3.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,123984		2934,00		363,77			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,123984		1550,00		192,18			
4	**Е12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**		**1,1**	**22531,01**	**143,00**	**24784,12**	**157,30**	**–**	**17731,31**	**45916,66**
		НР - 72%; СП - 8%				**22388,01**	**–**	**24626,82**	**–**		**3401,23**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	23,37	1054,00		24626,82				
4.2	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	2,75	3,025		52,00		157,30			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5	**Е12-190101-0204**	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в**	**отверстие**		**94**	**137,42**	**1,13**	**12917,86**	**106,60**	**–**	**9224,11**	**23913,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**136,29**	**–**	**12811,26**	**–**		**1771,36**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,105	9,87	1298,00		12811,26				
5.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0945	8,883		12,00		106,60			
6	**Е12-190101-0206**	**Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление**	**отверстие**		**94**	**48,16**	**0,40**	**4527,38**	**37,34**	**–**	**3232,83**	**8381,02**
		НР - 72%; СП - 8%				**47,77**	**–**	**4490,04**	**–**		**620,82**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0368	3,46	1298,00		4490,04				
6.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	3,1114		12,00		37,34			
7	**Е12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из**	**м2**		**568,5**	**556,10**	**5,57**	**316144,44**	**3169,16**	**187350,88**	**91655,02**	**440423,41**
		НР - 72%; СП - 8%				**220,98**	**2,94**	**125624,40**	**1674,23**		**32623,96**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	111,37	1128,00		125624,40				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,08							
7.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,08015		2934,00		3169,16			
7.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,08015		1550,00		1674,23			
7.4	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	3,411	18417,00				62820,39		
7.5	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	5,1165	21679,00				110920,60		
7.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	34,11	399,00				13609,89		
8	**Е11-460301-0101**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	**отверстие**	**95**		**923,64** **522,35**	**394,92** **282,10**	**87745,95** **49623,25**	**37517,02** **26799,50**	**605,68**	**64195,11** **12155,28**	**164096,35**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	32,02	1550,00		49623,25				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	17,29							
8.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	15,58		2086,00		32499,88			
8.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	15,58		1550,00		24149,00			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	1,71		2934,00		5017,14			
8.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,71		1550,00		2650,50			
8.5	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,394	253,00				605,68		
9	**Е11-460301-0117 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей** *НР - 84%; СП - 8%*	**отверстие**	**95**		**20,34** **11,78**	**7,93** **5,89**	**1932,71** **1119,10**	**753,05** **559,55**	**60,57**	**1410,07** **267,42**	**3610,20**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0076	0,722	1550,00		1119,10				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,361							
9.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,0038	0,361		2086,00		753,05			
9.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,361		1550,00		559,55			
9.4	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00252	0,2394	253,00				60,57		
10	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (анкерные болты, МС-1, МС-2, Мс-3, МС-4). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	**0,5066**		**725439,28** **71309,00**	**6549,52** **1596,50**	**367507,54** **36125,14**	**3317,99** **808,79**	**328064,41**	**43582,03** **32887,17**	**443976,74**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	21,63	1670,00		36125,14				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,5218							
10.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	10,76525		166,00		1787,03			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,521798		2934,00		1530,96			
10.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,521798		1550,00		808,79			
10.5	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,5066	639258,00				323848,10		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,020264	208069,00				4216,31		
11	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып.**	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3 древесины в**	**9,276**		**102858,78** **27227,20**	**717,20** **341,00**	**954118,06** **252559,51**	**6652,75** **3163,12**	**694905,80**	**230150,36** **94741,47**	**1279009,89**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	205	1232,00		252559,51				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,04							
11.3	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,08144		163,00		665,27			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,04072		2934,00		5987,47			
11.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,04072		1550,00		3163,12			
11.5	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,352488	216144,00				76188,17		
11.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	40,62888	70,00				2844,02		
11.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,48416	53232,00				79004,81		
11.8	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,55656	59607,00				33174,87		
11.9	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	7,69908	59607,00				458919,06		
11.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	31,35288	227,00				7117,10		
11.11	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	66,7872	399,00				26648,09		
11.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,018181	605561,00				11009,68		
12	**Е12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**505,8**		**971,17** **576,54**	**--** **--**	**491219,71** **291613,73**	**--** **--**	**199605,98**	**209961,89** **56094,53**	**757276,12**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4277	216,33	1348,00		291613,73				
12.2	102655 М	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	10,41948	19157				199605,98		
13	**Е12-080101-2203**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**151,74**		**255,38** **252,45**	**2,93** **1,55**	**38751,24** **38306,03**	**445,21** **235,20**	**--**	**27749,69** **5320,07**	**71821,00**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,2199	33,37	1148,00		38306,03				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1517							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,15174		2934,00		445,21			
13.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,15174		1550,00		235,20			
14	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**1063,6**		**210,30** **93,55**	**2,35** **1,24**	**223673,38** **99501,06**	**2496,48** **1318,86**	**121675,84**	**92754,33** **25314,22**	**341741,92**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	73,81	1348,00		99501,06				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,8509							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,85088		2934,00		2496,48			
14.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,85088		1550,00		1318,86			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.4	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1169,96	104,00				121675,84		
15	Е11-120101-1305 прим.	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 утепляемого покрытия**	**531,8**		**417,57** **389,40**	**28,17** **14,88**	**222061,81** **207082,92**	**14978,89** **7913,18**	**--**	**197796,42** **33588,66**	**453446,89**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3	159,54	1298,00		207082,92				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	5,11							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	5,10528		2934,00		14978,89			
15.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	5,10528		1550,00		7913,18			
16	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической** *СП - 8%*	**м3**	**54,7754**		**18146,00** **--**	**--** **--**	**993954,41** **--**	**--** **--**	**993954,41**	**--** **79516,35**	**1073470,76**
17	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием.** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**568,5**		**4715,58** **792,25**	**4,62** **1,71**	**2680807,12** **450396,23**	**2626,58** **969,29**	**2227784,30**	**415256,28** **247685,07**	**3343748,47**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	321,94	1399,00		450396,23				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6253							
17.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	16,7139		12,00		200,57			
17.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	36,9525		16,00		591,24			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,62535		2934,00		1834,78			
17.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,62535		1550,00		969,29			
17.6	135258 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	653,775	3346,00				2187531,15		
17.7	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой	1000 шт.	0,0071	4,03635	5529,00				22316,98		
17.8	146031 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,	шт.	3,03	1722,555	3,00				5167,66		
17.9	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	11,37	1123,00				12768,51		
18	Е11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м планки**	**37,2**		**2204,81** **384,75**	**2,49** **0,78**	**82018,87** **14312,70**	**92,78** **28,83**	**67613,39**	**13194,21** **7617,05**	**102830,12**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,27	10,04	1425,00		14312,70				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0186							
18.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	2,38824		16,00		38,21			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0186		2934,00		54,57			
18.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0186		1550,00		28,83			
18.5	134910 С	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,03	38,316	1657,00				63489,61		
18.6	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,334056	11094,00				3706,02		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.7	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,372	1123,00				417,76		
19	**Е11-100102-0204**	**Стены. Устройство фронтонов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 фронтонов**	**21,72**		**4358,33** **882,64**	**30,89** **16,27**	**94662,89** **19170,94**	**670,90** **353,49**	**74821,05**	**17571,99** **8978,79**	**121213,67**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,68	14,77	1298,00		19170,94				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2281							
19.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0068	0,147696		12,00		1,77			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,22806		2934,00		669,13			
19.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,22806		1550,00		353,49			
19.5	126011 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1	21,72	2620,00				56906,40		
19.6	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0136	0,295392	58013,00				17136,58		
19.7	145792 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,003	0,06516	6488,00				422,76		
19.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,89052	399,00				355,32		
20	**Е11-100102-0205**	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 стен,**	**91,3**		**3917,23** **1856,14**	**26,58** **13,95**	**357643,25** **169465,58**	**2426,53** **1273,63**	**185751,13**	**153665,30** **40904,68**	**552213,22**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	130,56	1298,00		169465,58				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,8217							
20.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,30559		12,00		15,67			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,8217		2934,00		2410,87			
20.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,8217		1550,00		1273,63			
20.5	131586 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,52954	47176,00				24981,58		
20.6	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,83996	58013,00				48728,60		
20.7	133140 С	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,96778	114416,00				110729,52		
20.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	3,2868	399,00				1311,43		
21	**Е11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из сайдинга. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м планки**	**730**		**326,56** **324,62**	**1,95** **0,31**	**238390,11** **236968,95**	**1421,16** **226,30**	**--**	**218219,63** **36528,78**	**493138,52**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2278	166,29	1425,00		236968,95				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,146							
21.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	62,05		16,00		992,80			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,146		2934,00		428,36			
21.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,146		1550,00		226,30			
22	**СС/ф №002от**	**Планка из винилового сайдинга** *СП - 8%*	**м2**	**91,3**		**3671,00** **--**	**--** **--**	**335162,30** **--**	**--** **--**	**335162,30**	**--** **26812,98**	**361975,28**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	**СС/ф №004 от 12.06.19г**	**Планка стартовая**	**м**	**210**		**450,00**	**--**	**94500,00**	**--**	**94500,00**	**--**	**102060,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7560,00**	
24	**СС/ф №004 от 12.06.19г**	**Панка угловая**	**м**	**105**		**874,12**	**--**	**91782,60**	**--**	**91782,60**	**--**	**99125,21**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7342,61**	
25	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**9,276**		**8959,11**	**35,21**	**83104,70**	**326,59**	**73205,84**	**8770,33**	**99225,03**
		НР - 90%; СП - 8%				**1031,94**	**18,60**	**9572,28**	**172,53**		**7350,00**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	7,24	1323,00		9572,28				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,1113							
25.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,111312		2934,00		326,59			
25.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,111312		1550,00		172,53			
25.4	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,009276	70347,00				652,54		
25.5	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,015769	74690,00				1177,80		
25.6	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат)	т	0,0067	0,062149	1148454,00				71375,50		
26	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**311,04**		**312,17**	**1,64**	**97098,83**	**511,05**	**84428,60**	**11186,24**	**116947,88**
		НР - 90%; СП - 8%				**39,09**	**0,87**	**12159,18**	**269,98**		**8662,81**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	9,02	1348,00		12159,18				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1742							
26.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,174182		2934,00		511,05			
26.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,174182		1550,00		269,98			
26.4	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,012442	70347,00				875,23		
26.5	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,018662	74690,00				1393,89		
26.6	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат)	т	0,00023	0,071539	1148454,00				82159,48		
					ПЕРЕВОЗКИ							
27	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка**	**т**			**657,00**	**--**	**4008,16**	**--**		**--**	**4328,81**
		СП - 8%			**6,10**	**--**	**--**	**--**	**--**		**320,65**	
28	**С341-020102-1016**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**	**т**	**6,10**		**360,00**	**--**	**2196,25**	**--**		**--**	**2371,95**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**175,70**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**11175955,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2415752,18**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**78071,15**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**45958,67**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5761272,78**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**6204,41**				
		- Накладные расходы	Тенге								**2086806,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**827848,53**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**11 175 955,13**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге					1 341 114,62				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге					12 517 069,75				

ПРИНЯЛ:

Начальник ТУСМ-10 Объединения "Дальняя связь" - филиала АО "Казахтелеком" _____ Е.К. Шураханов

Ведущий бухгалтер _____ И.В. Шефер

Начальник ПТО _____ Ю.М. Варсуленко

Ведущий инженер БиОТ _____ П.Б. Васильев

Ведущий инженер НСР _____ Е.К. Какимжанов

СДАЛ:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ Р.О. Абдрахманов

Форма 2-В КТ/МУ-33-11-01

Заказчик **АО "Казахтелеком" Объединение "Дальняя связь" - филиал АО "Казахтелеком"**
Подрядчик **ТОО "СПИКЕР"**
Объект **Капитальный ремонт кровли здания УРС-1**

Договор подряда (контракт) **№205/23-3-1-ДР-01 (251259/2019/1) от 23.04.2019**

Акт приемки выполненных работ за июль м-ц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-270302-0104	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных для стоек**	м3		0,1	3299,72	1291,13	329,97	129,11	--	285,98	665,23
		НР - 108%; СП - 8%				2008,59	639,38	200,86	63,94		49,28	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,63	0,163	1232,00		200,86				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4125	0,0413							
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,4125	0,04125		3026,00		124,82			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4125	0,04125		1550,00		63,94			
1.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,825	0,0825		52,00		4,29			
2	Е11-270302-0102	**Разборка покрытий и оснований щебеночных для стоек**	м3		0,24	133,65	--	32,08	--	--	34,64	72,05
		НР - 108%; СП - 8%				133,65	--	32,08	--		5,34	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1231	0,0295	1086,00		32,08				
3	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3 К=0,4	**Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,066	307908,58	27488,13	20321,97	1814,22	--	18622,57	42060,10
		НР - 99%; СП - 8%				280420,46	4589,86	18507,75	302,93		3115,56	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	180,92	11,94	1550,00		18507,75				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,96	0,1954							
3.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	35,024	2,311584		624,00		1442,43			
3.4	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,904	0,191664		1882,00		360,71			
3.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,904	0,191664		1550,00		297,08			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0572	0,003775		2934,00		11,08			
3.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0572	0,003775		1550,00		5,85			
4	Е11-070107-0104 К=0,8	**Стойки под трубы. Демонтаж**	т стальных элементов		0,103	49728,46	5603,36	5122,03	577,15	--	5532,06	11506,42
		НР - 118%; СП - 8%				44125,09	1391,28	4544,88	143,30		852,33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	26,42	2,72	1670,00		4544,88				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8976	0,0925							
4.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,8904	1,842711		166,00		305,89			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8976	0,092453		2934,00		271,26			
4.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8976	0,092453		1550,00		143,30			
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
5	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,066		1004504,12	292827,06	66297,27	19326,59	701,31	51768,09	127510,59
		НР - 99%; СП - 8%				701051,14	91236,75	46269,38	6021,63		9445,23	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	452,29	29,85	1550,00		46269,38				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,55	3,14							
5.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	87,56	5,77896		624,00		3606,07			
5.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	13,75	0,9075		3026,00		2746,09			
5.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,75	0,9075		1550,00		1406,63			
5.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,52	0,95832		27,00		25,87			
5.6	1684 С	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	26,4	1,7424		6898,00		12019,08			
5.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,4	1,7424		2214,00		3857,67			
5.7	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,26	0,47916		1882,00		901,78			
5.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,26	0,47916		1550,00		742,70			
5.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	0,009438		2934,00		27,69			
5.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	0,009438		1550,00		14,63			
5.9	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,000132	347621,00				45,89		
5.10	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,003102	211291,00				655,42		
6	С123-010201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	66,66		1829,00	--	121921,14	--	121921,14	--	131674,83
		СП - 8%				--	--	--	--		9753,69	
7	С123-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8		1096,00	--	8768,00	--	8768,00	--	9469,44
		СП - 8%				--	--	--	--		701,44	
8	С123-020103-1609	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4		12242,00	--	48968,00	--	48968,00	--	52885,44
		СП - 8%				--	--	--	--		3917,44	
9	С123-040502-1210	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		64690,00	--	129380,00	--	129380,00	--	139730,40
		СП - 8%				--	--	--	--		10350,40	
10	Е11-260101-1601 ТЧ 26 п.3.11 Кзтр=1,1	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной. Наличие одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков, применен коэффициент к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1**	м3 изоляции	2		212754,07	4260,17	425508,14	8520,34	236481,70	140605,55	611402,78

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				**90253,05**	**2250,60**	**180506,10**	**4501,20**		**45289,09**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	56,06	112,12	1610,00		180506,10				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	2,9							
10.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,452	2,904		2934,00		8520,34			
10.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,452	2,904		1550,00		4501,20			
10.4	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0101	0,0202	132133,00				2669,09		
10.5	126235 С	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,49	4,98	1253,00				6239,94		
10.6	139589 С	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,54	3,08	33864,00				104301,12		
10.7	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	1587717,00				2540,35		
10.8	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1945	0,389	310363,00				120731,21		
11	**Е11-010205-0407**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**1,274**		**2832,90**	**--**	**3609,11**	**--**	**--**	**2598,56**	**6704,29**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,61	3,32	**2832,90** 1086,00	**--**	**3609,11** 3609,11	**--**		**496,61**	
12	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**0,56**		**1657,38** **335,00**	**11,57** **2,56**	**928,13** **187,60**	**6,48** **1,43**	**734,05**	**177,69** **88,47**	**1194,29**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,2766	0,1549	1211,00		187,60				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0009							
12.3	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0561	0,031416		120,00		3,77			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00165	0,000924		2934,00		2,71			
12.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00165	0,000924		1550,00		1,43			
12.5	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,010304	3400,00				35,03		
12.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,005152	3385,00				17,44		
12.7	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,016688	3488,00				58,21		
12.8	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0124	0,006944	89771,00				623,37		
13	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,56**		**17961,96** **1542,10**	**12,12** **2,22**	**10058,70** **863,58**	**6,78** **1,24**	**9188,33**	**786,98** **867,65**	**11713,34**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,42	0,7952	1086,00		863,58				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0008							
13.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,528	0,29568		15,00		4,44			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,000801		2934,00		2,35			
13.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,000801		1550,00		1,24			
13.5	100771 М	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	14387,0000				8217,85		
13.6	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,14	6932,00				970,48		
14	**Е11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,208**		**23094,48** **6020,92**	**29,47** **9,55**	**4803,65** **1252,35**	**6,13** **1,99**	**3545,17**	**1141,45** **475,61**	**6420,71**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,64	0,9648	1298,00		1252,35				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,0013							
14.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2893	0,060174		37,00		2,23			
14.4	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00924	0,001922		75,00		0,14			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00616	0,001281		2934,00		3,76			
14.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00616	0,001281		1550,00		1,99			
14.6	100775 М	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,21216	14665,0000				3111,33		
14.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,078	70,00				5,46		
14.8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,001414	47495,00				67,18		
14.9	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000056	31866,00				1,79		
14.10	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,049504	399,00				19,75		
14.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,031824	6932,00				220,60		
14.12	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,133328	893,00				119,06		
15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,5**		**919,06**	**6,45**	**4135,77**	**29,05**	**2575,45**	**1438,35**	**6020,05**
		НР - 93%; СП - 8%				**340,28**	**3,41**	**1531,27**	**15,35**		**445,93**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,223	1	1526,00		1531,27				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0099							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0099		2934,00		29,05			
15.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0099		1550,00		15,35			
15.4	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,8	224,00				2419,20		
15.5	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00072	134828,00				97,08		
15.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00108	54787,00				59,17		
16	**Е11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,196**		**712857,85**	**5459,70**	**139720,14**	**1070,10**	**117027,92**	**14956,16**	**167050,40**
		НР - 69%; СП - 8%				**110316,94**	**272,80**	**21622,12**	**53,47**		**12374,10**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	77,42	15,17	1425,00		21622,12				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,176	0,0345							
16.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	17,93	3,51428		272,00		955,88			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	0,034496		2934,00		101,21			
16.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	0,034496		1550,00		53,47			
16.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,552	0,500192		26,00		13,00			
16.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00588	70,00				0,41		
16.7	129698 С	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1	0,196	589613,00				115564,15		
16.8	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000202	60081,00				12,13		
16.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00098	498729,00				488,75		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.10	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00196	399,00				0,78		
16.11	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,3822	253,00				96,70		
16.12	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,11564	144,00				16,65		
16.13	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,002744	219616,00				602,63		
16.14	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000061	358117,00				21,76		
16.15	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000118	603551,00				70,98		
16.16	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00038	402326,00				152,98		
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ										
17	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб и стоек**	м2		32,7208	93,24	2,08	3050,89	68,21	1195,75	1236,83	4630,74
		НР - 69%; СП - 8%				54,61	0,17	1786,93	5,58		343,02	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,031	1,02	1760,00		1786,93				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036							
17.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00011	0,003599		2934,00		10,56			
17.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,003599		1550,00		5,58			
17.4	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,40312		143,00		57,65			
17.5	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000491	287565,00				141,14		
17.6	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002945	358117,00				1054,61		
18	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 труб**	м2		27,06	89,71	1,35	2427,55	36,40	1527,23	599,29	3268,98
		НР - 69%; СП - 8%				31,93	0,17	863,92	4,61		242,15	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0224	0,6063	1425,00		863,92				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003							
18.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00011	0,002977		2934,00		8,73			
18.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,002977		1550,00		4,61			
18.4	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00715	0,193479		143,00		27,67			
18.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000379	338229,00				128,13		
18.6	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002435	574484,00				1399,10		
19	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стоек**	м2		5,6608	179,42	2,69	1015,66	15,23	638,98	250,73	1367,71
		НР - 69%; СП - 8%				63,85	0,34	361,45	1,93		101,31	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0448	0,2537	1425,00		361,45				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00022	0,001245		2934,00		3,65			
19.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00022	0,001245		1550,00		1,93			
19.4	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0143	0,080949		143,00		11,58			
19.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000159	338229,00				53,61		
19.6	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001019	574484,00				585,37		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ										
20	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1,9**		**508,63**	**--**	**966,40**	**--**	**871,75**	**102,22**	**1154,12**
		НР - 108%; СП - 8%				**49,82**	**--**	**94,65**	**--**		**85,49**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0419	0,0795	1190,00		94,65				
20.2	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,019	3523,00				66,94		
20.3	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	0,04313	3154,00				136,03		
20.4	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	0,2299	2909,00				668,78		
21	**Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,9**		**1082,97**	**0,26**	**2057,64**	**0,49**	**1942,32**	**124,26**	**2356,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**60,44**	**0,12**	**114,83**	**0,23**		**174,55**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0474	0,0901	1274,00		114,83				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0001							
21.3	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000264	0,000502		120,00		0,06			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000077	0,000146		2934,00		0,43			
21.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000077	0,000146		1550,00		0,23			
21.5	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,	т	0,0712	0,13528	14285,00				1932,47		
21.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000012	216144,00				2,52		
21.7	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,000285	25503,00				7,27		
21.8	144648 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,00006	0,000114	--				--		
21.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000001	54787,00				0,06		
22	**Е11-270602-0204 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**1,9**		**692,18**	**0,02**	**1315,14**	**0,04**	**1301,25**	**14,96**	**1436,51**
		НР - 108%; СП - 8%				**7,29**	**--**	**13,85**	**--**		**106,41**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0057	0,0109	1274,00		13,85				
22.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000176	0,000334		120,00		0,04			
22.3	102759 М	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0476	0,09044	14285,0000				1291,94		
22.4	144656 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,00004	0,000076	122601,00				9,32		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1340294,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**282362,72**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**31606,31**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**11118,82**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**686768,35**		
		- Накладные расходы	Тенге								**240276,39**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**99281,10**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1 340 294,87**				
		НДС 12%	**Тенге**					**160 835,38**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	**Тенге**					**1 501 130,25**				

ПРИНЯЛ:

Начальник ТУСМ-10 Объединения "Дальняя связь" - филиала АО "Казахтелеком" _____ **Е.К. Шураханов**

Ведущий бухгалтер _____ **И.В. Шефер**

Начальник ПТО _____ **Ю.М. Варсуленко**

Ведущий инженер БиОТ _____ **П.Б. Васильев**

Ведущий инженер НСР _____ **Е.К. Какимжанов**

СДАЛ:

Директор ТОО "СПИКЕР" _____ **Р.О. Абдрахманов**